

1 июля 2026 г. № 044-50/02-03

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Аудит эффективности расходования в 2025 году и истекшем периоде 2026 года (при необходимости в более раннем периоде) федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства средств федерального бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта)»
(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
(протокол от 29 мая 2026 г. № 57К (1961))

Ключевые итоги контрольного мероприятия

Основная цель (цели) контрольного мероприятия

Оценить эффективность (экономность) расходования в 2025 году и истекшем периоде 2026 года бюджетных средств на реализацию мероприятий по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта) (далее также – Медицинский центр, Объект) и соответствие деятельности федерального государственного казенного учреждения «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГКУ «СТЗ», заказчик) и других объектов контрольного мероприятия, которая направлена на строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию Объекта, в том числе на осуществление закупок работ, нормативным правовым актам и иным документам в сфере строительства и закупок, а также поручениям Президента Российской Федерации по строительству указанного Объекта.

Наиболее важные результаты мероприятия

Создание Объекта осуществляется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 февраля 2020 г. № Пр-333.

Реализация проекта по созданию Медицинского центра предусматривает строительство многопрофильного стационара, консультативно-диагностического центра и поликлинического отделения, оказывающих экстренную и плановую помощь детям и взрослым, включая высокотехнологичную медицинскую помощь и реабилитацию, а также учебных классов и жилого фонда для сотрудников. При этом при создании Объекта предполагалось строительство модульного корпуса, который позволит развивать его в последующие годы, дополняя модулями тех специализаций, которые будут востребованы в Республике Крым.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 1336-р¹ первоначальный срок ввода в эксплуатацию Объекта установлен – 2024 год, государственным заказчиком определено ФГКУ «СТЗ», а застройщиком Объекта – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГБУ «ФНКЦ»).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р² срок ввода Объекта в эксплуатацию установлен – 2027 год. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2024 г. № 430-р³ срок ввода в эксплуатацию Объекта изменен с 2027 года на 2030 год.

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 1336-р «Об осуществлении в 2021 - 2024 годах бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Многопрофильный медицинский центр федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», г. Ялта, Республика Крым» (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 1336-р). Утратило силу в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2023 г. № 1183-р.

² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящего в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство» (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р).

³ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2024 г. № 430-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р» (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2024 г. № 430-р).

На текущий момент срок ввода в эксплуатацию Медицинского центра определен распоряжением Правительства Российской Федерации № 4136-р⁴ как 2031 год.

Правительством Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» (далее – ООО «РТ-СоцСтрой») определено единственным исполнителем работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации для строительства Объекта⁵, а также работ по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию Медицинского центра⁶.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «РТ-СоцСтрой» своих обязательств по контракту на выполнение работ по строительству Объекта⁷ (существенное нарушение срока выполнения работ, нарушение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, не устранение недостатков выполненных работ) ФГКУ «СТЗ» принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, вступившее в силу 22 апреля 2024 года.

По итогам проведения конкурентных процедур (открытый конкурс и запрос котировок в электронной форме) ФГКУ «СТЗ» с АО «ВО Тяжпромэкспорт» заключены государственные контракты на выполнение работ по строительству Медицинского центра⁸. Сроки, установленные в указанных

⁴ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2025 N 4136-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2023 N 267-р» (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 4136-р).

⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 514-р «Об определении ООО «РТ-СоцСтрой» единственным исполнителем осуществляемой в 2021 - 2022 годах ФМБА России закупки работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации для строительства Медицинского центра».

⁶ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 2106-р «Об определении ООО «РТ-СоцСтрой» единственным исполнителем осуществляемой ФГКУ «СТЗ» в 2022 - 2023 годах закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию Медицинского центра» (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 2106-р) и от 20 октября 2023 г. № 2912-р «Об определении ООО «РТ-СоцСтрой» единственным исполнителем осуществляемой ФГКУ «СТЗ» в 2024 - 2025 годах закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию Медицинского центра» (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 2912-р).

⁷ Государственный контракт от 17 августа 2022 г. № F9230-17/22 на сумму 1 996,6 млн рублей, заключенный между ФГКУ «СТЗ» и ООО «РТ-СоцСтрой» (далее – Контракт № F9230-17/22). Срок исполнения – не позднее 31 декабря 2023 года. Расторгнут в одностороннем порядке на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 10 апреля 2024 года № 09/СТЗ-485 (далее – решение ФГКУ «СТЗ» № 09/СТЗ-485).

⁸ Государственный контракт от 8 декабря 2023 г. № F9230-20/23 на сумму 11 968,0 млн рублей, заключенный между ФГКУ «СТЗ» и АО «ВО Тяжпромэкспорт» (подрядчик) (далее – Контракт № F9230-20/23). Срок исполнения – 31 декабря 2027 года;

государственных контрактах (2027 год), не превышают срок, предусмотренный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р (2030 год).

Техническая готовность Объекта по стоимости принятых работ на 1 апреля 2026 года составляет 9,97 %.

Первоначальная ориентировочная стоимость строительства и ввода в эксплуатацию Объекта (15000,0 млн рублей⁹) увеличилась в 2,15 раза и составляет 32 256,95 млн рублей¹⁰.

По состоянию на 1 апреля 2026 года на Объекте выполнено и принято работ на 3 216,94 млн рублей. Общая сумма перечисленных заказчиком средств по контрактам на строительство Объекта составила 4 679,61 млн рублей, что соответствует 14,6 % актуальной цены Объекта (32 256,95 млн рублей). Из них неиспользованный (неотработанный) аванс равен 1 461,34 млн рублей, или 4,6 % от общей стоимости Объекта (32 % от суммы перечисленных средств).

Наиболее значимые выводы, требования, предложения (рекомендации)

С учетом установленных критериев аудита эффективности расходования бюджетных ассигнований на строительство Объекта эффективность оценивается как низкая.

В процессе реализации проекта срок ввода в эксплуатацию Медицинского центра неоднократно переносился и превысил первоначально запланированный (2024 год) на 8 лет (2031 год). Срок строительства Объекта составит 113 месяцев. При этом, согласно проектной документации, продолжительность строительства Объекта составляет 61 месяц.

Одной из главных причин увеличения сроков строительства является несоблюдение подрядчиком АО «ВО Тяжпромэкспорт» положений проектной документации в части обеспечения средней численности рабочего персонала,

Государственный контракт от 6 июня 2024 г. № F9230-09/24 на сумму 483,43 млн рублей, заключенный между ФГКУ «СТЗ» и АО «ВО Тяжпромэкспорт» (подрядчик) (далее – Контракт № F9230-09/24). Срок исполнения – не позднее 25 декабря 2024 года.

⁹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 1336-р.

¹⁰ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 4136-р.

осуществляющего ежедневное строительство Медицинского центра. При нормативной потребности 573 человека в сутки (397 — медицинский центр, 176 — жилой дом) фактическая среднесписочная численность персонала на Объекте в 2025 году и I квартале 2026 года составляла 40 человек (из них 14 ИТР), или 7,0 % от нормативной потребности.

В ходе реализации произошло увеличение стоимости строительства Объекта на 17 256,95 млн рублей (до 32 256,95 млн рублей¹¹) или в 2,15 раза от первоначальной стоимости¹².

Увеличение стоимости Объекта в основном происходило за счет роста стоимости строительно-монтажных работ на 281 % с 2,83 млрд рублей до 10,79 млрд рублей (в ценах 2025 года) и последующей индексации всех работ, при этом стоимость и перечень оборудования в проектно-сметной документации (далее — ПСД), в том числе медицинского, не пересматривались с 2021 года.

Произошедшие за последние пять лет изменения нормативных требований к оснащению медицинских организаций и стоимости медицинского оборудования потребуют пересмотра ПСД и приведут к значительному росту стоимости объекта. Перечень медицинского оборудования, предусмотренного ПСД, включает более 80 % оборудования из недружественных стран, что создает риски несвоевременных поставок, высокой стоимости оборудования по сравнению с аналогами из дружественных стран.

Наличие неотработанного аванса в сумме 1 461,34 млн рублей при установленных проверкой ненадлежащем исполнении договорных обязательств, не соблюдении графиков выполнения строительных работ, крайне низких темпов строительства из-за отсутствия материально-технической базы (отсутствие специальной техники, оборудования и машин) и недостаточности численности рабочих послужило основанием обращения к Председателю Правительства Российской с целью сокращения бюджетных ассигнований

¹¹ В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 4136-р стоимость строительства составляет 32256,95 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию — 2031 год.

¹² В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 1336-р стоимость строительства составляла 15000,0 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию — 2024 год.

федерального бюджета, предусмотренных в 2026 году на финансирование строительства объекта в объеме 3 534,01 млн рублей.

Полный текст выводов, требований и предложений (рекомендаций) приводится в соответствующих разделах отчета.

1. Основание проведения контрольного мероприятия

Пункт 3.1.0.3 Плана работы Счетной палаты на 2026 год (переходящее из Плана работы Счетной палаты на 2025 год, пункт 3.1.0.7); поручение Президента Российской Федерации от 18 сентября 2023 г. № Пр-1852.

2. Предмет контрольного мероприятия

Деятельность Федерального медико-биологического агентства, федерального государственного казенного учреждения «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства, общества с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой», акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта).

3. Объекты контрольного мероприятия

- Федеральное медико-биологическое агентство (г. Москва).
- Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (г. Москва).
- Акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» (г. Москва).
- Общество с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» (г. Москва)

4. Срок проведения контрольного мероприятия

С 1 ноября 2025 года по 31 мая 2026 года.

5. Цели контрольного мероприятия

5.1. Цель 1. Оценить соответствие деятельности объектов контрольного мероприятия, направленной на строительство многопрофильного медицинского

центра в Республике Крым, в том числе на осуществление закупок работ, нормативным правовым актам и иным документам в сфере строительства и закупок, а также поручениям Президента Российской Федерации по строительству многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (далее – медцентр в Ялте) (аудит соответствия).

5.2. Цель 2. Оценить эффективность (экономность) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по строительству медцентра в Ялте (аудит эффективности).

Критерии аудита:

- *«Запланированные строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с графиком»¹³;*
- *«Стоимость строительных работ и технологического оборудования не выше стоимости в утвержденной проектно-сметной документации»¹⁴;*
- *«Отсутствует потребность в дополнительных бюджетных средствах, связанная с необходимостью устранения некачественно выполненных работ при строительстве медцентра в Ялте и (или) решения иных проблем в отношении принятых работ»;*
- *«Отсутствовали факты увеличения стоимости строительно-монтажных работ без улучшения характеристик Объекта»;*
- *«Контракты (договоры) на проведение строительно-монтажных работ, выполнялись при отсутствии санкций (штрафов, неустоек и пр.) за несоблюдение (ненадлежащее соблюдение) условий контрактов (договоров)»;*
- *«Стоимость товаров, работ, услуг, закупленных в целях создания Медицинского центра, не превышает среднерыночные цены (в сопоставимых условиях)»¹⁵.*

¹³ проведен аудит эффективности с позиции оценки экономности использования ресурсов для достижения заданных промежуточных непосредственных результатов (проведенных (завершенных) строительно-монтажных работ по состоянию на 1 февраля 2026 года в соответствии с графиками выполнения работ, утвержденными в приложениях к государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ для строительства Объекта.

¹⁴ стоимость фактически принятых по актам выполненных работ по форме № КС-2 и оплаченных ФГКУ «СТЗ» строительно-монтажных работ в 2025 году соответствует стоимости таких работ в утвержденной проектной документации.

¹⁵ Закупка включенного в проектную документацию оборудования не производилась, в связи с чем оценка по данному критерию не проводилась.

Результаты оценки по критериям эффективности и оценки соответствия деятельности объектов контрольного мероприятия представлены в приложении № 1 к отчету.

6. Проверяемый период деятельности

2025 год – истекший период 2026 года, при необходимости иные периоды.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами и деятельности объектов контрольного мероприятия

В соответствии с Медико-техническим заданием¹⁶ задачами Медицинского центра являются:

- оказание экстренной, неотложной и плановой специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи взрослому и детскому населению в условиях стационара по профилям: хирургия, детская хирургия, травматология-ортопедия, терапия, кардиология, неврология, урология, нефрология, гинекология, травматология, нейрохирургия, сердечно-сосудистой хирургия, оториноларингология, офтальмология, онкология, нейрохирургия, онкология, педиатрия, детские инфекционные болезни;
- проведение как экстренных, так и длительных реанимационных мероприятий у больных с остро возникшими терминальными состояниями, вызванными разными причинами;
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи (взрослая поликлиника 500 посещений в смену, детская поликлиника 300 посещений в смену) по профилям хирургия, терапия, кардиология, неврология, урология, нефрология, гинекология, травматология, нейрохирургия, сердечно-сосудистой хирургия, оториноларингология, офтальмология, онкология и т.д., в том числе в условиях дневного стационара;

¹⁶ Медико-техническое задание объекта капитального строительства «Многопрофильный медицинский центр ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Ялта, Республика Крым», утвержденное первым заместителем руководителя ФМБА России 15 февраля 2021 года с изменениями от 23 мая 2022 года.

- оказание консультативной помощи врачам других подразделений и медицинских организаций по вопросам профилактики, диагностики и лечения больных с заболеваниями по профилям: хирургия, терапия, кардиология, неврология, урология, нефрология, гинекология, травматология, нейрохирургия, сердечно-сосудистой хирургия, оториноларингология, офтальмология, онкология, в том числе с использованием телемедицинских технологий;

- проведение медицинской реабилитации;

- Осуществление образовательной деятельности: повышение квалификации врачей, подготовка ординаторов;

- проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их родственников;

- осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.

Технико-экономические показатели Объекта:

Медицинский центр: мощность стационара (количество коек) – 419 штук; мощность поликлиники для взрослых – 500 чел/смену; мощность поликлиники для детей – 300 чел/ смену; этажность – 1-14 этажей; площадь застройки – 9 840 м²; общая площадь – 73 200 кв. м; строительный объем – 321 000 кв. м.

Жилой дом: количество квартир – 300 штук; площадь застройки – 2 469,4 кв. м; общая площадь – 25 234 кв. м; строительный объем – 103 689,6 куб. м; этажность – 17 этажей.

Сроки реализации строительства Медицинского центра – 2021–2031 годы. Стоимость строительства Объекта составляет 32 256,95 млн рублей в ценах соответствующих лет.

Количественный показатель реализации инвестиционного проекта: 98 599,5 кв. м. Стоимость 1 кв. м. в ценах реализации проекта - 322,24 тыс. рублей.



Рисунок 1. Проект Медицинского центра

ФМБА России является главным распорядителем бюджетных средств по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию Медицинского центра.

Государственным заказчиком по строительству Объекта является ФГКУ «СТЗ». Его основная цель деятельности¹⁷ – осуществление функций и полномочий государственного заказчика и застройщика, в случаях принятия решений об осуществлении за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (строительство, реконструкция (в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение или приобретение в государственную собственность Российской Федерации объектов недвижимого имущества).

На выполнение строительно-монтажных работ на Объекте ФГКУ «СТЗ» заключено 3 государственных контракта:

- от 17 августа 2022 г. № F9230-17/22 с ООО «РТ-СоцСтрой» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 2106-р со сроком исполнения – не позднее 31 декабря 2023 года¹⁸;

¹⁷ Согласно Уставу ФГКУ «СТЗ», утвержденному приказом ФМБА России от 14 января 2021 г. № 1у (с изменениями, внесенными приказами ФМБА России от 17 июня 2024 г. № 21-у и от 11 октября 2024 г. №32-у).

¹⁸ Расторгнут в одностороннем порядке на основании решения ФГКУ «СТЗ» № 09/СТЗ-485 от 10.04.2024г.

- от 8 декабря 2023 г. № F9230-20/23 с АО «ВО Тяжпромэкспорт» со сроком исполнения – не позднее 31 декабря 2027 года;

- от 6 июня 2024 г. № F9230-09/24 с АО «ВО Тяжпромэкспорт» со сроком исполнения – не позднее 1 июня 2025 года.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В ходе проведения контрольного мероприятия использовались различные методы сбора и анализа данных, перечень которых приведен в приложении № 2 к отчету.

8.1. Оценка соответствия деятельности ФГКУ «СТЗ», направленной на строительство медицинского центра, в том числе на осуществление закупок работ, нормативным правовым актам и иным документам в сфере строительства и закупок, а также поручениям Президента Российской Федерации по строительству Объекта (аудит соответствия)

8.1.1. Оценка соблюдения объектами контрольного мероприятия требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, иных документов в сфере строительства при строительстве Объекта

Объект находится в Республике Крым, на территории города Ялта, в районе улицы Мицко и улицы Халтурина и строится на земельном участке с кадастровым номером 90:25:010115:157 площадью 47 467 кв. м, вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Для размещения необходимой инфраструктуры и инженерных коммуникаций предоставлены дополнительно три смежных земельных участка (кадастровые номера 90:25:010115:156 (вид разрешенного использования – туристическое обслуживание), 90:25:010115:355 (вид разрешенного использования – санаторная деятельность) и 90:25:010115:356 (вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная

застройка), коммунальное обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание).

Правообладателем земельных участков является ФГБУ «ФНКЦ», которое в качестве застройщика передало¹⁹ ФГКУ «СТЗ» строительную площадку в границах указанных участков для выполнения строительно-монтажных работ по Объекту. Указанные земельные участки обременены существующими конструкциями и инженерными сетями, подлежащими демонтажу в соответствии с проектной документацией²⁰.

Передача строительной площадки, расположенной в границах указанных земельных участков, осуществлялась ФГКУ «СТЗ» подрядным организациям соответствующими актами.

Факты несоответствия правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство Объекта требованиям земельного и градостроительного законодательства не установлены.

Проектная документация на Объект подготовлена ООО «Гипроздрав-регион» (генеральный проектировщик), ООО «Крымспецгеология» в части инженерных изысканий и лабораторных исследований и ООО «ПромМонтажСтрой» (субподрядная проектная организация) в части разработки рабочей документации. Перечень разделов проектной документации соответствует пункту 3(1) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию²¹. На проектную документацию получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 17 июня 2022 г. № 91-1-1-3-039092-2022.

В проектную документацию неоднократно вносились изменения²² в части конструктивных решений и увеличения стоимости Объекта.

¹⁹ Согласно акту приема-передачи строительной площадки от 22 августа 2022 года.

²⁰ Шифр: 1101-2021-00036-ПОД, том 7.

²¹ Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

²² Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 30 июня 2023 г. № 91-1-1-2-037277-2023 (в связи с применением коэффициента пересчета в уровень цен II квартала 2023 года); положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения от 7 августа 2024 г. № 0913-2024 (внесены изменения в разделы 2, 4, 5, 6, 8); положительное заключение по

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации функции строительного контроля по Объекту выполняет ФГКУ «СТЗ» (филиал Южный) самостоятельно без привлечения сторонних организаций по договору. За 2025 год сотрудниками филиала Южный ФГКУ «СТЗ» ФМБА России составлено 87 актов проверки и предписаний об устранении нарушений, за январь 2026 года – 6 актов.

8.1.2. Оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации закупок по строительству Объекта

Закупочная деятельность ФГКУ «СТЗ» в целях строительства Объекта осуществлялась на основании Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, свидетельствующие о ненадлежащем осуществлении контроля со стороны ФМБА России за деятельностью подведомственного ему федерального казенного учреждения²³. Так, в ходе проведения контрольного мероприятия в ФГКУ «СТЗ» выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в части изменения существенных условий контрактов и несвоевременного направления в Федеральное казначейство информации, подлежащей включению в реестр контрактов (требования об уплате штрафных санкций).

Контракт № F9230-20/23 заключен в электронной форме и зарегистрирован в ЕИС «Закупки». При этом в нарушение пункта 4.4.15 Контракта и постановления Правительства РФ от 15 мая 2017 г. № 570 Приложение № 6 к Контракту, устанавливающее виды и объемы работ,

результатам экспертного сопровождения на предмет оценки соответствия проектной документации установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости от 19 декабря 2024 г. № 91-1-1-2-077901-2024; положительное заключение по результатам экспертного сопровождения на предмет оценки соответствия проектной документации установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости от 31 октября 2025 г. № 91-1-1-2-065243-2025.

²³ Ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков, предусмотренный статьей 100 Федерального закона № 44-ФЗ и Правилами осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89.

подлежащих выполнению генподрядчиком самостоятельно (не менее 25 % цены контракта), сторонами не заполнено. В дальнейшем между ФГКУ «СТЗ» и АО «ВО Тяжпромэкспорт» заключено дополнительное соглашение, конкретизирующее обязательства по выполнению 25 % работ собственными силами, но на дату проверки предусмотренный объем строительных работ не выполнен.

Более подробная информация о нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг изложена в приложении № 3 к отчету.

В рамках исполнения Контракта № F9230-20/23 и Контракта № F9230-09/24 в 2024-2025 годах и истекшем периоде 2026 года (январь) в адрес АО «ВО Тяжпромэкспорт» по вопросам невыполнения им своих обязательств по контрактам от ФГКУ «СТЗ» поступило 32 претензии. Общий размер исковых требований к АО «ВО Тяжпромэкспорт» со стороны ФГКУ «СТЗ» составляет 110,4 млн рублей, в том числе 85,8 млн рублей по Контракту № F9230-20/23 и 24,6 млн рублей по Контракту № F9230-09/24.

Таким образом, наличие фактов систематических нарушений АО «ВО Тяжпромэкспорт» по указанным контрактам влечет риски неисполнения принятых обязательств по строительству Медицинского центра в установленный срок.

8.2. Оценка эффективности (экономности) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по строительству Медицинского центра (аудит эффективности)

8.2.1. Оценка достижения запланированных результатов реализации мероприятий по строительству Медицинского центра за счет использования бюджетных средств

Проектирование и строительство многопрофильного медицинского центра ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России в г. Ялта,

Республика Крым²⁴ осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»²⁵.

Первоначальные сроки реализации строительства Медицинского центра мощностью 99 072 кв. м с объемом финансирования 15 000,0 млн рублей в рамках мероприятий, направленных на развитие здравоохранения, были установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 1336-р со сроком ввода Объекта в эксплуатацию в 2024 году.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р внесены изменения в части мощности Объекта – 98 599,5 кв. метров, что на 472,5 кв. метра меньше первоначальной мощности, с объемом финансирования 22 332,9 млн рублей и сроком ввода Объекта в эксплуатацию в 2027 году. В 2024 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2024 г. № 430-р срок ввода в эксплуатацию Объекта изменен с 2027 года на 2030 год. И далее, 29 декабря 2025 года, распоряжением Правительства Российской Федерации от № 4136-р был установлен срок 2031 год. Срок ввода в эксплуатацию Объекта неоднократно переносился (четырежды) и превысил первоначально запланированный срок на 8 лет. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте ведутся с августа 2022 года, их общая продолжительность к планируемой дате ввода составит 113 месяцев при предусмотренной проектной документацией продолжительности строительства - 61 месяц. С учетом периода выполнения проектно-изыскательских работ (2021-2022 годы) общий срок реализации проекта составит 125 месяцев. По состоянию на 1 апреля 2026 года техническая готовность объекта за весь период строительства составила 9,97 %.

В ходе реализации строительства Медицинского центра ФГКУ «СТЗ» заключено 3 государственных контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

²⁴ Республика Крым, город Ялта, улица Халтурина.

²⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 2106-р ФГКУ «СТЗ» с ООО «РТ-СоцСтрой» заключен Контракт № F9230-17/22 на сумму 1 996,6 млн рублей со сроком выполнения работ — не позднее 31 декабря 2023 года.

За 2022 – 2023 годы в Контракт № F9230-17/22 изменения вносились 10 раз (дополнительные соглашения № 1–10). Изменения касались объемов выполняемых работ, цены контракта и промежуточных сроков выполнения отдельных этапов²⁶. Дополнительным соглашением от 16 марта 2023 г. № 5 стоимость контракта увеличилась до 4 753,1 млн рублей, при этом перечислен аванс в сумме 3 000,64 млн рублей при наличии не отработанного аванса за прошлый этап в сумме 447,77 млн рублей и в нарушение требования, предусмотренного пунктом 5.5 государственного контракта, - возможности перечисления аванса на следующий этап в случае полного выполнения предыдущего этапа.

При этом конечный срок выполнения работ (31 декабря 2023 года) не изменялся.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 2912-р определен предельный срок, на который может быть заключен государственный контракт с ООО «РТ-СоцСтрой», - 31 декабря 2025 года. Также установлено, что указанное положение распоряжения может быть реализовано путем внесения по соглашению сторон изменений в государственный контракт²⁷.

Вместе с тем дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ на основании указанного распоряжения сторонами не заключалось. Единственным дополнительным соглашением, заключенным после выхода Распоряжения № 2912-р, являлось ДС № 10 от 19 декабря 2023 г., которым

²⁶ Дополнительные соглашения от 23 сентября 2022 г. № 2, от 18 ноября 2022 г. № 3, от 16 марта 2023 г. № 5, от 3 августа 2023 г. № 7, от 19 декабря 2023 г. № 10.

²⁷ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 2912-р «Об определении ООО «РТ-СоцСтрой» единственным исполнителем осуществляемой ФГКУ «СТЗ» ФМБА в 2024-2025 годах закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию ММЦ в Республике Крым (г. Ялта)»

изменены объем работ и цена контракта (цена ГК снижена до 2 812,6 млн рублей в связи с уменьшением объема работ) без изменения срока выполнения работ.

В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией ООО «РТ-СоцСтрой» обязательств по Контракту № F9230-17/22 (существенное нарушение срока выполнения работ, не устранение нарушений Градостроительного кодекса Российской Федерации и проектной документации) ФГКУ «СТЗ» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № F9230-17/22 от 10 апреля 2024 г. № 09/СТЗ-485, вступившее в силу 22 апреля 2024 года.

При этом отмечается, что дата последней записи в Общем журнале работ – 23 мая 2024 года. Акт о приемке выполненных работ № 5 от 9 декабря 2024 г. на сумму 342,5 млн рублей был подписан сторонами только через год после фактического выполнения работ (отчетный период по акту: март – ноябрь 2023 года), что свидетельствует о ненадлежащей организации документооборота между ФГКУ «СТЗ» и ООО «РТ-СоцСтрой».

8 декабря 2023 года, до расторжения контракта с ООО «РТ-СоцСтрой», ФГКУ «СТЗ» по итогам открытого конкурса в электронной форме (пункт 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ²⁸) заключен государственный контракт № F9230-20/23 с АО «ВО Тяжпромэкспорт» на сумму 11 968,0 млн рублей, при этом контрактом предусмотрен график финансирования с разбивкой по годам начиная с 2024 года (отсутствует 2023 год).

Дополнительным соглашением от 26 декабря 2023 года № 1 утвержден график финансирования строительных работ на 2023 год в сумме 1 838,4 млн рублей, в то же время графиком выполнения работ в 2023 году работы не предусмотрены. Начало выполнения работ по новому контракту было установлено с 1 июля 2024 года, дополнительным соглашением от 26 декабря 2023 года № 1 срок начала выполнения строительно-монтажных работ изменен на дату с 15 января 2024 года. Актом о приемке выполненных работ от 6 июня 2024 г. работы по устройству железобетонных буронабивных свай диаметром

²⁸ Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

800 мм в общем количестве 86,52 м3 на сумму 4,62 млн рублей приняты за отчетный период с 26 декабря 2023 г. по 6 июня 2024 г., в то же время первая запись о начале работ в Общем журнале производства работ значится 24 мая 2024 года. В журнале входного контроля строительных материалов первое поступление строительных материалов 24 февраля 2024 г. В журнале бетонных работ первая запись сделана 24 февраля 2025 г.

В соответствии с Контрактом № F9230-20/23 работы должны быть начаты в срок, установленный в техническом задании, и завершены не позднее 31 декабря 2027 года включительно.

Анализ данных об изменении сроков строительства Объекта показал, что корректировки запланированных сроков выполнения работ произведены внутри отдельных этапов выполнения работ по Контракту № F9230-20/23 без выполнения объемов работ в 2023 году, при том, что финансирование в 2023 году было предусмотрено (дополнительное соглашение от 26 декабря 2023 года № 1) в размере перечисленного аванса в сумме 1 838,4 млн рублей. Общий срок окончания работ, предусмотренный государственным контрактом не изменился.

Также по итогам запроса котировок в электронной форме с АО «ВО Тяжпромэкспорт» заключен государственный контракт от 6 июня 2024 года № F9230-09/24 на сумму 483,4 млн рублей со сроком выполнения работ не позднее 25 декабря 2024 года (дополнительные работы, не включенные в Контракт № F9230-20/23). Дополнительным соглашением от 27 февраля 2025 г. № 3 срок выполнения работ продлен до 31 мая 2025 года. Дополнительным соглашением от 9 сентября 2025 г. № 7 цена контракта снижена до 483,1 млн рублей в связи с уменьшением объема работ.

Начальный и конечный сроки выполнения работ, промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ, устанавливались в графиках выполнения работ к указанным контрактам.

В рамках государственного контракта от 6 июня 2024 года № F9230-09/24 график выполнения работ по строительству Объекта в течение 2024 – 2025 годов корректировался 8 раз в части изменения промежуточных сроков, без изменения

конечного срока выполнения работ, при этом некоторые виды и объемы демонтажных работ дополнительным соглашением от 27 февраля 2025 г. № 4 были исключены из сметы и графика выполнения работ по контракту № F9230-09/24 и включены в график выполнения работ и смету контракта от 8 декабря 2023 года № F9230-20/23 дополнительным соглашением № 8 от 27 февраля 2025 года, что свидетельствует о нарушении принципов эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) и формирует риски «двойного финансирования» одних и тех же видов работ.

В действующей редакции государственного контракта № F9230-20/23, графиком выполнения работ (в редакции дополнительного соглашения от 26 ноября 2025 года № 10) предусмотрены сроки начала и окончания работ в рамках данного контракта:

- по зданию медицинского центра: апрель 2024 года – декабрь 2027 года;
- по жилому дому: июль 2024 года – декабрь 2026 года.

При этом первоначальные сроки начала выполнения общестроительных работ по зданию медицинского центра изменены на более ранние сроки и перенесены с июля 2024 года на апрель 2024 года (то есть на 4 месяца раньше). На два года перенесен срок выполнения работ по устройству перекрытий, балок, колонн, стен в составе общестроительных работ по зданию медицинского центра: с июля – декабря 2024 года на январь – декабрь 2026 года.

В графиках выполнения работ из состава общестроительных работ по зданию медицинского центра исключены работы по водоснабжению, отоплению, вентиляции, теплоснабжению, весь объем общестроительных работ по жилому дому выше нулевого уровня, а также все непредвиденные работы и затраты.

Вместе с тем в график выполнения работ, установленный Контрактом № F9230-20/23 (в редакции дополнительного соглашения № 10 от 26 ноября 2025 года), включены:

- работы по подготовке территории строительства со сроком выполнения – с января 2025 года по декабрь 2026 года;

- общестроительные работы по жилому дому ниже нулевого уровня со сроком выполнения с января по декабрь 2025 года;

- устройство подпорных стен в составе работ по благоустройству и озеленению территории с общими сроками выполнения работ – с июля 2024 года по декабрь 2026 года.

В графике выполнения работ к Контракту № F9230-09/24 (в редакции дополнительного соглашения от 9 сентября 2025 г. № 7) изменения коснулись сроков выполнения следующих работ:

- устройство буронабивных свай в составе общестроительных работ по зданию медицинского центра,

- устройство буронабивных свай в составе общестроительных работ по жилому дому ниже нулевого уровня,

- устройство подпорных стен в рамках благоустройства и озеленения территории.

Кроме того, из графика выполнения работ к Контракту № F9230-09/24 исключены:

- демонтажные работы.

- все работы по подготовке территории строительства (перенесены в график работ к Контракту № F9230-20/23);

- работы по устройству фундаментных плит из состава общестроительных работ по жилому дому ниже нулевого уровня (перенесены в график работ к Контракту № F9230-20/23);

- работы по устройству подвалов и опорных стен, перекрытий из состава общестроительных работ по жилому дому выше нулевого уровня;

- непредвиденные работы и затраты.

По состоянию на 1 апреля 2026 года не выполнены в срок и в полном объеме следующие работы по строительству Объекта:

- по демонтажу наружных водопровода и водостока в рамках подготовки территории строительства (на 100 %);

- по устройству буронабивных свай в рамках общестроительных работ по зданию медицинского центра (менее 41-46 %);
- по устройству фундаментальных плит в рамках общестроительных работ по жилому дому ниже нулевого уровня (13 %);
- по устройству грунтовых анкеров в рамках благоустройства и озеленения территории (45,6 %);
- по устройству стен подвалов и подпорных стен в рамках благоустройства и озеленения территории (60,6 %).

Таким образом, запланированные строительно-монтажные работы по строительству Объекта ведутся с нарушением действующего графика выполнения работ, что создает риск незавершения АО «ВО Тяжпромэкспорт» работ по строительству Объекта в срок (декабрь 2027 года).

В нарушение графика выполнения работ, установленного Контрактом № F9230-09/24, строительно-монтажные работы на общую сумму 483,1 млн рублей должны быть выполнены АО «ВО Тяжпромэкспорт» и приняты ФГКУ «СТЗ» в срок до 31 мая 2025 года. Однако по состоянию на 1 апреля 2026 г. АО «ВО Тяжпромэкспорт» выполнены и сданы заказчику работы только на сумму 482,5 млн рублей.

Таким образом, АО «ВО Тяжпромэкспорт» в установленный срок не выполнены работы на сумму 0,6 млн рублей.

Указанное нарушение срока выполнения работ повлекло обращение ФГКУ «СТЗ» в суд с исковым требованием о понуждении АО «ВО Тяжпромэкспорт» исполнить обязательства по контракту в натуре и взыскании неустойки.

Одной из основных причин низких темпов строительства и отставания от графика выполнения работ является недостаточная численность работников. По данным, представленным Федеральным медико-биологическим агентством от 10 апреля 2026 года № 32-01/05-3/373, фактическая среднесписочная численность персонала на Объекте в 2025 году и I квартале 2026 года составляла

40 человек (из них 21 — инженерно-технические работники)²⁹, или 7 % от нормативной потребности, установленной проектной документацией (от нормативной численности 573 человека в том числе по зданию медицинского центра 397 человек и по жилому дому 176 человек).

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ прогнозной потребности города Ялта в создаваемых койках по отдельным профилям медицинской помощи в соответствии с методикой планирования ресурсов при оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий, определенной приложением № 14 к письму Минздрава России от 24 февраля 2026 г. № 31-2/И/2-2986 «О формировании и экономическом обосновании территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 – 2028 годы».

В ходе контрольного мероприятия расчетно установлен прогнозный профицит общего коечного фонда в г. Ялта по 2 из 10 профилей оказания медицинской помощи, что в будущем, после ввода объекта в эксплуатацию, создает риски дефицита на его содержание за счет территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым.

8.2.2. Оценка использования бюджетных средств, направленных на строительство Медицинского центра, включая экономность

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 1336-р первоначальная стоимость строительства Объекта в 2021 году составляла 15 000,0 млн рублей.

В 2022 году ФМБА России проведена экспертиза сметной стоимости строительства Объекта³⁰, по результатам которой в адрес Президента Российской Федерации направлено обращение³¹ с просьбой поддержать

²⁹ На основании данных о посуточной среднесписочной численности персонала на Объекте, представленных ФГКУ «СТЗ» в ходе контрольного мероприятия.

³⁰ Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 17 июня 2022 г. № 91-1-1-3-039092-2022.

³¹ Доклад ФМБА России от 21 июня 2022 г. № 32-01/01/508.

выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию проекта. Стоимость проекта в ценах IV квартала 2021 года составила 22 332,9 млн рублей, что на 7 332,9 млн рублей превышает первоначальную стоимость строительства Объекта. Исходя из доклада ФМБА России указанное превышение обусловлено существенным ростом цен на строительные материалы и медицинское оборудование.

Президентом Российской Федерации дано поручение от 29 июня 2022 г. № ПР-1158 Минфину России поддержать предложение ФМБА России о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию строительства Объекта, исходя из новой его стоимости. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р объем финансирования мероприятия составил 22 332,9 млн рублей.

В 2024 году получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 19 декабря 2024 г. № 91-1-1-2-077901-2024, в соответствии с которым сметная стоимость строительства в текущем уровне цен с учетом НДС составила 22 798,5 млн рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2024 г. № 430-р стоимость строительства составила 31 772,86 млн рублей (с учетом индексации на весь период строительства — до 2030 года).

В 2025 году получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 31 октября 2025 г. № 91-1-1-2-065243-2025, в соответствии с которым сметная стоимость строительства в текущем уровне цен составила 24 212,7 млн рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 4136-р стоимость строительства Объекта установлена в размере 32 257,0 млн рублей (с учетом индексации на весь период строительства — до 2031 года), что в 2,15 раза превышает первоначальную стоимость (15 000,0 млн рублей).

Таким образом, за период реализации проекта стоимость строительства Объекта изменялась следующим образом:

- 2021 год (распоряжение № 1336-р) — 15 000,0 млн рублей;

- 2022 год (распоряжение № 267-р заключение ГГЭ) — 22 332,9 млн рублей;

- 2024 год (заключение ГГЭ) — 22 798,5 млн рублей;

- 2025 год (заключение ГГЭ, в текущем уровне цен) — 24 212,7 млн рублей;

- 2024 год (распоряжение № 430-р, с индексацией до 2030 года) — 31 772,86 млн рублей;

- 2025 год (распоряжение № 4136-р, с индексацией до 2031 года) — 32 256,95 млн рублей.

Строительство и финансирование Объекта осуществлялось в рамках исполнения 10 государственных контрактов (договоров).

Таблица 1. Финансирование строительства Объекта в разрезе государственных контрактов (договоров) по годам

(млн руб.)

Контракт (договор), предмет	Подрядчик (исполнитель)	Сумма контракта (договора)	Перечислено	Выполнено	Статус контракта
2021 год					
от 09.07.2021 № F9230-11/21, разработка ПД	ООО «РТ-СоцСтрой»	281,2	281,2	281,2	исполнен
2022 год					
от 17.08.2022 № F9230-17/22, разработка РД, СМР	ООО «РТ-СоцСтрой»	2 812,6	793,3	793,3	расторгнут
от 23.09.2022 № F9230-18/22, авторский надзор	ООО «РТ-СоцСтрой»	3,3	1,33	1,33	расторгнут
от 02.12.2022 № F9230-25/22, ТП к системе теплоснабжения	ГУП РК «КРЫМТЕПЛО-КОММУН-ЭНЕРГО»	247,8	210,7	210,7	действует
от 02.12.2022 № ТОДК-22/305, ТП к централизованной системе водоотведения	ГУП РК «ВОДОКАНАЛ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА»	0,0231	0,0196	0,0196	действует
от 02.12.2022 № ТОДВ-22/305, ТП к системе ХВС	ГУП РК «ВОДОКАНАЛ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА»	33,1	26,5	26,5	действует
2023 год					
от 08.12.2023 № F9230-20/23, СМР	АО «Тяжпром-экспорт»	5 438,5	2 770,6	1 309,2	действует
от 27.09.2023 № 460/015-2015-23, ТП к электросетям	ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»	191,3	108,5	108,5	действует
2024 год					
от 06.06.2024 № F9230-09/24, СМР	АО «Тяжпром-экспорт»	483,1	483,1	482,5	действует
от 29.05.2024 № F9230-07/24, авторский надзор	ООО "ГИПРОЗДРАВ-РЕГИОН"	34,3	3,7	3,7	действует

Контракт (договор), предмет	Подрядчик (исполнитель)	Сумма контракта (договора)	Перечислено	Выполнено	Статус контракта
Всего		9 525,3	4 679,0 (49,1 %)	3 216,9 (33,8 %)	

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 514-р определён единственный исполнитель работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации для строительства многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта) – общество с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой». В нарушение пункта 2 распоряжения Правительства № 514 генеральный подрядчик ООО «РТ-СоцСтрой», в рамках заключенного государственного контракта от 09 июля 2021 г. № F9230-11/21 не исполнил лично предусмотренный объем работ в размере 10 % от общей суммы контракта, передав при этом весь объем, содержание и виды работ, предусмотренные государственным контрактом № F9230-11/21 от 09 июля 2021 г. на исполнение субподрядным организациям.

По состоянию на 1 апреля 2026 года, с учетом актов выполненных работ, подписанных в I квартале 2026 года, общая сумма перечисленных заказчиком по государственным контрактам на строительство Объекта средств составила 4 679,0 млн рублей (49,1 % от стоимости заключенных контрактов - 9 525,3 млн рублей), при этом выполнено работ на общую сумму 3 216,9 млн рублей (техническая готовность Объекта на 1 апреля 2026 года составляет 9,97 %) ³². Размер неиспользованного аванса составляет 1 461,96 млн рублей. Детализация неотработанного аванса приведена ниже.

Между ФГКУ «СТЗ» и ООО «РТ-СоцСтрой» заключен Контракт № F9230-17/22 на сумму 2 812,6 млн рублей (с изменениями). В рамках данного контракта подрядчику ООО «РТ-СоцСтрой» перечислен аванс в сумме 3 411,1 млн рублей. В рамках указанного контракта ФГКУ «СТЗ» приняты и оплачены работы на общую сумму 793,3 млн рублей. В связи с многочисленными нарушениями и

³² Справочно: на 01.01.2026 техническая готовность Объекта составила 9,75 % (от стоимости строительства 32 256,95 млн рублей, установленной распоряжением Правительства РФ от 29.12.2025 № 4136-р), за период с 01.01.2026 по 01.04.2026 техническая готовность увеличилась на 0,22 процентных пункта (с 9,75 % до 9,97 %).

ненадлежащим исполнением ООО «РТ-СоцСтрой» своих обязательств в одностороннем порядке государственный контракт № F9230-17/22 на основании решения ФГКУ «СТЗ» № 09/СТЗ-485 в апреле 2024 года расторгнут. При этом остаток аванса в сумме 1 535,86 млн рублей возвращен через 8 месяцев.

При выполнении государственного контракта от 17 августа 2022 г. № F9230-17/22 были заключены дополнительные соглашения (№№ 1-10), которыми за период с августа 2022 года по декабрь 2024 года неоднократно корректировалась общая сумма контракта как в сторону увеличения, так и уменьшения. В результате вносимых изменений стоимость контракта выросла в 2,3 раза, при этом сумма перечисленных авансов составила 99,2% стоимости контракта на 2023 год.

При условии авансирования в 99,2% на момент расторжения государственного контракта в апреле 2024 года процент выполнения строительно-монтажных работ составлял всего 10% от стоимости государственного контракта.

В связи с поручением³³ заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. проработать вопрос о передаче от ФГКУ «Служба технического заказчика» функций главного распорядителя средств федерального бюджета и функций государственного заказчика публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»,³⁴ существует риск неисполнения обязательств по взысканию денежных средств в полном объеме в установленные сроки.

Все выполненные работы по капитальному строительству Объекта в рамках Контракта № F9230-17/22 осуществлялись силами субподрядных организаций. В нарушение пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 2106-р, пункта 4.4.11 государственного контракта от 17 августа 2022 г. № F9230-17/22, заключенного ООО «РТ-СоцСтрой» с ФГКУ

³³ Протокол совещания от 19 января 2026 г. № МХ-П49-1пр «О строительстве многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта) и его передаче ППК «Единый заказчик».

³⁴ Согласно письму ФМБА России от 2 февраля 2026 г. № 32-01/05-3/75, направленному в аппарат Правительства Российской Федерации.

«СТЗ» (далее – Контракт № F9230-17/22), согласно которым ООО «РТ-СоцСтрой» необходимо выполнить не менее 25 процентов совокупного стоимостного объема обязательств по государственному контракту, ООО «РТ-СоцСтрой» передал на выполнение субподрядным организациям весь объем работ, предусмотренный государственным контрактом.

По данным бухгалтерского учета, на балансе ООО «РТ-СоцСтрой» отсутствуют строительная техника, машины и механизмы³⁵. В штате ООО «РТ-СоцСтрой» помимо руководителей структурных подразделений и специалистов, обеспечивающих деятельность общества и сопровождающих строительство объектов (лица, контролирующие стройки), отсутствуют специалисты и рабочий персонал, в функции и полномочия которых входит непосредственное осуществление строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Между ФГКУ «СТЗ» и АО «ВО Тяжпромэкспорт» заключен Контракт № F9230-20/23³⁶ (с изменениями) на сумму 5 438,5 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2026 года по Контракту № F9230-20/23 на счет АО «ВО Тяжпромэкспорт» перечислено 2 770,6 млн рублей (50,9 % от цены Контракта), АО «ВО Тяжпромэкспорт» по Контракту № F9230-20/23 фактически представило ФГКУ «СТЗ» отчетных документов на выполненные работы по строительству Объекта на сумму 1 309,2 млн рублей. Размер неотработанного аванса АО «ВО Тяжпромэкспорт» по контракту составляет 1 461,34 млн рублей.

При этом Контрактом № F9230-20/23 (с изменениями) предусмотрено, что генподрядчик АО «ВО Тяжпромэкспорт» выполняет работы по установке свайно-плитного фундамента (устройство железобетонных буронабивных свай, устройство фундаментной плиты, устройство подпорных стен); иные работы, включая общестроительные работы по конструктивным решениям «выше нуля», исключены из сметы контракта.

³⁵ Документ ООО «РТ-СоцСтрой» за подписью главного бухгалтера Т.Н. Кайдаш, представленный в ходе контрольного мероприятия.

³⁶ В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 2106-р.

Также между ФГКУ «СТЗ» и АО «ВО Тяжпромэкспорт» заключен Контракт № F9230-09/24 (с изменениями) на сумму 483,1 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2026 года по Контракту № F9230-09/24 на счет АО «ВО Тяжпромэкспорт» перечислено 483,1 млн рублей (100 % от цены контракта), АО «ВО Тяжпромэкспорт» по Контракту № F9230-09/24 фактически представило заказчику отчетных документов на выполненные работы по строительству Объекта на сумму 482,5 млн рублей. Размер неотработанного аванса АО «ВО Тяжпромэкспорт» составляет 0,62 млн рублей. Срок действия государственного контракта истек 1 июня 2025 года, работы в полном объеме не выполнены, аванс не возвращен, дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта не заключалось. В связи с невыполнением АО «ВО Тяжпромэкспорт» обязательств по строительству Медицинского центра ФГКУ «СТЗ» было подано исковое заявление от 28 января 2026 г. № 02/СТЗ-127 «О понуждении исполнить обязательства по контракту в натуре и взыскании неустойки», согласно которому Подрядчик обязан завершить предусмотренные Контрактом № F9230-09/24 работы на сумму 0,62 млн рублей и передать их результат Заказчику, а также в связи с допущенными нарушениями условий контракта уплатить штраф в размере 0,1 млн рублей.

АО «ВО Тяжпромэкспорт» сообщило ФГКУ «СТЗ» (письма от 01.08.2025 г. № 44/10-596, от 06.10.2025 № 44/10-767, от 19.12.2025 г. № 44/10-1119, от 02.02.2026 №44/10-95, от 19.03.2026 №44/10-286,) о невозможности исполнить данный контракт в полном объеме, так как оставшиеся работы по устройству анкерных пластин противоречат требованиям рабочей документации, в связи с чем Подрядчиком предлагается внести изменения в Контракт № F9230-09/24 в части исключения указанного объема работ из государственного контракта.

В случае внесения указанных изменений в государственный контракт остаток аванса в размере 0,62 млн рублей подлежит возврату в доход федерального бюджета.

Все работы по строительству Объекта в рамках Контракта № F9230-20/23 выполнялись силами субподрядных организаций.

Проектной документацией, разработанной на основании медико-технического задания³⁷, предусмотрено приобретение и монтаж технологического оборудования и мебели по 1 754 позициям общей стоимостью 9 253,9 млн рублей, в том числе медицинского оборудования на сумму 5 067,2 млн рублей. При этом доля оборудования из недружественных стран в проектно-сметной документации (в редакции 2025 года) составляет более 80 % от общей стоимости оборудования (245 позиций на сумму 4 076,1 млн рублей), что создает риски несвоевременной поставки, завышенной стоимости оборудования, простоя оборудования в связи с невозможностью своевременного ремонта и завышенной стоимости сервисного обслуживания.

Кроме того, анализ сметной стоимости медицинского оборудования выявил существенные отклонения от референтных цен, как в сторону завышения, так и в сторону занижения (более чем на $\pm 25\%$), что свидетельствует о низком качестве разработки сметной документации.

Ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядчиками, нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок: изменение порядка зачета авансов, не соблюдение сроков выполнения работ, выполнение работ с отклонениями от ПСД, а также неотработанные авансы в связи с отсутствием необходимых трудовых ресурсов и материально-технической базы послужило основанием для внесения предложения о сокращении финансирования строительства на 2026 год в сумме 3 534,01 млн рублей.

В соответствии с поручением³⁸ заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. для завершения строительно-монтажных работ и ввода Объекта в эксплуатацию прорабатывается вопрос о передаче функций главного распорядителя средств федерального бюджета и

³⁷ По данным части 2 «Локальный сметный расчет» раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» проектно-сметной документации (шифр: 1101-2021-00036-СМ, 02-01-11) в редакции 2025 года.

³⁸ Протокол совещания от 19 января 2026 г. № МХ-П49-1пр «О строительстве многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта) и его передаче ППК «Единый заказчик».

функций государственного заказчика публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»³⁹.



Рисунок 2. Текущее состояние Объекта (апрель 2026 года)

9. Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия

Акты по результатам контрольного мероприятия подписаны ФМБА России и ФГКУ «СТЗ» ФМБА без замечаний. На замечания АО «ВО Тяжпромэкспорт» и ООО «РТ-СоцСтрой» к актам Счетной палаты даны соответствующие заключения.

10. Выводы

10.1. Деятельность объектов контрольного мероприятия, направленная на строительство Медицинского центра, не в полной мере соответствует

³⁹ Согласно письму ФМБА России от 2 февраля 2026 г. № 32-01/05-3/75, направленному в аппарат Правительства Российской Федерации.

требованиям нормативных правовых актов и иных документов в сфере закупок и градостроительного законодательства.

10.1.1. ФГКУ «СТЗ» допущены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ в части подписания дополнительных соглашений к государственным контрактам с нарушениями условий, предусмотренных государственными контрактами (замена объемов и наименования работ, как выполняемых самостоятельно так и выполняемых субподрядными организациями, увеличения и уменьшения стоимости контрактов, перенос сроков исполнения работ), а также вносимые изменения в контракты в пользу подрядных организаций, изменения порядка расчетов по контракту, несвоевременного направления необходимой информации в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов.

10.1.2. В нарушение условий Контракта № F9230-11/21 ООО «РТ-СоцСтрой» допущена просрочка выполнения проектно-изыскательских работ на 243 дня. При этом ФГКУ «СТЗ» предъявило претензию в объеме 17,86 млн рублей, подрядчиком просрочка не оплачена.

10.1.3. В нарушение требований распоряжений Правительства РФ № 514-р и № 2106-р ООО «РТ-СоцСтрой» не обеспечило выполнение работ собственными силами в установленном объеме (не менее 10 % по ПИР и не менее 25 % по СМР), передав весь выполняемый объем работ субподрядчикам.

10.1.4. В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 18.16 Контракта № F9230-17/22 передача объекта незавершенного строительства от ООО «РТ-СоцСтрой» осуществлялась в отсутствие Акта приема-передачи, предусмотренного контрактом.

10.1.5. В нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ ФГКУ «СТЗ» изменен порядок расчетов по Контракту № F9230-09/24 (ДС № 6 от 31.10.2024), что создало условия, не позволяющие использовать авансовый платеж для погашения выполненных работ.

10.2. С учетом установленных критериев аудита эффективность расходования бюджетных ассигнований на строительство Объекта оценивается как низкая.

10.2.1. Не обеспечена экономность использования бюджетных средств при строительстве Объекта. В ходе реализации проекта по созданию Медицинского центра стоимость строительства увеличилась в 2,15 раза — с 15 000,0 млн рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 1336-р) до 32 256,95 млн рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 4136-р). Увеличение стоимости обусловлено неоднократным пересмотром объемов и видов строительно-монтажных работ, ростом стоимости технологического оборудования и индексацией на весь период строительства.

10.2.2. Первоначальный предельный срок строительства Объекта — 2024 год. Срок строительства Медицинского центра неоднократно переносился и в настоящее время установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 4136-р — 2031 год, что на 8 лет превышает первоначально запланированный срок. Срок строительства Объекта составит 113 месяцев, при этом, согласно проектной документации, продолжительность строительства Объекта составляет 61 месяц (превышение в 1,85 раза).

Одной из основных причин увеличения сроков строительства является несоблюдение подрядчиком АО «ВО Тяжпромэкспорт» положений проектной документации в части обеспечения средней численности рабочего персонала. При нормативной потребности 573 человека в сутки (397 - медицинский центр, 176 - жилой дом) фактическая среднесписочная численность персонала на Объекте в 2025 году и I квартале 2026 года составила 40 человек (14,7 %), в том числе ИТР — 21 человек.

10.2.3. Низкая техническая готовность Объекта (по состоянию на 1 апреля 2026 года — 9,97 %) обусловлена недостаточными темпами строительства. По состоянию на 1 апреля 2026 года на Объекте выполнено и принято работ на 3 216,94 млн рублей. Общая сумма перечисленных заказчиком средств составила

4 679,61 млн рублей, включая неотработанный аванс в размере 1 461,34 млн рублей (32 % от суммы перечисленных средств). Из них 1 461,34 млн рублей — риск неисполнения по действующему контракту № F9230-20/23, 0,62 млн рублей, при расторжении контракта имеется риск в виде неисполненных обязательств по истекшему контракту № F9230-09/24 или не возврата аванса.

10.2.4. Проектной документацией предусмотрена поставка оборудования на общую сумму 9 253,9 млн рублей, в том числе медицинского оборудования на сумму 5 067,2 млн рублей. Доля оборудования из недружественных стран составляет более 80 % от общей стоимости оборудования (245 позиции на сумму 4 076,1 млн рублей), что создает риски несвоевременной поставки, завышенной стоимости, простоя и завышенной стоимости сервисного обслуживания. Анализ сметной стоимости медицинского оборудования выявил существенные отклонения от референтных цен (более чем на ± 25 %), что свидетельствует о низком качестве разработки сметной документации.

10.2.5. Расчетно установлен прогнозный профицит коечного фонда после ввода Объекта в эксплуатацию в г. Ялта по 2 из 10 профилей оказания медицинской помощи, что не соответствует принципам эффективности и рациональности использования бюджетных средств при последующей эксплуатации Объекта.

10.3. На балансе ООО «РТ-СоцСтрой» отсутствуют строительная техника, машины и механизмы. Кроме того, в штате организации отсутствуют специалисты и рабочий персонал, в функции и полномочия которых входит непосредственное осуществление строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Таким образом ООО «РТ-СоцСтрой» не имел ресурсов для осуществления работ по строительству Медицинского центра без привлечения субподрядных организаций.

10.4. Контрактом № F9230-20/23 (с изменениями) предусмотрено, что генподрядчик АО «ВО Тяжпромэкспорт» выполняет работы по установке свайно-плитного фундамента. Иные работы, включая общестроительные работы по конструктивным решениям «выше нуля», исключены из сметы контракта.

10.5. По состоянию на 1 апреля 2026 года общая сумма неотработанного аванса составляет 1 462,0 млн рублей, из которых 1 461,34 млн рублей — риск неисполнения по действующему контракту № F9230-20/23 (срок — до 2027 года), 0,62 млн рублей - в виде неисполненных обязательств по истекшему контракту № F9230-09/24.

10.6. В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств подрядчиками, многочисленными переносами сроков выполнения строительных работ, а также отсутствием должного контроля со стороны технического заказчика в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. для завершения строительно-монтажных работ и ввода Объекта в эксплуатацию прорабатывается вопрос о передаче функций главного распорядителя средств федерального бюджета и функций государственного заказчика публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

11. Требования в адрес объектов контрольного мероприятия, предложения (рекомендации)

11.1. Направить информационные письма:

11.1.1. Президенту Российской Федерации.

11.1.2. Председателю Правительства Российской Федерации с предложениями (рекомендациями) в срок до 20 августа 2026 года:

1) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством подготовить и представить предложения по обеспечению завершения строительства объекта и минимизации рисков дальнейшего увеличения стоимости его реализации;

2) Министерству финансов Российской Федерации совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и (или) публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства», а также иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить сокращение бюджетных ассигнований федерального бюджета,

предусмотренных в 2026 году на финансирование строительства объекта в объеме 3 534,01 млн рублей.

11.2. Направить представления Счетной палаты:

11.2.1. Генеральному директору АО «ВО «Тяжпромэкспорт» с требованиями:

- обеспечить возврат в доход федерального бюджета неотработанного аванса в размере 620,08 тыс. рублей при уменьшении объема работ на указанную сумму из Контракта № F9230-09/24;

- провести проверки по каждому выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц (лиц) АО «ВО «Тяжпромэкспорт», допустивших указанные нарушения;

- принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

11.2.2. Первому заместителю управляющего директора ООО «РТ-СоцСтрой» с требованиями:

- обеспечить уплату пени в размере 17 860,0 тыс. рублей (расчетно) в связи с невыполнением в установленный срок обязательств по Контракту № F9230-11/21;

- провести проверки по каждому выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц (лиц) ООО «РТ-СоцСтрой», допустивших указанные нарушения;

- принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатка, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатка.

11.3. Направить информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу по фактам нарушения законодательства в сфере закупок.

11.4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Экспертное управление Президента Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

- Приложение:**
1. Оценка в соответствии с критериями аудита эффективности и оценка соответствия деятельности объектов контрольного мероприятия на 4 л. в 1 экз.
 2. Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа, на 2 л. в 1 экз.
 3. Карта итогов контрольного мероприятия на 12 л. в 1 экз.
 4. Карта рекомендаций контрольного мероприятия на 1 л. в 1 экз.
 5. Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз.

Аудитор



С.В. Мамедов

Оценка в соответствии с критериями аудита эффективности и оценка соответствия деятельности объектов контрольного мероприятия

1. Аудит соответствия

Вопросы контрольного мероприятия по аудиту соответствия	Результат проверки	Оценка
Цель 1. Оценить соответствие деятельности объектов контрольного мероприятия, направленной на строительство многопрофильного медицинского центра в Республике Крым, в том числе на осуществление закупок работ, нормативным правовым актам и иным документам в сфере строительства и закупок, а также поручениям Президента Российской Федерации по строительству многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (далее – медцентр в Ялте) (аудит соответствия)		
Вопрос 1. Оценить соблюдение объектами контрольного мероприятия требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, иных документов в сфере строительства при строительстве медцентра в Ялте.		
1. Соблюдение требований Градостроительного кодекса РФ и иных НПА в сфере строительства.	Правоустанавливающие документы на земельные участки для строительства Объекта оформлены в соответствии с требованиями Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации. Вместе с тем выявлены нарушения: неоднократное внесение изменений в проектную документацию в части конструктивных решений и увеличения стоимости; несоответствие выполненных работ проектной документации (фиксировались нарушения Ростехнадзором); Приложение № 6 к Контракту № F9230-20/23, устанавливающее виды и объемы работ, подлежащих выполнению генподрядчиком самостоятельно, не заполнено.	<i>Не соответствует</i>
Вопрос 2. Оценить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации закупок по строительству медцентра в Ялте.		
2. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.	Выявлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ в части: изменения порядка расчетов по контракту (ДС № 6 к Контракту № F9230-09/24); несвоевременного направления информации в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов; не направления подрядчику требований об уплате штрафов за нарушение условий контрактов. ООО «РТ-	<i>Не соответствует</i>

	СоцСтрой» допущена просрочка выполнения ПИР на 243 дня, невыполнение требований о доле работ собственными силами.	
--	---	--

С учетом результатов проверки сделан вывод, что деятельность объектов контрольного мероприятия, направленная на строительство Медицинского центра, не в полной мере соответствует требованиям нормативных правовых актов, законодательства в сфере закупок и градостроительного законодательства.

2. Аудит эффективности

Критерии аудита эффективности	Результаты проверки	Оценка
Цель 2. Оценить эффективность (экономность) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта)		
Вопрос 1. Оценить достижение запланированных результатов реализации мероприятий по строительству медцентра в Ялте за счет использования бюджетных средств.		
Запланированные строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с графиком.	Первоначальный срок ввода Объекта в эксплуатацию - 2024 год. В настоящее время срок установлен распоряжением Правительства РФ от 29.12.2025 № 4136-р - 2031 год (перенос на 7 лет). Срок строительства составит 113 месяцев при нормативной продолжительности 61 месяц. По состоянию на 1 апреля 2026 года не выполнены в срок работы по демонтажу наружных сетей (100 %), устройству буронабивных свай (менее 41-46 %), устройству фундаментных плит жилого дома (13 %), устройству грунтовых анкеров (45,6 %), устройству стен подвалов и подпорных стен (60,6 %). Готовность Объекта по стоимости принятых работ - 9,97 %.	<i>Не эффективно</i>
Вопрос 2. Оценить использование бюджетных средств, направленных на строительство медцентра в Ялте, включая экономность.		
Стоимость строительных работ и технологического оборудования не выше стоимости в утвержденной проектно-сметной документации.	Стоимость фактически принятых по актам выполненных работ по форме № КС-2 (подтвержденных исполнительной документацией) и оплаченных ФГКУ «СТЗ» строительно-монтажных работ соответствует стоимости таких работ в утвержденной проектно-сметной документации.	<i>Эффективно</i>
Отсутствует потребность в дополнительных бюджетных средствах, связанная с необходимостью устранения некачественно выполненных работ при строительстве Медицинского центра и (или) решения иных проблем в отношении принятых работ.	Стоимость строительства Объекта увеличилась в 2,15 раза — с 15,0 млрд рублей (распоряжение № 1336-р) до 32,3 млрд рублей (распоряжение № 4136-р). Увеличение обусловлено пересмотром объемов и видов работ, ростом стоимости оборудования и индексацией на весь период строительства. Потребность в дополнительных бюджетных средствах подтверждена.	<i>Не эффективно</i>

Отсутствовали факты увеличения стоимости строительно-монтажных работ без улучшения характеристик Объекта.	Факты увеличения стоимости строительно-монтажных работ без улучшения характеристик Объекта в проверяемом периоде отсутствовали.	<i>Эффективно</i>
Контракты (договоры) на проведение строительно-монтажных работ, выполнялись при отсутствии санкций (штрафов, неустоек и пр.) за несоблюдение (ненадлежащее соблюдение) условий контрактов (договоров).	В 2024–2025 годах и истекшем периоде 2026 года в адрес АО «Тяжпромэкспорт» направлено 32 претензии на общую сумму 110,4 млн рублей. ООО «РТ-СоцСтрой» допущена просрочка выполнения ПИР на 243 дня. Начисленные пени в размере 17,9 млн рублей за просрочку на дату проверки не оплачены. ФГКУ «СТЗ» не приняты меры по принудительному взысканию штрафных санкций в судебном порядке.	<i>Не эффективно</i>
Стоимость товаров, работ, услуг, закупленных в целях создания Медицинского центра, не превышает среднерыночные цены (в сопоставимых условиях).	Анализ сметной стоимости медицинского оборудования выявил существенные отклонения от референтных цен (более чем на $\pm 25\%$), что свидетельствует о низком качестве разработки сметной документации.	<i>Не эффективно</i>

Таким образом, из 6 установленных критериев эффективности:

по 4 критериям (66,7 %) — оценка «Не эффективно»;

по 2 критерию (33,3 %) — оценка «Эффективно».

В связи с тем, что по 4 критериям из 6 дана оценка «Не эффективно», а также принимая во внимание, что сроки строительства Объекта неоднократно изменялись, стоимость строительства увеличилась в 2,15 раза, общая оценка эффективности строительства Объекта — «низкая».

Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа

Вопросы мероприятия	Методы	Ограничения
Цель 1. Оценить соответствие деятельности объектов контрольного мероприятия, направленной на строительство многопрофильного медицинского центра в Республике Крым, в том числе на осуществление закупок работ, нормативным правовым актам и иным документам в сфере строительства и закупок, а также поручениям Президента Российской Федерации по строительству многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (далее – медцентр в Ялте) (аудит соответствия)		
1. Проанализировать соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки и проектно-сметной документации для строительства Объекта требованиям земельного и градостроительного законодательства.	Документальный анализ. Анализовались правоустанавливающие документы на соответствие их Градостроительному и Земельному кодексу. Проведен анализ соответствия внесенных изменений в проектно-сметную документацию требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.	Не установлены
2. Проверить соответствие выполненных работ разработанной проектно-сметной документации.	Документальный и сравнительный анализ. Проведен анализ соответствия выполненных работ, указанных в актах по форме № КС-2, исполнительной документации и проектно-сметной документации.	Не установлены
3. Проверить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации закупок по строительству Объекта.	Документальный и сравнительный анализ. Проведен анализ соответствия закупочной деятельности объектов контрольного мероприятия о контрактной системе в сфере закупок, на основании портала ЕИС в сфере закупок проанализированы регламентные сроки направления документов.	Отсутствие в ЕИС в сфере закупок отдельных документов, подтверждающих выполнение работ
Цель 2. Оценить эффективность (экономность) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по строительству медцентра в Ялте (аудит эффективности)		
1. Оценить достижение запланированных результатов реализации мероприятий по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию Объекта за счет использования бюджетных средств.	1. Документальный и сравнительный анализ. На основании информации, полученной из разных источников (Минстрой России, электронный бюджет (РОКС)) проводилось сравнение плановых величин и фактически достигнутых. На основании утвержденных нормативных-правовых и правовых актов ГРБС определена потребность в финансировании, проведен сравнительный анализ с фактическими	В соответствии со стандартом внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 «Аудит эффективности» аудит эффективности является последующим аудитом, что подразумевает в том числе оценку

Вопросы мероприятия	Методы	Ограничения
	данными (проектная документация, локальные сметы, акты выполненных работ, исполнительная документация). 2. Анализ данных, опубликованных в электронном бюджете (РОКС) и в ЕИС в сфере закупок.	достигнутых непосредственных и конечных результатов, а также затраченных на их достижение ресурсов.
2. Оценить использование бюджетных средств, направленных на строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию Объекта, включая экономность.	1. Документальный и сравнительный анализ, логический метод. Обследование. Проведено сравнение первоначальных объемов, выделенных на строительство Объекта и итоговых значений. Проведен анализ цен на оборудование в проектной и сметной документации. 2. Запросы объектам контрольного мероприятия. 3. Проведено обследование на предмет соответствия актов выполненных работ по форме № КС-2 исполнительной документации.	С учетом того, что срок ввода в эксплуатацию Объекта предусмотрен на 2030 год, проведен аудит эффективности с позиции оценки экономности использования ресурсов для достижения заданных промежуточных непосредственных результатов (проведенных (завершенных) строительно-монтажных работ по состоянию на 01.04.2025).

КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2026 год пункт 3.1.0.3, сроки проведения 1 ноября 2025 – 29 мая 2026, проверяемый период 1 Января 2025 – 31 Марта 2026, контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования в 2025 году и истекшем периоде 2026 года (при необходимости в более раннем периоде) федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства средств федерального бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта)» (дополнительные объекты контрольного мероприятия включаются по отдельному решению)

Объект контроля	Главный распорядитель бюджетных средств ¹	Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения	Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)	Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия)	Сумма (тыс. рублей)	Реквизиты протокола об административной ответственности
1	2	3	4	5	6	7
1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЯЖПРОМЭКСПОРТ"	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»/ часть 2 статьи 34, части 1 статьи 95	4.41 Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации	2618755756. 1. В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), согласно которым изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, АО «ВО «Тяжпромэкспорт» совместно с федеральным государственным казенным учреждением «Служба	0,0	

¹ Источник финансирования средств, при использовании которых выявлены нарушения

				технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГКУ «СТЗ», Заказчик) был изменен порядок оплаты, предусмотренный пунктом 5.7 государственного контракта от 6 июня 2024 г. № F9230-09/24, заключенного между ФГКУ «СТЗ» и АО «ВО «Тяжпромэкспорт» (далее – Контракт № F9230-09/24). Так, первоначальной редакцией пункта 5.7 Контракта № F9230-09/24 установлено, что погашение аванса производится путем вычета сумм авансового платежа из сумм платежей за работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по актам о приемке выполненных работ, в размере не менее 50 % от стоимости работ по акту о приемке выполненных работ, а в случае если соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика, недостаточно для оплаты работ в текущем финансовом году, погашение аванса Заказчиком производится в размере не менее 100% от стоимости работ по акту приемки выполненных работ. Дополнительным соглашением от 16 мая 2025 г. № 6 к Контракту № F9230-09/24 указанный контракт дополнен пунктом 5.7.2, положениями которого установлено, что погашение аванса в мае 2025 года Заказчиком не производится. В связи с изменениями, внесенными в Контракт № F9230-09/24, ФГКУ «СТЗ» платежным поручением от 30 мая 2025 г. № 1 были полностью		
--	--	--	--	--	--	--

				оплачены АО «ВО «Тяжпромэкспорт» работы по акту о приемке выполненных работ от 16 мая 2025 г. № 8 на сумму 108 887,3 тыс. рублей без учета погашения авансового платежа (54 443,65 тыс. рублей). Оставшаяся сумма аванса в размере 171 537,3 тыс. рублей, перечисленная ФГКУ «СТЗ» АО «Тяжпромэкспорт» платежными поручениями от 15 июля 2024 г. № 213 (включая 54 443,65 тыс. рублей) была принята в счет погашения авансового платежа за выполненные работы согласно КС-2 от 10 июля 2025 г. № 9 на сумму 107 030,8 тыс. рублей и КС-2 от 1 августа 2025 г. № 10 на сумму 64 506,5 тыс. рублей.		
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЯЖПРОМЭКСПОРТ"	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ, /Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ / ст 309; пункты 2.1, 6.1 государственного контракта от 6 июня 2024 г. № F9230-09/24	4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)	2651068159. 2. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 2.1, 6.1 государственного контракта от 6 июня 2024 г. № F9230-09/24, заключенного между ФГКУ «СТЗ» и АО «ВО «Тяжпромэкспорт» (далее – Контракт № F9230-09/24), Графика выполнения работ (приложение № 3 к Контракту № F9230-09/24) (с учетом дополнительного соглашения от 27 февраля 2025 г. № 4), согласно которым строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Многопрофильный медицинский центр федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-	0,0	

				биологического агентства» г. Ялта Республики Крым» (далее – Медицинский центр) должны быть выполнены АО «ВО «Тяжпромэкспорт» до 31 мая 2025 года, АО «ВО «Тяжпромэкспорт» по состоянию на 30 мая 2026 г. строительно-монтажные работы по строительству Медицинского центра на общую сумму 483 084,54 тыс. рублей (с учетом дополнительного соглашения от 9 сентября 2025 г. № 7) не выполнены. По состоянию на 30 мая 2026 г. АО «ВО «Тяжпромэкспорт» выполнены и сданы ФГКУ «СТЗ» работы только на сумму 482 464,46 тыс. рублей . На основании пункта 5.5 Контракта № F9230-09/24 Заказчиком платежным поручением от 15 июля 2024 г. № 213 перечислен Подрядчику аванс в сумме 241 712,69 тыс. рублей. На дату проверки остаток неотработанного аванса составил 620,08 тыс. рублей . В связи с невыполнением АО «ВО «Тяжпромэкспорт» обязательств по строительству Медицинского центра ФГКУ «СТЗ» было подано исковое заявление от 28 января 2026 г. № 02/СТЗ-127 «О понуждении исполнить обязательства по контракту в натуре и взыскании неустойки», согласно которому Подрядчик обязан завершить предусмотренные Контрактом № F9230-09/24 работы на сумму 620,08 тыс. рублей и передать их результат Заказчику, а также в связи с допущенными нарушениями условий контракта уплатить штраф в размере 100,00 тыс. рублей. АО «ВО «Тяжпромэкспорт»		
--	--	--	--	---	--	--

				сообщило ФГКУ «СТЗ» (письма от 06.10.2025 № 44/10-767, от 02.02.2026 №44/10-95, от 19.03.2026 №44/10-286, от 19.12.2025 г. № 44/10-1119, от 01.08.2025 г. № 44/10-596) о невозможности исполнить данный контракт в полном объеме, так как оставшиеся работы по устройству анкерных пластин противоречат требованиям рабочей документации, в связи с чем Подрядчиком предлагается внести изменения в Контракт № F9230-09/24 в части исключения указанного объема работ из государственного контракта. В случае внесения указанных изменений в государственный контракт остаток аванса в размере 620,08 тыс. рублей подлежит возврату в доход федерального бюджета.		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ-СОЦСТРОЙ» (Г. МОСКВА)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	пункт 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 514-р, пункт 3.4.1 государственного контракта от 9 июля 2021 г. № F9230-11/21	4.58 Нарушение установленных видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту	2626418794. 1.1. В нарушении пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 514-р и пункта 3.4.1 государственного контракта от 9 июля 2021 г. № F9230-11/21 (далее – Контракт № F9230-11/21), заключенного обществом с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» (далее – ООО «РТ-СоцСтрой», Подрядчик) с федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГКУ «СТЗ», Заказчик), согласно которым ООО «РТ-СоцСтрой» необходимо выполнить не менее 10 процентов совокупного стоимостного объема обязательств	0,0	

				по государственному контракту, ООО «РТ-СоцСтрой» передал на выполнение субподрядным организациям весь объем работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации. Так, в соответствии с пунктом 4.2 Контракта № F9230-11/21 (с учетом дополнительного соглашения от 2 августа 2022 г. № 3) цена контракта (цена работ) составляет 281 212,7 тыс. рублей. Контрактом № F9230-11/21, включая приложения, не предусмотрен перечень видов работ и их стоимость, выполняемых ООО «РТ-СоцСтрой» самостоятельно без привлечения третьих лиц (субподрядчиков). Вместе с тем в рамках исполнения государственного контракта Подрядчик передал на субподряд работы на общую сумму 234 237,0 тыс. рублей, в том числе по договору на разработку проектной документации от 22 октября 2021 г. № 1101-2021-00036 с обществом с ограниченной ответственностью «Гипроздрав-регион» на сумму 190 054,9 тыс. рублей (с учетом дополнительного соглашения от 25 августа 2022 г. № 4), договору от 27 сентября 2021 г. № 1101-2021-00121 с обществом с ограниченной ответственностью «Крымспецгеология» на сумму 39 402,58 тыс. рублей (с учетом дополнительного соглашения от 14 июля 2022 г. № 2), договору от 8 октября 2021 года № 1101-2021-00127 с федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт археологии Российской академии		
--	--	--	--	--	--	--

				наук» на сумму 499,6 тыс. рублей, договору от 2 ноября 2021 года № 1101-2021-00122 с акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» на сумму 4 279,92 тыс. рублей передав при этом весь объем, содержание и виды работ, предусмотренные Заданием на проектирование (приложение № 1 к Контракту № F9230-11/21) на исполнение указанным субподрядным организациям. В период с 2021 по 2022 год ООО «РТ-СоцСтрой» полностью оплатил выполненные работы в соответствии с заключенными договорами субподряда вышеперечисленным субподрядным организациям на сумму 234 237,0 тыс. рублей. Акт приемки проектной документации б/н от 9 августа 2022 года между Заказчиком и Подрядчиком на общую сумму 281 211,7 тыс. рублей, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, содержит перечень переданных документов по разработанной проектно-сметной документации, состав которых полностью соответствует техническим заданиям, выполненным в рамках заключенных договоров с субподрядными организациями, перечисленными выше.		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ-СОЦСТРОЙ» (Г. МОСКВА)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	пункт 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 2106-р, пункт 4.4.11 государственного контракта от 17 августа	4.58 Нарушение установленных видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан	2665071364. 1.2. В нарушение пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 2106-р, пункта 4.4.11 государственного контракта от 17 августа 2022 г. № F9230-17/22, заключенного ООО «РТ-СоцСтрой»	0,0	

		2022 г. № F9230-17/22	выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту	с ФГКУ «СТЗ» (далее – Контракт № F9230-17/22), согласно которым ООО «РТ-СоцСтрой» необходимо выполнить не менее 25 процентов совокупного стоимостного объема обязательств по государственному контракту, ООО «РТ-СоцСтрой» передал на выполнение субподрядным организациям практически весь объем работ. Так, в соответствии с Контрактом № F9230-17/22 ООО «РТ-СоцСтрой» стоимость выполняемых работ составляет 2 812 609,74 тыс. рублей, в соответствии с подписанными соглашениями о внесении изменений в стоимость контракта. В приложении № 2 к дополнительному соглашению от 19 декабря 2023 г. № 10 к Контракту № F9230-17/22 определены Виды работ по строительству Объекта, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту, включая их объем и стоимостное выражение, на общую сумму 727 340,74 тыс. рублей (25,8 % от стоимости контракта). ФГКУ «СТЗ» приняты и оплачены выполненные работы в соответствии с представленными ООО «РТ-СоцСтрой» актами о приемке выполненных работ на общую сумму 793 321,17 тыс. рублей . Вместе с тем в рамках исполнения государственного контракта ООО «РТ-СоцСтрой» субподрядным организациям передан практически весь объем лично выполняемых Подрядчиком работ по договорам с АО «Проммонтажстрой» от 8		
--	--	-----------------------	--	---	--	--

				сентября 2022 г. № 1101-2022-10118 на сумму 638 396,05 тыс. рублей, с ООО «СГМ-Груп» от 5 мая 2023 г. № 1101-2023-00093 на сумму 3 119 285,4 тыс. рублей, с ООО «ГИПРОЗДРАВ-РЕГИОН» 4 октября 2023 г. № 1101-2023-00113 на сумму 38 977,7 тыс. рублей. Субподрядными организациями работы выполнены и Подрядчиком оплачены на общую сумму 707 740,32 тыс. рублей, что составляет 89,21 % от общего объема выполненных работ по Контракту № F9230-17/22. Кроме того, Общий журнал работ не содержит информацию о выполнении работ ООО «РТ-СоцСтрой» самостоятельно. Записи в общем журнале работ № 1 с 12 сентября 2022 г. по 19 июня 2023 г. осуществлялись АО «Промонтажстрой», ООО «Крымспецгеология», ООО «Дженералстрой», записи в Общем журнале работ № 2 с 30 июня 2023 г. по 23 мая 2024 г. осуществлялись АО «Промстроймонтаж». Заказчиком в одностороннем порядке 22 апреля 2024 года государственный контракт № F9230-17/22 расторгнут.		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ-СОЦСТРОЙ» (Г. МОСКВА)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	пункт 18.16 государственного контракта от 17 августа 2022г. № F9230-17/22	4.66 Несоставление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо ненаправление мотивированного отказа	2657397269. 1.4. В нарушение пункта 18.16 Контракта № F9230-17/22, согласно которому приемка объекта незавершенного строительства осуществляется по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 5 к контракту, подписываемому сторонами, при передаче незавершенного строительством объекта от ООО «РТ-Соцстрой»	0,0	

			от подписания таких документов в случае отказа от их подписания	заказчику ФГКУ «СТЗ» Акт приема-передачи объекта незавершенного строительства не составлялся.		
Всего по разделу 1 (тыс. рублей):					0,0	
2. Прочие нарушения и недостатки						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ-СОЦСТРОЙ» (Г. МОСКВА)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2.1 Государственного контракта от 09 июля 2021 г. № F9230-11/21 пункт 10 Задания на проектирование по объекту капитального строительства многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта) (приложение № 1 к Контракту № F9230-11/21)	XXX	2614958390. 1.3. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2.1 Контракта № F9230-11/21, пункта 10 Задания на проектирование по объекту капитального строительства многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта) (приложение № 1 к Контракту № F9230-11/21), согласно которым срок завершения разработки проектной документации с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» установлен 10 декабря 2021 г., ООО «РТ-Соцстрой» в установленный срок не выполнил указанные работы. Так, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Медицинский центр № 91-1-1-3-039092-2022 получено только 17 июня 2022 г., с нарушением установленного Контрактом № F9230-11/21 срока на 243 дня. В связи с нарушением срока исполнения контракта образовалась договорная неустойка (пени). В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 8.3 Контракта № F9230-11/21 ФГКУ «СТЗ» 27 июня	0,0	

3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных ресурсов		
Всего по разделу 3 (тыс. рублей):		0,0

аудитор Счетной палаты Российской Федерации _____ Мамедов С.В.

КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)
по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования в 2025
году и истекшем периоде 2026 года (при необходимости в более раннем периоде)
федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического
заказчика» Федерального медико-биологического агентства средств федерального
бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых для
строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского
центра в Республике Крым (г. Ялта)»

№ п/п	Получатель (адресат)	Предложение (рекомендация)	Отметка о приоритетности	Рекомендованный срок реализации
1	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1) предложить Правительству Российской Федерации поручить в срок до 20 августа 2026 года публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством подготовить и представить предложения по обеспечению завершения строительства объекта и минимизации рисков дальнейшего увеличения стоимости его реализации;	Нет	20 августа 2026 г.
2	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2) предложить Правительству Российской Федерации поручить в срок до 20 августа 2026 года Министерству финансов Российской Федерации совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и (или) публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства», а также иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить сокращение бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в 2026 году на финансирование строительства объекта в объеме 3,5 млрд рублей.	Нет	20 августа 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия

№ п/п	Название акта, оформленного в ходе и по результатам контрольного мероприятия с указанием даты документа и номера
1.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования в 2025 году и истекшем периоде 2026 года (при необходимости в более раннем периоде) федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства средств федерального бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта)» в отношении общества с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» от 06 мая 2026 г. № КМ-257/02-02 на 18 л., с приложениями на 2 л.
2.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования в 2025 году и истекшем периоде 2026 года (при необходимости в более раннем периоде) федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства средств федерального бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта)» в отношении акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» от 7 мая 2026 г. № КМ-258/02-02 на 21 л., с приложениями на 2 л.
3.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования в 2025 году и истекшем периоде 2026 года (при необходимости в более раннем периоде) федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства средств федерального бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта)» в отношении федерального государственного казенного учреждения «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства от 3 февраля 2026 г. № КМ-36/02-03 на 44 л., с приложениями на 15 л.
4.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования в 2025 году и истекшем периоде 2026 года (при необходимости в более раннем периоде) федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства средств федерального бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта)» в отношении Федерального медико-биологического агентства (г. Москва) (камерально) от 17 февраля 2026 г. № КМ-57/02-03 на 21 л., с приложениями на 2 л.