

**Информация о недостижении показателей по мероприятиям ИПР в сфере
развития (модернизации) инфраструктуры ЖКХ и строительства
социальных объектов**

*1. Недостижение показателей по созданию рабочих мест и привлечению
внебюджетных инвестиций.*

1.1. Чувашской Республикой и Псковской областью не обеспечено достижение плановых показателей по созданию рабочих мест и привлечению внебюджетных инвестиций.

Так, ИПР Псковской области в рамках мероприятия «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Псковской области» предусмотрено привлечение внебюджетных инвестиций в размере 11 162,5 млн рублей.

По итогам контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 1 апреля 2025 года общая стоимость внебюджетных инвестиций составила 4 200,1 млн рублей¹. Кроме того, в докладе Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации о реализации ИПР Псковской области была ошибочно указана информация о создании 26 рабочих мест в рамках вышеуказанного мероприятия (фактически 26 мест не созданы).

ИПР Чувашии в рамках мероприятия «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике» предусмотрено привлечение 5 400,0 млн рублей внебюджетных инвестиций и создания 185 рабочих мест. По состоянию на 1 апреля 2025 года привлечено 1 391,6 млн рублей внебюджетных инвестиций², факт создания 185 рабочих мест, документально не подтвержден.

¹ Фактическая стоимость строительства 9 многоквартирных домов, подключенных к инфраструктуре, построенной в рамках реализации мероприятия ИПР.

² Фактическая стоимость строительства 5 многоквартирных домов, подключенных к инфраструктуре, построенной в рамках реализации мероприятия ИПР.

Общий объем привлеченных внебюджетных инвестиций по итогам реализации двух мероприятий составил 5 591,7 млн рублей.

ИПР Республики Марий Эл в рамках мероприятия «Проектирование и строительство лабораторного корпуса государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканская ветеринарная лаборатория» предусмотрено создание 11 рабочих мест. Фактически разрешение на ввод лаборатории в эксплуатацию получено 31 марта 2025 года. По состоянию на 1 апреля 2025 года рабочие места не созданы³.

1.2. Минэкономразвития Республики Алтай не обеспечено достижение результата по созданию рабочих мест в рамках мероприятия «Финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» (план – 33, факт – 19)⁴.

Таким образом, фактически в рамках мероприятий ИПР в сфере развития (модернизации) инфраструктуры ЖКХ и строительства социальных объектов создано 1 133 рабочих места⁵.

2. Недостижение показателей реализации отдельных мероприятий ИПР (кроме создания рабочих мест и привлечения внебюджетных инвестиций).

По итогам контрольного мероприятия установлено, что по 13 из 47 мероприятий ИПР не обеспечено достижение показателей, не связанных с созданием рабочих мест и привлечением внебюджетных инвестиций. Общие кассовые расходы на реализацию таких мероприятий за счет средств федерального бюджета составили 6 638,8 млн рублей.

Полный перечень приведен в таблице.

³ При это в докладе Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации об итогах реализации ИПР Республики Марий Эл за 2024 год, указано что плановый результат по созданию 11 рабочих мест достигнут.

⁴ При это в докладе Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации об итогах реализации ИПР Республики Алтай за 2024 год, указано что плановый результат по созданию 33 рабочих мест достигнут. Фактически не создано 14 рабочих мест. Подробная информация также приведена в разделе 1.2 приложения № 11 к отчету.

⁵ 1 133=1 369 - 26 (Псковская область)-185 (Чувашская республика)-11(Республика Марий Эл)-14 (Республика Алтай)

Мероприятие ИПР	Объекты контрольного мероприятия ответственные за реализацию мероприятия ИПР	Общие кассовые расходы на реализацию мероприятия за счет средств ФБ (млн рублей)	Наименование показателя по мероприятию	План	Факт ⁶
1.Проектирование и строительство инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в Алтайском крае	Минстрой России	462,0	Количество многоквартирных домов и социальных объектов обеспеченных инфраструктурой	11,0	0
2.Повышение экологической безопасности путем модернизации объектов водоотведения в Республике Калмыкия	Минстрой России	955,7	Объем сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, тыс. куб. метров в сутки	Объект не построен	
3.Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства в Республике Калмыкия	Минстрой России	324,4	Количество участков, обеспеченных инфраструктурой	1 925	814,0
4.Строительство центра социального обслуживания населения в Республике Калмыкия	Минстрой России	225,8	Прирост охвата граждан социальным обслуживанием	Объект построен, но не введен в эксплуатацию	
5.Строительство госпиталя в Республике Калмыкия	Минстрой России	553,9	Снижение уровня смертности	Объект не построен	

⁶ По результатам проверки фактически предоставленных данных от органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Мероприятие ИПР	Объекты контрольного мероприятия ответственные за реализацию мероприятия ИПР	Общие кассовые расходы на реализацию мероприятия за счет средств ФБ (млн рублей)	Наименование показателя по мероприятию	План	Факт ⁶
6.Строительство ветеринарной лаборатории в Марий Эл	Минстрой России	159,0	Количество проведенных исследований продукции на безопасность, тыс.	109,6	0
7.Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Курганской области	Минстрой России	684,1	строительство жилья, тыс. кв. метров	264,0	0
8.Модернизация инфраструктуры жилищно- коммунального хозяйства в Республике Марий Эл	Минстрой России	1 057,8	обеспечение жителей централизованным водоснабжением, тыс. человек	17,4	2,3
9.Строительство здания родильного отделения в Республике Марий Эл	Минстрой России	446,2	Снижение младенческой смертности, промилле	4,0 ⁷	4,8
10.Строительство инфраструктуры для жилищного строительства в Псковской области	Минстрой России	471,3	Увеличение площади жилого фонда, тыс. кв. метров	157,9	85,0

⁷ В 2020 году было 4,5 промилле.

Мероприятие ИПР	Объекты контрольного мероприятия ответственные за реализацию мероприятия ИПР	Общие кассовые расходы на реализацию мероприятия за счет средств ФБ (млн рублей)	Наименование показателя по мероприятию	План	Факт ⁶
11.Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для развития индивидуального жилищного строительства в Республике Карелия	Минэкономразвития Республики Карелия, Минэкономразвития России	358,9	количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков,	98,0	0
12.Строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва	Минэкономразвития Республики Тыва, Минэкономразвития России	855,9	Ввод жилья по муниципальным образованиям с магистральными сетями	179,3	55,8
13.Строительство противопаводковых дамб в Республике Алтай	Минэкономразвития Республики Алтай, Минэкономразвития России	83,8	Повышение защищенности территорий, тыс. человек	Объект не построен	
ИТОГО		6 638,8			

Как уже отмечалось ранее, Чувашской Республикой также не достигнуты показатели по мероприятию «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике» (общие расходы на реализацию мероприятия за счет средств федерального бюджета составляют 229,9 млн рублей). Аналогичным образом показатели по созданию рабочих мест не достигнуты Республикой Алтай (мероприятие «Финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», общие расходы федерального бюджета на мероприятие – 240,7 млн рублей).

Расходы на реализацию 15 мероприятий с недостигнутыми результатами составляют 7 109,4 млн рублей.