

**Перечень основных нарушений и недостатков, выявленных по
итогам реализации индивидуальных программ развития**

*1. Нарушения и недостатки в части достижения плановых значений
результатов использования субсидии (иного межбюджетного трансферта).*

1.1. в части Республики Адыгея.

В нарушение пункта 4.3.3 соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея (далее – субъект) субсидии на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея от 22 декабря 2023 г. № 082-09-2024-392, заключенного между Минсельхозом России и Минэкономразвития Республики Адыгея, а также соглашений от 10 августа 2020 г. № 082-09-2020-645, от 28 декабря 2022 г. № 082-09-2023-014, заключенных между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Республики Адыгея (далее – соглашения № 082-09-2024-392, № 082-09-2020-645, и № 082-09-2023-014 соответственно), в соответствии с которыми субъект обязуется обеспечить достижение значений результатов использования субсидии, установленных указанными соглашениями, Минэкономразвития Республики Адыгея¹ по итогам 2024 года не достигнуты плановые значения результатов использования субсидии.

Так, в рамках реализации соглашений № 082-09-2024-392, № 082-09-2020-645, и № 082-09-2023-014 Минэкономразвития Республики Адыгея осуществлялось в том числе выполнение мероприятия «Создание на территории промышленной зоны «Яблоновская» Тахтамукайского района Республики Адыгея специальных преференциальных режимов осуществления

¹ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности.

предпринимательской деятельности, в том числе разработка проектной документации», предусмотренного ИПР Республики Адыгея.

Указанными оглашениями установлены следующие плановые значения результата использования субсидии «Количество созданных рабочих мест»:

в 2021 году по соглашению № 082-09-2020-645 – с даты заключения соглашения по состоянию на 31 декабря 2024 года – 830 единиц, из них с начала текущего финансового года – 830 единиц;

в 2023 году по соглашению № 082-09-2023-014 – с даты заключения соглашения по состоянию на 31 декабря 2024 года – 430 единиц, из них с начала текущего финансового года – 430 единиц;

в 2024 году по соглашению № 082-09-2024-392 – с даты заключения соглашения по состоянию на 31 декабря 2024 года – 305 единиц, из них с начала текущего финансового года – 305 единиц.

В соответствии с ИПР Республики Адыгея, установлены следующие значения целевого показателя по количеству созданных рабочих мест:

в 2021 году – 50 единиц (нарастающим итогом), на 2021 год – 40 единиц;

в 2023 году – 115 единиц (нарастающим итогом), на 2023 год – 18 единиц;

в 2024 году – 430 единиц (нарастающим итогом), на 2024 год – 315 единиц.

Согласно отчетам о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, размещенным Минэкономразвития Республики Адыгея в ГИИС «Электронный бюджет»:

по состоянию на 1 января 2022 года по соглашению № 082-09-2020-645 создано 29,75 рабочих мест;

по состоянию на 1 января 2024 года по соглашению № 082-09-2023-014 создано 13 рабочих мест;

по состоянию на 1 января 2025 года по соглашению № 082-09-2024-392 создано 57 рабочих мест.

Таким образом, Минэкономразвития Республики Адыгея по мероприятию «Создание на территории промышленной зоны «Яблоновская»

Тахтамукайского района Республики Адыгея специальных преференциальных режимов осуществления предпринимательской деятельности, в том числе разработка проектной документации» по итогам 2024 года не обеспечено достижение значения результата использования субсидии «Количество созданных рабочих мест» (план – 305 единиц, факт – 57 единиц).

1.2. в части Республики Алтай.

1.2.1. В нарушение пункта 4.3.3 соглашения от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-026 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Алтай, заключенного между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Алтай (далее – соглашение № 139-17-2020-026), согласно которому Правительство Республики Алтай (далее – субъект) обеспечивает достижение значений результатов использования иного межбюджетного трансферта, установленных соглашением, Минэкономразвития Республики Алтай² по итогам 2021–2024 годов в рамках реализации мероприятий ИПР Республики Алтай, не обеспечено достижение значений результатов использования иного межбюджетного трансферта, установленных соглашением, что подтверждается отчетами о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 января 2022 года, 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года³ по следующим мероприятиям:

«Стимулирование жилищного строительства» – в части результата «количество созданных рабочих мест» в 2021 году (план – 1, факт – 0);

«Развитие племенного животноводства» – в части результата «создание новых постоянных рабочих мест» в 2022 году (план – 74, факт – 31) и в 2023 году (с даты заключения соглашения: план – 91, факт – 60);

² Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности.

³ Размещенные в ГИИС «Электронный бюджет» в рамках исполнения соглашения № 139-17-2020-026.

«Создание туристско-информационного центра на территории Республики Алтай» – в части результата «создание новых постоянных рабочих мест» в 2022 году (с даты заключения соглашения: план – 5, факт – 2);

«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов образования, в том числе формирование земельных участков» – в части показателя «положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации» в 2022 году (план – 1, факт – 0);

«Финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» – в части показателя «положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации» в 2023 году (план – 1, факт – 0);

«Комплекс исследовательских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подготовке инвестиционной площадки «Жемчужина Алтая» – в 2023 году в части результатов «ввод объектов электроснабжения» (план – 32, факт – 0), «заключение о техническом состоянии инженерной инфраструктуры» (план – 1, факт – 0);

«Строительство противопаводковых дамб на реке Чулышман в с. Балыкча Улаганского района Республики Алтай» – в 2024 году в части результатов «объем предотвращенного ущерба» (план – 290,2, факт – 0); «повышение защищенности территорий» (план – 0,3, факт – 0).

При этом в нарушение пунктов 12, 19 Правил № 933⁴, а также обязательств, установленных соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, Минэкономразвития России не осуществлена оценка эффективности использования Республикой Алтай иного межбюджетного трансферта на основании отчетов о достижении значений результатов использования иного межбюджетного трансферта и не направлено требование

⁴ Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2020 г. № 993 (в редакции, действующей до 1 января 2024 года) (далее – Правила № 933).

о возврате средств иного межбюджетного трансферта в связи с нарушением Республикой Алтай обязательств, предусмотренных соглашениями, по достижению в 2021–2024 годах значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта.

1.2.2. Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-139 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий ИПР Республики Алтай (далее – соглашение № 139-09-2024-139), в котором значения результатов использования субсидии указаны в общем, а не в разрезе мероприятий ИПР Республики Алтай, в связи с чем определить достижение значений результатов использования субсидии в разрезе мероприятий не представляется возможным.

При этом согласно докладу о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Алтай, направленному Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации (письмо от 14 февраля 2025 г. № 4679-ВД/Д35и), значения результатов использования субсидии в 2024 году не достигнуты по следующим мероприятиям:

«Предоставление субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие мясоперерабатывающей отрасли в Республике Алтай» – в части результата «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» (план – 80,3, факт – 47,98);

«Финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» – в части результата «создание новых постоянных рабочих мест» (план – 33, факт – 29).

При этом в ходе контрольного мероприятия в качестве документов, подтверждающих создание новых постоянных рабочих мест, кроме трудовых договоров представлены договоры гражданско-правового характера на оказание краткосрочных разовых услуг (всего представлено 35 договоров, из

них 16 договоров гражданско-правового характера). Таким образом, подтверждено создание только 19 новых постоянных рабочих мест.

1.3. в части Республика Карелия.

В нарушение пункта 4.3.3 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2023 г. № 139-09-2024-071, заключенного между Минэкономразвития России и Правительством Республики Карелия (далее – соглашение № 139-09-2024-071), согласно которому субъект обеспечивает достижение значений результатов использования субсидии, установленных соглашением, Минэкономразвития Республики Карелия как уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения, по итогам 2024 года не обеспечено достижение значений результатов использования субсидии, установленных приложением № 4 к дополнительному соглашению от 26 декабря 2024 г. № 139-09-2024-071/2, по следующим мероприятиям:

«Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для ИЖС, в том числе многодетным семьям, в районе Совхозного шоссе в г. Сортавала» с плановыми значениями показателей «обеспечено земельных участков инженерной инфраструктуры» – 98 единиц, «построены объекты капитального строительства в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия» – 3 единицы;

«Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске. Административно-бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (I этап строительства)» с плановыми значениями показателей «построены объекты капитального строительства в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия» – 3 единицы, «создано рабочих мест» – 105 единиц, «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» – 320 млн рублей;

«Создание визит-центра музея «Беломорские петроглифы» с плановыми значениями показателей «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» – 400 млн рублей, «создано рабочих мест» – 75 единиц, «построены объекты капитального строительства в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия» – 3 единицы.

Согласно отчету о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию 1 января 2025 года, направленному Минэкономразвития Республики Карелия в Минэкономразвития России, по состоянию на 1 января 2025 года ни один из показателей не достигнут, фактические значения – 0.

Кроме того, реализация вышеуказанных мероприятий осуществлялась Минэкономразвития Республики Карелия ранее в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Карелия от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-023, заключенного между Минэкономразвития России и Правительством Республики Карелия (далее – соглашение № 139-17-2020-023).

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020-023, согласно которому субъект обязуется обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г. № 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:

«Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно-бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (I этап

строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года;

«Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

По состоянию на 1 апреля 2025 года указанные объекты в эксплуатацию не введены.

1.4. в части Республики Чувашия.

1.4.1. В нарушение пункта 4.3.3 соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики от 5 августа 2020 г. № 139-17-2020-030, заключенного Минэкономразвития России с Кабинетом Министров Чувашской Республики (далее – соглашение № 139-17-2020-030), согласно которому субъект обязуется обеспечивать достижение значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, установленных в соглашении № 139-17-2020-030, Минэкономразвития Чувашии⁵ по итогам 2023 года не обеспечено достижение значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, что подтверждается данными отчета о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 января 2024 года, размещенного в ГИИС «Электронный бюджет» и утвержденного Минэкономразвития России, по следующим мероприятиям:

«Создание парка Батыревский» – в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Количество привлеченных резидентов индустриальных (промышленных парков)» (план – 3 единицы, факт – 0 единиц), «Количество созданных постоянных рабочих мест» (план – 65 единиц с даты заключения соглашения, из них с начала 2023 года – 40 единиц, факт – 0 единиц), «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Чувашской Республики» (план – 10 млн рублей, факт – 0); «Объем

⁵ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности.

налоговых отчислений в федеральный бюджет» (план – 5,1 млн рублей, факт – 0), «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций)» (план – 400 млн рублей с даты заключения соглашения, из них с начала 2023 года – 50 млн рублей, факт – 0);

«Создание парка Новочебоксарск» – в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Количество привлеченных резидентов индустриальных (промышленных парков)» (план – 4 единицы, факт – 0 единиц), «Количество созданных постоянных рабочих мест» (план – 65 единиц с даты заключения соглашения, из них с начала 2023 года – 40 единиц, факт – 0 единиц), «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Чувашской Республики» (план – 10 млн рублей, факт – 0); «Объем налоговых отчислений в федеральный бюджет» (план – 5,1 млн рублей, факт – 0), «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций)» (план – 400 млн рублей с даты заключения соглашения, из них с начала 2023 года – 50 млн рублей, факт – 0).

1.4.2. В нарушение пункта 4.3.3 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2023 г. № 139-09-2024-141, заключенного Минэкономразвития России с Кабинетом Министров Чувашской Республики (далее – соглашение № 139-09-2024-141), согласно которому субъект обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении № 139-09-2024-141, Минэкономразвития Чувашии⁶ по итогам 2024 года не обеспечено достижение значений результатов предоставления субсидии, что подтверждается данными отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 января 2025 года⁷, в части мероприятия «Создание государственных индустриальных парков в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития

⁶ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности.

⁷ Размещен в ГИИС «Электронный бюджет» и утвержден Минэкономразвития России.

отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства»:

«Количество привлеченных резидентов индустриальных (промышленных парков)» (план – 10 единиц, факт – 3 единицы);

«Количество созданных постоянных рабочих мест» (план – 2 200 единиц, факт – 0 единиц);

«Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Чувашской Республики» (план – 17,5 млн рублей, факт – 0);

«Объем налоговых отчислений в федеральный бюджет» (план – 23,0 млн рублей, факт – 0);

«Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций)» (план – 6 500,0 млн рублей, факт – 7,7 млн рублей);

«Подведена обеспечивающая инфраструктура к индустриальному парку индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Чувашия» (план – 1 единица, факт – 0 единиц).

1.5. в части Псковской области.

В нарушение пункта 4.3.3 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2023 г. № 139-09-2024-138, заключенного Минэкономразвития России с Правительством Псковской области (далее – соглашение № 139-09-2024-138), согласно которому Правительство Псковской области (далее – субъект) обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении № 139-09-2024-138, Комитетом по экономике⁸ по итогам 2024 года не обеспечено достижение значений следующих результатов использования субсидии:

⁸ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, в части мероприятия «Реализация мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, расположенном в границах муниципального образования «Псковский район» («Моглино-2»)), для реализации инвестиционных проектов»

«Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» (план – 3 614 млн рублей, факт – 0, что подтверждается данными отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 января 2025 года⁹);

«Подведена инженерная инфраструктура (внутриплощадочные автомобильные дороги, подстанция) на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области» (план – 2 единицы, факт – 0).

Так, согласно отчету о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 января 2025 года по результату использования субсидии «Подведена инженерная инфраструктура (внутриплощадочные автомобильные дороги, подстанция) на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области» фактически достигнутое значение составило 2 единицы.

При этом проверкой установлено, что в целях достижения значения указанного результата государственным бюджетным учреждением Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» заключены следующие государственные контракты:

от 26 июля 2024 г. № 0157200000324000806 на выполнение работ по строительству подстанции «110/10кВ Индустриальная. ЛЭП 110 кВ. Великорецкая – Индустриальная (2 цепи)», срок завершения работ – 8 октября 2025 года;

от 20 ноября 2024 г. № 0157200000324001352 на выполнение работ по строительству внутриплощадочных дорог особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», срок завершения работ – 10 ноября 2025 года.

По состоянию на 1 апреля 2025 года объекты капитального строительства в эксплуатацию не введены, работы не завершены, в связи с чем указанный

⁹ Размещен в ГИИС «Электронный бюджет» и утвержден Минэкономразвития России.

результат использования субсидии, установленный соглашением № 139-09-2024-138, не достигнут.

1.6. в части Республики Калмыкия.

В нарушение пункта 4.3.3 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия от 24 декабря 2021 г. № 069-09-2022-471, заключенного Минстроем России с Правительством Республики Калмыкия (далее – соглашение № 069-09-2022-471), согласно которому Правительство Республики Калмыкия обязуется обеспечить достижение значений результатов использования субсидии, установленных соглашением, Министерством как уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения от 24 декабря 2021 г. № 069-09-2022-471, по итогам 2024 года не обеспечено достижение значения результата использования субсидии «Завершено строительство объектов инфраструктуры в рамках индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» (план – 4 единицы, факт – 1 единица) по следующим мероприятиям:

«Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения в г. Элиста с применением перспективных технологий» (строительство объекта не завершено, окончание работ запланировано на 2025 год, техническая готовность объекта на 1 января 2025 года составила 59%)¹⁰;

«Строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации (в том числе оснащение технологическим и медицинским оборудованием)» (строительство объекта не завершено,

¹⁰ Государственный контракт от 29 марта 2022 г. № 001000106921PJD0000530017/290322, заключенный МАУ «Управление строительства города Элисты» с ООО «Гиперион» на общую сумму 1 140,6 млн рублей (реестровый номер контракта 3081416418122000001) (по состоянию на 1 июня 2025 года исполнение по контракту составило 735,3 млн рублей (по данным ЕИС).

окончание работ запланировано на 2025 год, техническая готовность объекта на 1 января 2025 года составила 40%)¹¹;

«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства» (строительство объекта не завершено, окончание работ запланировано на 2025 год, техническая готовность объекта на 1 января 2025 года составила 51%)¹².

При этом в нарушение пунктов 4.1.3, 4.1.4 соглашения № 069-09-2022-471, Минстроем России не осуществлена оценка использования субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования субсидии и не направлено требование о возврате средств субсидии, предусмотренное Правилами № 999¹³, в связи с нарушением Республикой Калмыкия обязательств, предусмотренных соглашением № 069-09-2022-471, по достижению в 2024 году значения результата использования субсидии «Завершено строительство объектов инфраструктуры в рамках индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» (план – 4 единицы, факт – 1 единица).

1.7. в части Республики Тыва.

1.7.1. В нарушение пункта 4.3.3 соглашения от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-025 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Республики Тыва, заключенного между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Тыва (далее – соглашение № 139-17-2020-025), согласно которому Правительство Республики Тыва (далее – субъект) обеспечивает достижение значений результатов

¹¹ Государственный контракт от 31 марта 2022 г. № 01/22, заключенный КУ РК «Главное управление капитального строительства» с ООО «Инженерное бюро «Хоссер» на общую сумму 732,3 млн рублей (реестровый номер контракта 2080000112322000003) (по состоянию на 1 июня 2025 года исполнение по контракту составило 220,4 млн рублей (по данным ЕИС).

¹² Государственный контракт от 16 мая 2022 г. № 4, заключенный КУ РК «Главное управление капитального строительства» с ООО «Стройспецмонтаж» на общую сумму 76,0 млн рублей (реестровый номер контракта 2080000112322000004) (по состоянию на 1 июня 2025 года исполнение составило 3,8 млн рублей (по данным ЕИС).

¹³ Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 (далее – Правила № 999).

предоставления иного межбюджетного трансферта, установленных соглашением, Минэкономразвития Республики Тыва как уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения, по итогам 2021–2023 годов в рамках реализации мероприятий ИПР Республики Тыва, не обеспечено достижение значений результатов использования иного межбюджетного трансферта, установленных соглашением, что подтверждается отчетами о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 января 2022 года, 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года, по следующим мероприятиям:

«Предоставление субсидий Фонду развития Республики Тыва для создания единого центра развития предпринимательства Республики Тыва» – в 2021 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек» (план – 1289, факт – 374), «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек» (план – 16 240, факт – 407);

«Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса» – в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 36,67, факт – 21,429);

«Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» – в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Количество человек, получивших услуги комплекса, человек» (план – 1105, факт – 0), «Количество созданных койкомест для размещения, единиц» (план – 238, факт – 0);

«Предоставление субсидий Фонду развития Республики Тыва для реализации утвержденного нормативным правовым актом Правительства

Республики Тыва перечня инвестиционных проектов» – в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектные документации, единиц» (план – 1, факт – 0), «Протяженность инженерных сетей, км» (план – 1,9, факт – 0);

«Проектирование малокомплектной школы с детским садом» – в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план – 1, факт – 0);

«Создание Фонда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, в том числе «Организация производства изделий из шерсти», «Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува» – в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план – 2,8, факт – 0,999);

«Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» – в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план – 11, факт – 1);

«Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» – в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план – 2,7, факт – 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план – 3,3, факт – 2,5);

«Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского комплекса «Тайга» – в 2023 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта: «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 100, факт – 74,16);

«Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» – в 2023 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 35, факт – 15,32), «Количество человек, получивших услуги комплекса, человек» (план – 3105, факт – 0);

«Создание Фонда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, в том числе «Организация производства изделий из шерсти», «Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува» – в 2023 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план – 5,3, факт – 2,1103);

«Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» – в 2023 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план – 3,9, факт – 1,433).

При этом в нарушение пунктов 12, 19 Правил № 933, а также обязательств, установленных соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, Минэкономразвития России не осуществлена оценка эффективности использования Республикой Тыва иного межбюджетного трансферта на основании отчетов о достижении значений результатов использования иного межбюджетного трансферта и не направлено требование о возврате средств иного межбюджетного трансферта в связи с нарушением Республикой Тыва обязательств, предусмотренных соглашениями, по достижению в 2021–2023 годах значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта.

1.7.2. Минэкономразвития России и Правительством Республики Тыва заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2024–2026 годах бюджету субъекта Республики Тыва на реализацию

мероприятий ИПР Республики Тыва от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 (далее – соглашение № 139-09-2024-072), в котором значения результатов использования субсидии указаны в общем, а не в разрезе мероприятий ИПР Республики Тыва, в связи с чем определить достижение значений результатов использования субсидии в разрезе мероприятий не представляется возможным.

При этом согласно докладу о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Тыва, направленному Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации (письмо от 14 февраля 2025 г. № 4684-ВД/Д35и) (далее – доклад о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Тыва), значения результатов использования субсидии в 2024 году не достигнуты по следующим мероприятиям:

«Создание Фонда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, в том числе «Организация производства изделий из шерсти», «Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува» – в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 26, факт – 12), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 12,9, факт – 4,63);

«Предоставление субсидий Фонду развития Республики Тыва для реализации утвержденного нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва перечня инвестиционных проектов» – в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 44, факт – 18), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 103, факт – 57,57);

«Организация производства строительных материалов» – в части результата использования субсидии «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 287,7, факт – 256);

«Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» – в части результата использования субсидии

«Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 40, факт – 12);

«Создание логистического центра «Хандагайты», в том числе подготовка технико-экономического обоснования по созданию особой экономической зоны на базе логистического центра «Хандагайты» – в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 10, факт – 0), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 150, факт – 0);

«Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» – в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53);

«Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса» – в части результата использования субсидии «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 60, факт – 34).

Кроме того, как следует из доклада о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Тыва, не достигнуты значения результата использования субсидии «Реализованы мероприятия в целях обеспечения динамических темпов экономического роста, основанных на эффективной реализации потенциала республик Алтай, Тыва и Карелия, единица» (план – 18, факт – 15).

1.8. в части Курганской области.

В нарушение пунктов 11, 12 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 1149 (утратило силу с 1 января 2024 года), а также пункта 4.1.3 соглашения от 27 августа 2020 г. № 069-17-2020-105 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенного Минстроем России с Правительством Курганской области (далее – соглашение № 069-17-2020-105), Минстроем России не осуществлена оценка эффективности использования Курганской областью иного межбюджетного трансферта и не направлено требование о возврате средств иного межбюджетного трансферта в связи с нарушением Курганской областью обязательств по достижению в 2021 году значения результата использования иного межбюджетного трансферта «Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области» (план – 1, факт – 0).

Так, в целях реализации соглашения № 069-17-2020-105 в 2021 году осуществлялось строительство трех объектов капитального строительства (далее – объекты) в рамках мероприятия «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Курганской области», предусмотренного индивидуальной программой социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2020 г. № 422-р.

Проверкой установлено, что один из трех объектов «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 м³/сут. в р.п.Варгаши Варгашинского района Курганской области» не завершен. Строительство объекта осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом от 19 ноября 2021 г. № 14. По состоянию на 1 апреля 2025 года обязательства по контракту не выполнены. Техническая готовность объекта составляет 95%¹⁴.

¹⁴ Согласно докладу о ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области по итогам 2024 года (направлен Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 11 февраля 2025 г. № 4158-ВД/Д35и).

Кроме того, по двум объектам Департаментом строительства Курганской области не соблюдены сроки исполнения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), предусмотренного соглашением № 069-17-2020-105:

«Реконструкция очистных сооружений канализации города Далматово» (плановый срок ввода объекта – 30 июня 2021 года, фактический по данным отчета об исполнении графика за 2021 год – 18 марта 2022 года);

«Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод БИОС, производительностью 600 м³/сут. р.п. Каргаполье Курганской области» (плановый срок ввода объекта – 30 июля 2021 года, фактический по данным отчета об исполнении графика за 2021 год – 20 октября 2021 года).

2. Нарушения и недостатки в части соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график).

2.1. в части Чувашской Республики.

В нарушение пункта 4.3.11 соглашения № 139-17-2020-030, согласно которому Кабинет Министров Чувашской Республики (далее – субъект) обязуется обеспечивать исполнение графика Минэкономразвития Чувашии¹⁵ не обеспечено соблюдение графика по итогам 2023 года по следующим мероприятиям:

«Создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (1 этап)»

¹⁵ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности.

(далее – мероприятие «Создание парка Новочебоксарск»). Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30 сентября 2023 года. Согласно отчету об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по состоянию на 1 января 2024 года, размещенному в ГИИС «Электронный бюджет» и утвержденному Минэкономразвития России (далее – отчет об исполнении графика), фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 15 ноября 2023 года;

«Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (1 этап)» (далее – мероприятие «Создание парка Батыревский»). Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30 сентября 2023 года. Согласно отчету об исполнении графика фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию – 14 декабря 2023 года.

2.2. в части Республики Алтай.

В нарушение пункта 4.3.8 соглашения № 139-17-2020-026, согласно которому субъект обязуется обеспечивать исполнение графика, Минэкономразвития Республики Алтай не обеспечено исполнение графика по следующим объектам капитального строительства:

«Реконструкция здания КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» в части блоков Г и Д по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, 6 (1 этап)» плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 декабря 2022 года, фактическая дата ввода в эксплуатацию – 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023);

«Реконструкция ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) - Союзга с ПС 110/10кВ ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – с 10 января по 1 февраля 2024 года, фактическая дата ввода в эксплуатацию – 17 февраля 2025 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-0-1-2025);

«Строительство противопаводковых дамб на реке Чулышман в с. Балыкча Улаганского района Республики Алтай. Корректировка» (далее – объект по строительству дамб) – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2023 года, при этом по состоянию на 18 апреля 2025 года дамбы на реке Чулышман в с. Балыкча Улаганского района Республики Алтай не построены (согласно отчету об исполнении графика по состоянию на 1 января 2025 года указанный показатель не достигнут).

При этом в нарушение пунктов 12, 19 Правил № 933, а также обязательств, установленных соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Алтай, Минэкономразвития России не осуществлена оценка выполнения графика.

3. Нарушения и недостатки в части сроков предоставления отчетности.

3.1. в части Республики Адыгея.

3.1.1. В нарушение пункта 12 Правил № 1028¹⁶ и пункта 12 Правил № 316¹⁷, пункта 4.3.7 соглашений № 082-09-2020-645, № 082-09-2023-014 и № 082-09-2024-392, согласно которым субъект ежеквартально, не позднее 10-го

¹⁶ Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея в целях софинансирования расходных обязательств Республики Адыгея, возникающих при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1028 (утратило силу в 2022 году) (далее – Правила № 1028).

¹⁷ Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея в целях софинансирования расходных обязательств Республики Адыгея, возникающих при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года (приложение № 42 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316) (далее – Правила № 316).

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает представление в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее – отчет) Минэкономразвития Республики Адыгея¹⁸:

отчет по состоянию на 1 апреля 2022 года по соглашению № 082-09-2020-645 представлен 7 июля 2022 года с нарушением срока на 87 дней;

отчет по состоянию на 1 января 2024 года по соглашению № 082-09-2023-014 представлен 12 января 2024 года с нарушением срока на 2 дня;

отчет по состоянию на 1 июля 2024 года по соглашению № 082-09-2024-392 представлен 25 июля 2024 года с нарушением срока на 15 дней;

отчет по состоянию на 1 января 2025 года по соглашению № 082-09-2024-392 представлен 16 января 2025 года с нарушением срока на 6 дней.

3.1.2. В соответствии с распоряжением Главы Республики Адыгея от 18 мая 2020 г. № 96-рг «О мерах по реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года» уполномоченным органом по взаимодействию с Минсельхозом России по вопросам реализации ИПР Республики Адыгея определено Минэкономразвития Республики Адыгея, которое ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Кабинет Министров Республики Адыгея отчет о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Адыгея. Указанный отчет направляется в Минсельхоз России.

Минэкономразвития Республики Адыгея отчеты о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Адыгея за 2020, 2021, 2022 и 2024 годы (далее – отчеты) направлялись письмами от 29 января 2021 г. № Г-111, от 18 января

¹⁸ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности.

2022 г. № Г-64, от 16 января 2023 г. № Г-28 и от 20 января 2025 г. № Г-20 соответственно, позднее установленного срока.

3.2. в части Республики Калмыкия.

3.2.1. В нарушение пункта 13 Правил № 993, согласно которому высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в Минэкономразвития России с ГИИС «Электронный бюджет» в порядке и в сроки, которые установлены соглашением, отчет о достижении значений результатов использования субсидии, а также пункта 4.3.6 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2023 г. № 139-09-2024-076, заключенного между Минэкономразвития России и Правительством Республики Калмыкия, согласно которому ежегодные отчеты о достижении значений результатов использования субсидии представляются не позднее 15 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом, Минэкономразвития Республики Калмыкия¹⁹ годовой отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 января 2025 года не представлялся.

3.2.2. Минэкономразвития Республики Калмыкия осуществлялся ненадлежащий контроль за соблюдением получателем субсидии (Фонд развития Республики Калмыкия) порядка предоставления субсидии, установленного правилами предоставления субсидии и соглашением, предусмотренный пунктом 4.1.7 соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на формирование фонда развития Республики Калмыкия от 11 апреля 2024 г. № 40-2024-000998, заключенного Министерством с Фондом развития Республики Калмыкия (далее – соглашение от 11 апреля 2024 г. № 40-2024-000998).

¹⁹ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности.

Так, в нарушение пунктов 3.1, 3.2 Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на докапитализацию фонда развития Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г. № 334 (в редакции, действовавшей в 2024 году), пунктов 4.3.5.1, 4.3.5.2 соглашения от 11 апреля 2024 г. № 40-2024-000998, согласно которым отчет о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (далее – отчеты), направляются не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, в ГИИС «Электронный бюджет», Фондом развития Республики Калмыкия отчеты за 4 квартал 2024 года (по состоянию на 1 января 2025 года) в ГИИС «Электронный бюджет» направлены 7 мая 2025 года, то есть с нарушением установленного срока на 116 календарных дней.

3.2.3. Минстром Республики Калмыкия осуществлялся ненадлежащий контроль, предусмотренный пунктом 4.1.2 соглашений²⁰, за соблюдением Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия и Администрацией Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия (далее – муниципалитеты) обязательств, предусмотренных соглашениями.

Так, в соответствии с пунктами 4.3.7.1, 4.3.7.2 соглашений отчет о расходах муниципального бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, и отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта (далее – отчеты) представляются в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») не позднее 10 числа месяца, следующего за

²⁰ Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета Республики Калмыкия бюджету Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 25 сентября 2020 г. № 85620000-1-2020-013; соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета Республики Калмыкия бюджету Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия от 25 сентября 2020 г. № 85637000-1-2020-009 (далее – соглашения).

месяцем, в котором был получен иной межбюджетный трансфер. При этом муниципалитетами отчеты в ГИИС «Электронный бюджет» в 2021 – 2022 годах не представлялись.

3.3. в части Алтайского края.

Минстроем России ненадлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением Правительством Алтайского края (далее – субъект) обязательств, предусмотренных соглашением, установленный пунктом 4.1.2 соглашения от 27 декабря 2021 г. № 069-17-2022-001 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Алтайского края (далее – соглашение № 069-17-2022-001).

Так, в нарушение пункта 4.3.7.1 соглашения № 069-17-2022-001 в соответствии с которым субъект обязуется предоставлять в Минстрой России в ГИИС «Электронный бюджет» отчет о расходах бюджета Алтайского края, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (далее – отчет о расходах), в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором был получен иной межбюджетный трансферт, Минстроем Алтайского края²¹ отчет о расходах за декабрь 2023 года представлен в Минстрой России 1 февраля 2024 года, то есть с нарушением установленного срока на 15 календарных дней (иной межбюджетный трансферт получен в декабре 2023 года).

3.4. в части Курганской области.

В нарушение пункта 11 Правил № 981²², пункта 4.3.4 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 020-09-2020-002 (далее – соглашение от 3 августа 2020 г. № 020-09-2020-002), заключенного Минпромторгом России с Правительством Курганской области, согласно

²¹ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (далее – Минстрой Алтайского края) является уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения.

²² Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 981 (далее – Правила № 981).

которым отчет о расходах бюджета Курганской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и отчет о достижении значений результатов использования субсидии размещаются в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Департаментом экономики Курганской области²³, отчеты размещены с нарушением установленных сроков на 16 календарных дней, в том числе:

отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 октября 2024 года (№ 020-09-2020-002/33) – 6 ноября 2024 года;

отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по состоянию 1 октября 2024 года (№ 020-09-2020-002/34) – 6 ноября 2024 года.

4. Недостатки в части докладов Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации о ходе реализации мероприятий ИПР.

Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации направлялись доклады о ходе реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития регионов за 2024 год, не содержащие данных по отдельным показателям или содержащие недостоверные данные.

4.1. В докладах о ходе реализации ИПР Алтайского края отсутствует информация о совокупном объеме налоговых отчислений в рамках мероприятия «Докапитализация некоммерческой микрокредитной компании «Алтайский фонд финансирования предпринимательства», а также о совокупном объеме налоговых отчислений и количестве получателей поддержки в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования».

²³ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта, на который возложены функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности.

4.2. В докладах о ходе реализации ИПР Республики Марий Эл отсутствует информация о производстве молока сверх среднего объема в рамках мероприятия «Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на условиях софинансирования развития молочного скотоводства, птицеводства, льноводства, семеноводства, переработки сельхозпродукции)», об увеличении пассажиропотока в аэропорту г. Йошкар-Олы в рамках мероприятия «Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт, автовокзал, пассажирский причал)».

4.3. ИПР Республики Тыва предусмотрено мероприятие «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва». На реализацию мероприятия предусмотрено всего 865 520,0 тыс. рублей, из них 856 860,0 тыс. рублей из федерального бюджета.

Одним из показателей реализации указанного мероприятия является «Объем ввода жилья по муниципальным образованиям с магистральными сетями» (план на 2022 год – 50,07 тыс. кв. метров, на 2023 год – 86,43 тыс. кв. метров, на 2024 год – 179,26 тыс. кв. метров).

По данным доклада о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Тыва, мероприятие полностью выполнено, плановые показатели достигнуты.

Так, в 2022 году введено 89,4 тыс. кв. метров жилья, в 2023 году – 175,8 тыс. кв. метров жилья, в 2024 году – 355,1 тыс. кв. метров жилья (нарастающим итогом).

Проверкой установлено, что фактически в рамках реализации мероприятия по состоянию на 1 января 2025 года введено 55,8 тыс. кв. метров жилья, что не соответствует данным, представленным Минэкономразвития Республики Тыва, и свидетельствует о недостижении Республикой Тыва плановых значений показателя реализации мероприятия.

5. Иные недостатки.

5.1. В соответствии с соглашением № 082-09-2024-392 (до его заключения в соответствии с соглашениями № 082-09-2022-348 , № 082-09-2020-645 и № 082-09-2023-014) с 2020 года в рамках мероприятия ИПР Республики Адыгея «Создание на территории промышленной зоны «Яблоновская» Тахтамукайского района Республики Адыгея специальных преференциальных режимов осуществления предпринимательской деятельности, в том числе разработка проектной документации» (далее – мероприятие) осуществлялось финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства «Создание очистных сооружений, водоотведения, подъездной автодороги» и «Создание системы электро-, газо-, водоснабжения, административных и складских помещений, обеспечение безопасности, разводящей инфраструктуры» (далее – объекты капитального строительства).

Согласно приложению № 2 к ИПР Республики Адыгея срок реализации мероприятия 2021– 2024 годы, срок ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с заключенными с ООО «Монтаж» контрактами на выполнение строительно-монтажных работ от 29 августа 2022 г. № 14/09-2022 и от 14 декабря 2023 г. № 32/12-2023 – до 29 ноября 2024 года.

При этом фактическое выполнение строительно-монтажных работ по указанным контрактам завершено в 2025 году (акты о приемке выполненных работ КС-2 от 30.01.2025 г. № 10, от 13.02.2025 г. № 11, от 29.03.2025 г. №12, от 30.03.2025 г. № 13, от 24.01.2025 г. № 41, от 13.02.2025 г. № 43, от 26.03.2025 г. № 45, от 19.02.2025 г. № 42 и от 27.03.2025 г. № 44, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию от 28 марта 2025 г. №№ 01-01:05-30-225, 01-01:05-31-225, 01-01:05-32-225).

5.2. Пунктом 7 Правил предоставления субсидии № 316 (в редакции, действовавшей до 17 декабря 2024 года) предусмотрены следующие результаты использования субсидий: «Количество мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой, реализованных в текущем году», «Количество созданных рабочих мест» и «Количество приобретенных объектов

недвижимого имущества государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)»).

В целях реализации в 2024 году мероприятия²⁴ заключено соглашение № 082-09-2024-392, которым (на дату заключения соглашения) предусмотрены результаты использования субсидии со следующими значениями показателей: «Количество мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой, реализованных в текущем году» – 31 единица, «Количество созданных рабочих мест» – 430 единиц, «Количество приобретенных объектов недвижимого имущества государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)» – 2 единицы и «Количество реализованных инвестиционных проектов в Республике Адыгея» – 13 единиц.

При этом значение целевого показателя результативности, установленного соглашением № 082-09-2024-392, «Количество созданных рабочих мест» – 430 единиц, не соответствовал значению указанного показателя, установленному приложением № 2 к ИПР Республики Адыгея («Количество созданных новых постоянных рабочих мест» – 315 единиц). Кроме того, в соглашении № 082-09-2024-392 не был установлен показатель результативности «Объем привлеченных дополнительных внебюджетных инвестиций», предусмотренный приложением № 2 к ИПР Республики Адыгея (целевое значение – 3000 млн рублей).

5.3. Пунктами 2.1 и 2.2 соглашения № 082-09-2022-348 (в редакции дополнительного соглашения от 31 января 2023 г. № 082-09-2022-348/5) установлено, что общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Адыгея на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее – общий объем бюджетных ассигнований), составляет в 2022 году 1 072 850,2 тыс. рублей, общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея в соответствии с

²⁴ «Создание на территории промышленной зоны «Яблоновская» Тахтамукайского района Республики Адыгея специальных преференциальных режимов осуществления предпринимательской деятельности, в том числе разработка проектной документации».

соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровня софинансирования (далее – уровень софинансирования), равного 93,21%, составляет в 2022 году не более 1 000 000,0 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что в связи с увеличением на 11 658,8 тыс. рублей цены контракта от 22 марта 2021 г. № 01/03-2021, заключенного между ГБУ «Стройзаказчик» и ООО «Форвард» на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных в рамках реализации мероприятия «Берегоукрепление правого и левого берега р. Белой в г. Майкопе Республики Адыгея», фактически в 2022 году общий объем бюджетных ассигнований составил 1 084 508,0 тыс. рублей, уровень софинансирования – 92,21%.

При этом изменения, предусматривающие увеличение общего объема бюджетных ассигнований и уменьшение уровня софинансирования, в соглашение № 082-09-2022-348 внесены не были.