



**СФ**

С О В Е Т  
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 15 (614)

О ходе подготовки и законодательном  
обеспечении проведения чемпионата  
мира по футболу FIFA 2018 года и  
Кубка конфедераций FIFA 2017 года

К «правительственному часу» в рамках 391-го заседания  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской  
Федерации, 20 апреля 2016 года



FIFA WORLD CUP  
**RUSSIA 2018**

*Настоящий аналитический вестник подготовлен к «правительственному часу» 391-го заседания Совета Федерации на тему «О ходе подготовки и законодательном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».*

*2 декабря 2010 года на заседании Исполнительного комитета FIFA было принято решение о проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.*

*Эффективная подготовка к проведению первого на территории России чемпионата мира по футболу занимает особое место в ряду важнейших государственных задач страны.*

*Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.*

*Чемпионату будет предшествовать проведение с 17 июня по 2 июля 2017 года Кубка конфедераций FIFA 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.*

*В данный вестник вошла информация Министерства спорта Российской Федерации, а также органов исполнительной власти субъектов, которая отражает ход подготовки к главному международному соревнованию по футболу.*

*Материалы вестника могут представлять интерес для членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, для законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, экспертного сообщества.*

## СОДЕРЖАНИЕ

**Министерство спорта Российской Федерации**

<i>О ходе подготовки и законодательном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (по состоянию на 6 апреля 2016 г.)</i> .....	3
--	---

**Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в субъектах Российской Федерации**

Город Москва .....	11
Город Санкт-Петербург .....	20
Республика Мордовия .....	26
Республика Татарстан.....	36
Краснодарский край.....	37
Волгоградская область.....	43
Калининградская область .....	55
Нижегородская область.....	59
Ростовская область .....	70
Самарская область.....	80
Свердловская область .....	86

**Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации**

<i>О ходе подготовки и законодательном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года</i> .....	91
---	----

## **Министерство спорта Российской Федерации**

### **О ходе подготовки и законодательном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (по состоянию на 6 апреля 2016 г.)<sup>1</sup>**

Решение о проведении в 2018 году первого на территории России чемпионата мира по футболу было принято 2 декабря 2010 года Исполкомом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Чемпионат мира является крупнейшим спортивным событием в мире, длится один месяц, в нем участвуют 32 команды, общее число матчей – 64. Совокупная телеаудитория турнира составляет 46,6% населения Земли.

В соответствии с концепцией чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах: Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Кроме того, в проведении турнира будут задействованы 22 региона России, где будут размещены базы для проживания команд. Планируется провести фестивали болельщиков не только в городах-организаторах, но и в других регионах России.

Наиболее значимые по уровню мероприятия чемпионата мира пройдут в Москве и Санкт-Петербурге:

матчи открытия, полуфинал и финал – на стадионе «Лужники» в Москве;

второй полуфинальный матч – на стадионе «Зенит» в Санкт-Петербурге.

За год до чемпионата мира – с 17 июня по 2 июля 2017 года – Россия примет тестовый турнир – Кубок Конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

### **Законодательное обеспечение**

В рамках официальной заявки на право проведения чемпионата мира Правительством Российской Федерации были предоставлены в адрес FIFA 11 гарантий.

В целях обеспечения правовых основ выполнения правительственных гарантий принят Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA

<sup>1</sup> Материал предоставила директор Департамента координации подготовки к чемпионату мира по футболу Министерства спорта Российской Федерации С.В. Миронова.

2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 108-ФЗ), предусматривающий специальное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подготовкой и проведением данного спортивного соревнования.

В целях совершенствования законодательного обеспечения проведения чемпионата в указанный Федеральный закон трижды были внесены изменения.

Так, Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации, направленные на совершенствование порядка предоставления и использования земельных участков, что потребовало коррелирующих изменений в Федеральный закон № 108-ФЗ.

Федеральным законом от 04.11.2014 г. № 335-ФЗ были внесены изменения, направленные на совершенствование терминологии и отношений, возникающих в связи со строительством и реконструкцией объектов спорта, предназначенных для проведения чемпионата.

Данный Федеральный закон установил обязанности субъектов Российской Федерации по подготовке земельных участков, необходимых для строительства и (или) реконструкции стадионов чемпионата мира и для размещения временных сооружений стадионов, а также уточнил ответственность Оргкомитета «Россия–2018» или его дочерней организации за осуществление строительного контроля объектов спорта.

Кроме того, указанным Федеральным законом осуществление строительного контроля в процессе строительства иных объектов инфраструктуры, за исключением стадионов, передано организациям, уполномоченным федеральными органами исполнительной власти, являющимися ответственными исполнителями Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 518.

Помимо этого, Федеральным законом № 335-ФЗ предоставлен ряд преференций в части согласования проектной документации и строительства субъектам Российской Федерации, осуществляющим строительство стадионов чемпионата, которые позволят ускорить процесс утверждения проектов планировки территории, градостроительных планов земельных участков, изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, выдачи актов (решений) собственников зданий (сооружений, строений) о выведении из эксплуатации и

ликвидации объектов капитального строительства – в случае необходимости сноса (демонтажа) и регистрации правоустанавливающих документов на земельные участки.

Также в целях сокращения количества административных процедур, необходимых для оформления документов о прекращении существования объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу (демонтажу), Федеральным законом № 335-ФЗ введен упрощенный порядок оформления существующей процедуры.

В целях сокращения сроков производства данных работ указанным Федеральным законом предоставлена возможность передачи заказчику (застройщику) земельного участка частями, по мере готовности земельного участка (его частей) к передаче.

Последние изменения в Федеральный закон № 108-ФЗ были внесены Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 141-ФЗ, который был направлен на урегулирование трудовых отношений в связи с проведением чемпионата.

Так, перечень организаций, которые вправе устанавливать ненормированный рабочий день для работников, участвующих в подготовке и проведении чемпионата, дополнен дочерними организациями Оргкомитета «Россия–2018», определены нормы Трудового кодекса Российской Федерации, которые не распространяются на трудовые отношения в связи с проведением Чемпионата (запрещение работы в выходные и праздничные дни, оплата сверхурочной работы, оплата труда в выходные дни, нерабочие праздничные дни и ночное время)

Также Федеральным законом № 141-ФЗ было предусмотрено, что перечень дочерних организаций FIFA, контрагентов FIFA, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, дочерних организаций Оргкомитета «Россия–2018» для целей статьи 11 Федерального закона определяется Правительством Российской Федерации.

Кроме того, данный Федеральный закон закрепил за Роспатентом полномочия по совершению юридически значимых действий по государственной регистрации, в том числе товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, включая прием и экспертизу соответствующих заявок по выдаче свидетельств, удостоверяющих исключительное право обладателей на средства индивидуализации.

В целях реализации Федерального закона № 108-ФЗ распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 1333-р утвержден план мероприятий по реализации Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее – план), которым определены сроки подготовки 44 правовых актов, из них:

- 1 правовой акт Президента Российской Федерации;
- 28 правовых актов Правительства Российской Федерации;
- 15 ведомственных правовых актов.

В настоящее время в соответствии с планом утверждено 33 правовых акта:

- 1 правовой акт Президента Российской Федерации;
- 19 правовых актов Правительства Российской Федерации;
- 13 ведомственных правовых актов.

**Примечание:**

*в целях реализации пункта 24 плана утверждено 8 правовых актов Правительства Российской Федерации;*

*в целях реализации пункта 24(1) плана Росавиацией утверждено 5 ведомственных правовых актов.*

В настоящее время находится в разработке 4 правовых акта:

- 3 правовых акта Правительства Российской Федерации;
- 1 ведомственный правовой акт.

Количество правовых актов, по которым срок исполнения не наступил, – 5 правовых актов Правительства Российской Федерации; в отношении двух правовых актов в части применения норм вносятся изменения в Федеральный закон № 108-ФЗ.

На постоянной основе ведется работа по внесению изменений в Федеральный закон № 108-ФЗ. Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона № 984308-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на установление упрощенного порядка оформления виз для участников чемпионата; обеспечение медицинской помощью в соответствии с законодательством об основах охраны здоровья граждан в связи с проведением чемпионата; установление возможности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства, принимающими участие в чемпионате, без оформления патентов; решение вопросов, связанных со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры для проведения чемпионата; а также установление особенностей транспортного обслуживания чемпионата в части расширения видов транспорта, а также маршрутов, по которым может осуществляться бесплатный проезд.

## **Структура управления подготовкой к чемпионату мира**

Сформирована и действует эффективная структура управления подготовкой к чемпионату мира.

При совместном учредительстве Минспорта России и Российского футбольного союза создана автономная некоммерческая организация «Оргкомитет «Россия–2018» (далее – Оргкомитет) и органы ее управления: для принятия стратегических решений Наблюдательный совет, возглавляемый Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, а для оперативного управления – Управляющий совет. Для обеспечения взаимодействия с городами-организаторами созданы региональные отделения Оргкомитета.

Во всех регионах, задействованных в проведении чемпионата мира, образованы региональные оргкомитеты по его подготовке, которые возглавляют высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

В целях обеспечения требований FIFA при проектировании и строительстве стадионов при Оргкомитете образована дочерняя организация – автономная некоммерческая организация «Арена–2018».

Для подготовки к чемпионату мира совместно с FIFA создан и действует на постоянной основе совещательный орган – Совет FIFA и Оргкомитета.

## **Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 г. № 282 «Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 утверждена Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа).

Программа носит комплексный характер и предусматривает 11 подпрограмм, сформированных с учетом отраслевой направленности.

В настоящее время Программа насчитывает 269 объектов капитального строительства и мероприятий, в том числе: 122 – спортивных объекта и мероприятия, 38 гостиниц и других средств размещения, 41 объект транспортной инфраструктуры, 15 объектов и мероприятий сферы здравоохранения, 27 объектов коммунальной сферы, 14 объектов энергоснабжения, а также 12 иных мероприятий, включая разработку нормативных правовых актов, Концепции развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу, Комплексной программы мер по обеспечению безопасности, Концепции наследия, мероприятия



АНО «Оргкомитет «Россия–2018» и мероприятия по управлению Программой.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов, направленных на реализацию Программы, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. № 121, составляет 620,8 млрд. рублей, из них: федеральный бюджет – 330,6 млрд. рублей, бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты – 91,1 млрд. рублей, внебюджетные источники – 199,1 млрд. рублей.

### **Структура управления и контроля**

С целью реализации Программы сформирована эффективная структура управления и контроля.

Правительством создан Координационный совет Программы, который возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалов.

При Координационном совете Программы образована рабочая группа (оперативный штаб) под председательством Министра спорта Российской Федерации.

Минспорт России является ответственным исполнителем и координатором Программы. Ответственность за реализацию подпрограмм возложена на профильные федеральные органы исполнительной власти, которые реализуют мероприятия за счет средств федерального бюджета в рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации. Исполнителями мероприятий являются как федеральные органы исполнительной власти, так и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованные организации.

Координация деятельности и организация взаимодействия по вопросам, связанным с реализацией Программы, осуществляется Минспортом России в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 945 (далее – Порядок).

Минспортом России в соответствии с Порядком осуществляется постоянный мониторинг хода реализации мероприятий Программы, а также контроль за сроками выполнения мероприятий и графиком их финансирования.

С этой целью распоряжением Правительства Российской Федерации создана автономная некоммерческая организация «Центр планирования и мониторинга Программы».

Внедрена и функционирует информационно-аналитическая система мониторинга Программы – ИАС «Монитор–2018», обеспечивающая сбор, обработку и анализ отчетных данных, полученных от ответственных исполнителей, соисполнителей и

исполнителей Программы. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 5 мая 2015 г. № ИШ-П12-2987 и пункта 2.4 протокола заседания межведомственной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 26 июня 2015 г. № 11 обеспечен допуск заинтересованных должностных лиц к данным информационно-аналитической системы.

С целью повышения эффективности подготовки к чемпионату мира организован дополнительный мониторинг перечня региональных мероприятий, связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов Программы, утвержденного приказом Минспорта России.

Вопросы, связанные с выполнением программных мероприятий, на постоянной основе рассматриваются на заседаниях Координационного совета Программы и рабочей группы (оперативный штаб) при Координационном совете Программы, а также на совещаниях в Правительстве Российской Федерации.

В заинтересованных федеральных органах исполнительной власти функционируют оперативные штабы и (или) рабочие группы, созданные по отраслевому принципу.

В субъектах Российской Федерации, задействованных в проведении чемпионата мира, на регулярной основе проводятся заседания региональных организационных комитетов, а также оперативных штабов и (или) рабочих групп по соответствующим направлениям деятельности.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года № Пр-298 на основе данных, полученных в ходе мониторинга, представляются ежеквартально доклады Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации.

### **Текущий статус реализации Программы**

По итогам мониторинга сформированы следующие оперативные сведения о ходе реализации Программы: из 269 мероприятий выполнено 22 мероприятия, 193 мероприятия находится на различных стадиях реализации (72% от общего количества), по 21 мероприятию осуществляется актуализация, в отношении 30 мероприятий срок начала реализации не наступил.

В целях выполнения правительственных гарантий утверждены Концепция развития связи и информационных технологий и Комплексная программа мер по обеспечению безопасности. Также утверждена Концепция наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов.

### **Региональные программы**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 в 12 субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (11 городов-организаторов и Московская область).

Отличительной особенностью региональных программ является наличие в них мероприятий, включенных в Программу и подлежащих софинансированию из федерального бюджета. Кроме того, в субъектах реализуется свыше 400 мероприятий регионального значения, связанных с подготовкой к чемпионату мира. В целом в ходе подготовки к чемпионату мира будет построено или реконструировано более 600 инфраструктурных объектов.

## **Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в субъектах Российской Федерации**

### **Город Москва<sup>2</sup>**

В 2018 г. Москва станет мировой столицей футбола и главным городом чемпионата мира. При подготовке к чемпионату мира по футболу правительство Москвы ставит задачу создать идеальные условия для пребывания в городе участников, болельщиков и журналистов и провести московский этап чемпионата мира на высочайшем уровне.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» (далее – Программа) правительство Москвы распоряжением от 18 апреля 2014 г. № 183-РП утвердило Программу мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу.

К началу чемпионата мира в городе будут подготовлены две футбольные арены и шесть тренировочных площадок для играющих команд – по три для каждого стадиона.

Официальными стадионами чемпионата мира станут:

Большая спортивная арена «Лужники» (далее – стадион «Лужники») по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 1;

стадион «Спартак» (коммерческое название – «Открытие Арена») по адресу: Волоколамское ш., д. 69, стр. 1.

### **Стадион «Лужники»**

Главной ареной чемпионата мира станет стадион «Лужники», на которой, помимо матчей группового этапа, будут сыграны главные матчи, привлекающие наибольшее внимание болельщиков и телезрителей во всем мире:

матч открытия;

матч 1/8 финала;

полуфинал;

финальный матч.

Для обеспечения соответствия стадиона требованиям FIFA к

<sup>2</sup> Материал предоставил и.о. руководителя департамента физической культуры и спорта города Москвы Н.А. Гуляев.

чемпионату мира принято решение о его полной реконструкции с завершением работ во II квартале 2017 г. При этом исторический фасад здания будет сохранен, а внутри оборудован современный футбольный стадион с новыми трибунами на 81 тысячу зрителей с местами для инвалидов и с увеличенным куполом, полностью закрывающим все трибуны.

Реконструкция объекта осуществляется за счет средств бюджета города Москвы в соответствии с Адресной инвестиционной программой.

Проектно-сметная документация по реконструкции стадиона «Лужники», разработанная в соответствии с требованиями FIFA, получила положительное заключение Мосгосэкспертизы в декабре 2014 г. и согласована в установленном порядке с заинтересованными ведомствами.

В настоящее время на объекте ведутся работы по антикоррозионной защите металлоконструкций кровли, сбору железобетонных элементов покрытия трибун, устройству внутренних стен и перегородок, входных групп, а также отделочные работы.

**Для проведения предметчевых тренировок** к стадиону «Лужники» подобраны три существующие **тренировочные площадки с инфраструктурой** на территории Олимпийского комплекса:

тренировочная площадка № 10 БСА «Лужники» (в сочетании с гостиницей «Золотое кольцо» (ул. Смоленская, д. 5);

тренировочная площадка № 11 БСА «Лужники» (в сочетании с гостиницей «Рэдиссон Славянская» (пл. Европы, д. 2);

тренировочная площадка № 8 БСА «Лужники» (в качестве резервной).

В целях их приведения в соответствие требованиям FIFA уже завершены проектные работы, ожидается получение заключения государственной экспертизы. Срок ввода в эксплуатацию площадок с инфраструктурой – II квартал 2017 г.

Помимо реконструкции стадиона «Лужники» на территории Олимпийского комплекса «Лужники» планируется размещение еще **13** объектов, обеспечивающих проведение чемпионата мира, из них начаты работы по строительству и реконструкции **11** объектов: **5** павильонов входного контроля, **5** сервисных центров и **1** многофункционального здания (аккредитационный центр). По **2** кассовым павильонам проектная документация проходит государственную экспертизу.

**Столь значительные планы** по реконструкции и возведению новых строений в Лужниках не могут реализоваться без осуществления мер по инженерному обеспечению развития территории комплекса в целом. В этой связи в настоящее время продолжается производство работ по полному обновлению наружных и внутривозрадных сетей объектов ОК «Лужники».

Для обеспечения надежной, бесперебойной работы объектов в

Лужниках потребовалось **устойчивое энергоснабжение**, в связи с чем в 2015 г. введена в эксплуатацию подстанция «Золотаревская», находящаяся в непосредственной близости от стадиона.

Концепция развития спорткомплекса «Лужники» также включает и благоустройство его территории, что позволит создать не только современный спортивный кластер для проведения соревнований на всех уровнях, но и центр притяжения гостей и жителей города.

### **Стадион «Спартак»**

На стадионе Футбольного клуба «Спартак» пройдут игры предварительного этапа чемпионата мира, 1/8 финала, а также состоятся матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Стадион «Спартак» на 42 тысячи зрительских мест уже построен и введен в эксплуатацию 29 июля 2014 г., а торжественное открытие стадиона состоялось 5 сентября 2014 г.

Учитывая, что стадион расположен на земельном участке, находящемся в федеральной собственности, контроль за решением вопросов по его приведению в соответствие требованиям FIFA, включая вопросы функционального использования помещений и прилегающей к нему территории, предусмотренной под размещение парковок и временной инфраструктуры, относится к компетенции Министерства спорта Российской Федерации.

К игровому стадиону «Спартак» FIFA отобраны следующие тренировочные площадки:

тренировочная площадка № 1 стадиона «Спартак», Волоколамское ш., вл. 67 (в сочетании с гостиницей «Ренессанс Москва Монарх Центр», Ленинградский пр-т, д. 31а). В настоящее время за счет средств ООО «Стадион «Спартак» ведутся строительно-монтажные работы, срок завершения – июнь 2017 г.;

тренировочная площадка стадиона «ЦСКА», ул. 3-я Песчаная, вл. 2 (в сочетании с гостиницей «Шератон Палас Отель», ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 19). В настоящее время за счет средств АО «ПФК ЦСКА» ведутся строительно-монтажные работы, срок завершения – апрель – май 2016 г.;

тренировочная площадка ГБУ ФК «Строгино» Москомспорта, ул. Василия Ботылева, вл. 41–43 (в качестве резервной). В настоящее время ведутся работы по приведению площадки в соответствие требованиям FIFA, срок завершения – декабрь 2016 г.

### **Временные сооружения**

На территории официальных стадионов чемпионата мира будут возведены строения и сооружения временного назначения и (или) вспомогательного использования, необходимые для обеспечения работы телеведущих и журналистов, организации зон гостеприимства,

а также для выполнения обязательств перед маркетинговыми партнерами FIFA.

В настоящее время АНО «Арена-2018» ведутся работы по проектированию временных сооружений на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» проектирование временных сооружений на территории ОК «Лужники» осуществляется за счет средств бюджета города Москвы. Финансирование работ по проектированию временных сооружений на территории стадиона «Спартак» планируется осуществить за счет средств федерального бюджета, ответственный исполнитель – Минспорт России.

### **Тренировочные площадки в местах размещения баз команд (тренировочные базы)**

На территории города Москвы планируется использование:

**учебно-тренировочной базы «Сокол», Елизаветинский пер., вл. 3А, стр. 1, 2**, предназначенной для проведения тренировочных мероприятий судей (собственность Российской Федерации, ответственный исполнитель – Минспорт России).

Сроки проведения работ:

проектно-изыскательские работы (ПИР): начало – июнь 2016 г., завершение – декабрь 2016 г.;

строительно-монтажные работы (СМР): начало – март 2017 г., завершение – апрель 2018 г.;

**спортивной базы Центрального спортивного клуба Армии, Ленинский район, пос. Ватуткин**, предназначенной для проведения тренировочных мероприятий игроков (собственность Российской Федерации, ответственный исполнитель – Минобороны России).

Сроки проведения работ:

ПИР: начало – сентябрь 2015 г., завершение – июль 2016 г.;

СМР: начало – январь 2017 г., завершение – ноябрь 2017 г.

Также к ключевым объектам чемпионата мира можно отнести **Международный вещательный центр**, который будет организован в самом большом выставочном центре московской агломерации – «Крокус Экспо».

Выставочный центр легкодоступен общественным и автомобильным транспортом, располагает всей необходимой для работы телевещателей инфраструктурой.

В конце 2015 г. Правительством Москвы заключен договор аренды, предусматривающий предоставление помещений выставочного центра АНО «Оргкомитет «Россия-2018» (далее – Оргкомитет) начиная с декабря 2017 г.

В Москве на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года будут располагаться **Штаб-квартира FIFA**, а также, начиная со II квартала 2016 г., **постоянные офисы FIFA**, обязательства по безвозмездному предоставлению которых взял на себя город в августе 2013 г. С учетом позиции FIFA и практики проведения чемпионатов мира наиболее подходящим вариантом будет аренда помещений для постоянных офисов в одном из бизнес-центров столицы, а помещений для Штаб-квартиры – в одном из 5\* отелей, где будут проживать сотрудники FIFA. Вопрос подбора помещений находится в стадии проработки в тесном взаимодействии с Оргкомитетом.

### **Организационные мероприятия**

Площадка у главного здания МГУ (Воробьевы горы), с которой открывается панорамный вид на город и главный стадион чемпионата мира, станет местом проведения **Фестиваля болельщиков** чемпионата мира, вместимостью около 40 тыс. человек. В период его проведения предусматривается прямая трансляция всех матчей чемпионата мира на видеоэкранах, организация пунктов питания и продажи сувениров для зрителей. Телевизионное вещание на фоне МГУ будет транслироваться на весь мир в течение всего срока проведения чемпионата.

Москва также обязуется осуществлять обширную **маркетинговую программу**, направленную на популяризацию футбола и информирование жителей города о предстоящем чемпионате мира.

Маркетинговый план города включает в себя промомероприятия по информированию населения города о чемпионате мира, поддержку городом маркетинговых мероприятий FIFA, проведение массовых футбольных праздников и любительских турниров для болельщиков, участие в программах Российского Футбольного Союза по популяризации футбола, создание и ведение раздела чемпионата мира на официальном сайте города, подготовку и предоставление фото- и видеоматериалов и информации о городе для сайта FIFA и для подготовки информационных материалов FIFA, программу по борьбе с паразитическим маркетингом во время чемпионата мира и многое другое.

К основным маркетинговым мероприятиям можно отнести:

установку часов обратного отсчета времени за 1000 дней до старта чемпионата мира;

организацию стенда города на Предварительной жеребьевке чемпионата мира в г. Санкт-Петербурге в 2015 г. и на жеребьевке Кубка конфедераций в Казани в 2016 г.;

поддержку запуска официального талисмана чемпионата мира в 2016 году;

организацию церемонии официального открытия после реконструкции стадиона «Лужники» и его передачи в распоряжение FIFA;



проведение фестиваля «Футбол ради надежды» во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира FIFA 2018 года;

оказание содействия FIFA в организации тура трофея в 2018 году;

организацию выставки проводящего города во время Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира FIFA 2018 года;

проведение рекламно-информационной кампании в течение 2015–2018 гг.

**В Москве пройдут** наиболее важные мероприятия FIFA, такие как: финальная жеребьевка чемпионата мира в Выставочном зале «Манеж» (основной вариант) или Государственном Кремлевском дворце (запасной вариант) – декабрь 2017 г., на этой же площадке состоится Конгресс телеведущих и семинар для команд. Потребуется возведение телевизионного компаунда для обеспечения трансляций церемонии жеребьевки на весь мир.

В преддверии чемпионата мира состоятся:

рабочее совещание арбитров в санатории «Сосновый бор» или клубе Le Meridien Country Club (запасной вариант);

Конгресс FIFA в Гостином дворе или во Дворце спорта «Лужники»;

банкет FIFA в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (основной вариант) либо в Гостином дворе (запасной вариант).

### **Транспортная инфраструктура**

Москва – это крупнейший транспортный узел на территории России и Восточной Европы: около 50% от всех общероссийских грузоперевозок и пассажиропотока приходится на московский транспортный узел; московский авиационный узел – третий по величине авиахаб в Европе.

В 2018 г. Москва станет главным пересадочным узлом чемпионата мира. Столицу посетят десятки тысяч болельщиков, гостей чемпионата, журналистов и официальных лиц.

Для обслуживания гостей города **разработан План управления перевозками на период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года**, который утвержден мэром Москвы в декабре 2015 г.

В преддверии чемпионата в городе планируется построить десятки новых станций и закупить вагоны для Московского метрополитена, обновить подвижной состав для наземного городского пассажирского транспорта, а также реконструировать ряд вылетных магистралей города.

### **Туризм и гостиничная инфраструктура**

Москва является одним из туристических центров мира, обладающим колоссальным культурным потенциалом – свыше 270 музеев, 170 театров, большое количество памятников истории и

культуры.

Для облегчения пребывания гостей к началу чемпионата мира предусматривается создание новой **единой системы навигации** в городе на латинице, а также совместно с Оргкомитетом будет осуществлена подготовка волонтерского корпуса.

В Москве регулярно проходят многочисленные международные культурные, спортивные, деловые и научные мероприятия, благодаря чему московские отели имеют большой опыт в обслуживании крупных международных мероприятий.

Существующий гостиничный номерной фонд города, составляющий на сегодняшний день 54,9 тыс. номеров, позволяет полностью удовлетворить потребность в размещении основных клиентских групп FIFA и десятков тысяч гостей во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

По состоянию на 23 марта 2016 г. классификацию прошли 302 московские гостиницы и иные средства размещения (или 61% от общего количества), в том числе 42 гостиницы и хостела – с начала текущего года.

Правительство Москвы продолжает оказывать содействие «Матч Аккомодейшн 2018» в перезаключении соглашений с гостиницами Москвы по оказанию услуг размещения клиентских групп FIFA.

### **Реализация мероприятий в сфере здравоохранения**

Немаловажным фактором успешного проведения чемпионата мира станет реализация Концепции оказания медицинской помощи участникам и гостям соревнований:

в преддверии чемпионата медицинский персонал пройдет специальное обучение и будет присутствовать на всех спортивных объектах и в официальных отелях чемпионата;

команды неотложной помощи будут дежурить на всех объектах чемпионата мира;

для успешного проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года будут проведены работы по капитальному ремонту и строительству четырех медицинских центров, включая научно-практический центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, а также закуплены новые автомобили скорой помощи и необходимые лекарственные препараты.

### **Реализация мероприятий по обеспечению безопасности**

Важнейшим направлением подготовки к чемпионату мира и одним из главных приоритетов в работе правительства Москвы является **обеспечение безопасности** гостей и участников соревнований. Москва имеет обширный опыт обеспечения безопасности на проводимых в столице мероприятиях – ежегодно в городе проходит более 30 тыс.

спортивных и до 7,5 тыс. массовых культурных и деловых мероприятий. Городские власти имеют отработанную схему взаимодействия органов исполнительной власти, задействованных организаций и силовых ведомств, которая неоднократно доказывала свою эффективность при проведении крупнейших международных спортивных мероприятий. На всей территории Москвы будет работать интенсивная система безопасности, включающая три уровня: федеральный, муниципальный и локальный (службы безопасности стадионов). До начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года взаимодействие всех силовых структур будет неоднократно проверено и отработано с учетом проведения в Москве запланированных на ближайший период чемпионатов мира по хоккею, современному пятиборью и других крупных мероприятий.

### **Законодательное обеспечение проведения в Москве чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года**

**В рамках подготовки к проведению в Москве предстоящих соревнований были изданы, а также внесены изменения в законодательство и подзаконные правовые акты города Москвы:**

Закон города Москвы от 18 декабря 2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

Закон города Москвы от 19 ноября 2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

Закон города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;

постановление правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. № 1229-ПП «Об авансовых платежах, совершаемых за счет средств бюджета города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. № 886-ПП);

постановление правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года»;

постановление правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012–2018 годы»;

постановление правительства Москвы от 3 октября 2011 г. № 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» на 2012–2018 годы»;

постановление правительства Москвы от 10 октября 2013 г. № 667-ПП «Об увеличении в 2013 году объема финансирования Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» на 2012–2016 гг. и предоставлении в 2013 году субсидии из бюджета города Москвы Казенному предприятию города Москвы

«Большая спортивная арена «Лужники» в целях возмещения затрат на текущее содержание Большой спортивной арены «Лужники»;

постановление правительства Москвы от 3 декабря 2013 г. № 795-ПП «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, Комсомольским проспектом и Лужнецкой набережной»;

постановление правительства Москвы от 29 июля 2015 г. № 469-ПП «Об увеличении в 2015 году объема финансирования Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012–2018 годы»;

постановление правительства Москвы от 30 сентября 2015 г. № 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2015–2018 годы»;

постановление правительства Москвы от 7 декабря 2015 г. № 826-ПП «Об утверждении проекта планировки территории функциональных зон № 4, 5, 32 района Покровское-Стрешнево города Москвы»;

распоряжение мэра Москвы от 29 августа 2013 г. № 632-РМ «Об Организационном комитете по подготовке к проведению в городе Москве Кубка конфедераций FIFA 2017 года, матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и сопутствующих мероприятий»;

распоряжение правительства Москвы от 1 ноября 2011 г. № 847-РП «О подготовке к проведению в городе Москве Кубка конфедераций FIFA 2017 года, матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и сопутствующих мероприятий»;

распоряжение правительства Москвы от 29 августа 2013 г. № 476-РП «О создании Казенного предприятия города Москвы «Большая спортивная арена «Лужники»»;

распоряжение правительства Москвы от 18 апреля 2014 г. № 183-РП «Об утверждении Программы мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

распоряжение правительства Москвы от 2 сентября 2014 г. № 480-РП «О предоставлении полномочий на ведение переговоров и подписание от имени правительства Москвы соглашений об осуществлении мониторинга выполнения плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»;

распоряжение правительства Москвы от 28 апреля 2015 г. № 227-РП «О предоставлении полномочий на ведение переговоров и подписание от имени правительства Москвы договора о намерениях между Правительством Москвы и закрытым акционерным обществом «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» по предоставлению тренировочной площадки для подготовки и проведения в городе Москве

Кубка конфедераций FIFA 2017 года, матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и сопутствующих мероприятий»;

распоряжение правительства Москвы от 29 сентября 2015 г. № 551-РП «О предоставлении полномочий на ведение переговоров и подписание от имени правительства Москвы соглашений и договоров об организации и размещении Международного вещательного центра в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

По итогам заявочной кампании за право проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 2010 г. **между правительством Москвы, FIFA и АНО «Организационный комитет «Россия-2018» заключено соглашение с Принимающим городом об участии в организации и проведении чемпионата мира FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.**

Во исполнение указанного соглашения, реализуя полномочия, предоставленные руководителю Москомспорта Воробьеву А.О. распоряжениями правительства Москвы № 227-РП и № 551-РП, в 2015 году **Москомспортом обеспечено заключение договора о намерениях, предметом которого является предоставление тренировочной площадки АО «ПФК ЦСКА» для проведения спортивных мероприятий, а также договора аренды площадей Международного выставочного центра «Крокус Экспо» для организации в городе Москве Международного вещательного центра.**

Кроме того, в рамках Программы в соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 480-РП в 2014–2015 гг. **Москомспортом обеспечено заключение соглашений об осуществлении мониторинга Плана-графика реализации Программы в части мероприятий № 9, 29, 31, 32, 35, 103, 205, 219, 220.**

### Город Санкт-Петербург<sup>3</sup>

**Мероприятие № 11. Строительство стадиона на 68 тыс. зрительских мест, Санкт-Петербург, Крестовский остров. Южная дорога, д. 25.**

Строительство стадиона осуществляется в соответствии с государственными контрактами от 19.11.2013 (подрядчик – ЗАО «Инжтрансстрой») и от 10.11.2014 (подрядчик – ООО «Инжтрансстрой-СПб»).

По состоянию на 01.04.2016 общий объем выполненных работ составляет 84%.

<sup>3</sup> Материал предоставил и.о. председателя Комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга Н.В. Растворцев.

Полностью завершён монтаж металлоконструкций и железобетонных конструкций чаши стадиона и помещений холма, монтаж металлоконструкций выдвигного поля, стационарной и раздвижной крыши.

Находится в завершающей стадии/стадии активной реализации: монтаж рельс и бетонной плиты выдвигного поля (47%), обшивка фасадов стадиона сэндвич-панелями (99%), пирог и финишное покрытие стационарной кровли (40%), монтаж кресел для болельщиков (63%), реконструкция павильонов (95%), установка окон и витражей фасадных (94%), возведение стен и перегородок (88%), отделка полов (77%), подвесные потолки (13%), устройство насыпи холма (85%), устройство лестниц, пандусов и подпорных стен холма (99%), устройство главного входа (99%), наружные инженерные сети (84%), инженерные системы (76%).

Технологическое окончание строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту будет осуществлено в сентябре 2016 года, после чего на стадионе возможна организация проведения первой технической игры. В соответствии с Производственной программой по завершению строительства стадиона ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15.12.2016 г.

**Мероприятие № 49. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Петровский», Санкт-Петербург, Петровский остров, д. 2а.**

Приведение тренировочной площадки в соответствие требованиям FIFA будет осуществлено силами ОАО «Спортивный комплекс «Петровский». В состав работ войдут: реновация натурального газона, ремонт фасадов здания центральной спортивной арены и косметический ремонт помещений спортивной и медиа зон, ремонт асфальтобетонного покрытия территории комплекса, ремонт трибун, закупка спортивного инвентаря.

Сроки выполнения работ: январь – апрель 2017 года.

**Мероприятие № 50. Реконструкция тренировочной площадки, Санкт-Петербург, улица Верности, д. 21а.**

Проектно-изыскательские работы по строительству объекта завершены, по проектно-сметной документации получено положительное заключение государственной экспертизы. Начата разработка рабочей документации.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ: июнь 2016 года – март 2017 года.

**Мероприятие № 51. Строительство тренировочной площадки по адресу: пр. Металлистов, участок 1 (северо-западнее дома 14а, по Шепетовской улице).**

Конкурсные процедуры на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту объявлены. Заключение государственного контракта –

в апреле 2016 года.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ: сентябрь 2016 года – март 2017 года.

**Мероприятие № 78. Реконструкция тренировочной площадки СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Михайловская ул., д. 29а.**

Проектно-изыскательские работы по строительству объекта завершены, по проектно-сметной документации получено положительное заключение государственной экспертизы. Начата разработка рабочей документации.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ: июнь 2016 года – март 2017 года.

**Мероприятие № 80. Строительство тренировочной площадки СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Объездная ул., д. 7а.**

Проектно-изыскательские работы по строительству объекта завершены, по проектно-сметной документации получено положительное заключение государственной экспертизы. Начата разработка рабочей документации.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ: июнь 2016 года – март 2017 года.

**Мероприятие № 81. Строительство тренировочной площадки СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское село» Пушкинского района, Санкт-Петербург, г. Павловск, Госпитальная ул., д. 24.**

Проектно-изыскательские работы по строительству объекта завершены, по проектно-сметной документации получено положительное заключение государственной экспертизы. Начата разработка рабочей документации.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ: июнь 2016 года – март 2017 года.

**Мероприятие № 83. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба «Зенит», Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 7б.**

Реконструкция площадки будет проводиться за счет средств собственника (ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»). Сроки выполнения строительных работ: февраль 2016 года – май 2017 года. В состав работ входит реконструкция здания контрольно-пропускного пункта с помещением для прессы и здания главного корпуса спортивной базы, монтаж сборно-разборных трибун для зрителей, а также строительство здания центра восстановительной медицины, реабилитации и диагностики. В настоящее время на площадке начаты соответствующие строительно-монтажные работы.

FIFA принято решение об использовании стадиона футбольного клуба «Зенит» в 2017 году в качестве места базирования судейского корпуса Кубка конфедераций FIFA.

**Мероприятие № 108. Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Санкт-Петербурге, Крестовский остров, Южная дорога, д. 25, и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе проектные и изыскательские работы.**

Проектирование строений и сооружений временного назначения на период подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории, прилегающей к строящемуся футбольному стадиону, осуществляет АНО «Арена–2018».

Правительством Санкт-Петербурга принято постановление от 14.05.2015 г. № 412 «О предоставлении в 2015 году субсидии автономной некоммерческой организации «Арена–2018» на финансовое обеспечение мероприятий по проектированию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации и внесению изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 г. № 233».

В настоящее время АНО «Арена-2018» осуществляется проектирование объектов временной инфраструктуры Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории, прилегающей к футбольному стадиону в западной части Крестовского острова. В целях выделения АНО «Арена–2018» аналогичной субсидии в 2016 году. Комитетом по строительству завершается подготовка соответствующего постановления правительства Санкт-Петербурга.

В связи с тем, что в рамках выполнения указанных мероприятий предусматривается, в том числе, использование существующих сооружений на рассматриваемой территории, на сегодняшний день получены принципиальные согласования от всех собственников данных объектов в части их использования под рассматриваемые цели.

**Мероприятие № 186. Создание и реконструкция объектов, входящих в состав имущества аэропорта «Пулково».**

Работы завершены, инвестором (ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы») осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию нового терминала и других сооружений путем реализации инвестиционного проекта. Федеральным агентством воздушного транспорта выдано разрешение на ввод аэровокзального комплекса в эксплуатацию от 14.01.2015 г. № RU 78147000-53/4.

**Мероприятие № 198. Строительство путепроводной развязки**



**на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, обеспечивающей подъезд к аэропорту «Пулково».**

Государственный контракт от 31.12.2013 г. № С-154 заключен с ЗАО «Пилон». Строительно-монтажные работы на объекте ведутся в соответствии с календарным планом производства работ. Срок завершения работ по контракту – 30.06.2017 г.

Производятся строительно-монтажные работы по переустройству инженерных сетей, строительству съездов и эстакадной части путепроводной развязки. Производятся работы по устройству вантовой части путепровода и монтажу железобетонных конструкций пилонов. Выполнен основной конструктив пяти подземных пешеходных переходов. Открыто рабочее движение по 11 съездам из 21.

**Мероприятие № 202. Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская».**

Государственный контракт от 23.09.2015 г. № КСМ-12/2015 заключен с ОАО «Метрострой». Срок завершения строительных работ – 28.02.2018 г.

Стартовый котлован (для монтажа проходческого комплекса): завершены строительно-монтажные работы по сооружению стартового котлована и участка перегонного тоннеля. Станция «Новокрестовская»: форшахта для сооружения «стена в грунте» выполнена в полном объеме, ограждающие конструкции сооружения «стена в грунте» выполнены в полном объеме, выполнено мощение территории строительной площадки плитами, сооружение свай-колонн – 84 шт., ведутся земляные работы по станционному комплексу (26 589 м<sup>3</sup>), монтаж железобетонных конструкций (978 м<sup>3</sup>), выполняются работы по струйной цементации грунтов. Ст. «Ул. Савушкина»: выполняется сооружение свай-колонн (16 шт.), земляные работы по станционному комплексу (9 896 м<sup>3</sup>), монтаж железобетонных конструкций (738 м<sup>3</sup>).

**Мероприятие № 214. Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Покровская больница», Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, д. 85.**

В 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 57,9 млн. руб. (+1.4 млн. руб. экономия по контрактам прошлого года):

в плане-графике размещен аукцион на капитальный ремонт центрального холла кардиологического корпуса на сумму 2.67 млн. руб.; разработана сметная документация на капитальный ремонт помещений хирургического корпуса на сумму 21,49 млн. руб. и на капитальный ремонт помещений операционного блока хирургического корпуса на сумму 10,93 млн. руб., (начата работа по подготовке аукционной документации);

продолжается разработка сметной документации на сумму 24,23 млн. руб.

**Мероприятие № 215. Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 31», Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3.**

В 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 24,5 млн. руб. (+1.24 млн. руб. экономия по контрактам прошлого года):

в плане-графике размещен аукцион на ремонт коридоров и лифтовых холлов стационара на сумму 3,5 млн. руб.;

продолжается работа по разработке сметной документации на сумму 22.24 млн. руб.

**Мероприятие № 259. Строительство кабельной линии 110 кВ Крестовская-Василеостровская, Санкт-Петербург.**

Затраты на реализацию данного мероприятия включены в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго» на 2014–2019 годы. 13.07.2015 г. с ООО «Меридиан» заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ и поставку кабельной продукции.

На всех участках выполнена прокладка кабеля и обратная засыпка лотков и труб песчано-гравийной смесью, выполнено черновое благоустройство. Срок завершения работ – IV квартал 2016 года.

**Мероприятие № 260. Строительство кабельной линии 110 кВ от подстанции 330 кВ «Пулковская» до подстанции 110 кВ «Авиагородок».**

Затраты на реализацию данного мероприятия включены в утвержденную инвестиционную программу АО «Санкт-Петербургские электрические сети» на 2015–2019 годы. 28.08.2015 г. с ООО «Петроком» заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования.

По состоянию на отчетную дату фактическое выполнение работ по прокладке кабеля составляет 2 451 м, осталось проложить 8 171 м.

Срок завершения строительно-монтажных работ – II квартал 2017 года.

**Мероприятие № 266. Разработка Концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов.**

В адрес Министерства спорта Российской Федерации направлены предложения в части разработки концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, обеспечивающей эффективное использование спортивных объектов в Санкт-Петербурге в постсоревновательный период по следующим тренировочным площадкам:

тренировочная площадка на стадионе ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» по адресу: ул. Аккуратова, д. 7б. Планируемый собственник объекта – ЗАО «Футбольный клуб «Зенит». Планируемое использование

площадки – для нужд АНО «Детско-юношеская спортивная школа футбольного клуба «Зенит», планируемое количество занимающихся – 90 чел., тренерско-преподавательского состава – 8 чел.;

тренировочная площадка СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга» по адресу: г. Ломоносов, Михайловская ул., д. 29а. Планируемый собственник объекта – Санкт-Петербург. Планируемое использование площадки – для нужд СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга, планируемое количество занимающихся – 150 чел., тренерско-преподавательского состава – 10 чел.;

тренировочная площадка СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Зеленогорск, ул. Объездная д. 7а. Планируемый собственник объекта – Санкт-Петербург. Планируемое использование площадки – для нужд СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга, планируемое количество занимающихся – 275 чел., тренерско-преподавательского состава – 14 чел.;

тренировочная площадка СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское село» Пушкинского района, Санкт-Петербург, г. Павловск, Госпитальная ул., д. 24. Планируемый собственник объекта – Санкт-Петербург. Планируемое использование площадки – для нужд СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга, планируемое количество занимающихся – 390 чел., тренерско-преподавательского состава – 18 чел.

## **Республика Мордовия<sup>4</sup>**

Региональная программа Республики Мордовия «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» (далее – Программа) и утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 года № 450 (далее – Региональная программа).

Ответственным заказчиком – координатором Региональной программы является Министерство целевых программ Республики Мордовия.

Мероприятия Региональной программы сгруппированы в 13 глав по отдельным направлениям деятельности.

<sup>4</sup> Материал предоставил заместитель Председателя Правительства – Министр целевых программ Республики Мордовия А.Н. Меркушкин.

Региональной программой запланировано к реализации 53 мероприятия. В настоящее время осуществляется корректировка Региональной программы в части уточнения наименования ряда мероприятий, сроков и объемов финансирования, включения в перечень мероприятий, необходимых к реализации в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу.

В действующей редакции Региональной программы общий прогнозный ориентировочный объем финансирования мероприятий на период 2013–2018 годов предполагается в размере 15343,43 млн. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 3011,28 млн. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 5405,56 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 6905,20 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета – 21,39 млн. рублей.

**По 1 Главе «Нормативно-правовое и организационное обеспечение»** реализуются 3 региональных мероприятия по подготовке нормативно-правовых актов и обеспечению реализации мероприятий по текущему управлению Региональной программой, которые выполняются в установленные сроки, в рамках текущего финансирования из средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

**По 2 Главе «Строительство и реконструкция спортивных объектов»** предусмотрено 7 мероприятий, в том числе 5 мероприятий Программы и двух региональных мероприятия.

#### **Текущее состояние мероприятий Программы**

**«Строительство стадиона на 45 тыс. зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская» (№ 8 Программы)**

К настоящему времени завершена корректировка проектной документации, которая осуществлялась параллельно со строительством объекта. Откорректированная с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 485 проектная документация 29 февраля 2016 г. передана в Минспорт России для ее согласования с МВД России, ФСБ России, МЧС России и ФСО России. Планируемая дата представления согласованной проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» – 31 марта 2016 г.

Строительно-монтажные работы на объекте ведутся с декабря 2014 г. Ориентировочная строительная готовность стадиона на текущий момент составляет 30%.

По состоянию на 1 марта 2016 г. выполнено:

свайные работы – на 100%;

временные здания и сооружения – на 100%;

устройство монолитных железобетонных колонн до отметки +5,000

на 100%, на отметке +8,900 – на 90%;

устройство монолитных железобетонных ростверков – на 98%,  
установлено 16,5 тыс. куб. м;

устройство трибун 1-го яруса – в полном объеме, второго яруса –  
на 60%;

работы по устройству плит перекрытия на отметке +5,000 – на 80%,  
на отметке +8,900 – на 40%;

вертикальная планировка строительной площадки – на 95%;

кладка стен внутренних помещений стадиона – на 45%.

Работы ведутся в соответствии с планом-графиком.

### **«Реконструкция тренировочных площадок на стадионах «Старт», «Центр олимпийской подготовки» футбольного клуба «Мордовия» (№№ 54, 55 и 56 Программы)**

К настоящему времени получены положительные заключения экспертизы на проектную документацию, проведены конкурсы на выполнение работ по реконструкции объектов, определены исполнители работ, с которыми заключены государственные контракты. На объектах проведены необходимые подготовительные работы, подрядчиками начаты непосредственные работы по реконструкции.

Сметная стоимость реконструкции тренировочных площадок на стадионе «Старт» – 102,196 млн. руб., на стадионе «Центр олимпийской подготовки» – 102,095 млн. руб., на стадионе ФК «Мордовия» – 128,941 млн. руб.

Мероприятия реализуются в соответствии с Планом-графиком.

### **Строительство временных сооружений на территории стадиона (№ 109 Программы)**

Заключено соглашение от 28 мая 2014 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия АНО «Арена–2018» на финансовое обеспечение мероприятий по проектированию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Республики Мордовия.

В рамках соглашения в адрес АНО «Арена–2018» в 2014 году перечислены денежные средства в размере 9,90 млн. рублей, в 2015 году – в размере 10,6 млн. рублей.

АНО «Арена–2018» заключен договор с ООО «СИНТЕСИС РУС» от 19 августа 2014 г. № 19/08-АР на выполнение проектных работ.

Срок завершения проектно-изыскательских работ в соответствии с Планом-графиком – июль 2016 года.

Срок начала строительного-монтажных работ не наступил.

Мероприятия реализуются в соответствии с планом-графиком.

### **Текущее состояние региональных мероприятий**

мероприятие по консультационным услугам реализовано в 2014 году (заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ);

по подготовке территории разработана проектная документация на выполнение первого этапа подготовительных работ, завершается проектирование по второму этапу, предоставлены земельные участки для размещения временных сооружений в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляются строительные работы.

**По 3 Главе «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения»** предусмотрено 9 мероприятий, в том числе 4 мероприятия Программы и 5 региональных мероприятий.

### **Текущее состояние мероприятий Программы**

**Строительство гостиницы по ул. Кавказской, категория «четыре звезды», г. Саранск» (№ 133 Программы)**

**Текущий статус реализации:** мероприятие реализуется в соответствии со сроками, установленными Планом-графиком реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

Объект земельным участком обеспечен, получено свидетельство о государственной регистрации права собственности.

По договору с ОАО «Трест «Мордовпромстрой» от 1 июня 2011 г. № 2 выполнены монолитные работы каркаса здания до 11 этажа.

29 мая 2015 г. определен новый инвестор – ООО «Отель» (г. Самара), с которым подписано инвестсоглашение от 9 июня 2015 года.

С 18 августа 2015 г. на объекте ведутся работы по усилению несущей части здания (по договору от 30 июля 2015 г. № 1646 с ООО «Леста»). Прогнозируемый срок выполнения этих работ – апрель 2016 года.

28 октября 2015 г. между ООО «Отель» и ООО «СДС – Управление строительства» подписан договор генерального подряда на выполнение основного комплекса строительно-монтажных работ. Генеральным подрядчиком ведутся монолитные работы, в том числе по устройству лестничных маршей (выполнено 25%), по устройству колонн пристроя (выполнено 80%).

25 декабря 2015 г. подписан договор о намерениях между ООО «Отель» и гостиничным оператором, работающим под брендом «Sheraton» (Starwood Hotels & Resorts).

**Строительство гостиницы на пересечении улиц Коммунистическая и Большевикская, категория «четыре звезды», г. Саранск»**

Объект земельным участком обеспечен, заключен договор аренды от 6 октября 2014 г. № 14673. Определен отельный оператор – Mercure.

Проектная документация разработана, получено положительное заключение от 30 июня 2015 г. №13-1-5-0291-15.

Заключен договор с ООО «Анелия» от 25 марта 2015 г. № 3/15 на проведение подготовительных работ и выполнение строительно-монтажных работ.

К настоящему времени на объекте выполнены:

свайное поле;

работы по устройству шпунтового ограждения, котлована, плитного ростверка, перекрытий, колонн и стен на отметке ниже 0,000, стен и колонн 1 этажа, перекрытий на отметке +5,300, монолитных стен и колонн 2 этажа.

Работы по устройству каркасно-монолитной несущей части здания планируется выполнить до сентября 2016 года.

Мероприятия реализуются в соответствии с Планом-графиком.

### **Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа, категории «две, четыре звезды», г. Саранск, 1656 номеров**

Земельный участок полностью оформлен и сформирован. Документация по планировке территории разработана.

8 апреля 2015 г. в результате проведения конкурсной процедуры определен новый инвестор – ООО «СК «Тавла», с которым заключено инвестиционное соглашение от 9 апреля 2015 года.

Заключен договор генерального подряда на проведение проектных работ с ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА» от 27 февраля 2015 г. № 3/15.

Проектно-сметная документация разработана по стадии «П», проект передан в ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия», которое выдало ряд замечаний. До конца марта 2016 г. проектно-сметная документация с устраненными замечаниями должна быть в полном объеме представлена в ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия».

Заключен договор строительного подряда от 4 июня 2015 г. № 10/15 между ООО «СК «Тавла» и ООО «СДС – Управление строительства» на выполнение полного комплекса строительных работ.

К настоящему времени на объекте выполнено:

инженерная подготовка территории;

временное ограждение по периметру земельного участка;

пробная забивка свай под статические и динамические испытания;

установка опор наружного освещения площадки строительства;

пусконаладка временного электроснабжения;

монтаж башенных кранов;

разработаны котлованы на 50% (28 из 56 тыс. куб. м).

**Реконструкция гостиницы «Адмирал», категория «четыре звезды», г. Саранск, ул. Республиканская, д. 103 (№ 146 Программы)**

Мероприятие реализовано. Дата ввода объекта в эксплуатацию – 20 октября 2015 г. (основание – свидетельство о регистрации права собственности № 13-13/001-13/001/012/2015-7461/1).

**Текущее состояние региональных мероприятий**

по одному мероприятию по реконструкции здания ГБУ Республики Мордовия «Гостиница Мордовия» завершены проектно-изыскательские работы, проект направлен на экспертизу;

по четырем мероприятиям по возмещению затрат на ПИРы по строительству объектов инфраструктуры временных средств размещения, по возмещению затрат на осуществление подготовительных работ по строительству объектов инфраструктуры средств размещения, на реализацию инвестиционных проектов по строительству выполнение составило 275,332 млн. рублей;

**По 4 Главе «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры»** предусмотрено 9 мероприятий, в том числе 3 мероприятия Программы и 6 региональных мероприятий.

**Текущее состояние мероприятий Программы**

**Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов в части объектов федеральной собственности) (№ 188 Программы)**

Разработана проектная документация, получены положительные заключения ФАУ ГГЭ:

от 3 августа 2011 г. № 357-11/СПЭ-1741/02 (техническая часть);

от 18 августа 2011 г. № 380-11/СПЭ-1741/05 (сметная стоимость).

Генеральный подрядчик строительства ООО «СК Аэродор», с которым заключен контракт от 23 марта 2015 г. № 0373100090914000127 на сумму 563,476 млн. рублей. Выплачен аванс в размере 140,87 млн. рублей. Представлены подрядчиком и приняты заказчиком работы на 70,8 млн. рублей.

Отставание от графика составляет свыше 7 месяцев. Прогнозируется перенос срока завершения работ на III квартал 2016 года.

**Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск). II этап реконструкции в части объектов федеральной собственности (№ 189 Программы)**

Разработана проектная документация, получены положительные заключения ФАУ ГГЭ:

от 25 сентября 2014 г. № 1159-14/ГГЭ-9444/04 (техническая часть);

от 12 декабря 2014 г. № 1571-14/ГГЭ-9444/10 (сметная стоимость).



Строительно-монтажные работы не ведутся вследствие того, что к настоящему времени не определен генподрядчик на выполнение строительно-монтажных работ. ФГУП «АГА» трижды размещало извещение о проведении конкурса с ограниченным участием, начальная (максимальная) цена работ – 1 543,673 млн. рублей. Конкурсы признаны несостоявшимися (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки). В итоге принято решение о корректировке проекта с целью оптимизации.

В настоящее время корректировка проекта завершена. В декабре 2015 года проектно-сметная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России». До конца марта 2016 года ожидается получение положительного заключения госэкспертизы, после чего будет объявлен конкурс по определению генерального подрядчика (апрель 2016 г.).

### **Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск). II этап реконструкции в части объектов, не относящихся к федеральной собственности (№ 189.1 Программы)**

В рамках реализации мероприятия запланирована реконструкция топливно-заправочного комплекса, предварительная стоимость которой – 73 млн. рублей. Проект по данному объекту разрабатывается «ТЗК Аэрофьюэлз».

В настоящее время заключен договор аренды имущества между ОАО «Авиалинии Мордовии» и ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», разработан план мероприятий по реконструкции топливно-заправочного комплекса, ведется разработка проекта.

Срок реализации мероприятия – 2016–2017 годы.

### **Реконструкция и строительство автодороги до аэропорта г. Саранска (№ 199 Программы)**

Проектно-изыскательские работы завершены, получены положительные заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия».

По итогам открытого конкурса ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» заключен государственный контракт от 21 августа 2015 г. № 73 с ООО «Мордовдорстрой» на выполнение строительно-монтажных работ. Стоимость работ по контракту – 197,8 млн. рублей. Подписано дополнительное соглашение к договору от 31 декабря 2015 г. № 2/73-2015 со сроком завершения работ 28 октября 2016 года.

Разрешение на строительство № 13-ру 13301000-453-2015 получено 1 сентября 2015 года.

На 1 марта 2016 г. выполнено:

устройство дорожной одежды с покрытием из щебено-мастичного

асфальтобетона;

монтаж водопропускных железобетонных труб;

устройство световых стальных опор наружного электроосвещения (подъезд);

устройство дорожной разметки краской (подъезд).

### **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Красная и Севастопольская, г. Саранск, обеспечивающей подъезд к аэропорту**

Завершены проектные работы, получены положительные заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия».

Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 26 июня 2015 г. с ООО «Трансмагистраль». Стоимость работ по контракту – 527 млн. рублей, окончание работ – до 30 декабря 2016 года.

Разрешение на строительство № 13-ру 13301000-278-2015 г. получено 8 июня 2015 года.

На 1 марта 2016 г. выполнено:

подпорные стены – на 90%;

путепровод – на 98%;

съезды – на 60%.

### **Текущее состояние 6 региональных мероприятий**

Два мероприятия по разработке стратегического мастер-план транспортного обслуживания населения города Саранска и гостей чемпионата мира по футболу на период проведения игр, мастер- и бизнес-плана развития аэропортового комплекса города Саранска на период 2014–2034 гг. реализованы;

**по устройству временного пассажирского терминала в аэропорту г. Саранска с открытием временного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации**, который в рамках новой концепции будет задействован на обслуживание международных воздушных линий и будет иметь пропускную способность 360 пасс./час, в настоящее время прорабатываются вопросы получения технических заданий от государственных контролирующих органов, разрабатываются планировочные решения, реализация мероприятия запланирована на 2017 год;

по двум мероприятиям железнодорожной инфраструктуры откорректированы наименования, сроки исполнения и объемы финансирования, срок реализации не наступил;

по одному мероприятию **по строительству пассажирского терминала аэропортового комплекса г. Саранска** осуществляется корректировка проекта с учетом следующих итоговых параметров

терминала для функционирования в базовом режиме: общая площадь не более 7000 кв. м, обслуживание только внутренних рейсов с пропускной способностью 150 пасс./час на прилет и 150 пасс./час на вылет с увеличением пропускной способности на период проведения чемпионата до 600 пасс./час, предельная стоимость – 1 млрд. рублей.

**По 5 Главе «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»** предусмотрено 7 мероприятий, в том числе 2 мероприятия Программы и 5 региональных мероприятий.

### **Текущее состояние мероприятий Программы**

**Капитальный ремонт государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 3», г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 64» и государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4», г. Саранск, ул. Ульянова, д. 32» (№№217 и 218 Программы).**

По мероприятию № 217 заключен государственный контракт на разработку проектной документации с ООО «Строймонтажпроект» от 16 февраля 2016 г., окончание работ – не позднее 31 марта 2016 года.

По мероприятию № 218 завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение госэкспертизы от 27 августа 2015 г.

Срок строительно-монтажных работ не наступил.

Мероприятие по ремонту Мордовского республиканского центра «Медицина катастроф (№ 216 Программы) исключено из региональной программы.

По 5 региональным мероприятиям по ремонту объектов здравоохранения и приобретению лекарственных препаратов и машин скорой медицинской помощи срок реализации не наступил.

**По 6 Главе «Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий»** перечень мероприятий подлежит уточнению после завершения Минкомсвязью России системного проектирования в рамках Концепции развития связи и информационных технологий.

**По 7 Главе «Реализация мероприятий по охране окружающей среды»** предусмотрены и реализуются два региональных мероприятия, текущее состояние:

одно мероприятие реализовано – разработана концепция экологической безопасности г. Саранска на период проведения чемпионата мира по футболу;

по одному мероприятию по приобретению и эксплуатации автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха срок реализации не наступил.

По 8 Главе «Инфраструктура водоснабжения и водоотведения» предусмотрено 5 мероприятий, в том числе 3 мероприятия Программы и 2 региональных мероприятия.

#### **Текущее состояние мероприятий Программы**

**Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45 тыс. зрительских мест, г. Саранск, ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал)**

Расширение и реконструкция водопровода г. Саранска. II пусковой комплекс для обеспечения водоснабжением объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45 тыс. зрительских мест, г. Саранск, ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал)

Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45 тыс. зрительских мест, г. Саранск, ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал) (№№ 244, 245, 246 Программы)

По объектам разработана проектная документация, получены положительные заключения госэкспертизы, ведутся строительно-монтажные работы. Строительная готовность объектов – 25–30%.

Мероприятия реализуются в соответствии с Планом-графиком.

По двум региональным мероприятиям по строительству сетей теплоснабжения и инженерно-технического обеспечения на стадионе ведутся проектно-изыскательские работы.

По 9 Главе «Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения» предусмотрен один объект Программы, текущее состояние:

**Строительство энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения подстанции «Посоп» 110/10 кВ, г. Саранск (№ 262 Программы)**

Проектная документация разработана, получены положительные заключения госэкспертизы, ведутся строительно-монтажные работы.

Мероприятие реализуется в соответствии с Планом-графиком.

По 10 Главе «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности» перечень мероприятий формируется после утверждения Комплексной программы мер по обеспечению безопасности.

По 11 Главе «Градостроительные мероприятия и благоустройство города» реализуются три региональных мероприятия по регулированию русла реки Инсар с благоустройством набережной, по

разработке Комплексной программы благоустройства г.о. Саранска и разработке концепции благоустройства г.о., срок реализации которых не наступил.

**По 12 Главе «Инфраструктура и мероприятия, связанные с соревнованиями»** предусмотрено три региональных мероприятия, текущее состояние:

два мероприятия по организации фестивалей болельщиков и проведению международного форума «Индустрия гостеприимства и туризма. Опыт организаторов мировых спортивных турниров» реализованы;

по одному мероприятию по подготовке волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года срок реализации не наступил.

**По 13 Главе «Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу»** предусмотрено два региональных мероприятия, текущее состояние:

мероприятие по выставочной и маркетинговой деятельности для реализации обязательств г. Саранска перед FIFA реализовано;

мероприятие по разработке Концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов Республики Мордовия реализовано (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2015 г. № 990-Р).

## Республика Татарстан<sup>5</sup>

Начиная с 2016 года в г. Казани пройдут три ключевых события: Жеребьевка Кубка конфедераций FIFA 2017 года, матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

С целью подготовки к данным мероприятиям постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2013 г. № 1056 утверждена Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Указом Президента Республики Татарстан от 20 марта 2013 г. № УП-239 создан республиканский оргкомитет «Россия 2018». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.06.2015 г. № 438 утвержден План по исполнению обязательств по подготовке Республики Татарстан к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Благодаря подготовке к Универсиаде 2013 года в г. Казани уже построен и функционирует стадион «Казань Арена», который способен

<sup>5</sup> Материал предоставил и.о. министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Х.Х. Шайхутдинов.

принимать матчи различного уровня. Стадион «Казань Арена» станет основной площадкой проведения матчей Кубка конфедераций и самого чемпионата в столице Татарстана.

В ходе инспекционных визитов на стадион в 2014 и 2015 годах представители FIFA подтвердили высокий уровень готовности стадиона.

Согласно Программе предусмотрена реконструкция с целью доведения до уровня FIFA трех тренировочных площадок (стадион «Рубин», «Электрон» и Центральный стадион), а также четырех тренировочных площадок при базах команд (спортивная база «Динамо», Комплекс стендовой и пулевой стрельбы, Молодежный центр «Волга» и стадион «Трудовые резервы»). В проектах реконструкции учитывается дальнейшее использование данных объектов с целью развития футбольного массового движения.

Для размещения основных клиентских групп чемпионата г. Казань планирует предоставить 3823 номера на 37 объектах. В качестве альтернативного средства размещения клиентских групп чемпионата предполагается задействовать номерной фонд комплекса Деревни Универсиады.

В рамках обязательств город-организатор готовит и организывает деятельность так называемых «городских волонтеров», так как основным объектом мероприятия становится не столько футбольный стадион, сколько сама территория города Казани. Городские волонтеры будут выполнять функцию «гостеприимных хозяев» города-организатора, создавать хорошее настроение и оказывать информационную помощь гостям и жителям г. Казани на специально установленных информационных станциях «City Volunteers».

Чемпионат мира по футболу FIFA является одним из крупнейших и наиболее престижных международных спортивных мероприятий, и город Казань уже сейчас готов провести его на высочайшем организационном уровне.

## **Краснодарский край<sup>6</sup>**

Городом-организатором матчей Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Краснодарского края определен город Сочи.

Основная инфраструктура для проведения Кубка конфедераций в 2017 году, а также чемпионата мира по футболу в 2018 году в городе Сочи создана в рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних Игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

<sup>6</sup> Материал предоставила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Л.А. Чернова.

(транспортные узлы, курортно-рекреационный комплекс, спортивная инфраструктура).

Однако в соответствии с требованиями FIFA для проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году на высоком организационном уровне необходимо обеспечить выполнение ряда обязательств, взятых городом-организатором (в части реконструкции стадиона «Фишт», подготовки тренировочных площадок, размещения временной инфраструктуры, приобретения автомобилей скорой медицинской помощи, подготовки объектов медицинской инфраструктуры).

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» (далее – Программа) предусматривает включение мероприятий, направленных на реализацию указанных обязательств, в региональные государственные программы.

Необходимо также отметить, что в рамках реализации мероприятий Программы, Министерством спорта Российской Федерации, разработан План-график ее реализации, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 704 (далее – план-график), который предусматривает основные этапы реализации мероприятий, а также их финансовое обеспечение.

В целях выполнения мероприятий Программы, в Краснодарском крае разработана и утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 2013 года № 1484 государственная программа Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» (далее – государственная программа), координатором которой является министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Основными мероприятиями государственной программы являются:  
реконструкция Центрального стадиона г. Сочи;  
строительство и реконструкция тренировочных площадок при стадионе и в местах размещения баз команд;  
приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и лекарственных препаратов;  
проведение фестиваля болельщиков.

Всего государственной программой Краснодарского края предусмотрено 17 мероприятий, из них 8 мероприятий включены в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2016 года № 121 Программа дополнена следующими

мероприятиями:

оснащение Центрального стадиона г. Сочи временными трибунами на 5 тыс. зрительских мест;

реконструкция тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 13.

В настоящее время подготовлен проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, согласно которому государственная программа будет актуализирована в соответствии с действующей редакцией Программы.

Объем финансирования государственной программы предусмотрен в размере 6 887 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 5 311 млн. рублей;

средства краевого бюджета – 1 539 млн. рублей;

средства МО город Сочи – 37 млн. рублей.

### **Реконструкция Центрального стадиона г. Сочи**

Ответственным за выполнение данного мероприятия определен департамент строительства Краснодарского края.

Общая стоимость реконструкции Центрального стадиона г. Сочи в соответствии с паспортом инвестиционного проекта составляет 3 836 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 3 453 млн. рублей;

краевой бюджет – 383 млн. рублей.

Срок окончания строительно-монтажных работ – ноябрь 2016 года.

По результатам корректировки проектно-сметной документации 18 декабря 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы № 1728-15/ГГЭ-5155/05 (проектная документация и результаты инженерных изысканий). 22 декабря 2015 года – № 1747-15/ГГЭ-5155/10 (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта).

В настоящее время организованы и выполняются: работы по устройству железобетонных конструкций по северной и южной трибунам, устройству северной и южной входных групп, кладке перегородок помещений, отделочные работы. Завершены работы по устройству конструкции футбольного поля и посеву травы, осуществляется обогрев всходов и устройство сервисных и влагосборных лотков.

На объекте организован круглосуточный режим работы, при выполнении работ задействовано 660 человек рабочих.

Чистая вместимость стадиона после реконструкции составит 40 тыс. зрительских мест. Кроме того, на стадионе дополнительно будут надстроены временные трибуны еще на 5 тыс. зрительских мест.

**Строительство тренировочной площадки № 1, 2 г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 95 (пересечение ул. Ленина и**



**ул. Гоголя)**

Ответственным за выполнение данных мероприятий определен департамент строительства Краснодарского края.

На реализацию каждой тренировочной площадки предусмотрено финансирование в размере 141 млн. рублей.

**Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Кубань», г. Краснодар**

Исполнителем определено государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений».

Финансовое обеспечение указанного объекта составляет 134 млн. рублей.

Проектно-сметная документация по данному объекту прошла государственную экспертизу в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

Получены положительные заключения от 29 февраля 2016 года № 23-1-1-3-0068-16 (проектная документация и результаты инженерных изысканий) и № 23-1-6-0004-16 (проверка достоверности определения сметной стоимости).

Подготовлена необходимая документация для получения разрешения на строительство.

В настоящее время ведется подготовка технического задания на проведение электронного аукциона по определению победителя для выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с планом-графиком начало выполнения строительно-монтажных работ запланировано на май 2016 года.

**Строительство/реконструкция тренировочных площадок**

Строительство/реконструкция двух тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий на территории Краснодарского края, а именно:

строительство тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. № 1в;

реконструкция тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. № 26б.

На реализацию вышеуказанных объектов предусмотрено финансирование в размере 134 млн. рублей.

Начало выполнения проектно-изыскательских работ в соответствии с планом-графиком запланировано на июнь 2016 года.

Ответственным за выполнение данных мероприятий определен департамент строительства Краснодарского края.

**Реконструкция тренировочной площадки в г. Анапа,**

**п. Витязево**

Ответственным исполнителем указанного мероприятия в рамках государственной программы также определен департамент строительства Краснодарского края.

Объем финансирования на реализацию мероприятия составляет 134 млн. рублей.

Начало выполнения проектно-изыскательских работ запланировано на июнь 2016 года.

**Предоставление АНО «Арена–2018» субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по проектированию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования на территории Центрального стадиона г. Сочи**

В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» АНО «Организационный комитет «Россия–2018» или ее дочерняя организация осуществляют мероприятия по проектированию строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

На основании распоряжения АНО «Организационный комитет «Россия–2018» от 28 августа 2013 года № 1 реализацию мероприятия по проектированию строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации осуществляет АНО «Арена–2018» (дочерняя организация АНО «Организационный комитет «Россия–2018»).

Данное мероприятие реализуется в 2 этапа.

В рамках реализации 1-го этапа указанного мероприятия из средств краевого бюджета профинансировано в 2014 году 16 млн. рублей.

1 этап мероприятия выполнен.

В целях реализации 2-го этапа (завершение проектно-изыскательских работ) подписано соглашение о предоставлении субсидии АНО «Арена–2018» для завершения проектно-изыскательских работ по проектированию строений и сооружений временного назначения.

Субсидия в размере 17 млн. рублей из бюджета Краснодарского края перечислена в полном объеме.

В соответствии с планом-графиком окончание проектно-изыскательских работ запланировано на июнь 2016 года.

Вместе с тем в 2016 году запланировано строительство объектов

временной инфраструктуры на территории Центрального стадиона г. Сочи.

Мероприятия по приобретению автомобилей скорой медицинской помощи, медицинских изделий и лекарственных препаратов запланировано проводить начиная с 2017 года.

Ответственным исполнителем данных мероприятий является министерство здравоохранения Краснодарского края.

Объем финансирования мероприятий составляет 277,7 млн. рублей из средств краевого бюджета.

Планируется приобретение 20 автомобилей скорой медицинской помощи, а также необходимых лекарственных препаратов.

Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) одобрено использование площади у Южного мола Сочинского морского торгового порта для проведения международного фестиваля болельщиков в городе Сочи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Указанное мероприятие предусмотрено краевой государственной программой в 2018 году с объемом финансирования 79 млн. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов.

### **Использование наследия чемпионата мира по футболу 2018 года**

Принципиально важным является сохранение спортивной направленности объектов, возведенным к чемпионату мира.

Чемпионат мира по футболу 2018 года, несомненно, оставить после себя в г. Сочи в качестве наследия высокоразвитый профессиональный и детско-юношеский футбол.

Для этого есть все условия:

во-первых, на базе стадиона «Фишт» могла бы выступать профессиональная футбольная команда. Кроме того, стадион «Фишт» и созданная к Чемпионату мира 2018 года спортивно-тренировочная инфраструктура (две тренировочные базы команд в Адлере, на ул. Ленина и ул. Гоголя) как нельзя лучше подходят для создания на этой базе Регионального центра развития футбола;

во-вторых, в городе Сочи круглогодично можно заниматься на свежем воздухе. Прилегающая к стадиону «Фишт» территория также может быть задействована для этих целей (строительство искусственных полей или крытых манежей).

Помимо этого, стадион «Фишт», имеющий огромные площади в подтрибунных помещениях, сможет разместить также и региональный центр по развитию традиционных для Краснодарского края видов спорта – борьбы и бокса, художественной и спортивной гимнастики и других.

## Волгоградская область<sup>7</sup>

В рамках подготовки к проведению в Волгограде чемпионата мира по футболу 2018 года (далее – чемпионат) запланирована реализация 25 мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 (далее – Федеральная программа), и 62 мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. № 679-п (далее – Региональная программа). Всего запланировано реализовать 65 программных мероприятий.

Дополнительно ведется реализация 3 взаимосвязанных мероприятий (реконструкция блочно-модульной котельной ФГБОУ ВПО «ВГАФК», строительство Нулевой Продольной магистрали и берегоукрепление правого берега р. Волга).

Общий объем финансирования реализации указанных мероприятий составляет около 42,7 млрд. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 32,2 млрд. рублей, бюджета Волгоградской области – 5,2 млрд. рублей, бюджета городского округа город-герой Волгоград – 848,1 млн. рублей, внебюджетные средства – 4,5 млрд. рублей.

На текущий момент освоено около 9,7 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – около 5,2 млрд. рублей, областного бюджета – 1,13 млрд. рублей, бюджета городского округа город-герой Волгоград – 135 млн. рублей, внебюджетные средства – около 3,3 млрд. рублей.

Освоение финансирования осуществлено за счет реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Волгоград (освоено 1,8 млрд. рублей), строительства стадиона на 45000 зрительских мест (1,3 млрд. рублей), берегоукрепления правого берега р. Волга (1,05 млрд. рублей), строительства аэровокзала аэропорта Волгоград (725 млн. рублей), строительства гостиницы «МОНОМАХ» (510 млн. рублей) и выполнения других мероприятий.

В полном объеме завершена реализация 5 мероприятий: проектирование стадиона на 45 тыс. зрительских мест (освоено 890 млн. рублей), строительство гостиниц «Хэмптон Бай Хилтон» (440 млн. рублей) и «Парк Инн бай Рэдиссон» (727 млн. рублей), проведение фестиваля болельщиков в 2014 году (30,8 млн. рублей) и устройство внешнего периметра безопасности на период строительства стадиона на

<sup>7</sup> Материал предоставил председатель Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области А.В. Грушко.

45 тыс. зрительских мест (124 млн. рублей).

В 2016 году запланировано освоить свыше 13,5 млрд. рублей, направленных на реализацию 32 мероприятий, в том числе: средства федерального бюджета – 10,6 млрд. рублей, средства областного бюджета – 2 млрд. рублей, средства бюджета городского округа город-герой Волгоград – 121,1 млн. рублей, внебюджетные средства – 814 млн. рублей.

В 2016 году в полном объеме будет завершена реализация 8 мероприятий:

строительство гостиницы «Хилтон Гарден Инн» (731 млн. рублей);

строительство водоснабжения пос. Аэропорт (93,5 млн. рублей);

строительство аэровокзала международных воздушных линий (755,7 млн. рублей);

реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Волгоград – первый этап (1,8 млрд. рублей);

строительство вертолетной площадки (17,3 млн. рублей);

реконструкция блочно-модульной котельной ФГБОУ ВПО «ВГАФК» (112,9 млн. рублей);

приобретение передвижной лаборатории по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха (10 млн. рублей);

приобретение поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (4 млн. рублей).

В 2016 году будут начаты работы по реконструкции тренировочных площадок на стадионах «Зенит» (стоимость реализации мероприятия – 296,3 млн. рублей) и «ВГАФК» (180,3 млн. рублей), строительство Нулевой Продольной магистрали (1,7 млрд. рублей).

За январь – март 2016 г. финансирование мероприятий осуществлено на сумму около 250,5 млн. рублей, в том числе: из бюджета Волгоградской области – 235,7 млн. рублей, бюджета городского округа город-герой Волгоград – 4,8 млн. рублей, внебюджетных средств – 10 млн. рублей.

Подготовка к чемпионату осуществляется в рамках развития следующих приоритетных направлений.

### **Спортивная инфраструктура**

*Строительство стадиона на 45 тыс. зрительских мест (далее – Стадион)* является основным мероприятием в рамках подготовки к проведению чемпионата. Генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрансгаз», заказчик-застройщик – ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Контракт заключен 25.11.2014 г. на общую сумму 16,5 млрд. рублей, аванс перечислен в объеме 8 млрд. рублей.

На объекте работают 1377 человек и 84 единицы техники. Возведение несущих конструкций первого этажа выполнено на 96 процентов, второго этажа – на 43 процента, третьего этажа – на 0,5

процента, устройство монолитных конструкций пешеходной эстакады, лестницы – на 81 процент. Освоение бюджетных средств составляет около 1,3 млрд. рублей.

В феврале 2016 г. ФГУП «Спорт-Инжиниринг» утвержден уточненный календарный график строительства Стадиона. Срок завершения строительства объекта остался неизменным – ноябрь 2017 г. Перенесены сроки устройства технологических систем (вентиляция, отопление, канализация) с 2015 года на 2016 год. Отдельные работы 2016 года исполнялись уже в 2015 году (строительство эстакады и лестницы), начало работ по строительству подпорных стенок, лестниц, вертикальной планировке для благоустройства перенесено с 2017 года на более ранний срок – 2016 год.

План освоения финансирования в рамках строительства Стадиона в 2016 году составляет около 10 млрд. рублей. В апреле запланировано завершение возведения несущих конструкций 2-го этажа, в июле – завершение возведения несущих конструкций 3-го этажа. С марта по июль 2016 г. будет выполняться устройство складок трибун. В 2016 году будет выполнен основной объем монтажа металлических конструкций, начало работ запланировано на апрель. С марта 2016 г. планируется проведение отделочных работ (полы, перегородки, внутренняя отделка).

Строительство и обеспечение эксплуатации Стадиона запланированы с учетом реализации следующих взаимосвязанных мероприятий.

*Реконструкция подстанции «ТДН»* в целях энергоснабжения эксплуатации Стадиона в объеме 7,4 МВт. ПАО «МРСК Юга» проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции подстанции «ТДН» на сумму 22,9 млн. рублей. Ростовским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России» 19.02.2016 г. выданы положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации. Сметная стоимость реконструкции объекта составляет 694,9 млн. рублей за счет федеральных и внебюджетных средств. Заказчиком на проведение строительно-монтажных работ выступает ПАО «МРСК Юга». Объявление конкурса на определение подрядной организации по реконструкции объекта запланировано в марте 2016 г. В 2016 году объем финансирования по объекту предварительно составляет 201,7 млн. рублей, из них: 161,4 млн. рублей – средства федерального бюджета, 40,3 млн. рублей – средства ПАО «МРСК Юга». Срок окончания работ по реконструкции объекта – май 2017 г.

*Реконструкция блочно-модульной котельной* на территории ФГБОУ ВПО «ВГАФК» в целях теплоснабжения эксплуатации Стадиона в объеме 16,4 МВт. В соответствии с поручением Министра спорта Российской Федерации В.Л. Мутко администрация Волгоградской области взяла под личный контроль обеспечение до октября 2016 г. подачи тепловой энергии на строящийся стадион.

В июне 2014 г. заключен контракт между ФГБОУ ВПО «ВГАФК» и ООО «Теплоэнергопроект» (Волгоград) на разработку проектной документации на сумму 0,6 млн. рублей. Ростовским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России» 23.12.2015 г. выданы положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации. Сметная стоимость реконструкции котельной составляет 112,9 млн. рублей за счет федеральных средств. Заказчиком на проведение строительно-монтажных работ выступает Минспорт России. Объявление конкурса на определение подрядной организации по реконструкции объекта запланировано в марте 2016 г. Срок окончания реконструкции котельной – октябрь 2016 г.

*Строительство временных сооружений* вблизи Стадиона в целях создания необходимых инфраструктурных условий для проведения спортивных мероприятий чемпионата. Проектирование строительства временных сооружений осуществляет АНО «Арена–2018» со сроком завершения в июле 2016 г. Стоимость проектирования составляет 80,9 млн. рублей, из них: средства федерального бюджета – 60,4 млн. рублей, областного бюджета – 20,5 млн. рублей.

Общий объем финансирования работ по строительству временных сооружений составляет около 1,06 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 734,6 млн. рублей, областного бюджета – 322,8 млн. рублей. Срок начала строительства установлен с мая 2017 г. по май 2018 г.

На данный момент при проектировании временных сооружений учитываются утвержденные проектные решения по строительству Стадиона. Временные сооружения включают 19 объектов, в том числе: гостевой городок для партнеров коммерческого обслуживания, центр волонтеров, центр билетирования и аккредитации, 2 логистических центра, 2 пункта досмотра транспорта, центр стюардов, рекламная площадь и 10 автопарковок.

В настоящее время в соответствии с требованиями АНО «Оргкомитет «Россия–2018» администрацией Волгограда прорабатывается вопрос по подготовке территории, предназначенной для размещения временных сооружений в период проведения чемпионата, в части благоустройства, устройства инженерных сетей и покрытий (поверхностей) территории.

*Ремонт закрытого плавательного бассейна* в целях приведения в нормативное состояние спортивного объекта и создания единого архитектурного облика территории вблизи Стадиона. Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова Минспортом России осуществляется согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации в части включения в Федеральную программу мероприятия по приобретению закрытого плавательного комплекса у Территориального объединения профсоюзов Волгоградской области

«Волгоградский областной Совет профессиональных союзов» в федеральную собственность за 60 млн. рублей и проведению его ремонта.

*Реконструкция тренировочных площадок.* В соответствии с требованиями FIFA необходимо наличие трех тренировочных площадок. Требования исполняются в полном объеме за счет использования тренировочных площадок на стадионах «Зенит», «ВГАФК» и «Олимпия».

*Реконструкция тренировочной площадки «Зенит».* 12.05.2015 г. между администрацией Волгограда и ООО «Элитволгострой» заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 4,3 млн. рублей. 25.12.2015 ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» выданы положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации. По итогам экспертизы стоимость строительно-монтажных работ по объекту составляет 296,3 млн. рублей, в том числе:

120,5 млн. рублей – в рамках использования объекта в качестве тренировочной площадки в период проведения чемпионата с учетом федерального софинансирования;

175,8 млн. рублей – в рамках использования объекта в качестве наследия чемпионата и обеспечения эксплуатации тренировочной площадки за счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области. Данные работы включают строительство электроподстанции, котельной, проведение мероприятий по обеспечению безопасности, подключение инженерных сетей, устройство покрытий парковок, замену фасада здания спортивного комплекса «Зенит».

*Реконструкция тренировочной площадки «ВГАФК».* 01.06.2015 г. между ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта» и ООО «Компания «Эластомер» заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 8,99 млн. рублей. 25.12.2015 г. ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» выданы положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации. 03.02.2016 г. ФГБОУ ВО «ВГАФК» получено разрешение на строительство.

*Тренировочная площадка «Олимпия» и загородный клуб «Олимпия»* являются действующими объектами, которые содержатся в нормативном состоянии и на территории которых проводятся спортивные мероприятия. Реконструкция указанных объектов запланирована в 2017–2018 годах в объеме 23,3 млн. рублей внебюджетных средств ВГОО «Футбольный клуб «Олимпия» по каждому объекту.

### **Инфраструктура средств размещения**

Администрацией Волгоградской области разработан детальный план размещения всех категорий приезжих гостей в период проведения чемпионата. План включает около 18 тыс. мест в 222 средствах



размещения и позволяет исполнить требования FIFA и АНО «Оргкомитет «Россия–2018» в полном объеме:

*2139 номеров* требуется для размещения клиентских групп. Предложено 2179 номеров за счет использования 21 гостиницы, из которых 18 – действующие и 3 находятся в стадии строительства («На предмостной площади», «Хилтон Гарден Инн» и «МОНОМАХ»). Указанные гостиницы распределены по категориям:

5\* – требуется 157 номеров, предложено 193 в 3 гостиницах («Волгоград», «Сити-Отель» и «Волжская жемчужина»);

4\* – требуется 1302 номера, предложено 1276 в 12 гостиницах («Хэмптон бай Хилтон», «Волгоград-Интурист», «Алекс-Резиденс», «Старый Сталинград», «Ринг», «Царицынская слобода», «Плаза», «Гранд Империял Хантин», «Центр реабилитации «Волгоград», «На предмостной площади», «Хилтон Гарден Инн» и «МОНОМАХ»). 26 номеров компенсируются за счет гостиниц 5\*;

3\* – требуется 680 номеров, предложено 710 в 6 гостиницах («Ахтуба», «Парк Инн бай Рэдиссон», «Южный», «Олимпия», «Мэртон» – 2 отеля).

*14000 мест* требуется для размещения иных целевых групп, предложено 14500 мест, среди них:

*болельщики* – требуется 4000 мест, предложено 4446 мест в отелях (1669 мест), санаториях (77 мест), на турбазах (140 мест), в общежитиях (2560 мест);

*сотрудники безопасности* – требуется 240 номеров и 9000 мест, предложено 260 номеров в отелях (173 номера), на турбазах (87 номеров) и 9346 мест в отелях (953 места), санаториях (747 мест), на турбазах (2032 места), в лагерях (1950 мест) и общежитиях (3664 места);

*технический персонал и волонтеры* – требуется 1000 мест, предложено 1009 мест в отелях (431 место), на турбазах (273 места), в общежитиях (305 мест).

В целях исполнения плана размещения проводятся следующие первоочередные по значимости мероприятия.

*Строительство гостиниц* – в рамках Федеральной программы предусмотрено строительство 5 гостиниц на общую сумму 3,7 млрд. рублей, из них:

завершено строительство 2 гостиниц («Хэмптон Бай Хилтон» и «Парк Инн бай Рэдиссон») на сумму около 1,2 млрд. рублей, создано более 300 номеров категории «4\*» и «3\*»;

осуществляется строительство 3 гостиниц на сумму 2,5 млрд. рублей, освоено 1,4 млрд. рублей. В результате строительства гостиниц будет создано около 490 номеров категории «4\*»: «Хилтон Гарден Инн», «На предмостной площади» и «МОНОМАХ».

*Классификация средств размещения.* В целях исполнения

Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией Волгоградской области утвержден график классификации коллективных средств размещения до 01.07.2016 г.

В регионе действует 327 коллективных средств размещения, которые включают около 8100 номеров. План-график классификации средств размещения выполняется в полном объеме. Классифицирована 201 гостиница (7392 номера), или 61,4 процента от общего числа гостиниц.

*Заклучение соглашений с ООО «Матч Аккоммодейшн 2018».* Компания «Матч Аккоммодейшн 2018», представляющая интересы FIFA, подписала 5 соглашений с гостиницами по размещению клиентских групп в период проведения чемпионата на 399 номеров. Среди них загородный клуб «Олимпия», гостиницы «Волгоград», «Царицынская слобода», отели «Южный» и «Хэмптон бай Хилтон».

По обращению АНО «Оргкомитет «Россия-2018» администрацией Волгоградской области ведется постоянная работа по взаимодействию с гостиницами для подписания соглашений с компанией «Матч Аккоммодейшн 2018» по размещению клиентских групп в период проведения чемпионата.

*Создание центра размещения.* Во исполнение пункта 5 раздела II протокола заседания рабочей группы при Координационном совете Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу от 20.11.2015 № 5 администрацией Волгоградской области прорабатывается вопрос создания центра, ответственного за организацию размещения клиентских и иных групп чемпионата мира по футболу 2018 года, не относящихся к компетенции «Матч Аккоммодейшн 2018» (болельщики, гости, сотрудники безопасности).

### **Транспортная инфраструктура**

Согласно проведенной 25.07.2015 г. в Санкт-Петербурге жеребьевке в Волгограде пройдет 4 матча группового турнира финальной части чемпионата. 18.06.2018 г. в Волгограде встретятся команды группы G, 22.06.2018 г. – группы D, 25.06.2018 г. – группы A, 28.06.2018 г. – группы H.

Количество туристов зависит от того, сборным командам каких стран выпадет по жребию проводить футбольные матчи в Волгограде. Предварительно среднее количество туристов, которые прибудут в регион в дни матчей, составляет около 100 тыс. человек.

Дополнительная нагрузка на внешний транспорт в дни матчей в Волгограде составит:

на воздушный транспорт – до 20,5 тыс. пассажиров в сутки;  
на железнодорожный транспорт – до 13,5 тыс. пассажиров в сутки;  
на автомобильный транспорт – до 11 тыс. человек в сутки.

Подготовка транспортной инфраструктуры Волгоградской области к проведению чемпионата имеет комплексный характер. В рамках Федеральной программы реализуются следующие мероприятия.

В целях организации международного авиасообщения в соответствии с современными требованиями с 2014 года ведется реконструкция аэропортного комплекса Волгоград, включающая *реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы*. В сентябре 2014 г. заключен контракт между ОАО «Международный аэропорт Волгоград» и ЗАО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» (г. Набережные Челны) на сумму 1,8 млрд. рублей.

В рамках выполнения первого этапа производилась закупка и установка дополнительного оборудования на общую сумму 190,3 млн. рублей из внебюджетных источников. В настоящее время работы по первому этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы завершены. Выполнение технического рейса состоялось 25.12.2015 г.

Второй этап включает реконструкцию пассажирского перрона, магистральной и рулежных дорожек, строительство двух площадок для обработки противообледенительной жидкостью воздушных судов, включая искусственные покрытия, водосточно-дренажную систему, освещение и светосигнальное оборудование, строительство очистных сооружений. Для доведения ИВП-2 до IIIA категории метеоминимума предусматривается установка радиолокационной станции обзора летного поля, импульсных огней приближения с МКпос 58, а также осевых углубленных огней на РД-Д и стоп-огней. Общий объем финансирования второго этапа в 2016–2017 годах составит 1,69 млрд. рублей за счет средств федерального бюджета.

Размеры взлетно-посадочной полосы и ее несущая способность и минимум аэродрома по метеоусловиям создают возможность осуществлять прием/выпуск дальнемагистральных воздушных судов типа Боинг 767 и его модификаций.

В рамках исполнения требований FIFA и обеспечения пропускной способности 1450 пассажиров в час в 2015 году осуществлялось *строительство нового терминала аэровокзала* со сроком окончания в апреле 2016 г. Стоимость строительства объекта составляет 755,7 млн. рублей.

В 2016–2017 годах ОАО «Международный аэропорт Волгоград» запланирована реконструкция существующих терминалов международных и внутренних воздушных линий. На реализацию данного проекта инвестором предполагается направить около 200 млн. рублей.

Для обеспечения безопасности и комфортности передвижения гостей в период проведения чемпионата проводится *реконструкция шоссе*

*Авиаторов* – дороги от аэропорта до центра Волгограда протяженностью 12 км. В июне 2015 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорстройсервис» (Республика Северная Осетия – Алания) на сумму 2,4 млрд. рублей со сроком окончания работ до 01.12.2017 г.

Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры в рамках проведения чемпионата является *строительство Нулевой Продольной магистрали* протяженностью 3,6 км, необходимой для обеспечения безопасного прибытия к стадиону клиентских групп и спортсменов.

05.02.2016 г. между комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и ООО «ТрансСервис» заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком окончания работ до 01.12.2017 г. на сумму 1,7 млрд. рублей. 12.02.2016 г. ООО «ТрансСервис» получено разрешение на строительство объекта.

Проект включает в себя: 4 полосы движения (строительная длина – 3,41 километра, интенсивность движения – 1450 единиц в час, ширина тротуаров – 3 метра; ширина велосипедных дорожек – 2,5 метра), 5 автобусных остановок; 3 зоны парковок (29 парковочных мест).

В соответствии с требованиями FIFA администрацией Волгограда разработан и согласован с правоохранительными органами Волгоградской области план управления перевозками на период проведения чемпионата (далее – План). План разработан ВПО «Высшая школа экономики» по контракту на сумму 12,5 млн. рублей с проведением актуализации до 2018 года.

В рамках реализации Плана предполагается создание регионального оператора перевозок, центра управления пассажирскими перевозками, автоматизированной системы управления дорожным движением, системы информационного обеспечения и другие мероприятия.

В рамках развития улично-дорожной сети запланирован ремонт 9 дорог по маршрутам движения клиентских групп FIFA и гостей в период проведения чемпионата. В 2015 году начат ремонт 6 дорог на общую сумму 816,5 млн. рублей со сроком окончания в 2016 году. Среди них просп. им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (4,2 км), ул. Невская (0,5 км), ул. Комсомольская (0,8 км), ул. Рокоссовского (3,8 км), ул. Землячки (3,2 км), путепровод через железнодорожные пути по ул. Комсомольской.

В 2016 году планируется отремонтировать еще 3 дороги на общую сумму 434 млн. рублей. Среди них просп. им. В.И. Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда (6,6 км), пр. Дорожников (3,1 км), ул. Кубинская (1,6 км).

В июле 2015 г. в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности» приобретено 58 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Между комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и АО «Сбербанк Лизинг» 17.12.2015 г. заключен контракт на оказание услуги по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на газомоторном топливе, в количестве 72 единиц в 2015–2018 годах. Цена контракта – 1103,1 млн. рублей. Контрактом определены следующие сроки поставки автобусов: 10 единиц – до 31.03.2016 г., 20 единиц – до 30.04.2016 г., 42 единицы – до 31.05.2016 г.

Одной из приоритетных задач подготовки к проведению чемпионата является комплексное развитие городской инфраструктуры.

В рамках *развития инженерной инфраструктуры* осуществляются строительные работы на 4 крупных коммунальных объектах водоснабжения Волгограда на общую сумму 3,1 млрд. рублей. Реализация данных мероприятий не только обеспечит плановое проведение чемпионата, но и окажет позитивное влияние на качество жизни горожан.

*Реконструкция водоочистных сооружений Краснооктябрьского района Волгограда.* Контракт на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 2,3 млрд. рублей заключен с ООО «Строитель-Металлист инвест» (г. Самара), срок окончания работ – до декабря 2017 г. На объекте задействовано 52 человека и 16 единиц техники. Строительно-монтажные работы ведутся на трех строительных площадках: 1-я – блок водоподготовки с наружными сетями, 2-я – насосная станция второго подъема, хлораторная, трансформаторная подстанция, резервуары чистой воды, наружные сети, 3-я – оголовок и всасывающие водоводы, насосная станция первого подъема.

*Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции «Станция аэрации», о. Голодный.* Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ОАО «Волгоградоблэлектро» (Волгоград) на 103 млн. рублей. Срок окончания работ – до сентября 2017 г.

*Строительство объекта по водоснабжению пос. Аэропорт.* Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» (Волгоград) на 88,6 млн. рублей. Срок окончания работ – до апреля 2016 г. На объекте задействовано 10 человек и 2 единицы техники. Выполняются работы по монтажу водовода, подготовительные работы под монтаж оборудования насосной ст. Аэропорт и резервуаров чистой воды.

*Строительство подводного перехода через р. Волга основного и резервного коллекторов.* Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (Волгоград) на сумму 611,8 млн. рублей. Срок окончания работ – до июля 2017 г. На объекте задействовано 8 человек

и 9 единиц техники. На левобережной части о. Голодный приступили к выполнению вибропогружения шпунта. На правобережной части о. Голодный ведутся работы по монтажу основного и резервного напорных коллекторов.

*Развитие инфраструктуры здравоохранения* включает реализацию 6 мероприятий на общую сумму 774 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Реализация мероприятий включает комплексные работы по приведению состояния ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» (далее – городская больница № 25) в соответствие современным требованиям.

В 2015 году согласно графику выполнены работы по капитальному ремонту трех отделений городской больницы № 25 (травматологическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение анестезиологии и реанимации), разработаны проекты реконструкции приемного отделения, ремонта 13 отделений, кровли основного корпуса, фасада главного корпуса и благоустройства территории городской больницы № 25, строительства вертолетной площадки, а также приобретено медицинское оборудование. Освоено около 79 млн. рублей.

В марте 2016 г. планируется проведение аукционов на выполнение первого этапа строительно-монтажных работ по ремонту 9 отделений, технического этажа и кровли (224 млн. рублей), реконструкции приемного отделения городской больницы № 25 (202,9 млн. рублей).

По итогам проведенного конкурса на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство вертолетной площадки для ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» победителем 02.03.2016 г. признано ОАО «Приволжтрансстрой». Заключен государственный контракт со сроком окончания в октябре 2016 г. на сумму 17,3 млн. рублей.

В 2017 году планируется приобретение 70 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 236,7 млн. рублей, продолжение ремонта отделений, лаборатории, фасада и выполнение благоустройства территории учреждения.

В 2016–2017 годах будет освоено около 695 млн. рублей. Дополнительно планируется увеличить объемы финансирования на реализацию указанных мероприятий до 2018 года более чем на 700 млн. рублей за счет средств областного бюджета в целях полного обеспечения плановых мероприятий.

*Развитие внутреннего и въездного туризма* выделяется в качестве ключевого направления для обеспечения эффективного использования наследия чемпионата.

В 2015 году утверждены стратегические документы: Концепция развития туризма региона до 2020 года, государственная программа Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в Волгоградской

области» на 2015–2020 годы и инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Территория побед», который приказом Федерального агентства по туризму от 19 января 2016 г. № 15-Пр-16 включен в реестр инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных Координационным советом федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Подготовка к чемпионату включает реализацию мероприятий по *формированию единого архитектурного облика города*: ремонту фасадов зданий, установке подсветки, удалению нестационарных объектов на территории Волгограда.

Приведение в порядок фасадной части в 2015 году выполнялось по 19 объектам на общую сумму 225 млн. рублей в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением правительства Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 812-п. На текущий момент по 9 объектам работы завершены полностью, по 10 объектам работы завершатся в 2016 году.

В рамках гостевых маршрутов в период проведения чемпионата необходимо отремонтировать фасадную часть 139 многоквартирных домов на сумму около 1,5 млрд. рублей.

Мероприятия по ремонту фасадов в 2016 году на сумму 100 млн. рублей включены в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда» на 2016–2018 годы.

В соответствии с требованием FIFA администрацией Волгограда разработан и направлен в АНО «Оргкомитет «Россия–2018» план оформления города по основным протокольным маршрутам клиентских групп в период подготовки и проведения чемпионата начиная с 2016 года.

Во исполнение требований FIFA проводится работа по *подготовке волонтеров*.

Администрацией Волгоградской области разработан проект концепции программы подготовки городских волонтеров к мероприятиям чемпионата.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» по итогам конкурса АНО «Оргкомитет–2018» объявлен победителем по подготовке волонтеров в Волгоградской области.

В подготовке и проведении мероприятий чемпионата с учетом резерва будут задействованы 2000 городских волонтеров. В рамках данной концепции предусмотрено обучение волонтеров английскому языку.

*Развитие инфраструктуры экологии* включает мероприятия по

берегоукреплению правого берега р. Волга, приобретению поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и передвижной лаборатории.

В 2016 году запланировано приобретение передвижной лаборатории (передвижного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха) и поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на общую сумму 14 млн. рублей.

*Берегоукрепление правого берега р. Волга.* 30.12.2014 г. между министерством природных ресурсов и экологии Волгоградской области и ООО «Трест Запсибгидрострой» заключен государственный контракт на выполнение работ по берегоукреплению правого берега р. Волга. На объекте ведутся следующие работы: на участке № 2 – монтаж сборного ж/бетона и укладка монолитного ж/бетона – 69 процентов; на участке № 3 – устройство подпорной стенки; на участке № 4 – устройство упорной конструкции и подпорной стенки. На объекте задействовано 108 человек, 12 единиц техники.

Подготовка к проведению в Волгограде чемпионата является ключевым направлением, реализация которого координируется организационным комитетом по обеспечению подготовки и проведения на территории Волгоградской области чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года под руководством губернатора Волгоградской области в сотрудничестве со всеми заинтересованными ведомствами.

## Калининградская область<sup>8</sup>

Расположение стадиона на 35 тыс. зрительских мест в городе Калининграде определило задачу развития острова «Октябрьский» и трансформацию его в современный микрорайон с развитой инфраструктурой, где стадион будет являться не только спортивным сооружением, но и архитектурной доминантой. В связи с градостроительными планами города весь остров «Октябрьский» изменит свою планировочную структуру и архитектурный облик.

После завершения инженерной подготовки территории острова «Октябрьский» будет обеспечена возможность жилой и деловой застройки ранее непригодной для использования центральной части города Калининграда общей площадью более 130 га. Таким образом, будут созданы необходимые условия для возврата государственных инвестиций в инфраструктуру острова «Октябрьский» с помощью реализации на его территории масштабных и привлекательных для

<sup>8</sup> Материал предоставил руководитель Агентства по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года правительства Калининградской области З.Х. Ибрагимов.



бизнеса проектов в рамках государственно-частного партнерства.

В 2014 году завершены работы по инженерной подготовке участка площадью 24,4 га под строительство стадиона. Работы выполнены в полном объеме. В настоящий момент участок передан заказчику для проведения подготовительных работ.

АО «Крокус» разработало проектную и рабочую документацию для строительства Стадиона. На сегодняшний день получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и осуществлена проверка достоверности сметной стоимости строительства объекта. Земельный участок передан заказчику работ по строительству – ФГУП «Спори-Ин» – для начала выполнения строительно-монтажных работ.

В рамках заключенного между Федеральным государственным унитарным предприятием «Спорт-Ин» и акционерным обществом «Крокус» контракта на строительство стадиона на 35 тыс. зрительских мест ведутся строительно-монтажные работы. К настоящему времени завершены работы по устройству временного ограждения, временного электроснабжения мощностью 1 МВт, временного водоснабжения и осуществлена забивка свайного поля под стадион. Проводятся работы по устройству бетонной подготовки фундамента, начато устройство железобетонных фундаментов и монтаж металлоконструкций, а также устройство перекрытий. При строительстве стадиона задействовано 1170 человек и 161 единица техники.

Для электроснабжения футбольного стадиона в программу подготовки к чемпионату мира включены мероприятия по строительству подстанции «Береговая» и четырех кабельных линий.

Согласно Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2015 г. № 518 (далее – Программа), в городе Калининграде будет реконструировано три тренировочных поля: стадион «Локомотив», стадион «Пионер», стадион «Сельма», а также устроена одна тренировочная база.

Все площадки будут реконструированы с учетом фактора «Наследие» в 2 этапа: 1-ый – реконструкция, с учетом всей необходимой инфраструктуры для нужд чемпионата мира 2018 года, 2-ой – дальнейшее развитие стадионов с устройством крытых и закрытых манежей.

В части выполнения требований FIFA по обеспечению гостиничными номерами Калининградская область в настоящее время готова предложить 8 477 номеров в средствах размещения разных категорий «звездности» общим количеством койко-мест более 14,5 тысяч, расположенных в городе Калининграде и преимущественно в радиусе до 100 км от него и отвечающих требованиям FIFA к средствам размещения. Кроме того, к проведению чемпионата мира запланирована

реализация 5 проектов строительства гостиниц категории «четыре звезды», работы по которым уже ведутся. Строительство объектов гостиничной инфраструктуры осуществляется из внебюджетных источников.

Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации, она полностью отделена от остальной территории страны границами иностранных государств и международными морскими водами.

С целью обеспечения транспортной доступности стадиона и других объектов (таких как: железнодорожные станции и аэропорт, фанзона, гостиницы, тренировочные базы и тренировочные площадки) на территории Калининградской области проведен анализ существующей улично-дорожной сети и определены объекты, строительство и реконструкция которых, позволит оптимизировать транспортную сеть.

В этой связи Калининградской областью тщательно проработан перечень объектов транспортной инфраструктуры с применением методов математического моделирования потоков гостей чемпионата мира 2018 года для определения направлений, требующих наибольшего внимания.

Принятые решения в части определения необходимых объектов транспортной инфраструктуры закреплены в Операционном транспортном мастер-плане обеспечения мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Плане управления перевозками в г. Калининграде с учетом формирования экологического наследия.

За счет средств Программы, выделяемых на обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года транспортной инфраструктурой, завершены работы по реконструкции автодороги к пограничному переходу МАПП Мамоново-2 (Россия) – Гжехотки (Польша). Объект введен в эксплуатацию.

В целях инфраструктурного обеспечения эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году за счет средств Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее – ФЦП 2020) в 2015 году завершены строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и новая Преголя и реконструкция улицы 9 Апреля.

В 2016 году за счет средств ФЦП 2020 продолжается реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда) и реконструкция мостового перехода на строительстве Южного обхода г. Калининграда, а также начаты работы по строительству эстакады «Восточная», которая свяжет территорию острова Октябрьский с перехватывающими парковками типа Парк-энд-Райд.

В 2016 году за счет областного и местного бюджетов начнутся

работы по реконструкции моста с южной стороны острова Октябрьский через реку Старая Преголя (мост «Высокий») связывающего территорию застройки острова с улично-дорожной сетью города Калининграда. Проектом предусмотрена возможность разведения моста для обеспечения судоходности реки.

Кроме вышеупомянутых объектов на территории острова Октябрьский запланировано строительство улично-дорожной сети, обеспечивающей подъезд к стадиону. К концу 2017 года планируется выполнить 4 этапа, реализация которых запланирована к чемпионату мира 2018 года (строительство 4,9 км дорог и строительство парковок). В первом квартале 2016 года определена подрядная организация по реконструкции первого этапа улично-дорожной сети.

Продолжаются работы по реконструкции аэропорта «Храброво», которые завершатся к 2018 году увеличением пропускной способности до 5 млн. пассажиров в год. Финансирование реконструкции аэропорта ведется как из федерального бюджета (взлетно-посадочная полоса), так и из средств частного инвестора (реконструкция здания аэровокзала). Для электроснабжения аэропорта реализуются мероприятия по строительству ПС 110 кВт «Храброво» и реконструкции четырех кабельных линий.

Строящийся стадион и иные места проведения мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года будут включены в перечень объектов, подлежащих обеспечению антитеррористической защищенности.

Ответственность за обеспечение безопасности (в том числе охраны) и антитеррористической защищенности в период строительства Стадиона будет возложена на генподрядчика по строительству – АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ». Такая же ответственность будет возложена на подрядчиков по иным объектам инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пик роста туристического потока в Калининградскую область прогнозируется на 2018 год, на период проведения в области этапа чемпиона мира по футболу. В преддверии данного мероприятия планируется осуществить работу по подготовке информационных материалов для туристов и навигационных карт. Кроме того, предусмотрена подготовка волонтеров, которые будут распространять информацию туристической тематики среди гостей во время проведения данного мероприятия, а также во время летнего сезона. Разрабатываются концепции подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года и Международного фестиваля болельщиков.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года отдельно прорабатывается вопрос изучения иностранных языков жителями Калининградской области. В период с 2016 по 2018 год

запланировано проведение обучения английскому языку различных категорий граждан, занимающихся подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининградской области.

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусмотрена реставрация кровель и фасадов многоквартирных домов в городе Калининграде, в том числе в центральной части города, вдоль протокольных маршрутов. Разрабатываются проекты ландшафтного дизайна зон отдыха.

Объекты чемпионата мира должны быть не только основным элементом развития Калининградской области до 2018 года, но и с пользой служить жителям области в дальнейшем, формируя позитивный имидж происходящих преобразований.

Кроме того, проведение игр чемпионата мира по футболу 2018 года позволит привлечь в регион инвестиции бизнеса и создать новые рабочие места для местного населения.

Считаю, что одна из ключевых задач – создание незабываемой атмосферы праздника и гостеприимства. Уверен, что сегодняшние наши начинания будут способствовать качественной подготовке к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу.

## **Нижегородская область<sup>9</sup>**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 №518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» (далее – Программа) в Нижегородской области реализуются следующие мероприятия:

### **I. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»**

**Мероприятие 5 «Строительство стадиона на 45 тыс. зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская»**

Проектно-изыскательские работы в рамках контракта завершены и приняты в полном объеме в 2015 году.

Фактическое освоение – 863,2 млн. руб.

Выполнена корректировка проектной документации в части оптимизации проектных решений и учета требований к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 г.

<sup>9</sup> Материал предоставил министр спорта Нижегородской области С.Ю. Панов.

№ 485.

24.12.2015 г. получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

Ведутся строительно-монтажные работы по строительству стадиона.

**Мероприятие 37 «Строительство тренировочной площадки, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 200 м на юго-восток от д. 19»**

Проектно-изыскательские работы в рамках контракта завершены и приняты в полном объеме в 2015 году.

Фактическое освоение – 5,7 млн. руб.

30.12.2015 г. получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

Осуществляется подготовка к проведению торгов на строительство объекта. Планируемый срок начала строительства объекта – май 2016 года.

В Минспорт России направлен пакет документов на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 49,2 млн. рублей на софинансирование строительства объекта (письмо за подписью Губернатора Нижегородской области от 04.02.2016 г. № 204-1051/16-1-1).

В соответствии с Адресной инвестиционной программой Нижегородской области, утвержденной постановлением правительства Нижегородской области от 23.10.2015 г. № 683, предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ на 2016 год в полном объеме – 76,6 млн. руб. (49,2 млн. руб. – средства федерального бюджета, 27,4 – средства областного бюджета).

**Мероприятие 39 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» в г. Нижнем Новгороде, Балаклавский пер., д. 1»**

Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова по передаче стадиона «Локомотив» в собственность Нижегородской области 05.06.2015 г. между ГЖД – филиалом ОАО «РЖД» и министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области подписан договор дарения (пожертвования) имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД». Стадион передан в собственность Нижегородской области 03.07.2015 г. Произведено обследование конструкций стадиона и 04.03.2016 выданы результаты обследования. В настоящее время разрабатывается техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ с учетом результатов обследования. Срок окончания выполнения проектных работ – декабрь 2016 года. Работы выполняются в соответствии с графиком.

В соответствии с Адресной инвестиционной программой

Нижегородской области, утвержденной постановлением правительства Нижегородской области от 23.10.2015 г. № 683, предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ на 2016 год в полном объеме – 3,2 млн. руб. (средства областного бюджета).

**Мероприятие 40 «Строительство тренировочной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Мещера», г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 17а»**

Техническое задание на проектирование согласовано Минспортом России (письмо от 23.11.2015 № ПН-07-10/7624).

26.02.2016 г. подведены итоги открытого конкурса с целью определения генподрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ. Победителем признано ООО «Волговятпроектстрой». В настоящее время МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» организована работа по заключению муниципального контракта.

Срок окончания выполнения проектных работ – ноябрь 2016 года. Работы выполняются в соответствии с графиком.

В бюджете города Нижнего Новгорода предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ на 2016 год в полном объеме – 6 млн. руб.

**Мероприятие 71 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская обл., г. Дзержинск»**

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение ГАУ НО «Управление государственной экспертизы» от 05.10.2015 г. № 0284-15/УГЭ-5185. В связи с тем, что стоимость работ согласно заключению экспертизы превышает предусмотренные объемы финансирования, принято решение о корректировке проектной документации.

25.02.2016 г. объявлен открытый конкурс на корректировку проектной документации. 22.03.2016 г. состоится подведение итогов конкурса.

Срок окончания выполнения проектных работ – август 2016 года.

С целью ускорения выполнения работ по реконструкции тренировочной площадки администрацией г. Дзержинска на сегодняшний день завершаются работы по демонтажу восточной трибуны стадиона «Химик».

В бюджете городского округа город Дзержинск предусмотрено финансирование мероприятия на 2016 год в полном объеме – 80 млн. руб. (3,5 млн. руб. – проектно-изыскательские работы, 76,5 – строительско-монтажные работы).

**Мероприятие 105 «Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Нижнем Новгороде, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская,**

**ул. Самаркандская»**

Объем финансирования за 2015 год – 34 млн. руб.

Фактическое освоение – 34 млн. руб.

Финансирование проектных работ обеспечено в 2014 и 2015 годах в полном объеме, в связи с этим на 2016 год средства не предусмотрены.

Проектные работы осуществляет АНО «Арена–2018». Сроки проектирования – 2014–2016 годы. Работы выполняются в соответствии с графиком.

**II. Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения»**

Из Программы планируется исключение 6 мероприятий по строительству гостиниц:

**Мероприятие 126 «Строительство гостиницы, г. Нижний Новгород, на территории технопарка «ИТ-парк Анкудиновка»;**

**Мероприятие 142 «Реконструкция гостиницы «Волжский откос», г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 2а»;**

**Мероприятие 150 «Строительство гостиницы, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 51а»;**

**Мероприятие 151 «Реконструкция отеля «Миловидов», г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 4»;**

**Мероприятие 154 «Строительство гостиницы, г. Нижний Новгород, в границах ул. Б. Покровская и ул. Крупской»;**

**Мероприятие 157 «Строительство гостиничного комплекса, г. Нижний Новгород, на пересечении ул. М. Горького и ул. 3-я Ямская».**

Исключение вышеуказанных мероприятий согласовано с АНО «Оргкомитет «Россия–2018» (письмо от 30.12.2015 г. № 4416-ЛОК-02) и находится на согласовании в Федеральном агентстве по туризму и Министерстве спорта РФ.

Три объекта введены в эксплуатацию:

**Мероприятие 149 «Строительство гостиницы на территории санатория «Малиновая слобода», Нижегородская область, Борский район, дер. Филипповское, ул. Слободка, д. 47» – свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2015 г. № 52-52/105-52/004-702/2015-2470/1;**

**Мероприятие 152 «Строительство гостиничного комплекса, г. Нижний Новгород, в границах ул. М. Горького и ул. Ковалихинская» – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.10.2015 г. № 52-RU52303000-27/1336р-2013;**

**Мероприятие 161 «Строительство гостиницы, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская – пер. Плотничный» – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.12.2015 г. № 52-RU52303000-27/1027р-**

2012.

**По мероприятию 124 «Строительство гостиницы, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д. 1»**

Плановый объем финансирования на 2016 год – 107,5 млн. руб.

Фактическое освоение – 13,1 млн. руб.

Ведутся строительно-монтажные работы (внутренние отделочные работы; прокладка внутренних инженерных сетей; отделка номерного фонда; приобретение оборудования и материалов для гостиницы (мебель, обои, ковролин). Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию планируется в июне 2016 года.

**По мероприятию 125 «Реконструкция гостиничного комплекса, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 6/16»**

Плановый объем финансирования на 2016 год – 724 млн. руб.

Фактическое освоение – 6,6 млн. руб.

Ведутся строительно-монтажные работы: возведен каркас здания, ведется кладка внешних стен на этажах. Завершение строительно-монтажных работ планируется в марте 2017 года. Работы выполняются в соответствии с графиком.

**По мероприятию 127 «Строительство гостиницы г. Нижний Новгород, Мещерское озеро, около микрорайона «Седьмое небо»**

Плановый объем финансирования на 2016 год – 466 млн. руб.

Фактическое освоение – 7,5 млн. руб.

Ведутся строительно-монтажные работы: кирпичная кладка наружных и внутренних стен, возведение внутренних коммуникаций. Завершение строительно-монтажных работ планируется в сентябре 2017 года. Работы выполняются в соответствии с графиком.

**По мероприятию 128 «Строительство гостиницы, г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной»**

Плановый объем финансирования на 2016 год – 780 млн. руб.

Фактическое освоение – 3,8 млн. руб.

Ведутся строительно-монтажные работы: внутренняя отделка, коммуникации, устройство сетей инженерно-технического обеспечения. Завершение строительно-монтажных работ планируется в январе 2017 года. Работы выполняются в соответствии с графиком.

**По мероприятию 153 «Строительство гостиницы, г. Нижний Новгород, в районе домов №№ 11а, 13 по ул. Октябрьской»**

Плановый объем финансирования на 2016 год – 182,6 млн. руб.

Фактическое освоение – 0,5 млн. руб.

Получено разрешение на строительство от 05.02.2016 г. № 52-RU52303000-27/2063р-2016. Ведется подбор генерального подрядчика, а также выбор организации на проведение археологических работ.



### **III. Подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры»**

**Мероприятие 183 «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород», II этап строительства в части объектов федеральной собственности»**

Заказчик-застройщик объекта – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и победитель конкурса ООО «Трансстроймеханизация» заключили государственный контракт от 10.08.2015 г. № 0373100090915000028 на выполнение работ по объекту «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства».

Срок строительства (реконструкции) установлен – 2017 год.

В соответствии с государственным контрактом исполнитель приступил к выполнению работ на объекте 17.08.2015 г. Работы выполняются в соответствии с графиком.

**Мероприятие 183.1 «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород», II этап строительства в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности»**

В рамках указанного мероприятия предусмотрено строительство (реконструкция) следующих объектов комплекса международного аэропорта «Нижний Новгород»:

#### **Строительство здания терминала**

Инвестор – ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».

В соответствии с заданием ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» проектная документация на новый пассажирский терминал, включающая в себя реконструкцию привокзальной площади и всех необходимых инженерных сетей, разработана ЗАО «СИГНИ ГРУП».

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано положительное заключение от 24.12.2013 г. № 1323-13/ГГЭ-8894/04 по указанному проекту.

В соответствии с проектной документацией первая очередь нового пассажирского терминала имеет общую площадь 27 870 кв.м и пиковую пропускную способность 1200 пассажиров в час, обеспечив при этом международные стандарты сервиса.

Согласно Договору генерального подряда от 05.05.2014 г. № 5191 на строительство объекта «1-ая очередь строительства пассажирского

терминала на территории международного аэропорта «Нижний Новгород», заключенному ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» и победителем тендера чешской компанией «PSJ», реализация проекта осуществляется за счет средств указанного акционерного общества.

29.12.2015 г. Федеральным агентством воздушного транспорта выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 52303000-109/4.

### **Реконструкция и ремонт подъездных путей к аэропорту**

Администрацией г. Нижнего Новгорода заключен муниципальный контракт с ООО «Нижавтодорстрой» на выполнение работ по реконструкции улицы Монастырка в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода. Срок завершения работ согласно контракту – август 2016 года. Фактическое выполнение по объекту за 2015 год составляет 117,4 млн. руб.

Разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Ореховской в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода. В декабре 2015 года проект направлен в адрес ГАУ НО «Управление госэкспертизы». В настоящее время проектной организацией устраняются замечания ГАУ НО «Управление госэкспертизы». Проект повторно направлен на экспертизу.

**Мероприятие 184 «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-2 международного аэропорта Нижний Новгород», 1-я очередь строительства в части объектов федеральной собственности»**

Заказчик-застройщик объекта – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и единственный участник конкурса ООО «Трансстроймеханизация» заключили государственный контракт от 29.05.2015 г. № 0373100090915000004 на выполнение работ по объекту «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-2 международного аэропорта Нижний Новгород. 1-я очередь строительства».

Срок строительства (реконструкции) установлен – 2015 год.

В соответствии с указанным государственным контрактом исполнитель приступил к выполнению работ на объекте 01.06.2015 г.

Параллельно, ввиду того, что проектом 1-ой очереди строительства, разработанным в 2007 году, не учтена требуемая пропускная способность аэропорта во время проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу, ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» (г. Санкт-Петербург) выполнена корректировка проектной документации

объекта.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано положительное заключение от 12.01.2016 г. № 010-16/ГГЭ-1321/04 к указанному проекту.

Работы ведутся в соответствии с Планом-графиком реализации Программы, утвержденным приказом Минспорта России от 18.08.2014 г. № 704 (в редакции приказа Минспорта России от 21.12.2015 г. № 1220).

### **Мероприятие 193 «Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород»**

В 2015 году изготовлена проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.

Уполномоченным учреждением правительства Нижегородской области 20.02.2016 г. размещено извещение о проведении конкурса с ограниченным участием на выполнение строительно-монтажных работ. Конкурс отменен на основании предписания Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС). После устранения замечаний ФАС будет объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ.

Предусмотренный объем финансирования на 2016 год составляет 1270 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 1134,6 млн. руб., областного бюджета – 135,4 млн. руб.

### **Мероприятие 201 «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород»**

В 2016 году на финансирование работ по строительству объекта предусмотрены ассигнования в размере 3 620,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 575,7 млн. руб., областного бюджета – 1 942,5 млн. руб., бюджета города Нижнего Новгорода – 102,2 млн. руб.

Объем выполненных работ в 2015 году составляет 2 019 млн. руб.

Заказчиком МКУ «ГУММиД» 23 марта 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «Управление строительства – 620» на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород».

05.02.2016 начата проходка тоннеля тоннелепроходческим механизированным комплексом «HERRENKNECHT» EPB 6150. В соответствии с правилами ПБ 03-428-02 выполняется проходка контрольного участка тоннеля (50 метров) с представителями компании производителя оборудования.

Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Техническая готовность объекта составляет 20%.

#### **IV. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов»**

##### **Мероприятие 229 «Строительство сетей водоснабжения для стадиона «Стрелка» в г. Нижнем Новгороде»**

Выполнена корректировка проектной документации для данного объекта в части изменения объемов работ (уменьшения) в связи с целесообразностью проведения капитального ремонта взамен запланированной реконструкции водопроводных коллекторов. 25.11.2015 г. получено положительное заключение государственной экспертизы № 0033 Д-15/УГЭ-5238 на откорректированную проектно-сметную документацию. В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлены предложения о внесении соответствующих изменений в Программу и План-график Программы в части изменения объемов финансирования мероприятия.

Аукцион на определение генподрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ назначен на 21.03.2016 г. В соответствии с графиком проведения конкурсных процедур подписание контракта на выполнение работ запланировано до 01.04.2016 г.

Выполнение строительно-монтажных работ запланировано в период с апреля по декабрь 2016 г.

##### **Мероприятие 230 «Реконструкция сетей водоотведения для строящегося стадиона «Стрелка» в г. Нижнем Новгороде»**

В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлены предложения о внесении соответствующих изменений в Программу и План-график Программы в части изменения источника финансирования с бюджетного на внебюджетный и сроков его реализации с 2015–2017 на 2016–2017 годы. Предложения с Минстроем РФ согласованы.

Реализация данного мероприятия планируется за счет инвестора ОАО «Нижегородский водоканал» в рамках Инвестиционной программы. В соответствии с графиком реализации мероприятий Инвестиционной программы строительно-монтажные работы по указанному объекту планируется начать в III квартале 2016 года и завершить в IV квартале 2016 г. В текущем квартале ОАО «Нижегородский водоканал» планирует выполнить корректировку проектной документации по данному объекту. Во II квартале 2016 г. планируется проведение конкурсных процедур по определению генподрядной организации.

##### **Мероприятие 231 «Реконструкция насосной станции хозяйственно-бытовой канализации в рамках строительства стадиона «Стрелка» в г. Нижнем Новгороде»**

В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации направлены предложения о внесении соответствующих изменений в Программу и План-график Программы в части изменения источника финансирования с бюджетного на внебюджетный и сроков его реализации с 2015–2017 на 2016–2017 годы. Предложения с Минстроем РФ согласованы.

Реализация данного мероприятия планируется за счет инвестора ОАО «Нижегородский водоканал» в рамках Инвестиционной программы. В соответствии с графиком реализации мероприятий Инвестиционной программы строительно-монтажные работы по указанному объекту планируется начать в III квартале 2016 года и завершить в IV квартале 2017 года. В текущем квартале ОАО «Нижегородский водоканал» планирует выполнить корректировку проектной документации по данному объекту. Во II квартале 2016 г. планируется проведение конкурсных процедур по определению генподрядной организации.

**Мероприятие 232 «Строительство сетей дождевой канализации в рамках строительства стадиона «Стрелка» в г. Нижнем Новгороде»**

Согласно Плану-графику реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденному приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 г. № 704 (с изменениями), запланировано на 2016 г. выполнение работ на сумму 36,3 млн. руб.

Фактическое освоение – 12,1 млн. руб.

Плановое завершение работ – IV квартал 2016 года.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Получено разрешение на строительство. Производятся земляные работы, монтаж колодцев, трубопровода. Работы выполнены на 75%.

Работы выполняются в соответствии с графиком.

**Мероприятие 233 «Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе строительства стадиона «Стрелка» в г. Нижнем Новгороде»**

Согласно Плану-графику реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденному приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 г. № 704 (с изменениями), запланировано на 2016 г. выполнение работ на сумму 42 млн. руб.

Фактическое освоение – 4,2 млн. руб.

Плановое завершение работ – II квартал 2017 года.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Получено разрешение на строительство объекта. Закончены работы по строительству двух отстойников с фильтрами доочистки. Ведутся работы по обвязке запорной арматуры отстойников и работы по монтажу станции УФ – обеззараживания.

Работы выполнены на 68%.

Работы выполняются в соответствии с графиком.

**Мероприятие 234 «Строительство насосных станций дождевой канализации в районе строительства стадиона «Стрелка» в г. Нижнем Новгороде»**

Согласно Плану-графику реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденному приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 г. № 704 (с изменениями), запланировано на 2016 г. выполнение работ на сумму 14,5 млн. руб.

Фактическое освоение – 7,5 млн. руб.

Плановое завершение работ – IV квартал 2016 года.

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Получено разрешение на строительство объекта. Получен ордер на производство земляных работ, установлено ограждение строительной площадки. Закончены строительно-монтажные работы по возведению здания. Ведутся внутренние отделочные работы, поставка оборудования, работы по благоустройству прилегающей территории. Работы выполнены на 80%.

Работы выполняются с опережением графика.

**Мероприятие 247 «Строительство теплотрассы отопления в рамках строительства стадиона «Стрелка» в г. Нижнем Новгороде»**

Согласно Плану-графику реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденному приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 г. № 704 (с изменениями), средства на 2016 год не запланированы.

Основные строительные-монтажные работы выполнены в 2015 году. Работы по благоустройству территории выполнены в зимнем варианте. Работы по благоустройству территории в летнем варианте на объекте будут выполнены во II квартале 2016 года.

Работы выполнены на 96%.

В I квартале 2016 г. выполнены работы по промывке и опрессовке сети теплотрассы отопления и пусконаладочные работы. В настоящее время готовится пакет документов по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 г. № 1220 внесены изменения в План-график реализации Программы, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 г. № 704, в части переноса срока ввода в эксплуатацию объекта на май 2016 года. К данному сроку внеплощадочные сети теплоснабжения будут полностью готовы к подаче теплоносителя на стадион.

Подключение строящегося стадиона к тепловым сетям

потребуется не ранее сентября 2016 года.

#### **V. Подпрограмма «Реализация подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона»**

**Мероприятие 263 «Строительство и перенос административного здания Нижегородской таможни, г. Нижний Новгород»**

В декабре 2014 года осуществлен переезд Нижегородской таможни в новое административное здание. Существующее здание Нижегородской таможни демонтировано. Мероприятие выполнено в полном объеме.

### **Ростовская область<sup>10</sup>**

#### **Спортивная инфраструктура**

**Строительство стадиона на 45 тыс. зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне**

В рамках заключенного между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и ФГУП «Спорт-Инжиниринг» государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по откорректированной в соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. проектной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26.11.2015 г. № се1587-15/ГГЭ-9323/05 на проектную документацию, результаты инженерных изысканий и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.11.2015 г. № 1606-15/ГГЭ-9323/10 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Выполненные ФГУП «Спорт-Инжиниринг» работы оплачены в полном объеме. Документация направлена заказчику строительства стадиона «Ростов Арена» для дальнейшего использования и передачи в производство работ.

План-график реализации мероприятия: СМР – начало: декабрь 2014, окончание: декабрь 2017.

**Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28.**

Задание на проектирование подготовлено и согласовано с Министерством спорта Российской Федерации. По результатам

<sup>10</sup> Материал предоставил министр по физической культуре и спорту Ростовской области С.Р. Аракелян.

проведенных торгов определена проектная организация – ОАО «Ростовгражданпроект», 24.04.2015 г. заключен государственный контракт на выполнение проектных работ. Сумма по контракту составляет 13,1 млн. рублей.

Экспертное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на проектную документацию (от 25.03.2016 № 61-1-1-3-0043-16) и на достоверность определения сметной стоимости (25.03.2016 г. № 2-6-1-0147-16) получены.

План-график реализации мероприятия: СМР – начало: май 2016, окончание: май 2017.

**Мероприятие № 42 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спортивного клуба Армии», г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, д. 150»**

Ответственным исполнителем по реализации работ на данном объекте является Министерство обороны Российской Федерации.

Министерством обороны РФ был подписан государственный контракт от 15.07.2015 г. № ДС-13100 с АО «Главное управление обустройства войск» на выполнение проектно-изыскательских работ.

План-график реализации мероприятия:

ПИР – начало: сентябрь 2015, окончание: июль 2016;

СМР – начало: август 2016, окончание: апрель 2017.

**Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е**

Начата процедура передачи спортивного ядра стадиона из собственности ОАО «Футбольный клуб «Ростов»» в государственную собственность Ростовской области.

Подготовлены предварительные эскизы планировки помещений южной трибуны стадиона «Олимп-2».

Техническое задание на проектирование по объекту редактируется и готовится к согласованию.

План-график реализации мероприятия:

ПИР – начало: май 2016, окончание: март 2017;

СМР – начало: май 2017, окончание: март 2018.

**Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4**

Задание на проектирование подготовлено и согласовано с Министерством спорта Российской Федерации.

По результатам проведенных торгов определена проектная организация – ЗАО «ИнжТехСтрой», государственный контракт на выполнение проектных работ заключен 19.10.2015 г. Сумма по контракту составляет 12,8 млн. рублей.



План-график реализации мероприятия:

ПИР – начало: октябрь 2015, окончание: декабрь 2016;

СМР – начало: апрель 2017, окончание: август 2017.

**Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46а**

Задание на проектирование подготовлено и согласовано с Министерством спорта Российской Федерации.

По результатам проведенных торгов администрацией г. Азова определена проектная организация – ОАО «Ростовгражданпроект», государственный контракт на выполнение проектных работ заключен. Сумма по контракту составляет 8,3 млн. рублей.

Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов», срок получения соответствующего заключения государственной экспертизы – первая декада апреля 2016 года.

В декабре опубликовано извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от 22.12.2015 № 0358300058115000007 на сумму 6 799,9 тыс. рублей на проведение археологических работ.

Муниципальный контракт по археологии № 4 заключен 04.02.2016 года.

План-график реализации мероприятия:

ПИР – начало: август 2015, окончание: март 2016;

СМР – начало: май 2016, окончание: август 2017.

**Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2а**

Задание на проектирование подготовлено и согласовано с Министерством спорта Российской Федерации.

По результатам проведенных торгов определена проектная организация – ООО «ПКО ДонСтройПроект», муниципальный контракт на выполнение проектных работ заключен. Сумма по контракту составляет 5,5 млн. рублей.

План-график реализации мероприятия:

ПИР – начало: март 2016, окончание: август 2016;

СМР – начало: октябрь 2016, окончание: апрель 2018.

**Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Ростове-на-Дону в левобережной зоне и на территории, прилегающей к этому стадиону**

Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии АНО «Арена–2018».

Между АНО «Арена-2018» и ООО «СИНТЕСИС РУС» 19.08.2014 г. заключен договор № 19/08-АР на разработку проектной документации временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону.

В соответствии с откорректированным Планом-графиком реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, срок реализации мероприятия – июль 2016 г.

Денежные средства в сумме 10,6 млн. рублей перечислены АНО «Арена–2018». Финансовые обязательства Ростовской области выполнены в полном объеме.

План-график реализации мероприятия:

ПИР – начало: апрель 2014, окончание: июль 2016;

СМР – начало: август 2017, окончание: май 2018.

### **Гостиничная инфраструктура**

**Строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е**

Инвестор – ООО «Лира». Количество номеров – 307.

В рамках мероприятия завершено строительство всех модулей гостиничных комплексов, ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных коммуникаций, установка и монтаж оборудования. Изменение экономической ситуации привело к значительному повышению стоимости объекта и изменению графика строительства. В настоящее время ПАО Банк «ВТБ» принято решение о дальнейшем финансировании проекта, возобновление кредитной линии запланировано на апрель 2016 г.

План-график реализации мероприятия:

СМР – начало: сентябрь 2013, окончание: сентябрь 2016;

ПНР – начало: ноябрь 2016, окончание: декабрь 2016.

**Строительство гостиницы «Меркур» («Mercure»), категория «четыре звезды», г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 35**

Инвестор – ООО «Славяне». Количество номеров – 89. Объект введен в эксплуатацию в 2014 году.

**Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 121**

Инвестор – группа компаний «Дон–Плаза», ООО «МКЦ–РосЕвроДевелопмент». Количество номеров – 224.

На сегодняшний день строительство объекта находится в завершающей стадии. Выполнены работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций и монтажу оборудования. Завершаются отделочные работы и остекление фасада здания.

В соответствии с откорректированным Планом-графиком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2016 года.

План-график реализации мероприятия:

СМР – начало: сентябрь 2013, окончание: декабрь 2015;

ПНР – начало: ноябрь 2015, окончание: декабрь 2016.

### **Строительство гостиницы «Петровский причал», г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная**

Инвестор – ИП Киблицкий А.Г. Количество номеров – 61.

Инвестором до настоящего времени не разработана проектно-сметная документация на гостиницу, финансирование работ, связанных со строительством объекта, не осуществлялось.

В этой связи 09.12.2015 г. в адрес Федерального агентства по туризму направлено предложение по замене данного мероприятия Программы на мероприятие по строительству гостиницы «Доломан» в г. Ростове-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 119. Проект изменений постановления Правительства Российской Федерации находится на согласовании в Министерстве спорта Российской Федерации. В рамках реализации проекта по строительству гостиницы «Доломан» завершены строительные работы, ведутся отделочные работы. Планируемый ввод гостиницы в эксплуатацию – IV квартал 2017 г.

### **Строительство гостиницы «Эрмитаж» категория «две звезды», г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, д. 58**

Инвестор – ООО «Эрмитаж». Количество номеров – 87. Объект введен в эксплуатацию в 2014 году.

## **Дорожно-транспортная инфраструктура**

### **Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) в части объектов федеральной собственности**

Подрядчиком ООО «Трансстроймеханизация» завершены земляные работы. Их объем составил более 6 млн. куб. м.

В настоящее время в основном ведутся работы по устройству водосточно-дренажной сети аэродрома, водоотводных канав и устройству кабельных блоков. Осуществляется завоз инертных материалов, ведутся работы по подготовке щебеночного основания под аэродромные покрытия; проводится монтаж строительных конструкций на здании контрольно-диспетчерского пункта, зданиях основной и стартовой аварийно-спасательных станций, контрольно-пропускном

пункте, очистных сооружениях поверхностных стоков и периметровом ограждении аэродрома.

### **Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности**

На объектах, возводимых генеральным подрядчиком ООО «Лимакармацстрой», ведутся земляные и планировочные работы.

Завершены работы по забивке свай под здания: складов материально-технического снабжения и производственно-бытового здания. Ведутся работы по устройству ростверков и монтажу колонн и перекрытий.

Выполнены работы по забивке свай на объектах: ПБЗ (производственное бытовое здание), склады ОМТС (отдел материально-технического снабжения) и ГКО (государственные контрольные органы), склад красок и газовых баллонов, здание склада и ремонта техники, склад Duty-Free, вольер для собак.

Продолжаются работы по забивке свай под здание административно-технологического комплекса, центральной части пассажирского терминала.

### **Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд – ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону**

Подрядная организация – ОАО «РостовАвтоДорСтрой». Протяженность – 2,7 км. Срок строительства – 2014–2016 годы. Стоимость объекта – 3238,5 млн. рублей.

По состоянию на 01.03.2016 г. выполнено работ на сумму 1603,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1474,6 млн. рублей, из областного бюджета – 128,8 млн. рублей. В 2015 году был выплачен аванс за счет средств федерального бюджета в сумме 296,6 млн. рублей. Профинансировано в 2014–2015 годах – 1,9 млрд. рублей.

Строительная готовность объекта на 01.03.2016 г. – 54%.

### **Строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон**

В настоящее время Правительством Ростовской области согласован представленный Министерством спорта Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» в части исключения мероприятия «Строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон» и дополнения мероприятием

«Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный».

Ориентировочная стоимость строительства составляет 883 млн. рублей. Протяженность объекта – 2,44 км.

Начало строительных работ запланировано на 2016 год, ввод в эксплуатацию – в 2017 году.

В 2015 году проведена закупка работ по межеванию земельных участков, определению сумм компенсационных выплат собственникам земельных участков. В настоящее время подрядной организацией ООО «Земля» ведется работа по межеванию, оценке и выкупу земель, попадающих под изъятие в рамках реализации проекта.

### **Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства**

**Строительство перемычки Ду–600 мм между водоводом «Ростов – Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону**

Строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время оформляются разрешительные документы.

В ходе оформления разрешительных документов была выявлена необходимость образования земельного участка для эксплуатации построенного водовода с учетом существующей автомобильной дороги.

Подготовленное АО «Ростовводоканал» межевое дело на земельный участок под построенный водовод согласовано 14.03.2016 г. министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Документация для постановки на кадастровый учет земельного участка находится на стадии оформления.

После постановки на кадастровый учет будут выполнены мероприятия по передаче указанного земельного участка в аренду АО «Ростовводоканал» с последующим оформлением разрешительных документов на строительство.

После оформления разрешительных документов Региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области будет проведено обследование построенного объекта и оформлено разрешение на его ввод в эксплуатацию.

В соответствии с откорректированным Планом-графиком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2016 г.

**Реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы «Ростов – Батайск», Ростовская область**

Работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2015 г. № 61-00-22-2015.

**Строительство канализационного коллектора № 62 г. Ростова-на-Дону**

Работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.10.2015 г. № 61-310-770409-2015.

**Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь)**

Для обеспечения водоотведения объектов, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, осуществлена реконструкция технологической линии № 5. При этом разработанным проектом, прошедшим государственную экспертизу, предусмотрена реконструкция технологических линий №№ 5–8. В связи с этим в 2011 году было получено разрешение на строительство (реконструкцию) на весь комплекс работ.

Муниципальным заказчиком оформлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 02.03.2015 г. по отдельной технологической линии № 5. Работы по реконструкции линий №№ 6–7 продолжаются, срок завершения работ – IV квартал 2016 г.

Разрешение на ввод объекта муниципальным заказчиком будет оформляться после завершения всего комплекса работ на многоступенчатом производственном предприятии в целом.

В соответствии с откорректированным Планом-графиком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2016 г.

**Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область, в том числе «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап – Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс. куб. м/сут. в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса «Южный» с насосной станцией**

Стоимость работ – 1 126,8 млн. рублей.

На 2016 год предусмотрены средства областного бюджета в размере 20,4 млн. рублей.

Остатки средств федерального бюджета в размере 120 млн. рублей, не использованные в 2015 году, согласованы Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 15.03.2016 г.

Работы выполнены на сумму 1 006,5 млн. руб. и профинансированы в размере 986,4 млн. рублей (20,1 млн. руб. – оплата до 01.04.2016 г.).

Необходимые строительно-монтажные работы для обеспечения подачи технической воды на строительную площадку аэропортового комплекса «Южный» завершены. Завершаются мероприятия по внешнему электроснабжению объекта, благоустройству территории, а также выполняются работы по переустройству трубной обвязки в связи с корректировкой рабочей документации. Строительная готовность – 89,3 %.

В соответствии с откорректированным Планом-графиком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2016 г.

### **Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов». Этап 1.1 – «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный»**

Стоимость работ – 321,3 млн. рублей.

На 2016 год предусмотрены средства областного бюджета в размере 56,4 млн. рублей. Планируемый срок поступления средств федерального бюджета в размере 37,6 млн. руб. – II квартал 2016 г.

Работы выполнены на 224,8 млн. рублей, профинансированы в размере 227,5 млн. рублей. Оплачен аванс по технологическому присоединению к электрическим сетям в размере 2,7 млн. рублей.

На объекте ведутся работы по монтажу вентиляции и автоматизации, установке заземления и частичной засыпке с уплотнением здания ВНС, отделке внутри здания ВНС, монтажу ограждения и прокладке оставшихся внутриплощадочных сетей.

Строительная готовность – 72,2%.

В соответствии с откорректированным Планом-графиком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2016 г.

### **Энергетическая инфраструктура**

#### **Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов–4 и газораспределительной станцией Ростов–5**

Строительство объекта завершено, построено 16,9 км (100%) газопровода, освоено 698,6 млн. рублей, в том числе 406,5 млн. рублей – за счет средств областного бюджета, 292,1 млн. рублей – из федерального бюджета.

Заключение Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов получено 21.12.2015 г.

В настоящее время ведется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию.

### **Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с заходами ЛЗП ПО кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону**

Проектирование объекта завершено. В ходе проектирования объекта были внесены изменения в технические решения, в результате чего был изменен титул проекта. В настоящее время проект по титулу разработан, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено 26.02.2016 г.

Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 г. № 518 в части наименования объекта в связи с изменениями проектных решений внесены от 19.01.2016 г.

Выбор подрядной организации для осуществления строительно-монтажных работ планируется в апреле 2016 года. Завершение работ – апрель 2017 года в соответствии с Планом-графиком.

Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная полностью обеспечено за счет средств федерального бюджета и собственных средств ПАО «МРСК Юга», что учтено в постановлениях Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 г. № 518 и от 08.10.2015 г. № 1076. Начало финансирования планируется с середины 2016 года.

По условиям конкурсной документации на первом этапе подрядчик будет выполнять работы за счет собственных средств.

В настоящее время временное электроснабжение строительной площадки выполнено.

### **Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный», г. Ростов-на-Дону**

Проектирование объекта завершено. Положительное заключение экспертизы получено 05.12.2015 г. Начало строительно-монтажных работ – май 2016 г.

Срок завершения всех мероприятий по внешней схеме электроснабжения аэропорта – 2017 год (здание аэровокзала, инфраструктура взлетной полосы).

Временное электроснабжение площадок строительства аэропорта выполнено от ПС 110/10 кВ АС–10 по существующей воздушной линии 10 кВ.



## Самарская область<sup>11</sup>

Правительство Самарской области является исполнителем 20 мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа) – мероприятия 7, 45-47, 76, 98 (12), 107, 143, 144, 187(1), 196, 197, 212, 213, 240–242<sup>3</sup> Программы.

### I. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»

**Мероприятие 7** «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракиотовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая, в том числе проектно-изыскательские работы». Разработана проектная документация и получено положительное заключение. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 485 проведена корректировка проектно-сметной документации. 30 ноября 2015 года проектная документация по объекту направлена на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получение заключения экспертизы было запланировано на конец декабря 2015 года, однако в соответствии с письмом Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 30.12.2015 г. № ПН-07-07/5737 прохождение экспертизы было приостановлено с целью дополнительной проработки вопросов по формированию сметной стоимости объекта, поднятых генеральным подрядчиком – ООО «ПСО «Казань».

В соответствии с факсограммой Минспорта России от 22.01.2016 г. № ПН-26 08.02.2016 г. повторно заключен договор с ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта с указанием предельной стоимости строительства 17 709,225 млн. руб., подтвержденной Минспортом России.

После получения положительного заключения экспертизы будет осуществлен выпуск откорректированной рабочей документации.

Мероприятие реализуется с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 45** «Строительство тренировочной площадки № 2 по адресу: г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя». Мероприятие реализуется в соответствии с Планом-графиком реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденным

<sup>11</sup> Материал предоставил министр спорта Самарской области А.Н. Харин.

приказом Минспорта России от 18.08.2014 г. № 704 (далее – План-график). Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 7,44 млн. руб. Проектно-изыскательские работы находятся в стадии завершения, разработанная документация 18.02.2016 г. направлена на рассмотрение в Минспорт России. Получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы запланировано реализовывать с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 46** «Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя». Мероприятие реализуется в соответствии с Планом-графиком. Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 7,024 млн. руб. Проектно-изыскательские работы находятся в стадии завершения, разработанная документация 18.02.2016 г. направлена на рассмотрение в Минспорт России. Получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы запланировано реализовывать с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 47** «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Металлург», г. Самара, ул. Строителей, д. 1». Мероприятие реализуется в соответствии с Планом-графиком. Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1,88 млн. руб. Проектно-изыскательские работы находятся в стадии завершения, разработанная документация 18.02.2016 г. направлена на рассмотрение в Минспорт России. Получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы запланировано реализовывать с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 76** «Строительство тренировочной площадки, Самарская область, городской округ Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 32, выделы 4, 11».

Согласно Плану-графику начало проектно-изыскательских работ запланировано на апрель 2016 года. Техническое задания на проектирование согласовано Минспортом России в январе 2016 года. Осуществляется сбор исходно-разрешительной документации. Строительно-монтажные работы запланировано реализовывать с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 98 (12)** «Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов», г. Самара, ул. Шушенская, д. 50а». Мероприятие реализуется в соответствии с Планом-графиком. Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2,45 млн. руб. Получено

положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы запланировано реализовывать с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 107** «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе проектные и изыскательские работы, поставка, монтаж, демонтаж».

Продолжается выполнение проектно-изыскательских работ АНО «Арена». В рамках заключенного соглашения на предоставление субсидий в 2015 году в АНО «Арена» перечислены средства областного бюджета в размере 10,6 млн. руб. В связи с изменением требований безопасности к объектам чемпионата оформлено дополнительное соглашение на предоставление субсидий в 2015 году в части продления срока разработки проектно-сметной документации до 01.06.2016 г. и направлено в АНО «Арена». Мероприятие реализуется с привлечением средств федерального бюджета.

## **II. Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения»**

**Мероприятие 143** «Строительство гостиницы № 1, категория «четыре звезды», Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя» и **мероприятие 144** «Строительство гостиницы № 2, категория «четыре звезды», Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя».

Правительством Самарской области и Федеральным агентством по туризму проведена совместная работа по инициированию внесения изменений в Программу с целью замены мероприятий 143 и 144 на новое мероприятие «Строительство гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями». Между Правительством Самарской области, администрацией г.о. Самара и ООО «Инвестор» 17.06.2015 г. подписан инвестиционный меморандум в сфере реализации на территории Самарской области инвестиционного проекта.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Проводится согласование изменения зон охраны культурного наследия на территории объекта в Министерстве культуры Российской Федерации. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2017 года.

## **III. Подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры»**

**Мероприятие 187** «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара, в части объектов, не

относящихся к федеральной собственности». Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Курумоч» введен в эксплуатацию 24.12.2014 г. Мероприятие реализовано с опережением сроков.

**Мероприятие 196** «Реконструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт Курумоч». Мероприятие реализуется согласно Плану-графику. Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ и на переустройство (вынос) инженерных сетей. Мероприятие реализуется с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 197** «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону». Мероприятие реализуется согласно Плану-графику. Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ и на переустройство (вынос) инженерных сетей. Мероприятие реализуется с привлечением средств федерального бюджета.

#### **IV. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»**

**Мероприятие 212** «Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова», г. Самара, Октябрьский район, ул. Полевая, д. 80». Заключены контракты на капитальный ремонт и подготовку помещений под высокотехнологичное медицинское оборудование. В связи с задержкой поставки оборудования работы по капитальному ремонту, запланированные на 2015 год, не завершены. Завершение работ по закрытию технологических проемов в помещениях будет выполнено в I квартале 2016 года после поставки оборудования.

**Мероприятие 213** «Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Середавина», г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 159». Заключены контракты на капитальный ремонт и подготовку помещений под высокотехнологичное медицинское оборудование. Работы, запланированные на 2015 год, выполнены в полном объеме.

#### **V. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов»**

**Мероприятие 240** «Проектирование и строительство водопровода

Д=500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона, г. Самара». В рамках муниципального контракта подрядной организацией в основном завершены строительно-монтажные работы и начаты пусконаладочные работы. Срок ввода объекта в эксплуатацию по Плану-графику – 31.12.2015 г. Имеется отставание от графика в связи с невозможностью отключения системы водоснабжения социально значимых объектов потребления, в том числе теплоэнергетических, на длительный срок в зимнее время для осуществления ввода объекта в эксплуатацию. Правительством Самарской области 22.12.2015 г. направлены обращения в Минспорт России и Минстрой России о переносе срока ввода объекта на май 2016 г. (окончание отопительного сезона). Получено предварительное согласование Минстроя России. Кроме того, заказчик строительства стадиона «Самара-Арена» ФГУП «Спорт-Ин» уведомил о фактической необходимости использования построенного водовода Д=500 мм не ранее октября 2016 года. До указанной даты ФГУП «Спорт-Ин» считает подачу воды из данного водопровода нецелесообразным в связи с отсутствием возможного потребления. Мероприятие реализуется с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 241** «Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д=800 мм протяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до ул. Демократическая, г. Самара».

Завершено строительство объекта и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 24.12.2015 г. Мероприятие реализовывалось с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 242** «Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от ул. Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесная». Мероприятие реализуется согласно Плану-графику. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключены контракты на подготовительные и строительно-монтажные работы. Строительно-монтажные работы запланировано реализовывать с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 242<sup>1</sup>** «Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг». I этап (участок от Московского шоссе до Ракитовского шоссе)» и **мероприятие 242<sup>2</sup>** «Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг». II этап (участок от Ракитовского шоссе до очистных сооружений «Орлов

Овраг»)). Разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы запланировано реализовывать с привлечением средств федерального бюджета.

**Мероприятие 242<sup>3</sup>** «Проектирование и строительство очистных сооружений «Орлов Овраг». Разработана проектная документация, отрабатываются замечания государственной экспертизы в связи с необходимостью уменьшения санитарно-защитной зоны, определяемой количеством принимаемых стоков в открытые аккумулялирующие емкости. Строительно-монтажные работы запланировано реализовывать с привлечением средств федерального бюджета.

Дополнительно сообщаем, что на основании Программы по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти постановлением правительства Самарской области от 29.11.2013 г. № 704 утверждена государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее – региональная программа).

Целью региональной программы является создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу 2018 года в соответствии с обязательствами, предусмотренными соглашением между администрацией городского округа Самара и Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA).

Региональная программа содержит 84 мероприятия, 22 из которых включены в Программу, 17 из них реализуются с привлечением средств федерального бюджета, остальные – за счет средств бюджета Самарской области и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение региональной программы – 50 502,6 млн. рублей, в том числе софинансирование из федерального бюджета – 16 077,7 млн. рублей, средства бюджета Самарской области – 24 174,4 млн. рублей, внебюджетных источников – 10 250,5 млн. рублей.

Региональной программой предусматривается реализация 10 планов мероприятий, направленных на создание спортивной инфраструктуры, отвечающей мировым требованиям, современной гостиничной, транспортной, медицинской инфраструктуры, благоустройство города Самары, подготовку инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов и создание условий для развития и популяризации футбола в Самарской области.

Кроме того, в Самарской области за счет средств федерального бюджета реализуются два мероприятия Программы:

строительно-монтажные работы на стадионе на 45 тысяч зрительских мест (ответственный исполнитель – Министерство спорта

Российской Федерации), объем финансирования по состоянию на 25.11.2015 г. составляет 17,7 млрд. рублей;

реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Курумоч» (ответственный исполнитель – Федеральное агентство воздушного транспорта), объем финансирования – 11,1 млрд. рублей.

Строительно-монтажные работы на самарском стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года ведутся обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» в соответствии с контрактными сроками. Завершены работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты. Ведется устройство железобетонных конструкций всех уровней, монтаж временных поддерживающих металлоконструкций для последующего монтажа консолей, укрупненная сборка консолей, устройство внутренних перегородок по секторам, наружных пандусов, входных групп, внутриплощадочных сетей, трибун первого уровня и внутренних лестниц.

Генеральный подрядчик по второму из перечисленных выше мероприятий – Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» – выполняет работы по реконструкции первой и второй взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием, магистральных рулежных дорожек, рулежных дорожек, перрона, строительству водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, ограждения аэродрома «Курумоч», объездной автодороги, замене светосигнального оборудования. Выполнено порядка 80% работ.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» за счет средств федерального бюджета и собственных средств реализует мероприятие Программы – строительство подстанции «Стадион» в г. Самаре. По объекту получены положительное заключение на проектную документацию и разрешение на строительно-монтажные работы. Ведутся подготовительные работы.

## **Свердловская область<sup>12</sup>**

Екатеринбург вошел в число 11-ти городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Правительство Свердловской области ведет активную работу по подготовке Екатеринбурга к этому событию мирового масштаба.

<sup>12</sup> Материал предоставил министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Л.А. Рапопорт.

Подготовка Свердловской области к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года ведется согласно региональной комплексной программе, утвержденной 27 декабря 2013 года.

Одним из приоритетных направлений является подготовка спортивной инфраструктуры. В Екатеринбурге делается все необходимое, чтобы обеспечить участникам чемпионата мира условия для проведения тренировочного и игрового процесса.

В частности, осуществляется реконструкция Центрального стадиона «Екатеринбург–Арена», который в 2018 году примет на своем поле четыре матча группового этапа чемпионата мира.

В июне 2015 на стадионе завершились работы по демонтажу оборудования. Оборудование, пригодное к повторному применению, было передано на безвозмездной основе учреждениям общеобразовательного и спортивного профиля, представляющим различные муниципалитеты Свердловской области. Среди них такие города, как Туринск, Североуральск, Ачит, Артемовский, Нижняя Салда, Алапаевск, Нижнетуринск, Верхний Тагил, Арамилы, Рефтинский, Кировград, Серов, Пышма, Полевской, Сухой Лог, Богданович, Нижний Тагил, Арти, Талица, Карпинск, Ирбит, Новоуральск и другие. Повторное применение нашлось для 87 процентов оборудования, которое было на стадионе.

Реконструкция Центрального стадиона будет завершена в декабре 2017 года.

9 апреля 2016 года в рамках третьего операционного визита совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия–2018» посетила строящийся стадион «Екатеринбург–Арена». Они были удовлетворены темпами строительства стадиона и подготовкой инфраструктуры города.

В настоящее время на объекте работают 400 человек, находится 38 единиц строительной техники. На арене полностью выполнены подготовительные и демонтажные работы. Генеральным подрядчиком – компанией «Синара–Девелопмент» – ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций фундаментов, монтируются пилоны навеса. Завершены работы по усилению фундаментов исторических стен. Устройство фундаментных плит полностью завершено на Северной, Восточной, Южной трибунах и на 35 процентов – на Западной трибуне. Близка к завершению установка временных поддерживающих конструкций наружного и внутреннего кольца для монтажа главных балок кровли. Стартовал монтаж главной балки внутреннего кольца основных металлоконструкций кровли, вертикальных конструкций и балок трибун. Ведутся работы по строительству трансформаторных подстанций.

На прилегающей к стадиону территории ведутся работы по строительству и реконструкции улиц, паркингов. Планируются работы по



благоустройству центра города – реконструкция фасадов зданий, размещение малых архитектурных форм.

Знаменательным событием для Свердловской области стало открытие в июле 2015 года тренировочной площадки для команд–участниц турнира, которая на время ЧМ–2018 получит название «Академия футбола». Этот спортивный объект стал первым объектом, сданным в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Данная площадка будет служить до окончания реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге основной игровой площадкой для футбольной команды «Урал» и для занятий детской и юношеской команд футбольного клуба «Урал».

В будущем данная арена станет частью большого спортивного комплекса под названием Уральская футбольная академия.

Кроме того, на сегодняшний день осуществляется реконструкция тренировочных площадок «Калининец» и спортивного комплекса «Урал». В 2017 году планируется реконструкция тренировочной базы «Парк–стадион «Химмаш».

В регионе ведется серьезная работа и по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, повышению качества и доступности услуг сферы гостеприимства.

Большое внимание уделяется развитию улично-дорожной сети, что позволит обеспечить требования FIFA по доставке участников соревнований из любой точки к Центральному стадиону, а также упорядочит движение транспорта в период проведения чемпионата мира непосредственно в районе места проведения матчей.

Распоряжением правительства Свердловской области от 20 февраля 2015 года утвержден перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в городе Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, финансируемых за счет субсидии из областного бюджета в 2015–2017 годах.

В августе 2014 года введена в эксплуатацию транспортная развязка Московская – Объездная за счет средств дорожных фондов общей протяженностью более 5 километров.

Также ведутся работы по усовершенствованию инфраструктуры в сфере здравоохранения. Согласно графику идет капитальный ремонт Свердловской областной клинической больницы № 1. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи запланировано на 2017 год.

В целях организации транспортного обеспечения для города уже закуплены 109 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. К приему гостей полностью готов аэропорт «Кольцово».

Кроме того, активно развивается волонтерское движение. Оператором реализации волонтерской программы определена региональная общественная организация «Волонтерский центр

Свердловской области».

17–18 февраля 2016 года состоялся ознакомительный визит комиссии по сертификации центра привлечения волонтеров Оргкомитета с участием представителей АНО «Оргкомитет «Россия–2018», во время которого принято решение, что адресом волонтерского центра реализации программы «Волонтеры Оргкомитета» станет Уральский федеральный университет.

С целью содействия обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Свердловской области кафедрой «Управление в сфере физической культуры и спорта» Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина совместно с государственным автономным учреждением среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1» была разработана программа «Подготовка стюардов по безопасности зрителей на спортивно-массовых мероприятиях».

Кроме того, в Свердловской области активно идет реализация публичных общественно-значимых мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира.

Летом 2014 года в Екатеринбурге был успешно организован и проведен фестиваль болельщиков во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Бразилии.

Одной из задач при подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 является продвижение ценностей футбольного форума в России и за рубежом, представление городов-организаторов на международной арене, популяризация спорта.

Помощь в решении этих задач будут оказывать официальные послы городов-организаторов, чья деятельность будет заключаться в участии в официальных мероприятиях и кампаниях по продвижению города-организатора; в создании, представлении и продвижении образа и традиций, национальных и региональных особенностей города и страны проведения чемпионата мира; продвижение бренда ЧМ–2018, транслирования ценностей ЧМ–2018 и распространения идей спорта и здорового образа жизни в процессе информационного обеспечения подготовки и проведения ЧМ–2018.

18 сентября 2015 года во время праздничного мероприятия, приуроченного к 1000 дню до старта чемпионата мира, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально представил послов Екатеринбурга на чемпионат мира по футболу FIFA 2018:

Олег Шатов – российский футболист, атакующий полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России;

Павел Дацюк – российский хоккеист, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2012 года, двукратный

обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), чемпион России (2005), заслуженный мастер спорта России;

Александр Пантыкин – российский композитор, драматург, автор музыки ко многим русским фильмам;

Вячеслав Бутусов – советский и российский рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю–Питер», писатель;

Антон Шипулин – российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, пятикратный призер чемпионата мира.

Для Свердловской области проведение матчей международного уровня – это не только возможность еще раз презентовать миру регион, но и дополнительный импульс для развития спортивной инфраструктуры, въездного туризма, привлечения инвестиций.

На совещании с участниками совместной делегации Оргкомитета «Россия–2018» и подразделения FIFA по проведению ЧМ, которые прибыли в Екатеринбург в рамках третьего операционного визита, Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев отметил: «Мы решаем стоящие перед нами задачи максимально ответственно, тщательно прорабатываем все детали. Мы уделяем особое внимание обеспечению безопасности, повышаем уровень защищенности всех спортивных и гостевых объектов, совершенствуем структуру и работу служб, отвечающих за вопросы безопасности».

Евгений Куйвашев подчеркнул, что все, что сделано и делается в Екатеринбурге и Свердловской области для проведения игр Чемпионата, несомненно, принесет существенную пользу всем жителям региона, повысит качество жизни уральцев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Екатеринбург укрепил репутацию современного российского мегаполиса, спортивного, культурного и делового центра. Уверен, что наличие современных спортивных сооружений, хорошей тренировочной базы даст дополнительный импульс для развития в Свердловской области профессионального и любительского футбола, привлечет в спорт еще больше юных уральцев», – заявил губернатор.

Благодаря чемпионату мира по футболу в 2018 году столица Среднего Урала получит современный стадион, новые тренировочные спортивные базы, а также комфортный общественный транспорт и развитую дорожную инфраструктуру.

Для организаторов очень важно провести матчи чемпионата в Екатеринбурге максимально комфортно для всех участников и гостей в соответствии со всеми международными требованиями.

## Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации

### О ходе подготовки и законодательном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года

2 декабря 2010 года на заседании Исполнительного комитета FIFA было принято решение о проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Впервые в истории чемпионат мира по футболу будет проведен на территории Восточной Европы.

Одно из крупнейших международных спортивных событий пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

Чемпионату будет предшествовать проведение с 17 июня по 2 июля 2017 года Кубка конфедераций FIFA 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В Москве на период проведения чемпионата мира будет располагаться Штаб-квартира FIFA.

На сегодняшний день эффективная подготовка и проведение первого в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года занимает особое место в ряду важнейших государственных задач страны.

По словам Президента России В.В. Путина, «будет сделано все, чтобы принять 32 ведущих сборных планеты, создать условия, которые позволят им показать все свое мастерство и подарить многомиллионной аудитории болельщиков настоящий большой футбол»<sup>13</sup>.

### Нормативная правовая база

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения, возникающие в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу является **Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».**

Указанный Закон создал единые правовые основы для комплексной реализации правительственных деклараций и

<sup>13</sup> <http://kremlin.ru/events/president/news/50320>

государственных гарантий, данных Российской Федерацией Международной федерации футбольных ассоциаций.

В последующие годы в целях совершенствования Федерального закона №108-ФЗ в него был внесен ряд поправок, необходимых для повышения эффективности подготовки и проведения чемпионата мира.

Так, были:

урегулированы отношения в сфере градостроительной деятельности, проведения государственной экологической экспертизы, земельных, жилищных отношений в связи с осуществлением мероприятий чемпионата<sup>14</sup>;

внесены изменения в части совершенствования терминологии, уточнен ряд положений, в том числе в части сноса объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изъятых для размещения объектов инфраструктуры, а также предоставления, образования и изъятия земельных участков, необходимых для строительства и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения спортивных соревнований, подготовки документации по планировке территорий<sup>15</sup>;

урегулированы трудовые правоотношения работников, трудовая деятельность которых связана с осуществлением мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира, а также уточнены положения, регламентирующие вопросы регистрации интеллектуальных прав FIFA<sup>16</sup>.

Кроме того, в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся порядка налогообложения организаций, участвующих в подготовке и проведении чемпионата<sup>17</sup>.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 282 «Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» была разработана и утверждена Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа)<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Федеральный закон от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>15</sup> Федерального закона от 04.11.2014 № 335-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 47 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

<sup>16</sup> Федеральный закон от 08.06.2015 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>17</sup> Федеральный закон от 29.12.2014 года №479-ФЗ «О внесении изменений в статьи 149 и 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

<sup>18</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

Утвержден план-график реализации Программы<sup>19</sup>.

Утверждено Положение о порядке координации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам, связанным с реализацией Программы<sup>20</sup>. Согласно Положению, Минспорт России является ответственным исполнителем-координатором Программы, осуществляет координацию и взаимодействие с органами власти и организациями.

Образован Координационный совет Программы<sup>21</sup>, который возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалов<sup>22</sup>.

Во всех субъектах, где пройдут матчи чемпионата мира, приняты региональные программы подготовки к этому мероприятию<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Приказ Минспорта России от 18.08.2014 года № 704 «Об утверждении плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

<sup>20</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 945 «О порядке координации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам, связанным с реализацией Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и контролем хода ее реализации».

<sup>21</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 981.

<sup>22</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. № 2083-р «Об утверждении Координационного совета Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

<sup>23</sup> Распоряжение Правительства Москвы от 18.04.2014 г. № 183-РП «Об утверждении Программы мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 г. № 233 «О Программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 г. № 798 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1683-пп «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 г. № 450 «Об утверждении Республиканской целевой программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» на 2013-2018 годы»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2013 г. № 1056 «Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

постановление Правительства Калининградской области от 31.10.2013 г. № 800 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

постановление Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 г. № 859 «Об утверждении программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

постановление Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 г. № 679-п «Об утверждении программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 г. № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

постановление Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 13.12.2013 г. № 1484 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации».

В целях обеспечения организации мероприятий чемпионата учреждена автономная некоммерческая организация «Организационный комитет «Россия-2018»<sup>24</sup>, образован ее наблюдательный совет.

Для содействия подготовке и проведению чемпионата мира по футболу создана Временная комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу<sup>25</sup>.

По данным Счетной палаты Российской Федерации, **нормативно-правовая база, обеспечивающая организацию и реализацию мероприятий подготовки к чемпионату мира по футболу, в целом сформирована.** Поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, данные в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, в целом выполнены<sup>26</sup>.

Вместе с тем, по мнению Счетной палаты, отсутствие контроля со стороны федерального центра за ходом формирования и внесением изменений в региональные программы подготовки к чемпионату мира создает возможность предоставления субъектами необъективной информации о принимаемых мерах.

В целях дальнейшего совершенствования законодательной базы в Государственную Думу внесен **законопроект №984308-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<sup>27</sup>.** Законопроектом предлагается корректировка действующих норм о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее иностранных граждан – участников соревнований, а также граждан, принимающих участие в мероприятиях чемпионата мира. Устанавливаются особенности обеспечения медицинской помощью в связи с осуществлением мероприятий чемпионата мира. Кроме того, уточняется порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением нового жилья гражданам, выселяемым из занимаемых ими помещений в связи со сносом домов для размещения объектов инфраструктуры чемпионата.

<sup>24</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 января 2011 года №24-р.

<sup>25</sup> Постановление Совета Федерации от 8 июля 2015 года № 349-СФ «О создании Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

<sup>26</sup> [http://www.ach.gov.ru/press\\_center/news/23218](http://www.ach.gov.ru/press_center/news/23218)

<sup>27</sup> Внесен Правительством Российской Федерации. Принят в первом чтении 25.03.2016 г.

## О ходе подготовки к чемпионату мира по футболу

По состоянию на 20 февраля 2016 года<sup>28</sup> общий объем финансирования Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу предусмотрен в размере 620,8 млрд. рублей. За время действия Программы ее ресурсное обеспечение было снижено на 43,4 млрд. рублей<sup>29</sup>.

Менее чем на 60% исполнены Росавиацией бюджетные ассигнования на подготовку чемпионата мира по футболу. На 1 января 2016 года не использованы средства федерального бюджета в сумме 11,1 миллиарда рублей<sup>30</sup>. Основной причиной являются позднее заключение государственных контрактов, а также несоблюдение подрядчиками сроков выполнения работ.

В ходе контрольного мероприятия Счетной палаты в 2015 году<sup>31</sup> выявлено, что имеют место перенос сроков начала проектирования и ввода в эксплуатацию важных объектов, а также отклонения от запланированных сроков на этапах реализации отдельных мероприятий Программы подготовки к чемпионату мира.

Также указывается на невозможность объективной оценки хода подготовки спортивных объектов к чемпионату мира, отсутствие информации о степени их готовности, что создает ситуацию, при которой даже принятие оперативных решений по ускорению строительства не позволит выдержать установленные сроки.

Вместе с тем, строительство спортивной и транспортной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу является важнейшей задачей по реализации гарантий, взятых Правительством Российской Федерации перед FIFA. Кроме того, необходимо обеспечение эффективного использования спортивных объектов чемпионата в постсоревновательный период.

Достижение указанных задач позволит в установленные сроки в полной мере обеспечить проведение на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

<sup>28</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2016 г. №121 «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

<sup>29</sup> При утверждении Программы подготовки в 2013 году ее ресурсное обеспечение составляло 664,1 млрд. рублей.

<sup>30</sup> По данным Счетной палаты в ходе заседания Совета Федерации 23 марта 2016 года.

<sup>31</sup> Контрольное мероприятие Счетной палаты «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на подготовку к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».



Совет Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации

Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№ 15 (614)

О ходе подготовки и законодательном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года

*(к «правительственному часу» в рамках 391-го заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 20 апреля 2016 года)*

Составители:

О.Б. Аникеева, А.А. Кутейникова, С.Н. Титов, Е.А. Фалецкая

Электронная версия аналитического вестника размещена  
в сети Интранет Совета Федерации в разделе «Информационные материалы»  
и в сети Интернет ([www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru)) в разделе «Аналитические материалы»  
Контактные телефоны: 8 (495) 697-44-87, 8 (495) 690-11-76

При перепечатке и цитировании материалов ссылка на настоящее издание обязательна