

КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2025 год пункт 3.1.0.2, сроки проведения 14 ноября 2024 – 27 мая 2025, проверяемый период 1 Января 2024 – 31 Марта 2025, контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования в 2024 году и истекшем периоде 2025 года федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства средств федерального бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта)» (дополнительные объекты контрольного мероприятия утверждаются отдельным решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации)

Объект контроля	Главный распорядитель бюджетных средств ¹	Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения	Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)	Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия)	Сумма (тыс. рублей)	Реквизиты протокола об административной ответственности
1	2	3	4	5	6	7
1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)						
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и	4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,	2528857851. 1.1. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), подпункта «ж» пункта 11, подпункта «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60 (далее – Правила № 60), в соответствии с которыми информация и документы о возврате заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта направляется заказчиками в	0,0	

¹ Источник финансирования средств, при использовании которых выявлены нарушения

		<p>признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" / подпункт «ж» пункта 11, подпункт «б» пункта 15 ; Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»/ часть 3 статьи 103</p>	<p>исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию</p>	<p>федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральное казначейство), не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком документа, формируемого (составляемого) заказчиком и подлежащего включению в реестр контрактов, ФГКУ «СТЗ» информация и документы о возврате неотработанного аванса по государственному контракту на выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации, строительству объекта: «Многопрофильный медицинский центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», г. Ялта Республика Крым» (далее – Медицинский центр, Объект) от 17 августа 2022 г. № F9230-17/22, заключенному с ООО «РТ-СоцСтрой» (далее – Контракт № F9230-17/22), согласно платежным поручениям от 19 ноября 2024 г. № 131 на сумму 36 606,1 тыс. рублей, от 21 ноября 2024 г. № 141 на сумму 950 000,0 тыс. рублей, от 29 ноября 2024 г. № 1260 на сумму 18 377,0 тыс. рублей направлены в Федеральное казначейство 21 февраля 2025 года, то есть позже установленного срока на 56, 54, 48 рабочих дней соответственно; платежное поручение от 9 января 2025 г. № 1 на сумму 530 880,0 тыс. рублей направлено в Федеральное казначейство 12 февраля 2025 года, то есть позже</p>		
--	--	---	--	--	--	--

				установленного срока 19 рабочих дней; платежные поручения от 20 декабря 2023 г. № 157 на сумму 1 028 260,6 тыс. рублей и от 25 декабря 2023 г. № 160 на сумму 471 739,4 тыс. рублей направлены 25 апреля 2024 года, то есть с нарушением срока на 78 и 75 рабочих дней соответственно.		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" / абзац 2 подпункта «а» пункта 11, подпункт «б» пункта 15 ; Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»/ часть 3 статьи 103	4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию	2510507296. 1.2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, абзаца 2 подпункта «а» пункта 11, подпункта «б» пункта 15 Правил № 60, в соответствии с которыми документ о приемке в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты направляются заказчиками в Федеральное казначейство не позднее 1-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком документа, формируемого (составляемого) заказчиком и подлежащего включению в реестр контрактов, ФГКУ «СТЗ» акт выполненных работ от 9 декабря 2024 г. № 5 на сумму 342 484,3 тыс. рублей по Контракту № F9230-17/22 направлен в Федеральное казначейство 11 февраля 2025 года, то есть позже установленного срока на 38 рабочих дней.	0,0	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление	2599561558. 1.3. В нарушение части 16 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих	0,0	

ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА		обеспечения государственных и муниципальных нужд» / часть 16 статьи 95	(направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию	за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Учреждением не направлено обращение в ФАС России о включении ООО «РТ-СоцСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с вступлением в силу 22 апреля 2024 года решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта № F9230-17/22 (письмо ФГКУ «СТЗ» 10 апреля 2024 г. № 09/СТЗ-485 получено ООО «РТ-СоцСтрой» 11 апреля 2024 года).		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства	4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной	2580460030. 1.4. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «е» пункта 11, подпункта «б» пункта 15 Правил № 60, в соответствии с которыми информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта направляется заказчиками в Федеральное казначейство не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком документа, формируемого (составляемого) заказчиком и подлежащего включению в реестр контрактов, ФГКУ «СТЗ» направлены в Федеральное казначейство с нарушением сроков информация и документы о применении мер	0,0	

		<p>Российской Федерации" / подпункт «е» пункта 11, подпункт «б» пункта 15 ; Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» / часть 3 статьи 103</p>	<p>информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию</p>	<p>ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов: в отношении государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: Медицинский центр от 8 декабря 2023 г. № F9230-20/23 (реестровый номер 1352401508823000029) (далее – Контракт № F9230-20/23), заключенного с акционерным обществом «Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» (далее – АО «Тяжпромэкспорт»): претензии ФГКУ «СТЗ» от 27 марта 2024 г. № 02/СТЗ-401, от 10 апреля 2024 г. № 02/СТЗ-481, от 10 апреля 2024 г. № 02/СТЗ-489, от 21 мая 2024 г. № 02/СТЗ-712, от 7 июня 2024 г. № 02/СТЗ-823, от 7 июня 2024 г. № 02/СТЗ-827, от 1 августа 2024 г. № 02/СТЗ-1194, от 15 октября 2024 г. № 02/СТЗ-1656, от 21 октября 2024 г. № 02/СТЗ-1707, от 24 декабря 2024 г. № 02/СТЗ-2283, от 28 декабря 2024 г. № 02/СТЗ-2339 направлены 11 марта 2025 года, то есть позже установленного срока на 232, 222, 222, 197, 184, 184, 146, 93, 89, 45, 39 соответственно; решение Арбитражного суда города Москвы по делу от 30 августа 2024 г. № А40-159875/24-83-651 направлено 11 марта 2025 года на 125 рабочих дней; в отношении государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: Медицинский центр от 6 июня 2024 г. № F9230-09/24, заключенного с АО «Тяжпромэкспорт» (реестровый номер 1352401508824000010) (далее – Контракт № F9230-09/24): претензия от 27 декабря 2024 г. № 02/СТЗ-2325</p>		
--	--	---	--	--	--	--

				направлена 10 марта 2025 года, то есть с нарушением установленного срока на 39 рабочих дней; в отношении Контракта № F9230-17/22: 146 претензий и 6 актов, принятых по результатам судебных заседаний, направлены в Федеральное казначейство позже установленных сроков от 7 до 487 дней (в приложении).		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»; Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»/часть 2 статьи 34 и часть 1 статьи 95	4.41 Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации	2560766000. 1.5. В нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ ФГКУ «СТЗ» по основаниям, предусмотренным пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», заключено дополнительное соглашение от 26 декабря 2023 г. № 1 к Контракту № F9230-20/23, предусматривающее включение в контракт работ, которые не являлись возникшими по независящим от сторон контракта обстоятельствами и не влияли на возможность исполнения АО «Тяжпромэкспорт» Контракта № F9230-20/23. Согласно письму АО «Тяжпромэкспорт» от 25 декабря 2023 г. № 10-833 указанные изменения вызваны невозможностью выполнения АО «Тяжпромэкспорт» работ по Контракту № F9230-20/23 в связи с отсутствием выполнения со стороны ООО «РТ-СоцСтрой» необходимых объемов работ	1 807 628,3	

				<p>по Контракту № F9230-17/22 (со сроком выполнения до 31 декабря 2023 года).</p> <p>При этом дополнительным соглашением от 26 декабря 2023 г. № 1 к Контракту № F9230-20/23 включены работы на общую сумму 1 807 628,3 тыс. рублей (расчетно), которые не связаны с работами, выполняемыми ООО «РТ-СоцСтрой» по Контракту № F9230-17/22, и предусмотрены к выполнению отдельными главами проектно-сметной документации (строительство объектов подсобного и обслуживающего назначения, объектов энергетического хозяйства, благоустройство и озеленение территории).</p>		
<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО</p>	<p>Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» / часть 6 статьи 34</p>	<p>4.47 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>2533216170. 1.6. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 16.6 Контракта № F9230-20/23, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), ФГКУ «СТЗ» не направлялись требования об уплате штрафа в отношении АО «Тяжпромэкспорт» в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных пунктом 4.4.10 Контракта № F9230-20/23, согласно которому в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства или социально</p>	400,0	

				<p>ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП), АО «Тяжпромэкспорт» обязано направить ФГКУ «СТЗ» декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к СМП, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта СМП и заверенную печатью (при наличии), а также копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную АО «Тяжпромэкспорт» (при наличии печати), АО «Тяжпромэкспорт» не направлены ФГКУ «СТЗ»: декларация о принадлежности ООО «Интехстрой» к СМП, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП и заверенная печатью, а также заверенная копия договора субподряда с ООО «Интехстрой» от 5 июня 2024 г. № 44/24-06-01.</p> <p>Также АО «Тяжпромэкспорт» не направлялись копии дополнительных соглашений об изменениях условий и стоимости договоров субподряда, заключенных с ООО «Интехстрой»: от 5 июня 2024 г. № 44/24-06-01: согласно дополнительному соглашению от 31 июля 2024 г. №1, от 27 августа 2024 г. № 2, от 12 ноября 2024 г. № 3; от 8 февраля 2024 г. № ИН001.24/44/92-0005: согласно дополнительным соглашениям от 22 февраля 2024 г. № 1, от 1 апреля 2024 г. № 2, от 31 мая 2024 г. № 3, от 27 сентября 2024 г. № 4, от 11 ноября 2024 г. № 5, от 20 ноября 2024 г. № 6, от 20 декабря 2024 г. № 7;</p> <p>В соответствии с пунктом 16.6 Контракта № F9230-20/23 за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				штрафа устанавливается в размере 100,00 тыс. рублей. При этом по состоянию на 19 февраля 2025 года ФГКУ «СТЗ» в отношении выявленных фактов нарушений подрядчиком обязательств по Контракту № F9230-20/23 требования об уплате штрафа в АО «Тяжпромэкспорт» не направлялись.		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» / часть 2 статьи 34, часть 1 статьи 95	4.41 Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации	2533927652. 1.7. В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, ФГКУ «СТЗ» был изменен порядок расчетов, предусмотренный пунктом 5.7 Контракта № F9230-09/24. Так, первоначальной редакцией пункта 5.7 Контракта № F9230-09/24 установлено, что погашение аванса производится путем вычета сумм авансового платежа из сумм платежей за работы, выполненные АО «Тяжпромэкспорт» и принятые ФГКУ «СТЗ» по актам о приемке выполненных работ в размере не менее 50 % от стоимости работ по акту о приемке выполненных работ, а в случае если соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ФГКУ «СТЗ», недостаточно для оплаты работ в текущем финансовом году, погашение аванса ФГКУ «СТЗ» производится в размере не менее 100% от стоимости работ по акту приемке выполненных работ. Дополнительным соглашением от 31 октября 2024 г. № 2 к Контракту № F9230-09/24 указанный контракт дополнен пунктом 5.7.1, которым установлено, что погашение аванса в ноябре и декабре 2024 года не	0,0	

				<p>производится, выполненные АО «Тяжпромэкспорт» и принятые ФГКУ «СТЗ» работы по актам о приемке выполненных работ в указанный выше период оплачиваются ФГКУ «СТЗ» в размере не менее 100 % от стоимости работ по акту о приемке выполненных работ.</p> <p>При этом срок выполнения работ по контракту – 31 декабря 2024 года, то есть фактически по условиям Контракта № F9230-09/24 были созданы условия, не позволяющие использовать авансовый платеж для погашения выполненных работ.</p> <p>Таким образом, АО «Тяжпромэкспорт» были оплачены без учета погашения за счет авансового платежа работы по актам о приемке выполненных работ от 1 ноября 2024 г. № 3 на сумму 44 380,2 тыс. рублей, от 26 ноября 2024 г. № 4 на сумму 31 874,0 тыс. рублей, от 24 декабря 2024 г. № 5 на сумму 7 036,7 тыс. рублей.</p>		
<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера</p>	<p>4.28 Невключение в контракт (договор) обязательных условий</p>	<p>2596109128. 1.8. В нарушение требований подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки</p>	<p>0,0</p>	

		<p>штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" / подпункт «а» пункта 2</p>		<p>исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», согласно которому возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации из числа видов работ, утвержденных настоящим постановлением, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственным контрактам, подлежат включению заказчиком в документацию о закупке, ФГКУ «СТЗ»: в приложении № 6 к Проекту контракта, которое является приложением к извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме от 15 ноября 2023 г. № 0830100002323000015, не установлены объемы по всем видам работ, а также отдельные виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств, предусмотренных проектно-сметной документацией, а именно: свайные работы;</p> <p>в приложении № 5 к Проекту контракта, который является приложением к извещению о проведении запроса котировок от 23 мая 2024 г. № 0830100002324000006, не установлены объемы по всем видам работ, а также отдельные виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств, предусмотренных проектно-сметной документацией, а именно: инженерная</p>		
--	--	---	--	--	--	--

				<p>подготовка территории, пусконаладочные работы, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, устройство искусственных сооружений.</p> <p>В результате ФГКУ «СТЗ» с АО «Тяжпромэкспорт» заключены Контракты № F9230-20/23 и № F9230-09/24, которые не содержали конкретные виды и объемы работ из числа видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц.</p>		
<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО</p>	<p>Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» / ч. 2 ст. 9, ч. 6 ст. 38</p>	<p>4.10 Нарушения порядка формирования контрактной службы, назначения контрактного управляющего (их отсутствие)</p>	<p>2594517425. В нарушение ч. 2 ст. 9, ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, отдельные сотрудники (главный эксперт отдела бухгалтерского учета входил в состав контрактной службы с 16 июня 2021 г. по 12 февраля 2025 г.; начальник информационно-методического отдела - с 1 октября 2024 г. по 12 февраля 2025 г.; начальник обеспечения проектов цифровой трансформации - с 09 января 2023 г. по 12 февраля 2025 г.), входящие в состав Контрактной службы, утвержденный приказом ФГКУ «СТЗ» от 25 февраля 2021 г. № 7-ОД, не имели высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок.</p> <p>В ходе проверки указанное нарушение устранено: приказом ФГКУ «СТЗ» от 12 февраля 2025 г. № 8-ОД внесены соответствующие изменения в части актуализации структуры и состава работников контрактной службы.</p>	0,0	
<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ</p>	<p>пункт 23 Порядка определения начальной (максимальной) цены</p>	<p>4.22 Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования</p>	<p>2544361188. В нарушение пункта 23 Порядка определения НМЦК ФГКУ «СТЗ» расчет НМЦК по извещению о</p>	253 290,7	

<p>"СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА</p>	<p>АГЕНТСТВО</p>	<p>контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр</p>	<p>выбора объекта (объектов), определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги</p>	<p>проведении открытого конкурса в электронной форме от 15 ноября 2023 г. № 0830100002323000015 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Многопрофильный медицинский центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», г. Ялта Республика Крым» осуществлен без соблюдения порядка расчета. Проведенный в ходе контрольного мероприятия расчет НМЦК в соответствии с пунктом 23 Порядка определения НМЦК показал, что фактическая НМЦК составила 11 784 532,1 тыс. рублей (расчетно), что на 193 883,5 тыс. рублей меньше размера НМЦК, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме от 15 ноября 2023 г. № 0830100002323000015 (11 978 425,6 тыс. рублей). На основании извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме от 15 ноября 2023 г. № 0830100002323000015 и с учетом тендерного снижения в размере 0,09 % (0,999129638452) заключен Контракт № F9230-20/23 по цене 11 968 000,0 тыс. рублей, превышенной на 193 724,7 тыс. рублей (расчетно). На основании дополнительного соглашения от 26 декабря 2023 г. № 1 к Контракту № F9230-20/23 цена контракта увеличена и составила 16 378 921,0 тыс. рублей, при этом в смету Контракта № F9230-20/23 включены дополнительные работы также без соблюдения порядка расчета, что привело к завышению цены контракта</p>		
---	------------------	---	---	---	--	--

				<p>на общую сумму 253 290,7 тыс. рублей (расчетно).</p> <p>Указанное нарушение в части определения индекса прогнозной инфляции устранено в ходе проверки. Дополнительным соглашением от 7 февраля 2025 г. № 7 цена Контракта № F9230-20/23 уменьшена на сумму 253 290,7 тыс. рублей и составила 17 333 141,1 тыс. рублей, актом о приемке выполненных работ от 11.02.2025 г. № 12 некорректно примененный индекс прогнозной инфляции исправлен (цена уменьшена на 4 109,8 тыс. рублей).</p>		
<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО</p>	<p>Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»/ часть 1.3 статьи 95</p>	<p>4.33 Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора)</p>	<p>2573550512. В нарушение части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой предусмотренные частью 1 указанной статьи изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновения новых обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, ФГКУ «СТЗ» заключило дополнительное соглашение от 26 декабря 2023 г. № 8 к Контракту № F9230-20/23 в части изменения объемов работ и стоимости контракта при непредставлении АО «Тяжпромэкспорт» нового обеспечения исполнения контрактов в отношении не обеспеченных обязательств.</p> <p>Так, в соответствии с дополнительным соглашением от 26 декабря 2023 г. № 8 цена контракта составила 17 260 852,68 тыс. рублей, размер обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 17.1 Контракта № F9230-20/23 составил 43 152,13 тыс. рублей.</p> <p>При этом независимая гарантия от 6 декабря 2023 г. № 1306г/23 была выдана</p>	0,0	

				АО АКБ «Новикомбанк» в обеспечение исполнения контракта в размере 29 972,13 тыс. рублей (0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта за вычетом аванса 50 %). Нарушение устранено в ходе проверки (в независимую гарантию от 6 декабря 2023 г. № 1306г/23 внесены изменения от 11 апреля 2025 года, в соответствии с которыми сумма независимой гарантии составила 43 152,13 тыс. рублей).		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	пункт 5 Правил осуществления мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 1199	1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)	2562257660. 1.1. В нарушение пункта 5 Правил осуществления мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 1199 (далее – Правила осуществления мониторинга реализации крупных проектов), согласно которому федеральные органы исполнительной власти и организации, осуществляющие в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, ответственные за реализацию крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории Российской Федерации (далее - крупные проекты),	0,0	

				<p>ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации нарастающим итогом с начала года, по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года и на 1 января года, следующего за отчетным, отчет о мониторинге реализации крупных проектов с указанием информации о кассовых расходах, дебиторской и кредиторской задолженности по контрактам (договорам) в рамках реализации крупного проекта, содержащейся в реестре государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, ведение которого осуществляет Федеральное казначейство на основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2006 г. № 117 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов», ФМБА России представило в Минстрой России (письмо от 15 января 2025 г. № 32-03/05-3/21) отчет о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием за 2024 год в части строительства объекта «Многопрофильный медицинский центр федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», г. Ялта, Республика Крым» (далее –</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Медицинский центр), содержащий сведения о ходе строительства Медицинского центра, не соответствующие данным, размещенным в реестре государственных контрактов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок). Согласно данным, размещенным в реестре государственных контрактов в ЕИС в сфере закупок, по состоянию на 1 января 2025 года в рамках строительства Медицинского центра выполнено и оплачено работ на общую сумму 1 240,2 млн рублей (государственные контракты: от 9 июля 2021 г. № F9230-11/21 – 281,2 млн рублей, от 17 августа 2022 г. № F9230-17/22 – 450,8 млн рублей, от 23 сентября 2022 г. № F9230-18/22 – 1,3 млн рублей, от 8 декабря 2023 г. № F9230-20/23 – 403,5 млн рублей, от 6 июня 2024 г. № F9230-09/24 – 102,6 млн рублей, от 29 мая 2024 г. № F9230-07/24 – 0,8 млн рублей), при этом в отчете о мониторинге реализации крупных проектов в части строительства Медицинского центра за 2024 год, направленном ФМБА России в Минстрой России письмом от 15 января 2025 г. № 32-03/05-3/21, отражена информация о выполненных работах по состоянию на 1 января 2025 года на общую сумму 801,7 млн рублей, или 2,52 % от общей стоимости крупного проекта, что ниже объема принятых и оплаченных работ по данным ЕИС в сфере закупок на сумму 438,6 млн рублей.</p>		
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЯЖПРОМЭКСПОРТ"	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	пункт 4.4.10 государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте	4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность	2554771304. 1.1. В нарушение пункта 4.4.10 государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Многопрофильный	0,0	

		<p>капитального строительства: «Многопрофильный медицинский центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», г. Ялта Республика Крым» от 8 декабря 2023 г. № F9230-20/23</p>	<p>расчетов по контракту (договору)</p>	<p>медицинский центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», г. Ялта Республика Крым» (далее – Медицинский центр) от 8 декабря 2023 г. № F9230-20/23 (далее – Контракт № F9230-20/23), заключенного федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГКУ «СТЗ») с АО «Тяжпромэкспорт», согласно которому в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП), АО «Тяжпромэкспорт» обязано направить ФГКУ «СТЗ» декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к СМП, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта СМП и заверенную печатью (при наличии), а также копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную АО «Тяжпромэкспорт», АО «Тяжпромэкспорт» не направлены ФГКУ «СТЗ»: декларация о принадлежности ООО «Интехстрой» к СМП, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП и заверенная печатью, а также заверенная копия договора субподряда с ООО «Интехстрой» от 5 июня 2024 г. № 44/24-06-01. Также АО «Тяжпромэкспорт» не</p>		
--	--	---	---	---	--	--

				<p>направлялись копии дополнительных соглашений об изменениях условий и стоимости договоров субподряда, заключенных с ООО «Интехстрой», в том числе:</p> <p>дополнительные соглашения от 31 июля 2024 г. №1, от 27 августа 2024 г. № 2, от 12 ноября 2024 г. № 3 к договору субподряда от 5 июня 2024 г. № 44/24-06-01;</p> <p>дополнительные соглашения от 22 февраля 2024 г. № 1, от 1 апреля 2024 г. № 2, от 31 мая 2024 г. № 3, от 27 сентября 2024 г. № 4, от 11 ноября 2024 г. № 5, от 20 ноября 2024 г. № 6, от 20 декабря 2024 г. № 7 к договору субподряда от 8 февраля 2024 г. № ИН001.24/44/92-0005.</p>		
<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЯЖПРОМЭКСПОРТ"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО</p>	<p>пункт 4.4.10 государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: Медицинский центр от 6 июня 2024 г. № F9230- 09/24</p>	<p>4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)</p>	<p>2510658416. 1.2. В нарушение пункта 4.4.10 государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: Медицинский центр от 6 июня 2024 г. № F9230-09/24 (далее – Контракт № F9230-09/24), заключенного ФГКУ «СТЗ» с АО «Тяжпромэкспорт», согласно которому в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, АО «Тяжпромэкспорт» обязано направить ФГКУ «СТЗ» декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к СМП подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта МСП и заверенную печатью, а также и копию договора (договоров), заключенных с субподрядчиком, соисполнителей, заверенную АО «Тяжпромэкспорт», АО «Тяжпромэкспорт» не направлены ФГКУ «СТЗ»:</p> <p>декларация о принадлежности ООО «Интехстрой» к СМП, подписанная руководителем (иным уполномоченным</p>	0,0	

				<p>лицом) СМП и заверенная печатью; копии договоров субподряда с ООО «Интехстрой»:</p> <p>заверенную копию договора от 5 июня 2024 г. № 44/24-06-01 (согласно дополнительному соглашению от 27 августа 2024 г. № 2 включены работы в отношении Контракта F9230-09/24);</p> <p>заверенную копию договора от 8 февраля 2024 г. № ИН001.24/44/92-0005 (согласно дополнительному соглашению от 27 сентября 2024 г. № 4 включены работы в отношении Контракта № F9230-09/24).</p> <p>Также АО «Тяжпромэкспорт» не направлялись копии дополнительных соглашений об изменениях условий и стоимости договоров, в том числе: дополнительное соглашение от 12 ноября 2024 г. № 3 к договору субподряда от 5 июня 2024 г. № 44/24-06-01;</p> <p>дополнительные соглашения от 11 ноября 2024 г. № 5, от 20 ноября 2024 г. № 6, от 20 декабря 2024 г. № 7 к договору субподряда от 8 февраля 2024 г. № ИН001.24/44/92-0005.</p>		
Всего по разделу 1 (тыс. рублей):					2 061 319,0	
2. Прочие нарушения и недостатки						
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	-	XXX	<p>2501303418. 2.2. В соответствии с пунктом 16.4.1 Контракта № F9230-09/24 в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены</p>	5 244,8	

				<p>договора, заключенного АО «Тяжпромэкспорт» с субподрядчиком (соисполнителем).</p> <p>При этом АО «Тяжпромэкспорт» не направлены уведомления ФГКУ «СТЗ» о заключении договора субподряда с ООО «Интехстрой» от 5 июня 2024 г. № 44/24-06-01 (согласно дополнительному соглашению от 27 августа 2024 г. № 2 включены работы в отношении Контракта F9230-09/24 на сумму 48 653,05 тыс. рублей).</p> <p>ФГКУ «СТЗ» не направлялись требования об уплате пени в отношении АО «Тяжпромэкспорт» в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных пунктами 4.4.44 и 9.1 Контракта № F9230-09/24, согласно которым в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора субподряда, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта (более 48 425,38 тыс. рублей), АО «Тяжпромэкспорт» обязано уведомить ФГКУ «СТЗ» о заключении такого договора (договоров). Сумма пени за период с 11 сентября 2024 года по 21 января 2025 года составляет 5 244,8 тыс. рублей (расчетно).</p>		
<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО</p>	-	XXX	<p>2506778400. 2.1. Предъявленная ФГКУ «СТЗ» в адрес ООО «РТ-СоцСтрой» в период с марта 2023 года по апрель 2024 года в 42 претензиях по Контракту № F9230-17/22 неустойка составляет 149 819,4 тыс. рублей, в том числе: по 39 претензиям с требованиями об уплате штрафов на общую сумму 4 800,0 тыс. рублей; по трем претензиям с требованиями об уплате пени за просрочку выполнения обязательств на общую сумму 145 019,4 тыс. рублей.</p> <p>В соответствии с пунктом 20.10 Контракта № F9230-17/22, если стороны</p>	149 819,4	

				<p>не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение тридцати дней с момента получения первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд г. Москвы.</p> <p>При этом ФГКУ «СТЗ» не приняты меры по принудительному взысканию с ООО «РТ-СоцСтрой» по Контракту № F9230-17/22 штрафных санкций в судебном порядке на общую сумму 149 819,4 тыс. рублей (расчетно).</p>		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	-	XXX	<p>2542565810. 2.1. Проектирование и строительство многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта) (далее также – Объект, Медицинский центр) осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 февраля 2020 г. № Пр-333 о проработке с заинтересованными ведомствами совместного предложения Главы Республики Крым и руководителя ФМБА России (далее – Предложение по созданию Медицинского центра).</p> <p>Согласно Предложению по созданию Медицинского центра предлагалось строительство модульного корпуса, так как данная конструкция позволяет поэтапно вводить объект в эксплуатацию и развивать его в последующие годы, органично дополняя модулями тех специализаций, которые будут востребованы в Республике Крым.</p> <p>При этом медико-технологическое задание на проектирование Медицинского центра, утвержденное Первым заместителем руководителя ФМБА России в 2021 г. (с изменениями, согласованными заместителем руководителя ФМБА России 6 мая 2022</p>	0,0	

				<p>года и 23 мая 2022 года), и задание на проектирование Медицинского центра, согласованное заместителем руководителя ФМБА России 10 февраля 2021 года, не содержат информацию о конструктивных особенностях Объекта с применением модульного типа строительства, о котором указывалось ФМБА России в Предложении по созданию Медицинского центра.</p> <p>Фактически осуществляется строительство здания Медицинского центра с монолитным железобетонным каркасом и наружными самонесущими стенами из керамзитобетонных блоков.</p>		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	-	XXX	<p>2565608651. 2.2. В соответствии с Порядком подготовки проектов правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, проектов правовых актов Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 558, ФМБА России направлено Президенту Российской Федерации обращение (письмо ФМБА России от 11 марта 2022 г. № 32-01/05-4/188), содержащее предложение об определении ООО «РТ-СоцСтрой» единственным исполнителем в отношении закупки по осуществлению полного комплекса поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию Медицинского центра.</p> <p>Согласно указанному обращению обоснованием выбора такого исполнителя послужило следующее: ООО «РТ-СоцСтрой» оказывает комплексные услуги в сфере строительства социальных объектов, весь спектр услуг от проектирования, строительства, медицинского</p>	0,0	

				<p>оснащения до ввода объекта в эксплуатацию; ООО «РТ-СоцСтрой» является компанией, которая использует современные строительные технологии, кадровый, технический и интеллектуальный потенциал компании позволяет реализовать проекты любого уровня сложности; с середины 2019 года ведутся работы по строительству палатного корпуса ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» в г. Хабаровске, детской областной клинической больницы в г. Твери, Севастопольской больницы скорой медицинской помощи, лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в г. Севастополь. Учитывая изложенное, а также сжатые сроки реализации проекта по строительству Медицинского центра ФМБА России посчитало ООО «РТ-СоцСтрой» оптимальным выбором в качестве единственного исполнителя.</p> <p>Однако ФМБА России не были проанализированы трудовые и материально-технические ресурсы ООО «РТ-СоцСтрой». Так, установлено, что по данным бухгалтерского учета на балансе ООО «РТ-СоцСтрой» отсутствуют строительная техника, машины и механизмы, в штате ООО «РТ-СоцСтрой» помимо руководителей структурных подразделений и специалистов, обеспечивающих деятельность общества и сопровождающих строительство объектов (лица, контролирующие стройки), отсутствуют специалисты и рабочий персонал, в функции и полномочия которых входит непосредственное осуществление строительных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ.</p> <p>На основании распоряжения Правительства Российской Федерации</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>от 30 июля 2022 г. № 2106-р заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации, строительству Объекта от 17 августа 2022 г. № F9230-17/22 между федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГКУ «СТЗ») и единственным исполнителем ООО «РТ-СоцСтрой» при отсутствии у общества сил и средств на строительство Объекта, что привело к невыполнению ООО «РТ-СоцСтрой» принятых обязательств по указанному контракту, срыву сроков строительства и, как следствие, к удорожанию стоимости строительства.</p> <p>В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией ООО «РТ-СоцСтрой» своих обязательств по Контракту № F9230-17/22 (существенное нарушение срока выполнения работ, неустранение нарушений проектной документации, невыполнение требований об устранении недостатков выполненных работ) ФГКУ «СТЗ» расторгнут Контракт № F9230-17/22 в одностороннем порядке на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 10 апреля 2024 года № 09/СТЗ-485.</p>		
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЯЖПРОМЭКСПОРТ"	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	-	XXX	<p>2527339151. 2.1. Подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств</p>	0,0	

				<p>по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление № 570) установлено, что конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 Постановления № 570, определенные по предложению подрядчика, включаются в государственный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены государственного контракта.</p> <p>Пунктом 4.4.15 Контракта № F9230-20/23 и Контракта № F9230-09/24 также определено, что в соответствии с Постановлением № 570 АО «Тяжпромэкспорт» обязано самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, выполнить виды и объемы работ, которые исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектно-сметной документацией, в совокупном стоимостном выражении составляют не менее 25% цены контракта.</p> <p>По состоянию на 28 февраля 2025 года</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>работы по строительству Медицинского центра по Контракту № F9230-20/23 выполнены на общую сумму 491 027,6 тыс. рублей, или 2,8 % цены Контракта № F9230-20/23, по Контракту № F9230-09/24 выполнены на общую сумму 102 593,3 тыс. рублей, или 21,2 % цены Контракта № F9230-09/24, при этом все выполненные работы по строительству осуществлялись силами субподрядных организаций.</p> <p>По данным бухгалтерского учета, на балансе АО «Тяжпромэкспорт» отсутствуют строительная техника, машины и механизмы.</p> <p>Кроме того, в штате АО «Тяжпромэкспорт» помимо руководителей структурных подразделений и специалистов, обеспечивающих деятельность АО «Тяжпромэкспорт» и сопровождающих строительство объектов (лица, контролирующие стройки), отсутствуют специалисты и рабочий персонал, в функции и полномочия которых входит непосредственное осуществление строительных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ.</p> <p>Таким образом, АО «Тяжпромэкспорт» по состоянию на 28 февраля 2025 года не имеет ресурсов для осуществления работ по строительству Медицинского центра без привлечения субподрядных организаций, что несет риски невыполнения требования, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 Постановления № 570 и пунктом 4.4.15 Контрактов № F9230-20/23 и № F9230-09/24.</p>		
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЯЖПРОМЭКСПОРТ"	ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО	-	XXX	2580382592. 2.2. В рамках исполнения Контракта № F9230-20/23 и Контракта № F9230-09/24 в 2024 году в адрес АО «Тяжпромэкспорт» по вопросам невыполнения им своих обязательств по контрактам от ФГКУ «СТЗ» поступило	0,0	

				<p>12 претензий по фактам нарушения обязательств (от 27 марта 2024 г. № 02/СТЗ-401, от 10 апреля 2024 г. № 02/СТЗ-481 и № 02/СТЗ-489, от 21 мая 2024 г. № 02/СТЗ-712, от 7 июня 2024 г. № 02/СТЗ-823 и № 02/СТЗ-827, от 1 августа 2024 г. № 02/СТЗ-1194, от 15 октября 2024 г. № 02/СТЗ-1656, от 21 октября 2024 г. № 02/СТЗ-1707, от 24 декабря 2024 г. № 02/СТЗ-2283, от 27 декабря 2024 г. № 02/СТЗ-2325, от 28 декабря 2024 г. № 02/СТЗ-2339). ФГКУ «СТЗ» направлено в суд 9 исков с требованиями о принудительном взыскании с АО «Тяжпромэкспорт» штрафов в размере 12 600,0 тыс. рублей. Таким образом, наличие фактов систематических нарушений АО «Тяжпромэкспорт» своих обязательств по указанным контрактам влечет риски невыполнения контрактов по строительству Медицинского центра в установленный срок, а также риски расторжения Контрактов № F9230-20/23 и № F9230-09/24.</p>		
Всего по разделу 2 (тыс. рублей):					155 064,2	
3. Неэффективное использование федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты						
3.1. Неэффективное использование средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов						
3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных ресурсов						
Всего по разделу 3 (тыс. рублей):					0,0	