

Информация
о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы
и достижении целевых показателей социально-экономического развития
Республики Марий Эл

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 927-р (далее – Индивидуальная программа), со следующими объемами финансирования:

| Ответственный ФОИВ | Мероприятие | Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятия | | | | |
|--------------------------|---|--|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Минсельхоз России | Мероприятие 1. «Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на условиях софинансирования развития молочного скотоводства, птицеводства, льноводства, семеноводства, переработки сельхозпродукции)» | 260,0 | 150,0 | 122,9 | 190,0 | 348,9 |
| Минстрой России | Мероприятие 2. «Проектирование и строительство лабораторного корпуса государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканская ветеринарная лаборатория» | 0,0 | 5,0 | 95,3 | 33,1 | 0,0 |
| Минпромторг России | Мероприятие 3. «Создание регионального фонда развития промышленности и его капитализация» | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 100,0 | 210,0 |
| Минэкономразвития России | Мероприятие 4. «Разработка механизма комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минтранс России | Мероприятие 5. «Проектирование и | 50,0 | 120,0 | 275,7 | 367,3 | 410,2 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | строительство объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт, автовокзал, пассажирский причал)» | | | | | |
| Минэкономразвития России | Мероприятие 6. «Разработка механизма по снижению цен на электроэнергию для потребителей, не относящихся к населению» | 360 | 325 | 533,9 | 690,4 | 969,1 |
| Минэкономразвития России | Мероприятие 7. «Реализация мер по снижению количества объектов незавершенного строительства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой России | Мероприятие 8. «Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства» | 420,0 | 210,0 | 114,4 | 309,6 | 30,9 |
| Минстрой России | Мероприятие 9. «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республике Марий Эл» | 220,0 | 280,0 | 90,5 | 0,0 | 0,0 |
| Минстрой России | Мероприятие 10. «Строительство здания родильного отделения государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» (1-й и 2-й пусковые комплексы)» | 0,0 | 185,0 | 261,2 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

Итоги 2020 - 2022 годы и текущего периода 2023 года.

Реализация мероприятий Индивидуальной программы оказывает положительное влияние на динамику основных показателей социально - экономического развития Республики Марий Эл.

По результатам реализации программных мероприятий в 2020 - 2022 годах и текущего периода 2023 года создано 774 новых рабочих мест (план на 2020 - 2023 годы - 772), привлечено 4,7 млрд рублей внебюджетных инвестиций (план на 2020 – 2022 гг. - 4,1 млрд рублей).

По итогам 2020 - 2022 годов и текущего периода 2023 года по мероприятиям Индивидуальной программы освоено 3,4 млрд рублей, в 2023 г. – 323,7 млн рублей (32 % от годового плана 2023 года).

Индивидуальной программой предусмотрены мероприятия по стимулированию

производства промышленной и сельскохозяйственной продукции посредством возмещения части затрат и предоставления займов на реализацию инвестиционных проектов. Данный механизм дает в первую очередь наибольший эффект для развития экономики республики и достижения ключевых показателей.

Мероприятие 1.

«Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на условиях софинансирования развития молочного скотоводства, птицеводства, льноводства, семеноводства, переработки сельхозпродукции)».

В рамках мероприятия за 2020 - 2022 годы и текущий период 2023 года предоставлены субсидии 20 предприятиям агропромышленного комплекса на сумму 538,2 млн рублей, создано 505 рабочих мест, привлечено 4,5 млрд рублей внебюджетных средств. В мае текущего года будет объявлен отбор организаций на получение субсидий по лимитам 2023 года.

Мероприятие 2.

«Проектирование и строительство лабораторного корпуса государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканская ветеринарная лаборатория».

В ноябре 2021 года разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Государственный контракт на строительно-монтажные работы заключен 17 декабря 2021 г. Строительная готовность объекта составляет 53,16 %.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2022 г. № 3548-р срок ввода объекта перенесен на 2023 г., в связи с чем создание еще 8 рабочих мест предусмотрено по завершении строительства объекта.

Мероприятие 3.

«Создание регионального фонда развития промышленности и его капитализация».

В 2020 году в рамках Индивидуальной программы создан Фонд развития промышленности Республики Марий Эл. Общая капитализация Фонда на период до 2024 года составит 454,5 млн рублей. За 2020 - 2023 годы Фонд капитализирован на сумму 242,4 млн рублей.

С начала реализации индивидуальной программы Фондом выдано 13 займов на общую сумму 189,5 млн рублей, в том числе за прошедший период текущего года - 1 займ на сумму 6,5 млн рублей. В рамках поддержанных проектов создано 227 рабочих места, в том числе, за I квартал 2023 года создано 1 рабочее место, привлечено 6,8 млн рублей внебюджетных инвестиций. Одобрена заявка на получение займа на сумму 30 млн рублей.

Мероприятие 4.

«Разработка механизма комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл».

В рамках Индивидуальной программы осуществляется комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством предоставления займов и поручительств.

С 2020 года центром «Мой бизнес» выдано 892 микрозайма на сумму 1,2 млрд рублей, 261 поручительство на 1,0 млрд рублей, также оказан комплекс первичных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

Реализация мероприятий позволила за три года увеличить число самозанятых граждан на 18,8 тыс. единиц, в том числе в 2022 году на 7,4 тыс. единиц, за I квартал 2023 г. - 2,4 тыс. единиц.

Мероприятие 5.

«Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт, автовокзал, пассажирский причал)».

В рамках мероприятия в 2021 году завершено строительство и введен в эксплуатацию автовокзал в г. Йошкар-Оле стоимостью 100 млн рублей.

Пассажирский терминал в аэропорту г. Йошкар-Ола - уровень технической готовности 4,8%.

Пассажирский причал для речных судов в районе г. Козьмодемьянска - уровень технической готовности 22,3%.

Мероприятие 6.

«Разработка механизма по снижению цен на электроэнергию для потребителей, не относящихся к населению».

В рамках Индивидуальной программы, в целях снижения тарифов на электроэнергию для потребителей, не относящихся к населению, совместно с заинтересованными федеральными органами власти прорабатывается вопрос по разработке механизма по их снижению.

В настоящее время в республике цены на электроэнергию остаются одними из самых высоких в Российской Федерации (9,12 рубля за 1 кВт/ч для потребителей, не относящихся к населению на низком уровне напряжения).

По предложению Минэнерго России, наиболее действенным механизмом в данном вопросе является компенсация межтарифной разницы за счет средств федерального бюджета при установлении сниженных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению, в объеме величины перекрестного субсидирования.

Письмом Минфина России от 13 мая 2022 г. рекомендовано использовать средства республиканского бюджета или заимствования субъекта за счет бюджетных кредитов региона.

Мероприятие 7.

«Реализация мер по снижению количества объектов незавершенного строительства».

В соответствии с планом по снижению количества объектов незавершенного строительства, предусматривающего в 2021 - 2024 годах в рамках мероприятия программы предусмотрено сокращение перечня объектов незавершенного строительства на 86 единиц на сумму 771,3 млн рублей и завершение строительства 26 объектов на сумму 2,6 млрд рублей. По состоянию на 2023 г. данный перечень сокращен на 62 объектов (20 приняты в казну, 7 введены в эксплуатацию, 1 передан эксплуатирующей организации, по 34 объектам затраты отнесены на финансовый результат).

Мероприятие 8.

«Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства».

В 2020 - 2021 годах введены 5 объектов коммунальной инфраструктуры, среди которых 3 объекта водоснабжения в Советском районе, 1 объект водоотведения в г. Звенигово и 1 объект теплоснабжения в пос. Сурок Медведевского района.

В 2023 году ведутся работы по строительству и реконструкции 3 объектов:

- «Александровский водозабор для водоснабжения городского округа «Город Волжск» (1 этап) стоимостью 420,8 млн рублей (в том числе в рамках ИПР - 344,3 млн рублей). Срок ввода объекта - ноябрь 2024 г. Контракт на выполнение работ заключен 14 декабря 2020 г. Техническая готовность объекта - 55 %;

- «Реконструкция очистных сооружений канализации со строительством здания очистных сооружений в г. Звенигово» стоимостью 458,1 млн рублей (в том числе в рамках ИПР - 410,0 млн рублей). Срок ввода объекта - 2023 г. Контракт на выполнение работ заключен 7 марта 2021 г. Техническая готовность объекта - 79,4%;

- «Реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения ГБУ Республики Марий Эл «Шоя-Кузнецовский дом-интернат» стоимостью 15,9 млн рублей. Срок ввода объекта - декабрь 2023 г. Контракт на выполнение работ заключен 18 апреля 2022 г. с МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы. Строительные работы ведутся с 25 апреля 2023 г. Техническая готовность объекта - 4,4 %.

Мероприятие 9.

«Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республике Марий Эл».

В части развития инженерной инфраструктуры в 2021 году построены и введены в эксплуатацию бульвар Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова (602 м) (1 этап); улица Петрова на участке от улицы Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта (935 м). В 2022 году введен в эксплуатацию 2 этап строительства бульвара Ураева протяженностью 162 метра.

За период 2020 - 2022 гг. ввод жилья составил 47,5 тыс. кв. метров.

Мероприятие 10.

«Строительство здания родильного отделения государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» (1-й и 2-й пусковые комплексы)».

Здание родильного отделения ГБУ Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» на 51 койку введено в эксплуатацию в 2022 году.

Выполнение целевых показателей

| | Целевой показатель | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 | 2024 |
|---|---|----------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|------------------|
| | | | целевое значение | факт | целевое значение | факт | целевое значение | целевое значение |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), % | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 3,6 | 5,2 | 5 |
| 2 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году | 100,0 | 103,4 | 89,4 | 108,8 | 106,7 | 113,9 | 119,4 |
| 3 | Уровень бедности, % | 19,5 | 18,1 | 17,9 | 16,9 | 16,3 | 15,7 | 14,6 |
| 4 | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, % к 2020 году | 100,0 | 103,9 | 104,7 | 107,8 | 99,6 | 111,7 | 115,6 |

Справочно: Статистическая отчетность за 2023 г. будет опубликована в более поздние сроки.

Показатель 1. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда за 2021 год улучшился и составил 5,3 % (целевой показатель - 5,5 %), за 2022 г. - 3,6 % (целевое значение - 5,4 %).

Показатель 2. Объем инвестиций в основной капитал за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за 2022 г. составил 12,8 млрд рублей, что на 2 % больше относительно 2020 года.

Показатель 3. Уровень бедности в республике снизился с 19,5 % в 2020 году до 16,3 % в 2022 году.

Показатель 4. На уровень реальных денежных доходов населения оказал влияние высокий уровень индекса потребительских цен, сложившийся в 2022 году, реальные денежные доходы за 2022 г. составили 99,6 % к 2020 году (при плане 107,8 %, рассчитанного с учетом индекса потребительских цен 104 %).