



Исх. № 002 /0011 - 13-12-1174

„ 05 ” 05 2023 г.

Заместителю Министра
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Барышеву П.Ф.

На № 03-19-29/16330 от 03.05.2023 г.

Уважаемый Павел Федорович!

Правительство Республики Калмыкия направляет информацию по вопросу реализации в 2020-2023 годах мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р, а также информацию об эффективности проведенных мероприятий в рамках указанной программы, включая основные проблемы реализации и предложения по их решению.

Приложение на 18 л.

С уважением,
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Калмыкия –
Министр финансов Республики Калмыкия

О. Шургучев

**Информация
о реализации индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2020 г. №992-р, об эффективности проведенных
мероприятий в рамках указанной программы, включая основные
проблемы реализации и предложения по их решению**

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, с изменениями от 16 сентября 2020 г. № 2361-р, от 9 декабря 2020 г. № 3271-р, от 24 ноября 2021 г. №3310-р, от 9 декабря 2022 г. №3871-р (далее – индивидуальная программа).

В целях обеспечения реализации мероприятий индивидуальной программы Правительством Республики Калмыкия организовано взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также приняты следующие нормативные правовые акты:

– постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 июля 2020 г. № 215 образован проектный офис по реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, руководителем проектного офиса назначен Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министр финансов Республики Калмыкия О.С. Шургучеев;

– распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля 2023 г. №50-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации в 2023 году индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 2020-2024 годы.

Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 г. № 1577-р о внесении в 2020 г. изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. заключены следующие соглашения:

1. Между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-022, от 25 декабря 2020 г. № 139-17-2020-022/1, от 29 декабря 2020 г. № 139-17-2020-022/2, от 26 декабря 2021 г. №139-17-2020-022/3, от 28 декабря 2022 г. №139-17-2020-022/4.

2. Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия:

- от 26 августа 2020 г. № 069-17-2020-107;
- от 26 августа 2020 г. № 069-17-2020-108, от 10 декабря 2020 г. № 069-17-2020-108/1;
- от 26 августа 2020 г. № 069-17-2020-109, от 16 октября 2020 г. № 069-17-2020-109/1, от 10 декабря 2020 г. № 069-17-2020-109/2;
- от 26 августа 2020 г. № 069-17-2020-110, от 10 декабря 2020 г. № 069-17-2020-110/1;
- от 26 августа 2020 г. № 069-17-2020-111, от 10 декабря 2020 г. № 069-17-2020-111/1;
- от 24 декабря 2020 г. № 069-17-2021-004, от 23 марта 2021 г. № 069-17-2021-004/1, от 2 августа 2021 г. № 069-17-2021-004/2, от 3 декабря 2021 г. № 069-17-2021-004/3, от 22 декабря 2021 г. № 069-17-2021-004/4;
- от 24 декабря 2021 г. № 069-17-2022-002, от 14.03.2022 г. № 069-17-2022-002/1, от 29.07.2022 г. № 069-17-2022-002/2, от 11.08.2022 г. № 069-17-2022-002/3, от 17.10.2022 г. № 069-17-2022-002/4, от 02.12.2022 г. № 069-17-2022-002/5, от 08.12.2022 г. № 069-17-2022-002/6, от 21.12.2022 г. № 069-17-2022-002/7, от 26.12.2022 г. № 069-17-2022-002/8, №069-17-2022-002/9 от 31.03.2023.

Основной целью индивидуальной программы является создание условий для устойчивого роста экономики республики, направленного на повышение благосостояния и уровня жизни населения.

Перечень основных мероприятий Индивидуальной программы включает 20 мероприятий по 3 основным направлениям «Экономика», «Среда для жизни», «Социальная сфера».

Объем финансирования Индивидуальной программы составляет 5 062,84 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) – 5 000,0 млн. рублей, консолидированного бюджета региона (далее – КБ) – 62,84 млн. рублей.

За период 2020-2022 гг. объем финансового обеспечения реализации мероприятий Индивидуальной программы за счет средств федерального бюджета составил 3,0 млрд рублей, кассовое исполнение составило 2 937,6 млн рублей или 98,0%, в том числе

по линии Минэкономразвития России – 1,4 млрд. рублей, 100% исполнение;

по линии Минстроя России – 1,5 млрд. рублей, исполнение составило 96,1%.

Утвержденный объем финансирования Индивидуальной программы на 2023 год составляет 1 011,22 млн. рублей, из них: 1 000 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 11,22 млн. рублей консолидированного бюджета региона.

По состоянию на 3 мая 2023 года кассовое исполнение Индивидуальной программы за счет средств федерального бюджета составило 412,9 млн. рублей или 41,3% от годовых назначений, том числе:

– по мероприятиям главного распорядителя бюджетных средств – Минэкономразвития России – 264,4 млн. рублей или 62,1% от годовых назначений (425,76 млн. рублей);

– по мероприятиям главного распорядителя бюджетных средств – Министра России – 148,5 млн. рублей или 25,9% от годовых назначений (574,24 млн. рублей).

Итоги реализации мероприятий Индивидуальной программы в 2020-2023 годах:

1. В целях реализации мероприятия 1 «Проработка вопроса по созданию преференциальных режимов на территории Республики Калмыкия» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19.07.2012 г. № 439 «Об утверждении порядка оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, в том числе перечня документов, прилагающийся к заявке» Правительством Республики Калмыкия ведется работа по подготовке соответствующей заявки, в том числе по определению перечня инвесторов и типа создаваемой особой экономической зоны на территории Республики Калмыкия. На данный момент ведется работа по поиску потенциального инвестора с целью подписания соглашения о намерениях реализации инвестиционного проекта по строительству порта в г. Лагань, включающего ориентированность и грузооборот порта.

2. В целях реализации мероприятия 2 «Утверждение перечня и реализация приоритетных инвестиционных проектов и обеспечение мониторинга их реализации» постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 декабря 2020 г. №388 утвержден Порядок формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия из проектов, входящих в республиканский реестр инвестиционных проектов.

Для включения проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов необходимо их одобрение Инвестиционным комитетом Республики Калмыкия (утв. Указом Главы Республики Калмыкия от 21 апреля 2023 г. № 78).

В настоящее время 5 инвестиционных проектов соответствуют требованиям Порядка. По итогам заседания комитета будет принято распоряжение Правительства Республики Калмыкия об утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия.

3. По мероприятию 3 «Реализация приоритетных инвестиционных проектов» после утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Калмыкия, реализация данных проектов будет осуществляться с учетом предоставления поддержки из средств Фонда развития Республики Калмыкия, АНО МКК «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия», а также предоставления субсидий на возмещение части затрат в приоритетных отраслях экономики

на уплату первого взноса при заключении договора лизинга и компенсации затрат на уплату страховых взносов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

4. В целях реализации мероприятия 4 «Создание регионального фонда развития промышленности» создан Региональный фонд развития промышленности, подписано соглашение с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» о взаимодействии в процессе совместного финансирования проектов по программам Фонда, предусмотренных стандартами Фонда. В 2021 г. проведена работа по созданию нормативной базы, утверждены внутренние нормативные документы для полноценного взаимодействия регионального фонда с федеральным фондом. АУ РК «Центр развития предпринимательства» совместно с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» в 2021 г. проведен вебинар, на котором были представлены оказываемые меры поддержки, 5 предпринимателям были оказаны консультационные услуги, в 2022 г. 15 предпринимателям были оказаны консультационные услуги.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. № 884-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности», Региональный Фонд развития промышленности Республики Калмыкия докапитализирован на 10 061,3 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности» Протоколом № 2 заседания наблюдательного совета АУ РК «Центр развития предпринимательства» от 19.05.2022 г. утвержден порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.

В 2022 г. заключено Соглашение о предоставлении гранта с 1 субъектом промышленности, в рамках которого предоставлен грант на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 г. №1883 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Протоколом № 4 заседания наблюдательного совета АУ РК «Центр развития предпринимательства» от 17.11.2022 г. утверждена программа предоставления займов «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по региональной программе «Проекты развития и оборотный капитал». По итогам 2022 г. оказана финансовая поддержка в виде предоставления льготных займов 3 субъектам промышленности на общую сумму 10 124,4 тыс. рублей.

В 2023 году планируется подача заявки в Минпромторг России на участие в конкурсном отборе региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для предоставления Единой региональной субсидии на 2024 финансовый год в размере 50 млн. руб.

5. В целях реализации мероприятия 5 «Снижение доли софинансирования инвестиционных проектов со стороны регионального фонда развития промышленности» 16.12.2020 г. между Автономным учреждением Республики Калмыкия МК «Центр развития предпринимательства» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» подписано соглашение о совместном финансировании проектов со стороны фонда не более 90% от общей суммы займа.

Фонд будет осуществлять финансирование проектов промышленности, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, по процентной ставке от 1-5%, на срок не менее 5 лет. Ведется поиск инвестиционных проектов, подходящих под критерии ФГАУ «Российский фонд технологического развития».

27.04.2022 г. заключено дополнительное соглашение к Соглашению от 16.12.2020 г., в части внесения изменений в наименование АУ РК «Центр развития предпринимательства» и совместного финансирования проектов по программам Фонда развития промышленности.

6. В целях реализации мероприятия 6 «Предоставление субсидий для оказания поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в формах возмещения не более 75 процентов затрат по уплате страховых взносов, возмещения части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга в приоритетных отраслях экономики, предоставления займов на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию импортозамещающих производств, докапитализации автономной некоммерческой организации микрокредитной компании «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и

среднего предпринимательства», реализация мероприятий по снижению неформальной занятости» в рамках предоставления субсидий юридическим лицам в целях оказания государственной поддержки реализации инвестиционных проектов утверждена соответствующая нормативная правовая база.

В 2020 г. проведен конкурс на представление субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. По результатам конкурса определен 1 победитель, сумма предоставляемой субсидии составляет 8,2 млн. руб., создано 17 новых рабочих мест.

В 2021 г. выдано 4 субсидии на общую сумму более 7,23 млн. руб. (ООО «Дентал плюс» – 2,0 млн. руб., ООО «Орнамент» – 3,564 млн. руб., ООО «Возрождение» – 0,642 млн. руб., ООО «Первая детская стоматология» – 1,024 млн. руб.). В рамках реализации данных проектов создано 16 рабочих мест.

В 2022 г. проведено пять конкурсов на предоставление субсидий для оказания поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в форме возмещения затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. По итогам проведенных конкурсов выдано 22 субсидии на общую сумму 78,33 млн. руб. В рамках реализации данных проектов создано 84 рабочих места.

В течение 2023 г. продолжается работа по предоставлению данной меры поддержки, планируется проведение шести конкурсов на предоставление субсидий, по состоянию на 3 мая 2023 г. проведено 2 конкурса: предоставлено 4 субсидии на общую сумму 55,2 млн. руб., из них за счет средств федерального бюджета 54,6 млн. руб., планируется создание 28 новых рабочих мест.

В 2022 г. осуществлена докапитализация АНО МКК «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия» на сумму 110,0 млн. руб. По итогам 2022 г. АНО МКК выдано 29 займов на реализацию проектов на общую сумму 275,5 млн. руб. с планируемым созданием 148 новых рабочих мест. По состоянию на 01.01.2023 г. создано 138 новых рабочих мест, за период с 01.01.2023 г. по 03.05.2023 г. создано 3 новых рабочих места. В марте 2023 года выдан один займ на общую сумму 35 млн. руб. с планируемым созданием 18 рабочих мест в 2023 году.

В целях реализации мероприятия по снижению неформальной занятости с органами местного самоуправления заключены соответствующие дополнительные Соглашения, одним из основных обязательств которых является создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе путем легализации трудовых отношений. По итогам 2021 г. создано 237 новых рабочих мест, по состоянию на 01.10.2022 г. создано 318 рабочих мест.

По состоянию на 5 мая 2023 г. осуществлена докапитализация некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на сумму 100,0 млн. руб.

Протоколом Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации микрокредитной компании «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия» от 3 марта 2023 г. № 1 утвержден Порядок для реализации мероприятия по компенсации затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на уплату страховых взносов.

Кассовое исполнение средств федерального бюджета на 3 мая 2023 г. составило 154,6 млн. руб. или 48,9% от годовых назначений (316,0 млн. руб.).

7. В целях реализации мероприятия 7 «Реализация мероприятий по возврату просроченной задолженности заемщиками Автономного учреждения Республики Калмыкия «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» и направлению возвращаемых средств в капитал автономной некоммерческой организации микрокредитной компании «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия» разработана и утверждена 04.10.2021 г. Дорожная карта по финансовому оздоровлению АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» и передаче финансовых активов в АНО МКК «Агентство финансовой поддержки предпринимателей Республики Калмыкия» (далее – Дорожная карта).

В соответствии с Дорожной картой микрокредитной компанией проведены следующие мероприятия:

– осуществлена инвентаризация просроченной дебиторской задолженности и не востребовавшейся кредиторской задолженности;

– приказом Банка России от 23.11.2021 г. № ОД-2308 сведения о АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций;

– в Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия направлено заявление об отсутствии дел и проведении процессуальной проверки на предмет наличия у должностных лиц, сотрудников микрокредитной компании, либо иных лиц признаков состава преступления по факту отсутствия договоров займов;

– в Прокуратуру Республики Калмыкия направлено заявление о принятии мер прокурорского реагирования, восстановления нарушенных прав микрокредитной компании, проведения проверки на предмет наличия у должностных лиц, сотрудников микрокредитной компании, либо иных лиц признаков состава преступления по факту допущения пропуска исковой давности;

– по итогам инвентаризации в 2021 году в адрес УФССП по РК направлены заявления о предоставлении информации о ходе исполнения

производств и ходатайства о совершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения по 38 должникам, по состоянию на 3 мая 2023 г. направлены заявления по 49 должникам, также направлены запросы в отношении 50 должников о ходе проведения исполнительных действий. Кроме того, возбуждено 6 исполнительных производства в пользу АУ РК «ЦРП».

Центром развития предпринимательства определен порядок передачи свободных финансовых активов в капитал Агентства. По состоянию на 03.05.2023 г. в бюджет Республики Калмыкия направлены взысканные средства в размере 7 185,26 тыс. руб.

На докапитализацию АНО МКК «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия» направлены средства в сумме 2,05 млн. рублей.

8. В целях реализации мероприятия 8 «Формирование Фонда развития Республики Калмыкия» создан Фонд развития Республики Калмыкия.

В 2020 г. по данному мероприятию создано 40 рабочих мест (план - 38 новых рабочих мест) за счет оказанной финансовой поддержки в виде льготных займов 2-м инвестиционным проектам: «Производство изделий из бетона» (4 рабочих места, доведено 8 млн. руб.), «Организация производства рисовой крупы» (36 рабочих мест, доведено 40,5 млн. руб.)

В 2021 г. оказана государственная поддержка по 6 инвестиционным проектам на общую сумму 114,6 млн. руб., создано 73 рабочих места (план - 129 новых рабочих мест), за I квартал 2022 г. оказана поддержка 7 инвестиционным проектам на общую сумму 106,0 млн. руб., создано 59 рабочих мест, таким образом, общее количество рабочих мест составило 132 ед., целевой показатель достигнут.

В 2022 г. оказана поддержка 26 инвестиционным проектам на общую сумму 506,9 млн. руб., создано 125 рабочих мест (план – 85 рабочих мест). За период с 01.01.2023 г. по 03.05.2023 г. оказана поддержка 8 инвестиционным проектам на общую сумму 151,49 млн. руб., создано 55 новых рабочих мест, планируется создание 116 новых рабочих мест.

По состоянию 01.01.2023 г. осуществлена докапитализация некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на сумму 50,56 млн.руб.

По состоянию на 03.05.2023 г. осуществлена докапитализация некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на сумму 109,76 млн. руб.

Кассовое исполнение средств федерального бюджета по состоянию на 3 мая 2023 г. составило 109,76 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений.

Таким образом, в рамках реализации мероприятий №№ 6 и 8 с 2020 по 2022 годы создано 1 107 новых рабочих мест, при целевом показателе 1 087 единиц, привлечено внебюджетных инвестиций на сумму – 1 989,3 млн. руб. (целевое значение – 1 447,2 млн. рублей).

Годы реализации индивидуальной программы показали востребованность мер поддержки среди предпринимателей республики. Указанные меры позволили простимулировать предпринимателей к реализации инвестиционных проектов и обеспечить доступ к льготным кредитным ресурсам.

9. По мероприятию 9 «Ежегодное финансирование не менее 5 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных Центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации Республики Калмыкия» в 2020 году подано 24 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 98,0 млн. рублей, 1 заявка одобрена, финансовые средства в сумме 15,0 млн. рублей перечислены заявителю, создано 5 рабочих мест.

В 2021 году на рассмотрение в АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» подано 5 заявок низкой степени готовности (предварительное рассмотрение) от 5 юридических лиц на 40,0 млн. рублей.

В связи с нехваткой лимитов по льготному кредитованию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, рассмотрение данных заявок в АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» приостановлено на неопределенный срок.

По состоянию на 03.05.2023 г. на рассмотрение в АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» заявки не направлялись.

10. В целях реализации мероприятия 10 «Подготовка заявки на получение субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»» организована работа по созданию агропромышленного парка в Республике Калмыкия, создана управляющая компания агропромышленного парка, учредителем которой является Фонд развития Республики Калмыкия.

Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия письмом от 01.09.2022 г. № 016/НГ-04-09-3433 направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации для получения субсидии в размере 500 млн. рублей на строительство агропромышленного парка в Республике Калмыкия. 08.09.2022 г. на заседании Экспертной группы по вопросам оценки и предоставления рекомендаций по отбору проектов парков управляющей компанией была представлена презентация проекта агропромышленного парка в Республике Калмыкия.

Протоколом от 16.09.2022 г. № 4 заочного заседания экспертной группы, привлекаемой Минэкономразвития России для осуществления экспертизы комплектов документов (Заявки), Заявка Республики Калмыкия вошла в перечень субъектов Российской Федерации по предоставлению в 2023 году субсидии (500 млн. рублей) для участия в мероприятии по созданию агропромышленного парка в Республике Калмыкия.

Правительством Республики Калмыкия и Минэкономразвития России в декабре 2022 года заключено соглашение о предоставлении субсидии в

размере 510,2 млн. рублей на создание агропромышленного парка в Республике Калмыкия. 12.04.2023 г. получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию (№ 08-1-1-3-018654-2023).

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 марта 2023 г. № 89 утвержден Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний на территории Республики Калмыкия.

11. В рамках реализации мероприятия 11 «Снижение дифференциации уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по сетям Республики Калмыкия по отношению к сопредельным регионам» 12 апреля 2021 г. между Ростовской областью и Республикой Калмыкия заключено Соглашение об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ростовской области и Республики Калмыкия (далее – Соглашение).

Приказом ФАС России от 08.06.2021 г. №560/21 (зарегистрирован в Минюсте РФ 15.06.2021 г. №63876) «О внесении изменений в приложение №1 к приказу ФАС России от 26 ноября 2020 г. №1162/20 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год» для Республики Калмыкия и Ростовской области с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. установлены одинаковые предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Приказом Региональной службы по тарифам Республика Калмыкия от 17.06.2021 г. № 34-п/э установлены тарифы на услуги по передаче на уровне предельных максимальных, утвержденных приказом ФАС России. Аналогичный нормативный акт принят Региональной службой по тарифам Ростовской области (постановление от 17.06.2021 г. №28/39).

Таким образом, задача установления с 01.07.2021 г. единых котловых тарифов на услуги по передаче по сетям Ростовской области и Республики Калмыкия для потребителей, не относящихся к населению, на 2021 год выполнена.

Приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 27.12.2021 г. №104-п/э утверждены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей Республики Калмыкия, на 2022 год.

Приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 28.11.2022 г. №96-п/э в рамках долгосрочного регулирования 2023-2027 гг. на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии аналогичные тарифам Ростовской области.

Предельный уровень нерегулируемых цен на электроэнергию по низкому напряжению для категории «прочие потребители» в марте 2023 г. снизился в среднем на 1,2 руб./кВт*ч или на 4,5% к уровню июня 2021 года и составил 9,88 руб./кВт*ч, в результате чего, конечная цена на электроэнергию стала ниже цен в Волгоградской области (11,13 руб./кВт*ч) и Краснодарском крае (12,05 руб./кВт*ч).

12. В рамках реализации мероприятия 12 «Проработка вопроса о возможности строительства железной дороги Улан Хол - Адык - Яшкуль - Элиста - Зимовники» проведена работа по определению целей, задач, а также анализу социально-экономических эффектов строительства данной железнодорожной линии. Дальнейшая проработка вопроса о возможности строительства железной дороги «Улан Хол-Адык-Яшкуль-Элиста-Зимовники» возможна при реализации взаимосвязанного инвестиционного проекта «Строительство нового морского порта в районе г. Лагань, Республика Калмыкия».

13. В рамках реализации мероприятия 13 «Подготовка финансово-экономического обоснования целесообразности создания объектов инфраструктуры морского порта в г. Лагань» распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 1980-р включено строительство морского порта в районе г. Лагань Республики Калмыкия мощностью 12,5 млн. тонн в год в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

В настоящее время АО «Порт Лагань» совместно с ООО «НОРДЕНГ» проводится корректировка финансово-экономического обоснования целесообразности создания объектов морского порта в г. Лагань.

14. В рамках реализации мероприятия 14 «Обеспечение предоставления средств федерального бюджета на обеспечение расходов на разработку, корректировку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства согласно приложению №3 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. №992-р» заключен 51 контракт на разработку проектно-сметной документации, в том числе по 45 мероприятиям со сроком завершения в 2020 году, 5 мероприятиям с завершением реализации в 2021 году, 1 мероприятию со сроком завершения в 2022 году на общую сумму 343,78 млн. рублей:

– объем финансирования из федерального бюджета в 2020 году составляет 176,64 млн. рублей, освоено средств федерального бюджета – 169,0 млн. рублей (95,7% от общего объема);

– объем финансирования из федерального бюджета в 2021 году составляет 134,54 млн. рублей, освоено средств федерального бюджета – 79,8 млн. рублей (59,3% от общего объема);

– объем финансирования из федерального бюджета в 2022 году составляет 32,6 млн. рублей, освоено средств федерального бюджета – 32,55 млн. рублей (99,8% от общего объема).

В 2020 г. по 44 объектам процедура государственной экспертизы проектно-сметной документации завершена, получены положительные заключения.

В 2022 г. получены положительные заключения государственной экспертизы на 4 проектно-сметные документации.

В 2023 г. получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по объекту «Создание агропромышленного парка в Республике Калмыкия» (№ 08-1-1-3-018654-2023 от 12.04.2023 г.).

Планируется получить положительные заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации на следующие объекты капитального строительства:

– по строительству онкологического корпуса: 25.11.2021 г. проектная документация разработана, 04.03.2022 г. документация прошла предварительную проверку комплектности, 21.03.2022 г. заключен контракт № 0930Д-22/ГГЭ-30821/13-04/БС/ЭД с ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.

Вместе с тем в связи с неустранимым в установленный срок выявленных в процессе проведения государственной экспертизы недостатков, контракт с ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» расторгнут. Подписан акт сдачи-приёмки оказанных услуг от 06.07.2022 г. Планируется устранение недостатков ПД и повторное проведение Государственной экспертизы. Планируемый срок прохождения государственной экспертизы проектной документации - 1 июля 2023 г.;

– по строительству здания реабилитационного центра для детей-инвалидов. В части разработки проектно-сметной документации по объекту капитального строительства: «Строительство здания реабилитационного центра детей-инвалидов» остаток неиспользованных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета по расходам на реализацию мероприятий индивидуальной программы в части строительства, имеющий целевое назначение в 2020-2021 гг., составил 18 200 тыс. руб. В соответствии с дополнительным соглашением от 14.03.2022 г. №069-17-2022-002/1 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2021 г. № 069-17-2022-002, заключенным между Минстроем России и Правительством Республики Калмыкия, подтверждены не использованные в 2020-2021 гг. остатки средств на оплату

заключенного контракта из федерального бюджета в размере 18 200 тыс. руб. для исполнения в 2022 г. Проектная документация разработана, 21.01.2022 г. ООО «Проминжиниринг» подписан договор №4 с ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» на проведение экспертных работ. Планируемые сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации – II квартал 2023 г.

Таким образом по состоянию на 3 мая 2023 г. разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по 49 объектам, по 2 объектам в настоящее время осуществляется государственная экспертиза.

15. В рамках реализации мероприятия 15 «Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий (г. Элиста) (1-й этап)» проектно-сметная документация разработана 12.07.2021 г., получено положительное заключение экологической экспертизы 02.11.2021 г., получено положительное заключение государственной экспертизы 15.03.2022 г. Земельный участок под объект по реконструкции КОС г. Элиста имеется (Договор аренды земельных участков, находящегося в ведении Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия №132 от 21.07.2012 г.). 29.03.2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Гиперион» на сумму 626,1 млн. рублей.

01.04.2022 г. заключен прямой муниципальный контракт на осуществление строительного контроля с ФБУ «Ростройконтроль» на сумму 13,3 млн. руб.

11.08.2022 г. между Минстроем России и Правительством Республики Калмыкия заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 24.12.2021 г. №069-17-2022-002, которым из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию мероприятия выделены средства в объеме 167,4 млн. рублей.

В соответствии с требованиями Минстроя России подрядчиком установлены камеры видеонаблюдения на объекте с передачей видеопотока в центр видеомониторинга ФБУ «Ростройконтроль», утвержден график производства работ на объекте, в соответствии с которым на объекте ведутся строительно-монтажные работы.

Кассовое исполнение средств федерального бюджета по итогам 2022 г. составило 294,06 млн. руб. или 100,0%.

В настоящее время проектировщиком совместно с заказчиком и подрядчиком осуществляется корректировка ПСД в соответствии с замечаниями Нормативно-технического совета при Минстрое России по приведению ПСД по объекту в соответствие с показателями по наилучшим доступным технологиям. Корректировка ПСД осуществляется в 3 этапа: положительное заключение госэкспертизы на проектную часть по 1 этапу получено 27.04.2023 г., на сметную часть документация загружена

28.04.2023 г., ориентировочная дата получения положительного заключения - 15 мая 2023 г.

Подрядной организацией на всех сооружениях объекта завершены земляные и фундаментные работы, ведется установка стен (здание механической очистки, песколовка 4-х коридорная, насосная станция возвратного активного ила, здание доочистки и УФ обеззараживания, насосная опорожнения).

По состоянию на 3 мая 2023 г. кассовое исполнение средств федерального бюджета составляет 146,7 млн. руб. или 43,2% от годовых назначений (339,54 млн. руб.).

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу в марте 2022 г., стоимость строительства объекта составляет 871 млн. руб.

В связи с тем, что Индивидуальной программой предусмотрено 640,0 млн. руб., муниципальный контракт был заключен с понижающим коэффициентом на сумму 626,1 млн. руб.

В то же время по итогам проводимой в 2023 г. корректировки проектно-сметной документации минимальная стоимость объекта согласно сводному расчету стоимости строительства объекта фактически составила 1 182,0 млн. рублей, на увеличение стоимости также повлиял значительный рост цен в 2021-2022 годах на строительные материалы и оборудование.

Для успешной реализации мероприятия необходимы дополнительные средства в объеме 542,0 млн. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 536,58 млн. руб.

Модернизация КОС г.Элисты обеспечит жителей столицы республики нормативным водообеспечением, что непосредственно улучшит качество жизни населения.

Использование современных технологий очистки позволит довести концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах до предельно допустимых норм, позволяющих их вторичное использование в технических и сельскохозяйственных целях, тем самым повысит экологическую безопасность в республике.

В связи с тем, что Республика Калмыкия является дотационным регионом, бюджетные и внебюджетные источники доходов республики не смогут обеспечить обслуживание и возврат привлеченных заемных средств.

Поэтому наиболее оптимальным механизмом финансирования является предоставление Республике Калмыкия финансовых средств в виде субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

16. В рамках реализации мероприятия 16 «Создание парка техники жилищно-коммунального хозяйства» (объем финансирования из федерального бюджета в 2020 году составляет 195,04 млн. рублей) заключены контракты на поставку 54 единиц техники, кассовый расход средств федерального бюджета составляет 100,0% от годовых назначений, произведена поставка 54 единиц техники, создано 69 новых рабочих мест.

17. В рамках реализации мероприятия 17 «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (разработка, корректировка проектно-сметной документации запланирована в 2020 году)» в 2020 году по 10 объектам получена положительная государственная экспертиза. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2020 г. составило 27,26 млн. рублей или 100% от годовых назначений.

В течение 2021 года в рамках обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, осуществлялись строительные работы на 5 земельных массивах в г. Элиста, Целинном и Малодербетовском районах республики, заключено 12 контрактов на выполнение строительных работ.

По состоянию на 1 января 2022 года работы по данным контрактам, запланированные на 2021 год, выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение средств федерального бюджета составило 192,5 млн. рублей или 100% от годовых назначений (192,5 млн. рублей).

В 2022 году выполнялись строительные работы по 5 объектам: г. Элиста – 3 ед., Целинное районное муниципальное образование – 1 ед., Малодербетовское районное муниципальное образование – 1 ед., заключено 7 контрактов на выполнение строительных работ.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2022 г. №3871-р о внесении изменений в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, выполнение строительных работ по 2 объектам предусмотрено в 2022-2023 гг.

В 2023 году продолжают выполняться строительные работы по 2 объектам в г. Элиста.

По состоянию на 3 мая 2023 г. кассовое исполнение средств федерального бюджета составляет 0,3 млн. руб. или 0,5% от годовых назначений (57,79 млн. руб.).

Таким образом, в 2021-2022 годах завершено строительство инженерной инфраструктуры на 5 земельных массивах в г. Элиста, Целинном и Малодербетовском районах, выполнено строительство инженерных сетей для 672 земельных участков, предоставленных для жилищного строительства.

18. В рамках реализации мероприятия 18 «Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы (разработка проектно-сметной документации запланирована в 2020 году)» выполнены строительные работы по 40 лифтам в полном объеме на сумму 71,18 млн. рублей, кассовое исполнение средств федерального бюджета составило 100% от годовых назначений.

19. В рамках реализации мероприятия 19 «Строительство здания бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» (разработка проектно-сметной документации запланирована в 2020 году)» 26.04.2021 г.

заключен государственный контракт с ООО «Грандис» на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ в 2021 году на сумму 144,0 млн. рублей, экономия финансовых средств составила 450,0 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 445,5 тыс. рублей.

Проектная документация разработана, получено заключение положительной экспертизы от 28.01.2022 г. №53-2-2-3-000488-2023. Кассовое исполнение средств федерального бюджета по итогам 2021 г. составило 63,36 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений, в 2022 г. составило 79,64 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений.

Выполнены работы по каменной кладке, гипсовому оштукатуриванию стен 1-5 этажей, устройству плоской кровли, бетонной стяжке полов 1-5 этажей, устройству алюминиевых окон, витражей, устройству наружного водопровода и канализации, поставке лифтов, вертикальной планировке, устройству подпорных стенок, устройству системы внутреннего отопления, монтажу блочно-модульной котельной, монтажу воздухопроводов вентиляции.

В настоящее время выполняются работы по устройству внутренней системы водоснабжения и водоотведения, монтажу лифтового оборудования, финишной шпаклевке помещений 5-го этажа, пусконаладочные работы блочно-модульной крышной котельной.

По состоянию на 3 мая 2023 г. кассовое исполнение средств федерального бюджета составляет 0,4 млн. руб. или 0,5% от годовых назначений (82,81 млн. руб.).

20. В рамках реализации мероприятия 20 «Строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации (в том числе оснащение технологическим и медицинским оборудованием) (1-й этап) (разработка проектно-сметной документации запланирована в 2020-2021 годы)» контракт на разработку проектно-сметной документации заключен 10 сентября 2020 г. с ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-55». Сумма контракта – 45,00 млн. рублей.

В 2020 г. кассовое исполнение составило 10,0 млн. руб. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2021 г. составило 35,0 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений.

По состоянию на 01.01.2022 г. ООО «СМУ-55» выполнены инженерные изыскания и проектная документация, работы по выполнению сметной и рабочей документации. ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» выдано положительное заключение от 29.06.2021 г. №08-1-1-3-034655-2021. Общая стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией составляет 2 814,19 млн. руб., в том числе на строительство первого этапа – 844,67 млн. руб., строительство второго этапа – 1 969,52 млн. руб. Получено заключение государственной экспертизы на строительство первого этапа в рамках экспертного сопровождения от 25.02.2022 г. №08-1-1-2-010418-2022.

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 02.03.2022 г. №46-р государственным заказчиком определено казенное учреждение

Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства». В соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 25.03.2022 г. №93-р единственным подрядчиком определено ООО «Инженерное бюро «Хоссер», 31.03.2022 г. заключен контракт на проведение строительного-монтажных работ по объекту (первого этапа) на сумму 591,1 млн. руб.

Получено разрешение на строительство от 18.04.2022 № 08-RU 08301000-23-2022г. 05.05.2022 г. актом приема-передачи подрядчику передана проектная документация на бумажном носителе и в электронном виде. 31.05.2022 г. заключен договор на осуществление услуг авторского надзора с ООО «СМУ-55» на сумму 1,8 млн. руб., 20.05.2022 г. заключен контракт №3 с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля на сумму 15,1 млн. руб.

Кассовое исполнение средств федерального бюджета по итогам 2022 г. составило 257,79 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений,

В 2022 г. подрядчиком ООО «Инженерное Бюро «Хоссер» проведены земляные работы по уплотнению грунта в котловане, обустройству песчаной подушки, произведен монтаж подбетонного основания. Вместе с тем в течение 2022 г. ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» выявлено нарушение целостности подбетонного основания, что привело к остановке строительного-монтажных работ и демонтажу подбетонного основания. Так же выявлены нарушения в проектно-сметной документации. На данный момент все нарушения по проектно-сметной документации устранены, 03.04.2023 г. получено положительное заключение государственной экспертизы. Планируемый срок возобновления строительного-монтажных работ – до 20.05.2023 г.

По состоянию на 3 мая 2023 г. кассовое исполнение средств федерального бюджета составляет 1,15 млн. руб. или 1,2% от годовых назначений (94,1 млн. руб.).

Целевыми показателями реализации Индивидуальной программы являются (2024 год в сравнении с 2020 годом):

– снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) – с 9,6% до 8,9%;

– увеличение темпа роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 100% до 116,7%;

– снижение уровня бедности – с 22,7% до 16,8%;

– увеличение темпа роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения – с 100% до 116%.

По итогам реализации индивидуальной программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

– уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) по итогам 2021 года составил 9,0% и снизился на 0,6 процентных

пункта к уровню 2020 года, в 2022 году – 8,1% со снижением на 0,9 процентных пункта к 2021 году, в феврале 2023 года – 7,2% со снижением на 1,3 процентных пункта к соответствующему периоду 2022 года, что обусловлено ростом предпринимательской активности и инвестиционной деятельности, в том числе за счет предоставления государственной поддержки в рамках реализации индивидуальной программы;

– темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального за 2021 год составил 39,0% к уровню 2020 года, что обусловлено завершением реализации в 2020 году 4 крупных инвестиционных проектов, связанных со строительством объектов генерации, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии и вводом вышеуказанных объектов в эксплуатацию, за 2022 год значение данного показателя составило 24,8% к уровню 2020 года, что обусловлено завершением строительства и вводом в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 116 МВт в районе аэропорта г. Элиста (ПАО «Фортум»);

– уровень бедности за 2021 год составил 22,6%, что на 0,1 процентных пункта ниже уровня 2020 года. За 2022 год значение данного показателя составляет 21,0%, что на 1,6 процентных пункта ниже уровня 2021 года. Снижение значения данного показателя обусловлено, также реализацией мероприятий индивидуальной программы по предоставлению государственной поддержки, направленной на реализацию инвестиционных проектов и развитие малого и среднего бизнеса;

– темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения по итогам 2021 года составил 98,3% к уровню 2020 года, за 2022 год к уровню 2020 года – 95,0% в связи с увеличением индекса потребительских цен в среднем за год в республике и Российской Федерации (2021 г. к 2020 г. – 109,1%, 2022 г. к 2021 г. – 114,0%) при положительной динамике роста среднедушевого денежного дохода (2021 г. – 107,6% к 2020 г., 2022 г. – 110,4% к 2021 г.).