

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Апрель 2025 № 32 ксер-81/09-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Счетной палаты Российской Федерации о результатах проверки
исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетной отчетности
об исполнении федерального бюджета за 2024 год**

**в Министерстве энергетики Российской Федерации
Министр энергетики Российской Федерации Цивилев С.Е.**

(утверждено Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
(протокол от 30 апреля 2025 г. № 32К (1817), п. 6)

Москва
2025 год

1. Общие положения

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата) по Министерству энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго России, Министерство) о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетной отчетности за 2024 год (далее – заключение Счетной палаты по Минэнерго России) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и стандартом внешнего государственного аудита (контроля) СГА 203 «Последующий контроль за исполнением федерального бюджета».

Заключение Счетной палаты по Минэнерго России подготовлено на основании результатов проведенного контрольного мероприятия, по результатам которого составлено два акта, из которых 1 акт подписан с замечаниями проверяемой стороны, на замечания ответственных лиц объекта контрольного мероприятия дано соответствующее заключение Счетной палаты.

1.2. Бюджетная отчетность Минэнерго России за 2024 год размещена для представления в Счетную палату в автоматизированной информационной системе «Единая проектная среда» 14 марта 2025 года, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 264⁹ Бюджетного кодекса.

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н), и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период.

Организация бюджетного учета Министерства с 11 января 2021 года осуществляется централизованно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 (далее – Постановление № 153).

Бюджетная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Минэнерго России по состоянию на 1 января 2025 года в соответствии с Инструкцией № 191н, Инструкцией о порядке составления и представления дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденной приказом Минфина России от 1 марта 2016 г. № 15н, и Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,

утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н.

1.3. Минэнерго России образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 и Положением о Министерстве энергетики Российской Федерации¹. Министерство осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Согласно штатному расписанию² общая численность Министерства составляет 487 человек, фактическая численность по состоянию на 1 января 2024 года составляла 422 человека (86,7 %), на 31 декабря 2024 года – 417 человек (85,6 %).

К ведению Министерства по состоянию на 31 декабря 2024 года отнесены два федеральных государственных унитарных предприятия (далее – ФГУП), три федеральных государственных бюджетных учреждения (далее – ФГБУ) и одно федеральное государственное автономное образовательное учреждение (далее – ФГАОУ).

Территориальных органов не имеется.

2. Результаты проверки и анализа исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетной отчетности в Минэнерго России

2.1. В части доходов федерального бюджета

Минэнерго России в 2024 году осуществляло бюджетные полномочия главного администратора и администратора доходов федерального бюджета в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса, постановлением Правительства Российской Федерации № 995³ и приказом Минэнерго России от 29 января 2020 г. № 53⁴, которым определены перечень доходов, закрепленных за Министерством, и Порядок осуществления Минэнерго России бюджетных полномочий главного администратора и администратора доходов федерального бюджета. В Минэнерго России отсутствуют подведомственные администраторы доходов, в этой связи перечень подведомственных администраторов доходов не формировался.

Сведения о динамике доходов приведены в таблице.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400.

² Приказ Минэнерго России от 19 марта 2024 г. № 218.

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

⁴ Приказ Минэнерго России от 29 января 2020 г. № 53 «Об осуществлении Минэнерго России бюджетных полномочий главного администратора и администратора доходов федерального бюджета».

Наименование	Прогноз доходов на 2024 год	2024 год		Отклонение исполнения 2024 года от прогноза		2023 год		Отклонение исполнения 2024 года от 2023 года	
		млн рублей	струк- тура %	млн рублей	%	млн рублей	струк- тура %	млн рублей	%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	0,9	0,9	0,001	0,0	0,0	3,0	0,002	-2,1	-70,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	16,6	16,6	0,01	0,0	0,0	13,3	0,01	3,3	24,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,5	0,7	0,001	-0,8	-53,33	0,1	0,0001	0,6	600,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	54 700,1	68 629,6	56,5	13 929,5	25,5	57 996,3	32,7	10 633,3	18,3
из них: поступления от реализации соглашений о разделе продукции	51 340,4	64 861,5	53,4	13 521,1	26,3	54 331,1	30,6	10 530,4	19,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,6	4,8	0,0	1,2	33,33	7,0	0,004	-2,2	-31,4
Прочие неналоговые доходы	51 743,7	49 549,3	40,8	-2 194,4	-4,2	118 832,1	67,0	-69 282,8	-58,3
из них: компенсационный платеж в рамках соглашения о разделе продукции «Сахалин-2»	51 599,6	49 310,8	40,6	-2 288,8	-4,4	118 592,8	66,9	-69 282,0	-58,4
Безвозмездные поступления	3 305,9	3 281,6	2,7	-24,3	-0,7	520,1	0,3	2 761,5	531,0
ИТОГО:	109 772,3	121 483,5	100,0	11 711,2	10,7	177 371,9	100,0	-55 888,4	-31,5

Поступление доходов в 2024 году составило 121 483,5 млн рублей, что на 11 711,2 млн рублей (10,7 %) больше суммы доходов, учтенных в прогнозе.

Основной объем поступлений составили доходы от продажи материальных и нематериальных активов и прочих неналоговых доходов, связанных с реализацией соглашений о разделе продукции (далее – СРП), доля которых в доходах составляет 94 %. Поступления от СРП обеспечили рост доходов над плановым показателем на 13 521,1 млн рублей (26,3 %), в том числе: КБК 11405010010000440 – 2 064,8 млн рублей (111,3 %), КБК 11405020010000440 – 5 539,1 млн рублей (121,9 %), КБК 11405030010000440 – 5 917,2 млн рублей (177,3 %). Рост поступлений обусловлен отклонением фактической стоимости углеводородов (нефть, газ) от прогнозных значений, увеличением объемов добычи углеводородов и перераспределением возмещаемых затрат при выполнении соглашений о разделе продукции по проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьгинское месторождение».

Расчет прогноза поступления доходов соответствует Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, администрируемых Минэнерго России⁵, согласованной Минфином России.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом доходы уменьшились на 55 888,4 млн рублей (31,5%), что главным образом связано с уменьшением суммы уплаченного ООО «Сахалинская энергия» компенсационного платежа по Соглашению о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела

⁵ Приказ Минэнерго России от 30.08.2023 г. № 712.

продукции. Компенсационный платеж включает невыплаченные Филиалом Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» дивиденды по акции класса R за прошедший период. Согласно договору о компенсационном платеже от 24 марта 2023 года ООО «Сахалинская энергия» производит его выплату за каждый финансовый год, начиная с 1 января 2022 года.

Фактов, свидетельствующих о недостоверности бюджетной отчетности Минэнерго России по доходам, не установлено.

2.2. В части расходов федерального бюджета

Сведения о расходах Минэнерго России в разрезе государственных программ Российской Федерации (далее также – госпрограммы), федеральных проектов (далее также – ФП) и комплексов процессных мероприятий (далее также – КПМ) за 2024 год приведены в таблице.

(млн рублей)								
Наименование	Код	Утверждено		Изменения		Кассовое исполнение		% к СБР, гр. 8 / гр. 4
		540-ФЗ	СБР	объем	%	сумма	не исполнено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Госпрограмма «Развитие энергетики»	30000	25 244,8	31 371,5	6 126,7	24,3	29 923,7	1 447,8	4,6
ФП «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией»	30201	3 664,6	11 218,6	7 554,0	206,1	11 216,9	1,7	0,0
ФП «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата»	30202	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
ФП «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)»	30203	7 123,9	5 550,5	-1 573,4	-22,1	5 547,4	3,1	0,1
ФП «Развитие рынка природного газа как моторного топлива»	30204		1 000,0	1 000,0	100,0	885,8	114,2	11,4
ФП «Чистая энергетика»	3028G	2 995,2	2 401,9	-593,3	-19,8	2 346,6	55,3	2,3
ФП «Электромобиль и водородный автомобиль»	3029J	2 977,2	2 561,0	-416,2	-14,0	1 493,3	1 067,7	41,7
КПМ «Обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации»	30401	1 990,7	2 104,5	113,8	5,7	2 093,9	10,6	0,5
КПМ «Реструктуризация угольной промышленности»	30402	2 304,6	2 338,2	33,6	1,5	2 144,9	193,3	8,3
КПМ «Международное сотрудничество»	30404	188,6	196,8	8,2	4,3	194,9	1,9	1,0
Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	45000	3 562,5	3 562,5	0,0	0,0	3 562,5	0,0	0,0
ФП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	45201	3 562,5	3 562,5	0,0	0,0	3 562,5	0,0	0,0
Госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»	47000	2 306,9	1 804,8	-502,1	-21,8	1 804,7	0,1	0,0
ФП «Чистая энергетика»	4728G	619,8	117,4	-502,4	-81,1	117,4	0,0	0,0
ВП «Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений»	47321	16,4	16,4	0,0	100,0	16,3	0,1	0,6
КПМ «Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений»	47402	15,9	15,9	0,0	100,0	15,9	0,0	0,0
КПМ «Научное обеспечение государственного управления»	47411	1 654,8	1 655,1	0,3	100,0	1 655,1	0,0	0,0
Госпрограмма «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской	60000	3 000,0	12 995,0	9 995,0	333,2	12 731,2	263,8	2,0

Наименование	Код	Утверждено		Изменения		Кассовое исполнение		% к СБР, гр. 8 / гр. 4
		540-ФЗ	СБР	объем	%	сумма	не исполнено	
области»								
ФП «Восстановление (создание) инфраструктуры и содействие экономическому развитию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»	60201	3 000,0	12 995,0	9 995,0	333,2	12 731,2	263,8	2,0
Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	50402	0,0	6,3	6,3	100,0	6,3	0,0	0,0
КПМ «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»			6,3	6,3	100,0	6,3	0,0	0,0
Мобилизационная подготовка органов государственной власти	99700	33,2		0,0	0,0		0,0	0,0
ВСЕГО:	x	34 147,4	49 740,1	15 625,9	100,0	48 028,4	1 711,7	3,4

По сравнению с ассигнованиями Федерального закона от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее также – Федеральный закон № 540-ФЗ) бюджетные ассигнования (далее также – БА) сводной бюджетной росписи (далее также – СБР) увеличились на 45,7 %, что главным образом связано с выделением дополнительных средств на осуществление расходов на территориях Донецкой Народной Республики (далее также – ДНР), Луганской Народной Республики (далее также – ЛНР), Запорожской и Херсонской областей (далее также – новые территории) (64 %).

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 48 028,4 млн рублей (96,6 %). Уровень исполнения расходов в 2024 году по сравнению с 2023 годом (84,5 %) повысился. При этом в 2024 году в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2024 г. № МХ-П16-41463т (далее также – Поручение № МХ-П16-41463т) БА и лимиты бюджетных обязательств (далее также – ЛБО) в сумме 2 912,8 млн рублей возвращены в резервный фонд Правительства Российской Федерации для направления в 2025 году на те же цели. БА главным образом связаны с реализацией мероприятий на новых территориях.

Информация о БА на реализацию мероприятий из резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее также – РФП) приведена в таблице.

(млн рублей)

Наименование	Распоряжение	СБР	Касса	Примечание
1. Субсидии бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обл. в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по формированию аварийного резерва на их территориях КБК 0220402302015T26F521	от 11.07.2024 № 1819-р, от 12.08.2024 № 2140-р, от 19.08.2024 № 2244-р	8 079,2	7 541,5	536,5 млн рублей – возврат в РФП в соответствии Поручением № МХ-П16-41463т; 1,2 млн рублей – экономия при проведении закупок.
2. Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств по возмещению ГУП РК «Крымэнерго» расходов, произведенных в связи с выполнением в 2023 году мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ КБК 02204023020156570540	от 19.10.2024 № 2922-р	11,5	11,2	0,3 млн рублей – не приняты к оплате затраты.
3. Субсидии бюджетам ДНР, ЛНР в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации	от 17.08.2024 № 2228-р	249,2	240,0	9,2 млн рублей – снижение стоимости объектов при

Наименование	Распоряжение	СБР	Касса	Примечание
мероприятий по ликвидации аварий и повреждений распределительных сетей КБК 0220402602015T24F521				прохождении экспертизы ПСД.
4. Субсидии бюджетам ДНР, ЛНР, Херсонской обл. в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по восстановлению распределительных сетей, включая приобретение специализированной техники, специальных инструментов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты КБК 0220402602015T25F521	от 06.07.2024 № 1779-р, от 11.07.2024 № 1820-р	1 111,9	1 002,5	47,2 млн рублей – возвращены в РФП в соответствии с Поручением № МХ-П16-41463т; 62,2 млн рублей – снижение стоимости объектов при прохождении экспертизы ПСД.
5. Субсидия ПАО «ФСК – Россети» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятия по строительству и восстановлению магистральных сетей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обл. КБК 0220402602016T029811	от 11.07.2024 № 1816-р	800,0	799,98	0,02 млн рублей – возврат в РФП в соответствии с Поручением № МХ-П16-41463г.
6. Субсидия ПАО «ФСК – Россети» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятия по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры и передаче аварийного запаса на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обл. КБК 0220402602016T030811	от 05.07.2024 № 1774-р	1 583,0	1 509,7	73,3 млн рублей – возврат в РФП в соответствии с Поручением № МХ-П16-41463т.
7. Субсидия АО «Инфраструктурные проекты» в целях возмещения затрат при реализации мероприятия по обеспечению работоспособности Старобешевской тепловой электростанции, Зуевской тепловой электростанции, Каховской гидроэлектростанции КБК 02204026020165076811	от 12.12.2024 № 3721-р	2 773,0	2 752,8	20,2 млн рублей – не принятые к оплате затраты.
8. Субсидия бюджету Запорожской обл. в целях софинансирования расходных обязательств ГУП «Таврия-Энерго» контрактов с подрядными организациями в целях выполнения мероприятий по восстановлению распределительных сетей, приобретение необходимой для их функционирования специализированной техники, специальных инструментов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты КБК 02204026020156910521	от 14.11.2024 № 3256-р	69,5	52,6	16,9 млн рублей – снижение стоимости объектов при прохождении экспертизы ПСД.
9. Предоставление бесплатного пайкового угля категориям лиц, имеющим право на его получение, КБК 02204023040292590244	от 23.12.2024 № 3956-р	42,4	24,6	17,7 млн рублей – выдача пайка носит заявительный характер
ИТОГО:	х	14 719,7	13 934,88	х

По произведенным расходам в Правительство Российской Федерации направлены отчеты об использовании средств.

На осуществление мер государственной поддержки в рамках отраслевых планов мероприятий по импортозамещению Минэнерго России в 2024 году БА не выделялись.

Остаток неисполненных назначений за 2024 год составил 1 711,7 млн рублей, из них:

1) неисполнение субсидий субъектами Российской Федерации: на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей КБК 02204123029J57660521 – 1 067,7 млн рублей (62,4 %); на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках догазификации КБК 02204053020451570523 – 114,2 млн рублей (6,7 %); на софинансирование расходных обязательств, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива КБК 02204023028G52760523 – 41,3 млн рублей (2,4 %); на развитие заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа КБК 02204023028G52610523 – 14,0 млн рублей (0,8 %). Данные субсидии носят заявительный характер, при этом субъектами Российской Федерации не обеспечено достижение результатов использования средств субсидий;

2) в рамках КППМ «Реструктуризация угольной промышленности» не в полном объеме использованы БА на закупку пайкового угля КБК 02204023040290000200 – 193,3 млн рублей (11,3 %). Услуга носит заявительный характер;

3) экономия при прохождении государственной экспертизы сметной документации по мероприятиям на новых территориях – 238,8 млн рублей (14 %);

4) экономия при проведении закупочных процедур и уменьшение сумм возмещаемых расходов – 21,5 млн рублей (1,2 %);

5) прочие – 20,9 млн рублей (1,2 %).

Информация об объемах БА на осуществление закупочной деятельности в 2024 году представлена в таблице.

(млн рублей)				
	Наименование	СБР	Касса	Остаток
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы КБК 02204114 32 92133241	16,4	16,3	0,1
2	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения деятельности федеральных государственных органов КБК 02204023040190020242	94,5	93,3	1,2
3	Прочая закупка товаров, работ, услуг КБК 022040230000000000244	3 188,2	2 815,9	372,3
4	Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных системы КБК 02204 023040190019246	20,0	20,0	-
5	Дополнительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсии) работников организаций угольной промышленности КБК 02210033040293597323	693,2	693,2	-
ИТОГО:		4 012,3	3 638,7	373,6

Объем БА на закупки товаров, работ и услуг составил 8,1 % СБР. Кассовое исполнение – 90,7 %.

В 2024 году Минэнерго России при осуществлении закупок товаров, работ, услуг руководствовалось требованиями Федерального закона № 44-ФЗ⁶.

В целях реализации статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ издан приказ Минэнерго России от 11 июня 2021 г. № 455 «О контрактной службе Министерства энергетики Российской Федерации» (далее также – Приказ № 455, Контрактная служба).

Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций Министерства утвержден приказом Минэнерго России от 8 ноября 2016 г. № 1189 (с изменениями).

Требования к закупаемым Министерством энергетики Российской Федерации, подведомственными ему федеральными государственными бюджетными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие в себя перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, утверждены приказом Минэнерго России от 11 апреля 2022 г. № 315 (с изменениями).

Первоначальная редакция плана-графика закупок товаров, работ, услуг Минэнерго

⁶ Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

России на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – План-график 2024) размещена в ЕИС 22 декабря 2023 года. В течение года в План-график 2024 внесено 31 изменение. Последняя версия размещена в ЕИС 26 декабря 2024 года.

В 2024 году заключено 32 контракта с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СМП и СОНО). Объем закупок у СМП и СОНО составил 435,9 млн рублей, что составляет 12 % совокупного годового объема закупок.

По результатам проверки в 2024 году установлены следующие нарушения и недостатки.

1. В нарушение требований пункта 2 статьи 11 и статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при проведении инвентаризации расчетов по предоставленным целевым межбюджетным трансфертам не обеспечено представление в Федеральное казначейство достоверной информации для отражения активов в бюджетном учете и бюджетной отчетности Минэнерго России. В нарушение пункта 18 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н, Минэнерго России при составлении первичных учетных документов, предоставленных для отражения в бюджетном учете, не обеспечено отражение достоверной информации о наличии по состоянию на 1 января 2025 года дебиторской задолженности по предоставленной субсидии из федерального бюджета бюджету ДНР в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и восстановлению объектов электроэнергетики в г. Мариуполе (КБК 0220402602015Т230523), предоставленной Министерству угля и энергетики ДНР в соответствии с соглашением от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-203 в сумме 1 785,4 млн рублей (далее также – Соглашение № 022-09-2024-203). Вследствие этого сформированная годовая отчетность Министерства содержала недостоверные сведения об объеме дебиторской задолженности в сумме 1 785,4 млн рублей.

Так, в отчете ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» сумма предоставленной субсидии в отсутствие достигнутых в 2024 году результатов ее использования была отражена как уменьшение задолженности, а не как задолженность на конец года. Соответственно недостоверные сведения о дебиторской задолженности содержались в ф. 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

В ходе проверки Министерством представлен в Федеральное казначейство уточненный отчет об использовании субсидии и 25 марта 2025 года внесены соответствующие изменения в формы бюджетной отчетности за 2024 год.

Сложившаяся ситуация возникла вследствие недостаточного контроля Минэнерго России, предусмотренного пунктом 4.1.3 Соглашения № 022-09-2024-203 в части проверки Отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (далее – Отчет), из-за этого в бюджетной отчетности Минэнерго России за 2024 году установлены факты занижения дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета на сумму 1 785,4 млн рублей. В соответствии с Соглашением № 022-09-2024-203 по итогам 2024 года Министерством угля и энергетики ДНР 31 января 2025 года представлен Отчет, по результатам рассмотрения которого Минэнерго России в разделе 4 Отчета отражен объем денежных обязательств, направленный на достижение результата, в размере 1 790,0 млн рублей, что указывало на завершение расчетов по предоставленной Субсидии.

Отсутствие дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета также подтверждено годовой инвентаризацией, проведенной Минэнерго России для обеспечения достоверности данных бюджетного учета и бюджетной отчетности. Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия установлено, что объем принятых денежных обязательств в целях достижения результатов предоставления межбюджетного трансферта, отраженный в Отчете, неправомерно завышен на сумму обязательств по авансам. Указанное формирует риски признания бюджетной отчетности Минэнерго России недостоверной.

2. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с которым исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, Минэнерго России оплата оказанных услуг осуществлялась с нарушением срока, установленного контрактами:

по государственному контракту от 16 ноября 2023 г. № 0173100008323000079/ЗК/14/СМП, пунктом 2.7 которого установлено, что расчеты между заказчиком и исполнителем производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,

документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) (подписан заказчиком 20 января 2025 года), оплата оказанных услуг произведена 24 февраля 2025 года, то есть с нарушением установленного срока на 18 рабочих дней;

по государственному контракту от 24 ноября 2023 г. № 0173100008323000076/К/14, пунктом 2.7 которого установлено, что заказчик оплачивает услуги на основании надлежаще оформленного и подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета, счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих объем оказанных услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (подписан заказчиком 20 января 2025 года) оплата произведена 24 февраля 2025 года, то есть с нарушением установленного срока на 18 рабочих дней;

по государственному контракту от 9 декабря 2024 г. № 0173100008324000053/ЗК/14/СМП, пунктом 2.7 которого установлено, что расчеты между заказчиком и исполнителем производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, документа о приемке в ЕИС (подписан заказчиком 29 января 2025 года), оплата произведена 24 февраля 2025 года, то есть с нарушением установленного срока на 11 рабочих дней.

Указанные факты содержат признаки административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 1 статьи 7.32⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей до 1 марта 2025 года).

3. В нарушение пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 % или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 %, цена государственного контракта от 14 октября 2024 г. № 0173100008324000046/А/12/П увеличена более чем на 10 % его первоначальной цены.

Так, Минэнерго России (в лице директора Департамента угольной промышленности Бобылева П.М.) и ООО «ЭнергоТрансРесурс» (в лице директора Агаариной С.Л.) заключено дополнительное соглашение от 27 декабря 2024 г. № 1, которым максимальное значение цены указанного государственного контракта увеличено с 8 420,4 тыс. рублей до 17 868,9 тыс. рублей. При изменении цены контракта более чем на 50 % существенные условия контракта (в том числе объем выполняемых работ) не изменились.

Указанный факт содержит признаки правонарушения, ответственность за совершение

которого предусмотрена частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей до 1 марта 2025 года).

4. Минэнерго России заключен государственный контракт от 4 сентября 2023 г. № 0173100008323000046/К/12/П с обществом с ограниченной ответственностью «ШахтаСтрой» (далее – ООО «ШахтаСтрой») на выполнение работ по тушению очагов горения породного отвала шахты «Шушталепская», приведение в безопасное состояние остаточных горных выработок и сооружений шахты «Байдаевская» и шахты «им. Димитрова» (город Калтан, город Новокузнецк Кемеровской области Кузбасс) общей стоимостью 304 576,2 тыс. рублей (далее – контракт).

В ходе исполнения контракта ООО «ШахтаСтрой» предъявило Минэнерго России на оплату акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 4 октября, 3 ноября и 4 декабря 2023 года, согласованные (завизированные) федеральным государственным бюджетным учреждением по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» (далее – ФГБУ «ГУРШ»), осуществлявшим мониторинг за ходом выполнения работ в качестве основной своей уставной деятельности, в обоснование и подтверждение выполнения работ на участке № 3 (промышленная площадка шахты «им. Димитрова») и на участке № 6 (подготовительные работы породного отвала шахты «Шушталепской»), на сумму 99,6 млн рублей. Минэнерго России оплатило ООО «ШахтаСтрой» указанную сумму за счет средств федерального бюджета.

В ходе последующей проверки Минэнерго России установлено, что работы, расходы на выполнение которых были предъявлены к оплате и оплачены, ООО «ШахтаСтрой» не выполнялись. Документальное оформление работ и затрат ООО «ШахтаСтрой» осуществлялось применительно к работам, которые не являлись предметом контракта и не входили в перечень работ, предусмотренных технической документацией контракта. От возврата полученной суммы ООО «ШахтаСтрой» уклонилось.

Таким образом, в нарушение требований части 2 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчик (исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы, ООО «ШахтаСтрой» предъявило к оплате не

выполненные работы, а должностные лица Минэнерго России, организации, осуществляющей строительный контроль (ООО «РУСЭНЕРГО», в обязанности которой входил контроль соответствия выполняемых работ утвержденным проектным решениям), а также ФГБУ «ГУРШ» согласовали (завизировали) подготовленные ООО «ШахтаСтрой» документы об исполнении таких работ, что повлекло выплату из федерального бюджета (утрату) денежных средств в отсутствие надлежащего замещения и соответственно – финансовую выгоду ООО «ШахтаСтрой» в ущерб публичным интересам.

5. За неисполнение условий госконтракта от 4 сентября 2023 г. № 0173100008323000046/К/12/П с ООО «ШахтаСтрой» (ИНН 5406742806) на выполнение работ по реализации проектной и рабочей документации по объекту «Тушение очагов горения породного отвала шахты «Шушталепская», приведение в безопасное состояние остаточных горных выработок и сооружений шахт «Байдаевская» и им. Дмитрова» ОАО УК «Кузнецкуголь» (ОАО Шахта «Шушталепская», ГП «Шахта «Байдаевская», ГП «Шахта им. Дмитрова»))» (1 этап) общей стоимостью 304 576,2 тыс. рублей Минэнерго России выставлены ООО «ШахтаСтрой» три претензии на общую сумму 105 129,0 тыс. рублей, в том числе: от 22 июля 2024 г. № СМ-11780/12 на сумму 99 553,4 тыс. рублей, от 12 ноября 2024 г. № ЕГ-18869/12 на сумму 2 246,1 тыс. рублей и от 6 декабря 2024 г. № ЕГ-20655/12 на сумму 3 329,6 тыс. рублей. ООО «ШахтаСтрой» по претензии от 12 ноября 2024 г. № ЕГ-18869/12 произведена оплата в сумме 2 246,1 тыс. рублей, по претензиям от 22 июля 2024 г. № СМ-11780/12 и от 6 декабря 2024 г. № ЕГ-20655/12 оплата не производилась. Общая сумма неоплаченной ООО «ШахтаСтрой» неустойки составила 102 882,9 тыс. рублей.

В соответствии с претензиями от 22 июля 2024 г. № СМ-11780/12 и от 6 декабря 2024 г. № ЕГ-20655/12 перечисление денежных средств следовало осуществить в течение 5 рабочих дней со дня получения. Несмотря на неоплату ООО «ШахтаСтрой» неустойки в установленные претензиями сроки, Минэнерго России исковые заявления в Арбитражный суд г. Москвы не направляло.

В ходе проверки в Арбитражный суд г. Москвы направлено исковое заявление от 19 марта 2025 г. № 08-177 о взыскании с ООО «ШахтаСтрой» неосновательного обогащения в размере 99 553,4 тыс. рублей и пени в связи с ненадлежащим исполнением контракта в размере 3 329,6 тыс. рублей.

6. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 7.3 государственного контракта от 15 мая 2023 г. № 0173100008323000028/К/12/П на выполнение работ по реализации скорректированной проектной и рабочей документации по объекту «Тушение породного

отвала шахты «Нежданная» ОАО «Ростовуголь» (шахта «Южная»), заключенного Минэнерго России (заказчик) с ООО «ШахтаСтрой» (подрядчик), согласно которым в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных отдельным этапом исполнения контракта и фактически выполненным подрядчиком, Минэнерго России не направлено ООО «ШахтаСтрой» требование об уплате пени за несвоевременное выполнение работ по заключительному 6 этапу. Так, срок выполнения работ по заключительному 6 этапу согласно приложению № 2 к государственному контракту установлен 480 дней с даты его заключения (срок завершения работ – 6 сентября 2024 года). ООО «ШахтаСтрой» представлены акты о приемке выполненных работ от 15 октября 2024 г. № 6.1 и 6.2 по форме КС-2 за период с 15 мая 2023 г. по 15 октября 2024 г. на общую сумму 25 291,5 тыс. рублей. С учетом срока завершения выполнения работ просрочка исполнения обязательств составила 39 дней. Стоимость 6 этапа согласно приложению № 2 к государственному контракту – 26 485,3 тыс. рублей, размер пени за просрочку исполнения обязательств составляет 646,2 тыс. рублей (расчетно). Требование в адрес ООО «ШахтаСтрой» не направлялось.

7. В целях организации исполнения социальных обязательств Российской Федерации, предусмотренных пунктом 4 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» (далее также – Федеральный закон № 81-ФЗ), Минэнерго России обеспечивается предоставление льготным категориям граждан бесплатного (пайкового) угля, приобретение которого осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Для приобретения угля и его поставки гражданам Минэнерго России в 2024 году заключались государственные контракты.

Обязанности поставщиков предполагали приобретение угля в соответствующих (определенных) объемах и установленного качества и передачу его гражданам на основании персональных списков, формируемых ФГБУ «ГУРШ» при обращении лиц, претендующих на получение пайкового угля, в соответствии с талонами-заявками, содержащими персональные данные гражданина - получателя угля и предполагающими его роспись о приемке

поставленного ему объема угля.

По факту оказанных услуг поставщик ежемесячно направляет в Минэнерго России отчет, содержащий фактические значения о количестве человек, получивших бесплатный пайковый уголь, и количестве тонн выданного угля. Оплата по результатам оказания услуг Минэнерго России производится ежемесячно по цене единицы услуги, установленной в государственном контракте.

Проверка показала, что в приемо-сдаточных документах, представленных поставщиками в подтверждение исполнения ими условий государственных контрактов и фактической поставки угля в установленном объеме персональному составу граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, в качестве основания для получения платы в полном объеме цены государственных контрактов указаны сведения о поставке угля гражданам и его получении, подтвержденные рукописной подписью от имени этих граждан, не соответствующие действительности, поскольку эти граждане скончались еще до 2024 года. Всего установлено 48 таких случаев по 7 государственным контрактам.

Таким образом, в нарушение требований части 2 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которым подрядчик (исполнитель) в соответствии с условиями государственного контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные государственным контрактом, ряд поставщиков (исполнителей) предъявили к оплате расходы о поставке угля, которые они осуществить не могли. Указанные действия поставщиков и (или) иных лиц, безвозмездно получивших материальную выгоду за счет реализуемых государством мер социальной поддержки в отсутствие права на их получение, повлекло выплату из федерального бюджета (утрату) денежных средств на общую сумму 2,3 млн рублей.

Изложенные факты свидетельствуют о признаках хищения бюджетных средств и причинения материального ущерба Российской Федерации в размере 2,3 млн рублей.

8. При анализе Плана противодействия коррупции Министерства энергетики Российской Федерации на 2022–2024 годы, утвержденного приказом Минэнерго России от 18 февраля 2022 г. № 136, установлено, что в Минэнерго России отсутствовал план-график проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных организациях на 2023–2024 годы, предусмотренный пунктом 4.2 Плана противодействия коррупции (срок исполнения –

октябрь 2022 года). Также в 2024 году не проводились оценка коррупционных рисков, предусмотренная пунктом 3.1 Плана противодействия коррупции (срок исполнения – ноябрь 2024 года), и заседание Комиссии Министерства энергетики Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством энергетики Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов осуществленных мер по предупреждению коррупции, предусмотренное пунктом 3.3 Плана противодействия коррупции (срок исполнения – декабрь 2024 года).

9. Минэнерго России не в полной мере обеспечено выполнение Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденных Минтрудом России 3 октября 2020 года (далее – Методические рекомендации), а именно не проводилась оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (пункт 1.5 Методических рекомендаций), не составлялся реестр коррупционных рисков в сфере закупок (пункт 3.43 Методических рекомендаций), не подготавливались план по минимизации коррупционных рисков (пункт 3.45 Методических рекомендаций) и доклад о результатах мониторинга реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков (пункт 3.50 Методических рекомендаций).

10. В соответствии с пунктом 7.4 государственного контракта от 15 мая 2023 г. № 0173100008323000028/К/12/П на выполнение работ по реализации скорректированной проектной и рабочей документации по объекту «Тушение породного отвала шахты «Нежданная» ОАО «Ростовуголь» (шахта «Южная») в связи с невыполнением отдельных видов работ по 6 этапу государственного контракта, предусмотренных к выполнению в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, Минэнерго России направлена претензия (требование) ООО «ШахтаСтрой» от 12 декабря 2024 г. № ЕГ-21114/12 об уплате штрафа на сумму 1,3 млн рублей без указания срока оплаты. На дату окончания контрольного мероприятия указанная сумма штрафа ООО «ШахтаСтрой» в доход федерального бюджета не перечислена. При этом Минэнерго России исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы не направляло.

11. В соответствии с пунктом 4 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» Минэнерго России обеспечивается предоставление льготным категориям лиц бесплатного (пайкового) угля, приобретение которого осуществляется за счет средств

федерального бюджета.

В соответствии с пунктом 2.2 Устава федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ», утвержденного приказом Минэнерго России от 23 мая 2022 г. № 447, к основным видам деятельности учреждения также отнесены вопросы подготовки предложений по осуществлению закупок на поставку бесплатного пайкового угля для бытовых нужд и на оказание услуг по приемке, хранению и выдаче угля лицам, имеющим право на его получение.

Для приобретения бесплатного (пайкового) угля в 2024 году Минэнерго России заключен 41 государственный контракт на оказание услуг по предоставлению бесплатного пайкового угля на общую сумму 915,6 млн рублей.

В соответствии с пунктом 3.1 Технических заданий к заключенным государственным контрактам ФГБУ «ГУРШ» предоставило исполнителям утвержденные Минэнерго России списки получателей.

Представленные в ходе проверки списки получателей бесплатного пайкового угля применялись Минэнерго России при формировании плана-графика закупок на 2025 год. Исключение из данного списка умерших граждан расчетно позволит актуализировать план-график закупок и сократить расходы федерального бюджета на 43,1 млн рублей.

2.3. В части источников финансирования дефицита федерального бюджета

Министерство полномочия по администрированию источников финансирования дефицита федерального бюджета не исполняло. Бюджетные назначения на 2024 год по источникам финансирования дефицита федерального бюджета не утверждались.

Согласно разделу 3 ф. 0503127 объем источников финансирования дефицита федерального бюджета (строка 500) составил (-) 73 455,1 млн рублей. Внешний источник финансирования (изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (строка 810) составил (-) 73 453,0 млн рублей (99,99 %). Источник внутреннего финансирования бюджета – курсовая разница (строка 520) – (-) 2,1 млн рублей.

2.4. В части дебиторской задолженности

Сведения о дебиторской задолженности за 2024 год приведены в таблице.

Наименование	Сумма задолженности (млн рублей)								
	На 01.01.2024			На 31.12.2024			Отклонения		
	Всего	из них:		Всего	из них:		Всего	из них:	
		долг.	просроченная		долг.	просроченная		долг.	просроченная
205.00 Расчеты по доходам	1 225,4		832,9	1 096,7		966,8	-128,8		133,9
209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам	418,1		32,0	549,7		163,7	131,6		131,6
Итого по доходам	1 643,5	0,0	864,9	1 646,4	0,0	1 130,5	2,9	0,0	265,5
206.00 Расчеты по выданным авансам	0,7			9 797,4			9 796,7		0,0
208.00 Расчеты с подотчетными лицами				1,3		0,05	1,3		0,05
303.00 Расчеты по платежам в	0.5		0.5	0.5		0.5	-0.06		0.0

Наименование	Сумма задолженности (млн рублей)								
	На 01.01.2024			На 31.12.2024			Отклонения		
	Всего	из них:		Всего	из них:		Всего	из них:	
		долг.	просроченная		долг.	просроченная		долг.	просроченная
бюджеты									
Итого по расходам	1,3	0,0	0,5	9 799,2	0,0	0,5	9797,9	0,0	0,005
ВСЕГО:	1 644,7	0,0	865,4	11 445,6	0,0	1 131,0	9 800,8	0,0	265,55

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31 декабря 2024 года отсутствует.

Рост дебиторской задолженности в течение года по счету 206.00 «Расчеты по выданным авансам» (85,6 % общей суммы задолженности) обусловлен предоставлением в 2024 году субсидий субъектам Российской Федерации, достижение результатов по которым установлено соглашениями после 2024 года, в том числе:

субсидия бюджету Камчатского края на строительство регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае КБК 02204023020251010522 – 4 000,0 млн рублей (достижение результата планируется в 2026 году);

субсидия бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова, КБК 02204024520155480521 – 1 628,0 млн рублей (достижение результата по строительству 3 объектов в 2025, 2026 и 2027 годах);

субсидия бюджету ДНР на строительство, реконструкцию и восстановление объектов электроэнергетики в г. Мариуполе КБК 0220402602015T230523 – 1 785,4 млн рублей (достижение результата – 2025 год);

субсидия ПАО «ФСК–Россети» на поддержание надежного обеспечения потребителей электрической энергией посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса КБК 02204023020162116812 – 2 383,7 млн рублей.

Следует отметить, что платежи Правительству Камчатского края на выполнение работ по строительству регазификационного комплекса СПГ в сумме 98,69 млн рублей и Правительству Республики Крым на осуществление вноса в уставный капитал АО «Крымэнерго» на строительство объектов электросетевого комплекса в сумме 1 628,0 млн рублей осуществлены после 16 декабря 2024 года. Задолженность не является просроченной. Информация об исполнении указанных субсидий приведена в разделе 3 настоящего заключения.

Основной объем просроченной задолженности приходится на счет 205.00 «Расчеты по доходам», из которой 67,9 % составляет задолженность по возврату остатков субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Сахалинской области по претензии Минэнерго России от 21 января 2022 г. № ЕГ-686/05 к Правительству Сахалинской области по возврату средств предоставленных субсидий федерального бюджета объеме 768,3 млн рублей.

В нарушение пунктов 7.2 и 16 Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням, штрафам по ним в Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного приказом Минэнерго России от 26 июня 2024 г. № 721, Минэнерго России не предприняты меры по взысканию в федеральный бюджет просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся в результате невыполнения Правительством Сахалинской области требований Минэнерго России о возврате в полном объеме субсидии, предоставленной по соглашениям о предоставлении субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) от 14 июня 2011 г. № 11/0402.1004700.020/08/149, от 14 февраля 2012 г. № 12/0402.1004700.522/08/13, от 6 марта 2013 г. № 13/0402.1004799.522/08/26 и от 31 марта 2014 г. № 14/0402.34И 5100.522/07/49.

Так, Минэнерго России направлена Правительству Сахалинской области претензия от 21 января 2022 г. № ЕГ-686/05 с требованием о возврате субсидии в полном объеме (768 339,47 тыс. рублей). С указанной претензией Правительство Сахалинской области не согласилось (письмо от 22 февраля 2022 г. № 1.11-815/22) и до настоящего времени указанную сумму субсидии в федеральный бюджет не вернуло. Вместе с тем Минэнерго России не предъявлено в судебные органы исковое заявление с требованием о взыскании с получателя субсидии образовавшейся дебиторской задолженности.

В ходе проверки установлено, что Министерством не обеспечено отражение достоверной информации о наличии по состоянию на 1 января 2025 года дебиторской задолженности по предоставленной субсидии из федерального бюджета бюджету ДНР в целях софинансирования расходных обязательств ДНР, возникающих при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и восстановлению объектов электроэнергетики в г. Мариуполе по соглашению от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-203 на сумму 1 785,4 млн рублей, подлежащей отражению на счете 1 206 54 000 «Расчеты по перечислениям капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации». Предоставленные средства являются авансовым платежом и подлежат списанию в бюджетном учете при достижении показателей результатов использования субсидии (31 декабря 2025 года). В ходе проверки Министерством направлены предложения в Федеральное казначейство о внесении соответствующих изменений в учет и отчетность, которые внесены 25 марта 2025 года⁷.

⁷ Письмо Федерального казначейства от 24 марта 2025 г. № 08-00-05/8128 «О внесении изменений в отчетность 2024 года».

2.5. В части кредиторской задолженности

Сведения о кредиторской задолженности за 2024 год приведены в таблице.

Наименование	Сумма задолженности (млн рублей)								
	На 01.01.2024			На 31.12.2024			Отклонения		
	Всего	из них:		Всего	из них:		Всего	из них:	
		долг.	просроченная		долг.	просроченная		долг.	просроченная
209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам	0,05		0,05	0,05		0,05	0,0		0,0
Итого по доходам	0,05	0,0	0,05	0,05	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0
302.00 Расчеты по принятым обязательствам	112,0			87,0			-25,0		0,0
303.00 Расчеты по платежам в бюджеты	39,1		39,1	40,1		39,1	1,0		0,0
304.00 Прочие расчеты с кредиторами	0,001			0,001			0,0		0,0
Итого по расходам	151,1	0,0	39,1	126,1	0,0	39,1	-24,0	0,0	0,0
ВСЕГО:	151,15	0,0	39,15	126,15	0,0	39,15	-24,0	0,0	0,0

В 2024 году по сравнению с 2023 годом объем кредиторской задолженности снизился на 18,8 %. Долгосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2024 года отсутствует.

Кредиторская задолженность по счету 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» (68,4 % общего объема задолженности) носила текущий характер и сложилась по расчетам за фактически оказанные услуги в декабре 2024 года, платежи по которым планируются в 2025 году, в том числе за услуги связи, транспортные услуги, услуги по охране, услуги по содержанию имущества, а также задолженности по оплате взносов в Международное агентство по возобновляемой энергии и секретариат Международного энергетического форума за 2022–2024 годы в сумме 84,9 млн рублей (отказ банка в проведении платежей).

Просроченная кредиторская задолженность по счету 303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты» в основном связана с принятием в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 793-р Минэнерго России в 2008 году задолженности от упраздненного Росэнерго в сумме 39,1 млн рублей. Динамика изменения показателя отсутствует с 2021 года.

3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества), оценка объемов незавершенного строительства

3.1. Бюджетные инвестиции

Сведения об исполнении назначений на осуществление капитальных вложений за 2024 год приведены в таблице.

Наименование	(млн рублей)			
	КБК	СБР	Касса	%
Субсидия бюджету Камчатского края в целях софинансирования строительства объектов в рамках инвестиционного проекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» в бухте Раковая Авачинской губы	02204023020251010522	4 000,0	4 000,0	100
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», г. Москва	02204024520162112451	1 934,5	1 934,5	100
Субсидия бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова, в том числе по предоставлению взносов в уставный капитал юридических лиц, 100 процентов акций которых принадлежит субъекту Российской Федерации	02204024520155480521	1 628,1	1 628,1	100
ИТОГО:	x	7 562,6	7 562,6	100

БА на осуществление капитальных вложений составляют 15,2 % СБР.

Сведения об объектах капитальных вложений, включенных в реестр объектов капитального строительства (далее – РОКС), в 2024 году приведены в таблице.

(млн рублей)

Код	Наименование ОКС	2024 год	2025 год	2026 год	Примечание
0000000 0000021 3125	Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае КБК 02204023020251010522	4 000,0	8 000,0	0,0	Реализуется Правительством Камчатского края
0000000 0000020 8988	Строительство сетевого комплекса ПС 330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС-330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129) с подключением ЛЭП 330 кВ к ТЭС – 330 кВ Балаклавская КБК 02204024520162112451	1 934,5	5 505,2	1 691,3	Реализуется ПАО «Россети»
0000000 0000020 8959	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)" КБК 02204024520162110451	0,0	0,0	0,0	Реализуется АО «Крымэнерго». Внесены изменения в СБР. БА перераспределены на КБК 02204024520155 480521. По состоянию на 31.12.2024 данные по ОКС в РОКС обнулены
0000000 0000020 8956	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь–Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь–Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря–ПС-10" КБК 02204024520162110451	0,0	0,0	0,0	
0000000 0000020 8955	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь–Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря–ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь–ПС-10" КБК 02204024520162110451	0,0	0,0	0,0	
х	ИТОГО:	5 934,5	13 505,2	1 691,3	х

В 2024 году введены в эксплуатацию два объекта:

«Магистральный газопровод Кысыл–Сыр–84 км»;

«Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская–Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская–Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)». Объект поставлен под напряжение. Строительство объекта произведено с превышением установленного договором предоставления бюджетных инвестиций срока на 6 месяцев. Акты КС-11 и КС-14 в 2024 году не оформлялись.

3.1.1. Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае КБК 02204023020251010522

В целях софинансирования расходных обязательств Камчатского края, возникающих при реализации мероприятий по строительству объектов в рамках инвестиционного проекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» в бухте Раковая Авачинской губы

Минэнерго России и Правительством Камчатского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 27 декабря 2023 г. № 022-09-2024-001 с объемом финансирования из федерального бюджета в 2024 и 2025 годах в сумме 4 000,0 млн рублей. Дополнительными соглашениями от 17 апреля 2024 г. № 022-09-2024-001/1 и от 26 декабря 2024 г. № 022-09-2024-001/2 объем финансирования в 2025 году увеличен до 8 000,0 млн рублей.

Приказом Минэнерго России от 12 августа 2023 г. № 1154 территориальному органу Федерального казначейства Камчатского края переданы полномочия получателя средств по данной субсидии.

Произведен перевод средств. По учету в Минэнерго России по счету 206.54 по контрагенту Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края по состоянию на 31 декабря 2024 года числилась дебиторская задолженность по субсидии в сумме 4 000,0 млн рублей.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и ООО «Запсибгазпром Газификация» заключен государственный контракт от 8 ноября 2024 г. № 20-207/СПГ на выполнение работ по строительству объекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» (ИКЗ 242410112093641010100100360014120414) на сумму 13 141,3 млн рублей. Расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению. Результат выполнения работ: объект, в отношении которого получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2024 году строительство объекта не начато.

В обращении Губернатора Камчатского края к Президенту Российской Федерации Путину В.В. от 3 февраля 2025 г. № 01-03-04-331 отмечено, что начало строительства объекта затянулось в связи с длительными сроками изъятия участков под строительство. В связи с изменившейся конъюнктурой рынка в отношении технологического оборудования и материалов проектная документация направлена на корректировку. Учитывая изложенное, а также то, что технологический срок строительства объекта составляет 18 месяцев, завершение строительства объекта в 2025 году невозможно. В соответствии с обращением, Президентом Российской Федерации согласовано (от 5 февраля 2025 г. № Пр-228) продление срока строительства объекта до ноября 2026 года и изменение стоимости по итогам корректировки проектной документации с компенсацией из федерального бюджета.

С учетом отсутствия по состоянию на 21 марта 2025 года скорректированной проектной документации и продолжительности строительства объекта имеется риск незавершения его строительства в скорректированные сроки.

Следует отметить, что регулируемая цена на природный газ с учетом индексации на 2026 год для Камчатского края составит порядка 10 000 руб./тыс. куб. м., что не в полной

мере покрывает затраты ПАО «Газпром», связанные с реализацией проекта. Это может потребовать выделения на покрытие выпадающих доходов ПАО «Газпром» дополнительных средств из федерального бюджета.

3.1.2. Строительство сетевого комплекса ПС 330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС-330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129) с подключением ЛЭП 330 кВ к ТЭС – 330 кВ Балаклавская КБК 02204024520162112451

Минэнерго России, Росимущество и ПАО «ФСК – Россети» заключили Договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием, от 14 августа 2024 г. № 022-18-2024-001 на сумму 1 934,5 млн рублей (далее также – ДБИ).

Поручением от 16 августа 2024 г. № 1204 на лицевой счет ПАО «ФСК – Россети» переведено 1 934,5 млн рублей. В соответствии с уведомлением АО «Регистраторское общество «Статус» от 3 сентября 2024 г. № ЦО-СВР-24/ЦО-1163-122920 проведена операция в Реестре публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» о зачислении на счет Российской Федерации в лице Росимущества 3 869 028 200 акций стоимостью 0,5 рублей, что эквивалентно 1 934,5 млн рублей.

Средства бюджетных инвестиций отражены в учете на забалансовом счете 42.

По проекту получено положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза» на проектную документацию и сметную стоимость строительства от 7 декабря 2023 г. № 00-1-1-3-074954-2023 со стоимостью объекта 11 498,6 млн рублей в текущем уровне цен II квартала 2023 года.

В целях реализации проекта по строительству ПС 330 кВ Нахимовская ПАО «Россети» заключен государственный контракт от 9 апреля 2024 г. № 0673000000124000001 с АО «ГК «ЕКС» на выполнение строительно-монтажных работ, согласно которому сумма авансовых платежей составляет 3 354,4 млн рублей. По информации Министерства, по состоянию на 20 марта 2025 года ПАО «Россети» перечислило АО «ГК ЕКС» 3 228,5 млн рублей. Средства направлены ПАО «Россети» на выполнение подготовительных строительно-монтажных работ и закупку электротехнического оборудования (КРУЭ 110 кВ, 2х Т-110 кВ и автотрансформаторов 330 кВ). Также по объекту АО «ГК «ЕКС» произведены расходы на мобилизацию персонала и спецтехники, оформление земельно-правовых и имущественных отношений, оплату страхования объекта строительства и предоставление банковской гарантии.

3.1.3. Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении КБК 02204024520155480521

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2023 г.

№ 855 «О передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества «Крымэнерго» 100 % акций АО «Крымэнерго» 12 января 2024 года⁸ переданы из федеральной собственности в собственность Республики Крым. Дальнейшее предоставление бюджетных инвестиций АО «Крымэнерго» в форме бюджетных инвестиций утратило целесообразность, поскольку это влекло за собой возникновение в его уставном капитале доли, принадлежащей Российской Федерации.

Письмом Минэнерго России от 26 июля 2024 г. № ЕГ-12066/06 в Минстрой России направлено предложение о финансировании мероприятий путем предоставления субсидии бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова в размере 1 628,0 млн рублей, подлежащего детализации в соглашениях.

Минфином России согласовано добавление Минэнерго России нового КБК 02204024520155480521. Финансирование производится в форме бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2024 г. № 2041-р направлены 1 628,0 млн рублей на предоставление бюджету Республики Крым субсидии на софинансирование расходных обязательств по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова, в том числе по внесению взносов в уставный капитал юридических лиц, 100 процентов акций которых принадлежит указанному субъекту Российской Федерации. Минэнерго России поручено обеспечить заключение с Советом министров Республики Крым соглашений о предоставлении не позднее 45 календарных дней после вступления в силу настоящего распоряжения (до 15 сентября 2024 года).

Предложения по внесению изменений в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в реестр объектов капитального строительства на 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов, направлены письмом Минэнерго России от 12 августа 2024 г. № ЕГ-13028/06.

Сведения об объектах, финансируемых за счет субсидии, приведены в таблице.

(млн рублей)			
Код ОКС	Наименование ОКС	2024 год	Плановое значение результата: Дата ввода объекта в эксплуатацию
0000000 0000020 8959	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)" КБК 02204024520162110451	565,2	31.12.2025

⁸ Отчет (уведомление) АО «Регистратор КРЦ» о выполнении операций в реестре акционерного общества «Крымэнерго».

Код ОКС	Наименование ОКС	2024 год	Плановое значение результата: Дата ввода объекта в эксплуатацию
0000000 0000020 8956	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь–Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переездами электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь–Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря–ПС-10" КБК 02204024520162110451	648,2	31.12.2026
0000000 0000020 8955	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь–Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря–ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь–ПС-10" КБК 02204024520162110451	414,7	31.12.2027
ИТОГО:		1 628,1	х

Приказом Минэнерго России от 12 августа 2024 г. № 1040 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 13.12.2023 № 1154» территориальным органам Федерального казначейства переданы полномочия получателя средств федерального бюджета по данной субсидии.

Заклучено соглашение между Минэнерго России и Советом Министров Республики Крым о предоставлении субсидии от 11 ноября 2024 г. № 022-09-2024-209 на сумму 1 628,0 млн рублей. Соглашение заключено с превышением срока, установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2024 г. № 2041-р, на 55 календарных дней. По пояснениям Министерства, превышение связано с длительными сроками процедур согласования с субъектом Российской Федерации.

Несоблюдение срока заключения соглашения негативно повлияло на возможность использования средств в 2024 году. В соответствии с выпиской из лицевого счета платеж по субсидии произведен 16 декабря 2024 года в сумме 1 628,0 млн рублей. По информации Минэнерго России, АО «Крымэнерго» поступившие в 2024 году средства на строительство объектов не расходовались. Осуществляется выбор подрядчика.

По учету в Минэнерго России по счету 206.54 по контрагенту Министерство финансов Республики Крым по состоянию на 31 декабря 2024 года числилась дебиторская задолженность по субсидии в сумме 1 628,0 млн рублей.

3.2. Оценка объемов незавершенного строительства

Незавершенных объектов капитального строительства, включенных в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, у Министерства не имелось.

По итогам 2024 года на балансе ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» отражены 3 объекта незавершенного строительства, переданных 20 декабря 1993 года с баланса НПО «Гидротрубопровод» в виде железобетонных свай (объекты «Культурно-спортивный комплекс» и «Общежитие со столовой»), а также площадки из дорожных плит, огороженных металлической сеткой с въездными воротами (объект «Автостоянка стенда

СТ-1»). По объектам отсутствует проектная документация. Мероприятия по их строительству не осуществляются с 1993 года. Объекты не подлежат дальнейшему использованию. Показатели по объектам отражаются в балансе учреждения без изменения в сумме 0,18 млн рублей. Всего кассовые расходы с начала их реализации составляют 23,3 млн рублей.

Сведения о данных объектах не включены в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства⁹, поскольку средства федерального бюджета для их строительства не привлекались.

4. Результаты проверки и анализа формирования и утверждения государственных заданий, использования средств федерального бюджета, выделенных в виде субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели

Объем ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, а также субсидий на иные цели в 2024 году составил 2 168,5 млн рублей. Кассовое исполнение расходов – 100 %.

Сведения о распределении субсидий приведены в таблице.

(млн рублей)

Вид субсидии	КБК	Наименование учреждения	Сумма
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания	02204023040190059611	ФГБУ «САЦ Минэнерго»	222,3
	02204023040290059611	ФГБУ «ГУРШ»	183,3
	02204114741190059611	ФГБУ «РЭА Минэнерго»	1 107,2
	02204114741192002611	ФГБУ «САЦ Минэнерго»	12,7
	02204114740292062611	ФГБУ «РЭА Минэнерго»	15,9
	02204114741192002621	ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»	15,4
ИТОГО вид 611 и 621:	х	х	1 556,8
Субсидии учреждениям на иные цели	02204023040190059612	ФГБУ «САЦ Минэнерго»	91,8
	02204114741190059612	ФГБУ «РЭА Минэнерго»	342,5
	02204114741196235612	ФГБУ «РЭА Минэнерго»	177,4
ИТОГО вид 612:	х	х	611,7
ВСЕГО:	х	х	2 168,5

Сведения об утвержденных государственных заданиях приведены в таблице.

Наименование	Номер	Дата	Код	Номер реестровой записи	Описание работы
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»	№ 022-00001-24-00	18.01.2024	001Н2390	730000Ф.99.1.БВ 16АА01000	Участие в деятельности комиссий по обследованию и категорированию объектов ТЭК, включая анализ сведений об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
ФГБУ «РЭА Минэнерго»	№ 022-00002-24-01	29.12.2023	001У6446	730000Ф.99.1.БВ 16АА01000	1. Формирование, ведение и организация использования федеральных, отраслевых и региональных информационных фондов, баз и банков данных, подготовка, издание и распространение информации о результатах научно-технической деятельности организации. 2. Информационно-аналитическое обеспечение развития ТЭК, включая сбор, хранение и обработку отечественных и зарубежных источников научно-технической информации, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам

⁹ Пункт 2 Положения о порядке формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 1295.

Наименование	Номер	Дата	Код	Номер реестровой записи	Описание работы
					стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. 3. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 4. Выполнение экспериментальных научных разработок по модернизации баз данных, систем управления баз данных и информационных ресурсов.
ФГБУ «САЦ Минэнерго»	№ 022-00003-24-00	25.12.2023	001Щ1030	841100Ф.99.1.БМ 42АА00001	Деятельность по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак и блокирование угроз информационной безопасности, оценка степени защищенности от компьютерных атак информационных ресурсов в Минэнерго России.
				841100Ф.99.1.БМ 46АА00000	Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения объектов энергетики и трубопроводного транспорта федерального значения.
ФГБУ «ГУРШ»	№ 022-00004-24-00	27.12.2023	001У4209	841129Ф.99.1.БМ 34АА00000	Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания.
				841129Ф.99.1.БМ 31АА00000	Подготовка предложений по разработке (корректировке) и экспертизе проектов ликвидации организаций угольной промышленности.
				841129Ф.99.1.БМ 32АА00000	Подготовка заключений по техническим проектам ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений.

Государственные задания утверждены в ГИИС «Электронный бюджет» в период не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения ЛБО. Работы осуществляются учреждениями на постоянной основе в форме предоставления подготовленных материалов, направляемых в Минэнерго России.

В 2024 году изменения в показатели государственных заданий не вносились.

Сведения о достижении значений показателей государственных заданий на основании отчетов приведены в таблице.

Уникальный номер работы (реестровой записи)	Наименование показателя	Показатель объема работ	Значение (динамика изменения) показателя объема работ			Достигнуто по отчету/ данные СП
			2024	2025	2026	
ФГБУ «РЭА Минэнерго»						
730000Ф.99.1.БВ 16АА01000	Формирование, ведение и организация использования федеральных, отраслевых и региональных информационных фондов, баз и банков данных, подготовка, издание и распространение информации о результатах научно-технической деятельности организации.	Количество мероприятий	6,26	6,26	6,26	6,26
	Информационно-аналитическое обеспечение развития ТЭК, включая сбор, хранение и обработку отечественных и зарубежных источников научно-технической информации, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.	Количество мероприятий	1	1	1	1
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.	Количество мероприятий	1	1	1	1
	Выполнение экспериментальных научных разработок по модернизации баз данных, систем управления баз данных и информационных ресурсов.	Количество мероприятий	3	3	3	3
ФГБУ «САЦ Минэнерго»						
841100Ф.99.1.БМ 42АА00001	Деятельность по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак и блокирование	Количество центров	1	1	1	1

Уникальный номер работы (реестровой записи)	Наименование показателя	Показатель объема работ	Значение (динамика изменения) показателя объема работ			Достигнуто по отчету/ данные СП
			2024	2025	2026	
	угроз информационной безопасности, оценка степени защищенности от компьютерных атак информационных ресурсов в Минэнерго России.	обработки данных				
841100Ф.99.1.БМ 46АА00000	Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения объектов энергетики и трубопроводного транспорта федерального значения.	Количество рассмотренных проектов	120	120	120	120
ФГБУ «ГУРШ»						
841129Ф.99.1.БМ 34АА00000	Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания.	Количество переселенных семей	987	953		987/920
841129Ф.99.1.БМ 31АА00000	Подготовка предложений по разработке (корректировке) и экспертизе проектов ликвидации организаций угольной промышленности.	Количество разработанных проектов	6	7	6	6
841129Ф.99.1.БМ 32АА00000	Подготовка заключений по техническим Проектам ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений.	Количество подготовленных заключений	44	35	54	44
ФГАОУ ДПО «ПЭПИК»						
730000Ф.99.1.БВ 16АА01000	Научное (в том числе научно-правовое обеспечение, экспертиза проектов нормативных правовых актов, подготовка аналитических материалов, заключений, справок), организационно-техническое и учебно-методическое обеспечение.	Количество мероприятий	1	1	1	1

Согласно представленным отчетам показатели государственных заданий достигнуты.

Государственные задания реализуются в интересах структурных подразделений Министерства. Рассмотрение представляемых отчетов организовано по соответствующим структурным подразделениям по закрепленным направлениям деятельности.

Выборочная проверка отчетов о выполнении государственного задания показала, что, например, отчет ФГБУ «РЭА» № 022-00002-24-01 представлен письмом от 13 февраля 2025 г. № 34/338. В части выполнения мероприятия 1.2.10 «Подготовка информационно-аналитических материалов в рамках обзора топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации» запланированные работы в полном объеме приняты Министерством.

По итогам 2024 года Минэнерго России как ответственным исполнителем федерального проекта «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)», реализуемого в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 (далее также – ГП-30), не обеспечено достижение результата «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности (семей)» федерального проекта.

Так, паспортом федерального проекта установлено плановое значение результата «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» на 2024 год – 933 семьи. Фактически согласно отчету о выполнении государственного задания на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

на 1 января 2025 года, представленному ФГБУ «ГУРШ», достигнутое значение составило 920 семей. Отклонение фактического от планового значения показателя составило менее 15 %, что соответствует допустимому отклонению, установленному государственным заданием. Таким образом, показатель государственного задания достигнут.

Расходы на реализацию государственных заданий определены на основании расчетов нормативных затрат, произведенных в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение государственных работ федеральными государственными учреждениями, подведомственными Минэнерго России¹⁰.

Затраты на уплату имущественных налогов рассчитаны с применением коэффициента платной деятельности.

Коэффициент выравнивания при определении объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания федеральным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Минэнерго России, не применялся.

Информация о заключенных соглашениях на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2024 год приведена в таблице.

(млн рублей)

№ соглашения с изменениями	Дата соглашения	Наименование учреждения	Сумма на 2024 год
№ 022-03-2024-004	25.01.2024	ФГБУ «РЭА»	1 121,6
№ 022-03-2024-004/1	19.03.2024		
№ 022-03-2024-004/2	08.05.2024		
№ 022-03-2024-004/3	11.09.2024		1 123,0
№ 022-03-2024-004/4	20.12.2024		
№ 022-03-2024-003	19.01.2024	ФГБУ «САЦ»	222,1
№ 022-03-2024-003/1	03.09.2024		222,3
№ 022-03-2024-003/2	26.12.2024		
№ 022-03-2024-006	24.01.2024	ФГБУ «ГУРШ»	183,1
№ 022-03-2024-006/1	05.03.2024		
№ 022-03-2024-006/2	19.08.2024		183,3
№ 022-03-2024-006/3	01.11.2024		
№ 022-03-2024-006/4	04.02.2025		
№ 022-03-2024-007	07.02.2024	ФГБУ «ПЭПИК»	15,3
№ 022-03-2024-007/1	13.11.2024		15,4

Соглашения заключены в ГИИС «Электронный бюджет» по типовой форме в период не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения государственного задания.

Выборочная проверка соблюдения порядка финансирования государственного задания показала, что сроки и объемы перечисления средств соответствовали графикам перечисления субсидии, утвержденным в соглашениях.

В 2024 году субсидии на иные цели предоставлены двум бюджетным учреждениям ФГБУ «РЭА» и ФГБУ «САЦ» на общую сумму 611,7 млн рублей.

- Правила предоставления из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению «Российское энергетическое агентство»

¹⁰ Приказ Минэнерго России от 15 июня 2020 г. № 454 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение государственных работ федеральными государственными учреждениями, подведомственными Минэнерго России».

Министерства энергетики Российской Федерации субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждены приказом Минэнерго России от 20 августа 2020 г. № 679.

Информация о заключенных с ФГБУ «РЭА» соглашениях на иные цели за 2024 год приведена в таблице.

(млн рублей)

№ соглашения с изменениями	Дата соглашения	Наименование	Цель	Сумма на 2024 год
х	х	ВСЕГО:	х	519,9
№ 022-02-2024-003	27.02.2024	Субсидии в целях проведения анализа, мониторинга, экспертизы, опросов, информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения, содержания имущества, транспортного обслуживания, сбора и обработки статистической информации, предоставления полиграфических, телекоммуникационных, радиокоммуникационных, консультационных и методических услуг в целях обеспечения реализации полномочий федерального органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения.	Осуществление мероприятий, направленных на реализацию политики импортозамещения и развития цифровой энергетики в ТЭК (код 08-18)	88,9
№ 022-02-2024-003/1	08.05.2024			
№ 022-02-2024-003/2	21.06.2024			
№ 022-02-2024-004	29.02.2024	Субсидии в целях проведения анализа, мониторинга, экспертизы, опросов, информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения, содержания имущества, транспортного обслуживания, сбора и обработки статистической информации, предоставления полиграфических, телекоммуникационных, радиокоммуникационных, консультационных и методических услуг в целях обеспечения реализации полномочий федерального органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения (осуществление мероприятий, направленных на экспертно-аналитическое сопровождение реализации документов стратегического планирования в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой, и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности)	Осуществление мероприятий, направленных на экспертно-аналитическое сопровождение реализации документов стратегического планирования в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой, и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности (код 08-18)	217,7
№ 022-02-2024-004/1	08.05.2024			
№ 022-02-2024-004/2	20.06.2024			
№ 022-02-2024-004/3	27.09.2024			
№ 022-02-2024-005	21.02.2024	Субсидии в целях проведения анализа, мониторинга, экспертизы, опросов, информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения, содержания имущества, транспортного обслуживания, сбора и обработки статистической информации, предоставления полиграфических, телекоммуникационных, радиокоммуникационных, консультационных и методических услуг в целях обеспечения реализации полномочий федерального органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения (осуществление мероприятий, направленных на экспертно-аналитическое сопровождение реализации документов стратегического планирования в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой, и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности)	Осуществление мероприятий, направленных на экспертно-аналитическое сопровождение реализации документов стратегического планирования в сфере ТЭК, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой, и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности (код 08-18)	98,3

№ соглашения с изменениями	Дата соглашения	Наименование	Цель	Сумма на 2024 год
№ 022-02-2024-006	27.02.2024	Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества, включая организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к международным спортивным мероприятиям и обеспечению участия спортивных делегаций Российской Федерации в международных спортивных мероприятиях (на осуществление мероприятий, направленных на реализацию Минэнерго России двустороннего и многостороннего международного сотрудничества в сфере энергетики).	На осуществление мероприятий, направленных на реализацию Минэнерго России двустороннего и многостороннего международного сотрудничества в сфере энергетики (код 08-15)	20,0
№ 022-02-2024-007	29.02.2024	Субсидии в целях проведения анализа, мониторинга, экспертизы, опросов, информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения, содержания имущества, транспортного обслуживания, сбора и обработки статистической информации, предоставления полиграфических, телекоммуникационных, радиокоммуникационных, консультационных и методических услуг в целях обеспечения реализации полномочий федерального органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения (осуществление мероприятий, направленных на экспертно-аналитическое сопровождение реализации документов стратегического планирования в сфере ТЭК, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой, и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности).	Осуществление мероприятий, направленных на экспертно-аналитическое сопровождение реализации документов стратегического планирования в сфере ТЭК, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой, и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности (код 08-18)	95,0

Выборочная проверка показала, что Министерством соблюдался график перечисления субсидий.

Сведения об исполнении субсидий приведены в таблице.

(млн рублей)

Соглашение	Направления	Результат	Субсидия	Факт	Остаток	Даты платежей возврата остатков в бюджет
№ 022-02-2024-003	Расходы по обеспечению деятельности	Подготовлены материалы	74,5	73,2	1,3	19.02.2025
			14,4	14,2	0,2	19.02.2025
№ 022-02-2024-004	Расходы по оплате труда и начисления в фонды	Подготовлены материалы	101,9	101,9	0,02	19.02.2025
	Расходы по обеспечению деятельности	Подготовлены материалы	115,8	115,8	0,01	19.02.2025
№ 022-02-2024-005	Расходы по обеспечению деятельности	Подготовлены материалы	98,3	98,1	0,2	19.02.2025
№ 022-02-2024-006	Расходы по обеспечению деятельности	Подготовлены материалы	14,0	14,0	0,03	19.02.2025
	Расходы по оплате труда и начисления в фонды	Подготовлены материалы	6,0	6,0		
№ 022-02-2024-007	Расходы по обеспечению деятельности	Подготовлены материалы	39,9	39,4	0,5	19.02.2025
			55,1	54,8	0,3	19.02.2025

Согласно отчетам о достижении значений результатов предоставления субсидий результаты достигнуты.

Возврат остатков субсидии в бюджет произведен в полном объеме.

- Правила предоставления из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению «Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики Российской Федерации» субсидий в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса утверждены приказом Минэнерго России от 26 октября 2020 г. № 936.

Информация о заключенных с ФГБУ «САЦ» соглашениях на иные цели за 2024 год приведена в таблице.

(млн рублей)

№ соглашения с изменениями	Дата соглашения	Наименование	Цель	Сумма на 2024 год
№ 022-02-2024-001	28.12.2023	Субсидии в целях проведения анализа, мониторинга, экспертизы, опросов, информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения, содержания имущества, транспортного обслуживания, сбора и обработки статистической информации, предоставления полиграфических, телекоммуникационных, радиокommunikационных, консультационных и методических услуг в целях обеспечения реализации полномочий федерального органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (код 08-18)	91,8
№ 022-02-2024-001/1	24.06.2024			
№ 022-02-2024-001/2	01.08.2024			
№ 022-02-2024-001/3	31.01.2025			

Закрепление автомобилей за должностными лицами произведено распоряжениями статс-секретаря – заместителя Министра энергетики Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 1-р (21 автомобиль).

Министерством соблюдался график перечисления субсидии.

Сведения отчета об исполнении субсидий приведены в таблице.

№ соглашения	Направления	Результат	Субсидия	Факт	Остаток
№ 022-02-2024-001	Расходы по обеспечению деятельности	Оказание услуг (выполнение работ)	91,8	86,5	5,3

Согласно отчету о достижении значений результатов предоставления субсидии результат достигнут.

ФГБУ «САЦ» в Министерство направлено письмо от 6 февраля 2025 г. № ВИ-42 об использовании в 2025 году на те же цели неиспользованных в 2024 году средств, по которым приняты обязательства, в сумме 1,1 млн рублей. С учетом сроков принятия решения на момент проверки вопрос использования остатков находился в стадии рассмотрения. До момента принятия решения возврат остатков в бюджет не производился.

В 2024 году среди 3 подведомственных Минэнерго России бюджетных учреждений согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» недвижимое имущество, за исключением земельных участков, закрепленное на праве оперативного управления, находилось в ведении только ФГБУ «РЭА». По состоянию на 31 декабря 2024 года за ФГБУ «РЭА» закреплено 44 объекта и 49 земельных участков. Учреждением использовалось 17 657,9 кв. м. имущества (за исключением земельных участков), из них для осуществления основной деятельности в рамках государственного муниципального задания – 12 508,1 кв. м., для иных целей – 5 149,8 кв. м. Во временное пользование сторонним организациям передано 5 549,8 кв. м., не использовалось 33 858,6 кв. м.

Информация об объектах недвижимого имущества, закрепленных за ФГБУ «РЭА», в

2021–2024 годах представлена в таблице.

Тип недвижимого имущества	Единица измерения	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2022	По состоянию на 31.12.2023	По состоянию на 31.12.2024
Объекты (здания, сооружения, помещения)	кол-во	127	82	50	44
	млн руб.	903,52	347,05	254,80	241,5
Земельные участки	кол-во	130	57	51	49
	млн руб.	1 269,23	279,66	175,26	168,6
ИТОГО:	кол-во	257	139	101	93
	млн руб.	2 172,75	626,71	430,06	410,1

Количество объектов в проверенном периоде уменьшилось. Это обусловлено реализацией поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. от 4 марта 2021 г. № МХ-П13-2606 о проведении мероприятий, направленных на выявление неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимого имущества, закрепленных за организациями, находящимися в ведении федеральных министерств.

5. Результаты проверки и анализа использования субсидий, предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), государственным корпорациям (компаниям) и публично-правовым компаниям, в том числе в виде имущественного вноса, а также взносов в уставные капиталы юридических лиц

Сведения о расходах федерального бюджета на субсидии юридическим лицам и взносы в уставный капитал представлены в таблице.

Наименование	(млн рублей)		
	СБР	Касса	Остаток
1. Субсидия ПАО «ФСК – Россети», г. Москва, в виде вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, для последующего осуществления вкладов в имущество являющихся территориальными сетевыми организациями дочерних обществ, не увеличивающих их уставные капиталы, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат таких организаций по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергией посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса КБК 02204023020162116812	3 072,3	3 072,3	0,0
2. Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа КБК 02204023028G68766811	654,5	654,5	0,0
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности организаций в целях реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и ООН по вопросам образования, науки и культуры о создании и деятельности Международного центра устойчивого энергетического развития в г. Москве как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО КБК 02204023040462794631	28,0	28,0	0,0
4. Взнос в уставный капитал ПАО «ФСК – Россети», г. Москва КБК 02204024520162112451	1 934,5	1 934,5	0,0
5. Субсидии юридическим лицам на компенсацию части затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно ориентированных проектов КБК 02204024728G67599811	117,4	117,4	0,0
6. Субсидия ПАО «ФСК – Россети» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятия по строительству и восстановлению магистральных сетей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обл. за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 0220402602016T029811	800,0	800,0	0,0
7. Субсидия ПАО «ФСК – Россети» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры и передаче аварийного запаса на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обл., за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 0220402602016T030811	1 509,7	1 509,7	0,0
8. Субсидия акционерному обществу «Инфраструктурные проекты» в целях возмещения понесенных затрат, возникших при реализации мероприятия по обеспечению работоспособности Старобешевской тепловой электростанции, Зуевской тепловой электростанции, Каховской гидроэлектростанции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 02204026020165076811	2 773,0	2 752,8	20,2
9. Субсидии на содержание запасных пунктов управления КБК 02204029970060940811	33,2	33,2	0,0
ИТОГО:	10 922,6	10 902,4	20,2

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам в 2024 году составляют 22 % СБР.

5.1. Субсидия ПАО «ФСК – Россети» в виде вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал КБК 02204023020162116812

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации источником финансирования субсидии определены отдельные нефтегазовые доходы в объеме сделанного Минфином России прогноза увеличения поступлений НДПИ на 1 %.

Издан приказ Минэнерго России от 7 марта 2024 г. № 190 «О казначейском обеспечении обязательств при казначейском сопровождении целевых средств».

Правила предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 г. № 1780 (далее также – Правила № 1780).

Решение о порядке предоставления субсидии принято Минэнерго России 26 февраля 2024 г. № 24-62116-01558-Р.

Решением заседания Совета директоров ПАО «ФСК – Россети» от 26 февраля 2024 г. № 644/1 одобрено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал.

Минэнерго России, Росимущество и ПАО «ФСК – Россети» заключили Соглашение (договор) о предоставлении из федерального бюджета субсидии ПАО «ФСК – Россети» в виде вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал, от 29 февраля 2024 г. № 022-11-2024-002.

Минэнерго России утверждены Сведения об операциях с целевыми средствами на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов в отношении дочерних обществ на срок до 2026 года включительно от 4 марта 2024 года, подготовленные ПАО «ФСК – Россети».

Перевод средств на лицевой счет ПАО «ФСК – Россети» произведен на сумму 3 072,3 млн рублей. ПАО «ФСК – Россети» заключены договоры о внесении вкладов в имущество юридических лиц, не увеличивающих их уставный капитал, с ПАО «Россети Северный Кавказ» на сумму 12 068,1 млн рублей, АО «Чеченэнерго» – 2 351,1 млн рублей, ПАО «Россети Северо-Запад» – 12 513,1 млн рублей, ПАО «Россети ЮГ» – 4 183,0 млн рублей, по которым произведены переводы средств.

В соответствии с Отчетом о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 года объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, составил 1 005,4 млн рублей, из них денежных – 688,6 млн рублей. Неиспользованный объем финансового обеспечения составил 2 067,0 млн рублей, в том числе: 1 929 млн рублей – в связи с отсутствием положительного

заклучения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектам ПАО «Россети Северный Кавказ» (216 млн рублей) и АО «Чеченэнерго» (1 713,0 млн рублей). Остатки средств числятся на лицевых счетах организаций в органах Федерального казначейства.

По учету в Минэнерго России по счету 206.44 по контрагенту ПАО «ФСК – Россети» по состоянию на 31 декабря 2024 года числилась дебиторская задолженность по субсидии в сумме 2 383,7 млн рублей.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 25 Правил № 1780 и пунктом 4.2.2.1 соглашения Минэнерго России вправе принимать решение об использовании остатка субсидии, не использованного на начало очередного финансового года, на цели, указанные в разделе I соглашения, не позднее 10 рабочего дня со дня получения от получателя документов, подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых является остаток средств.

Вместе с тем в декабре 2024 года Минфин России проинформировал Министерство, что фактические поступления нефтегазовых доходов оказались ниже плановых. В этой связи Минфином России в Правительство Российской Федерации направлено предложение об уменьшении произведенных в 2024 году расходов на сумму уменьшения прогноза поступлений отдельных нефтегазовых доходов за счет возврата в федеральный бюджет средств субсидии. В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Новака А.В. от 5 февраля 2025 года организована работа по рассмотрению вопроса о финансировании программ повышения надежности и использовании в 2025 году имеющихся остатков средств федерального бюджета.

5.2. Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа КБК 02204023028G68766811

В целях определения получателей субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры СПГ проведен отбор заявок.

Сведения о заключенных соглашениях приведены в таблице.

(млн рублей)

Соглашение	Наименование получателя	Сумма	Заявка	Оплата
№ 022-11-2024-007 от 19.11.2024	УПРАВЛЕНИЕ АЗС	60,0	24-022-68766-2-6888-000031 от 21.10.2024	№ 298 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-008 от 19.11.2024	Газпром СПГ технологии	120,0	24-022-68766-2-6888-000001 от 23.09.2024	№ 297 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-009 от 18.11.2024	Газпром СПГ технологии	30,0	24-022-68766-2-6888-000005 от 23.09.2024	№ 285 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-010 от 19.11.2024	УПРАВЛЕНИЕ АЗС	60,0	24-022-68766-2-6888-000030 от 21.10.2024	№ 289 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-011 от 19.11.2024	УПРАВЛЕНИЕ АЗС	60,0	24-022-68766-2-6888-000027 от 16.10.2024	№ 287 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-012 от 19.11.2024	УПРАВЛЕНИЕ АЗС	60,0	24-022-68766-2-6888-000026 от 16.10.2024	№ 288 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-013 от 19.11.2024	УПРАВЛЕНИЕ АЗС	60,0	24-022-68766-2-6888-000022 от 17.10.2024	№ 301 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-014 от 19.11.2024	ДОНМЕТАН	60,0	24-022-68766-2-6888-000029 от 18.10.2024	№ 286 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-015 от 19.11.2024	Криоавтоматика	30,0	24-022-68766-2-6888-000003 от 23.09.2024	№ 295 от 25.11.2024
№ 022-11-2024-016 от 19.11.2024	Гелий логистика	114,5	24-022-68766-2-6888-000006 от 23.09.2024	№ 296 от 25.11.2024
х	х	654,5	х	х

Произведено возмещение понесенных расходов компаний в соответствии с

представленными заявками. Представлены отчеты об исполнении субсидии.

5.3. Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение деятельности Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО в г. Москве КБК 02204023040492794631

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о создании и об обеспечении деятельности Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО в г. Москве¹¹ Минэнерго России и Минфин России предусматривают начиная с 2009 года при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период БА на содержание центра.

Минэнерго России и центром заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий от 1 декабря 2023 г. № 022-10-2023-001 с объемами финансирования на 2024 и 2025 годы 28,0 млн рублей ежегодно.

Отчеты о реализации субсидии представлены в установленные сроки.

Результаты предоставления субсидии достигнуты.

5.4. Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», г. Москва, КБК 02204024520162112451

Информация об исполнении БА приведена в разделе 3.1 «Бюджетные инвестиции» настоящего заключения.

5.5. Субсидии юридическим лицам на компенсацию части затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно ориентированных проектов КБК 02204024728G67599811

На реализацию мероприятий Федеральным законом № 540-ФЗ на 2024 год первоначально предусмотрено 619,7 млн рублей.

Для проведения отбора участников для получения субсидии межведомственной рабочей группой по развитию в Российской Федерации водородной энергетики должен быть утвержден перечень прорывных технологий в области водородной энергетики. По информации Министерства, перечень утвержден 17 октября 2024 года, при этом протокол заседания в установленном порядке в Минэнерго России не поступил. Учитывая сроки проведения конкурсных процедур (не менее 30 календарных дней), средства федерального бюджета в объеме 358,3 млн рублей возвращены в резервный фонд Правительства Российской Федерации. Также БА в сумме 144,0 млн рублей перераспределены в соответствии с резолюцией Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 28 ноября 2024 г. № ММ-П51-40819 в рамках ФП «Чистая энергетика» с результата «Разработаны конкурентоспособные отечественные технологии производства,

¹¹ Одобрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 1162-р.

хранения и транспортировки водорода для крупных экспортно ориентированных проектов, созданных по результатам опытно-конструкторских работ» на результат «Приобретен комплекс оборудования на создание полигонов для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации» КБК 07504114728G96039622 с передачей средств от Минэнерго России к Минобрнауки России.

Всего на реализацию мероприятий в 2024 году направлено 117,4 млн рублей.

Минэнерго России и ООО «Центр водородных технологий» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно ориентированных проектов от 25 декабря 2023 г. № 022-11-2023-024 на сумму 350,0 млн рублей, в том числе в 2023 году – 232,6 млн рублей, в 2024 году – 117,4 млн рублей.

Дополнительным соглашением от 24 июня 2024 г. № 022-11-2023-024/1 в План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольные точки) изменен срок достижения контрольных точек 2.1–2.11 с 2024 года на 2025 год без изменения сроков завершения мероприятия в целом. Это связано с отсутствием российских поставщиков отдельного оборудования, комплектующих изделий, сырья и материалов, а также задержками отгрузок материалов и оборудования, связанными с введением в отношении Российской Федерации санкций.

Заявление о предоставлении субсидии поступило 11 декабря 2024 года. Оплата произведена 25 декабря 2024 года на сумму 117,4 млн рублей.

Представлены отчеты о реализации плана мероприятий и о достижении результатов предоставления субсидии.

5.6. Субсидия публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятия по строительству и восстановлению магистральных сетей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 0220402602016T029811

БА выделены в соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. № ММ-П51-16240. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2024 г. № 1816-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены БА в объеме 800,0 млн рублей.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Правилами № 1780.

Решением о порядке предоставления субсидии установлен результат: «Приобретено и поставлено специализированное оборудование (трансформаторы) для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах магистральной инфраструктуры ДНР».

В соответствии с пунктом 27 Правил № 1780 заключение соглашения не требуется, что отражено в разделе 5 решения.

Документы о предоставлении субсидии и отчет о достижении результата предоставления субсидии представлены в Министерство 30 сентября 2024 года.

Издан приказ Минэнерго России от 1 октября 2024 г. № 1690 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятия по строительству и восстановлению магистральных сетей на территории ДНР в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р, имея в виду закупку и поставку 3 силовых трансформаторов классом напряжения 110-330 кВ» в сумме 800,0 млн рублей.

Оплата произведена 7 октября 2024 года на сумму 800,0 млн рублей.

Отчет о результатах использования средств резервного фонда Правительства Российской Федерации направлен в Правительство Российской Федерации 30 января 2025 г. № 1268/15.

5.7. Субсидия ПАО «ФСК – Россети» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры и передаче аварийного запаса на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 0220402602016Т030811

БА выделены в соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. № ММ-П51-16240. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2024 г. № 1774-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены БА в объеме 1 583,0 млн рублей.

Распределение БА по субъектам Российской Федерации приведено в таблице.

Наименование	Сумма, млн рублей
ДНР	143,2
ЛНР	1 279,3
Запорожская обл.	47,8
Херсонская обл.	21,8
Не распределено (стройконтроль)	90,9
ИТОГО:	1 583,0

В соответствии с Поручением № МХ-П16-41463т произведено уменьшение БА и ЛБО на 73,3 млн рублей. Объем БА в 2024 году составил 1 509,7 млн рублей.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Правилами № 1780.

Решением о порядке предоставления субсидии установлен результат: «Количество объектов электросетевого хозяйства (электрических подстанций, линий электропередач), в отношении которых выполнены мероприятия по восстановлению» – 173 ед. и «Количество позиций материальных ценностей, переданных в аварийный запас» – 238 ед.

В соответствии с пунктом 27 Правил № 1780 заключение соглашения не требуется, что отражено в разделе 5 решения.

Акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приема-передачи материальных ценностей, платежные поручения, иные документы, подтверждающие произведенные затраты, представлены ПАО «Россети» 30 сентября 2024 года. В результате рассмотрения документов в Минэнерго России объем финансирования по заявлению уменьшен на 73,3 млн рублей, в том числе на стоимость затрат на саперное сопровождение и охрану, оплату труда сотрудников с отчислениями, учтенными в тарифе на передачу электрической энергии, материалов, на которые не оформлялся конъюнктурный анализ цен.

Согласно отчету о достижении показателей результативности от 30 сентября 2024 года показатели достигнуты.

Издан приказ Минэнерго России от 1 октября 2024 г. № 1691 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры и передаче аварийного запаса на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области» в сумме 1 509,7 млн рублей.

Оплата произведена 7 октября 2024 года на сумму 1 509,7 млн рублей.

Отчет о результатах использования средств резервного фонда Правительства Российской Федерации направлен в Правительство Российской Федерации 30 января 2025 г. № 1260/15.

5.8. Субсидия акционерному обществу «Инфраструктурные проекты» в целях возмещения понесенных затрат, возникших при реализации мероприятия по обеспечению работоспособности Старобешевской тепловой электростанции, Зуевской тепловой электростанции, Каховской гидроэлектростанции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 02204026020165076811

БА выделены в соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2024 г. № ММ-П51-39005. Распоряжением Правительства Российской Федерации 12 декабря 2024 г. № 3721-р выделены БА в объеме 2 773,0 млн рублей. Кассовый расход составил 2 752,7 млн рублей. Остаток в сумме 20,3 млн рублей образовался вследствие непринятия к оплате части представленных к возмещению расходов, в том числе: по Каховской ГЭС выявлен ряд замечаний по закупке материалов и оборудования, не относящихся к эксплуатации объекта, на общую сумму 11,7 млн рублей, в части Старобешевской и Зуевской ТЭС выявлен ряд замечаний по выполнению восстановительных работ и закупке оборудования на сумму 8,6 млн рублей.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Правилами № 1780.

Решением о порядке предоставления субсидии установлен результат: «Количество возведенных защитных сооружений основного оборудования Старобешевской тепловой электростанции, Зуевской тепловой электростанции» – 25 ед., «Количество восстановленного оборудования Старобешевской тепловой электростанции, Зуевской тепловой электростанции» – 117 ед. и «Период эксплуатации (поддержание в работоспособном состоянии) оборудования Каховской гидроэлектростанции» – 309 суток».

В соответствии с пунктом 27 Правил № 1780 заключение соглашения не требуется, что отражено в разделе 5 решения.

Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, иные документы, подтверждающие произведенные расходы, и соответствующий отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии представлены АО «Инфраструктурные проекты» 23 декабря 2024 года на общую сумму 2 762,3 млн рублей.

Согласно отчету от 23 декабря 2024 года показатели достигнуты.

Издан приказ Минэнерго России от 24 декабря 2024 г. № 2471 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Инфраструктурные проекты» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятия по обеспечению работоспособности Старобешевской тепловой электростанции, Зуевской тепловой электростанции, Каховской гидроэлектростанции на территориях Донецкой Народной Республики и Херсонской области в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р» в сумме 2 752,7 млн рублей.

Оплата произведена 27 декабря 2024 года на сумму 2 752,7 млн рублей.

Отчет о результатах использования средств резервного фонда Правительства Российской Федерации направлен в Правительство Российской Федерации 30 января 2025 г. № 1267/15.

5.9. Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на содержание запасного пункта управления КБК 02204129970060940811

БА предусмотрены Федеральным законом № 540-ФЗ на 2024 год в сумме 33,2 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

6. Анализ и оценка качества формирования и реализации государственных программ Российской Федерации за отчетный финансовый год

Сведения об объемах БА на реализацию государственных программ Российской Федерации (далее – госпрограмма, ГП) в 2024 году приведены в таблице.

(млн. рублей)

№	Наименование государственной программы	СБР на 31.12.2024	Кассовое исполнение	Остаток	Исполнение%
1	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации	6,3	6,3	0,0	100,0
2	Развитие энергетики	31 371,5	29 923,7	1 447,8	95,4
3	Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя	3 562,5	3 562,5	0,0	100,0
4	Научно-технологическое развитие Российской Федерации	1 804,8	1 804,7	0,1	100,0
5	Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области	12 995,0	12 731,2	263,8	98,0
ИТОГО:		49 740,1	48 028,4	1 711,7	96,6

Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограмм в 2024 году составляют 99,9 % СБР.

6.1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»

Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 (с изменениями). ГП-30 не является комплексной государственной программой.

Срок реализации: 1 этап 2013–2021 годы, 2 этап 2022–2024 годы, 3 этап – 2025–2030 годы.

Всего в 2024 году действовало 95 версий паспортов ГП-30, а также 130 версий паспортов структурных элементов ГП-30.

Министерством не обеспечено выполнение требований пункта 87 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, в соответствии с которым в отчетность включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) таких федеральных проектов) с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

Так, в рамках проверки паспортов ГП-30 и паспортов структурных элементов ГП-30 выявлены значительные расхождения в части их финансового обеспечения. Например, суммарный объем внебюджетных источников финансирования ГП-30 по состоянию на

1 января 2024 года составлял в соответствии с паспортами структурных элементов 117 597,4 млн рублей, при этом объем внебюджетных источников финансирования ГП-30 в соответствии с паспортом ГП-30 составляет 161 050,9 млн рублей. Общий объем финансового обеспечения ГП-30 на 31 декабря 2024 года в соответствии с паспортами структурных элементов суммарно составлял 399 253,6 млн рублей, а общий объем финансового обеспечения ГП-30 в соответствии с паспортом ГП-30 составляет 441 740,5 млн рублей.

Минэнерго России в установленном порядке подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России годовой отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» за 2024 год (далее – годовой отчет).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в разделе 3 годового отчета о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» за 2024 год (ГП30-07-2024.12/0001) (далее – Годовой отчет) итоговые суммы объемов финансового обеспечения по графам «Сводная бюджетная роспись» и «Кассовое исполнение» не совпадают с их разбивкой (в разрезе источников) по следующим структурным элементам ГП-30: комплекс процессных мероприятий «Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений»; федеральный проект «Чистая энергетика»; федеральный проект «Развитие рынка природного газа как моторного топлива»; федеральный проект «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата».

Также показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета и сведения о кассовых расходах федерального бюджета не соответствуют данным ГИИС «Электронный бюджет» в части следующих структурных элементов ГП-30: федеральный проект «Чистая энергетика»; федеральный проект «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией»; федеральный проект «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата»; федеральный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

По пояснению Минэнерго России, ручной ввод данных по кассовому исполнению (федерального бюджета и консолидированного бюджета) при формировании отчетов не предусмотрен. Загрузка осуществляется Минфином России. Неверное отражение данных связано с техническими ошибками.

Федеральным законом № 540-ФЗ на реализацию ГП-30 в 2024 году предусмотрено 35 484,4 млн рублей. В результате изменений, внесенных в СБР в 2024 году, объем БА на

реализацию ГП-30 увеличился на 21 680,6 млн рублей и составил на 31 декабря 2024 года 57 165,0 млн рублей.

Сведения об исполнении расходов в разрезе структурных элементов приведены в таблице.

(млн рублей)

Наименование структурного элемента	ФЗ № 540-ФЗ	СБР на 31.12.2024	Кассовое исполнение ¹²
ВСЕГО, в т.ч.:	35 484,6	57 165,0	55 718,3
ФП «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией»	3 664,7	11 218,6	11 216,9
ФП «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата»	10 690,4	10 496,6	10 496,6
ФП «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)»	7 123,9	5 550,5	5 547,4
ФП «Развитие рынка природного газа как моторного топлива»	-	1 000,0	885,8
ФП «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов»	-	-	-
ФП «Чистая энергетика»	2 995,2	2 401,9	2 346,6
ФП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» (Минэкономразвития России)	2 977,2	2 561,0	1 493,2
КПМ «Обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации»	1 990,7	2 111,1	2 099,8
КПМ «Реструктуризация угольной промышленности»	2 304,6	2 338,2	2 144,9
КПМ «Международное сотрудничество»	188,6	196,8	196,8
КПМ «Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений» (ФАС России)	3 549,3	19 290,3	19 290,3
КПМ «Стимулирование развития нефте- и газохимического перерабатывающего комплекса»	-	-	-
КПМ «Повышение уровня газификации субъектов Российской Федерации»	-	-	-
ВП «Цифровая энергетика»	-	-	-

Анализ достижения плановых значений показателей ГП-30 и ее структурных элементов показал, что по итогам 2024 года достигнуты все 12 плановых значений показателей госпрограммы и 35 из 38 показателей структурных элементов ГП-30.

Не достигнуты значения показателей ФП «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» «Объем отобранных по результатам конкурентного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на территориях ценовых зон оптового рынка генерирующих мощностей, МВт» и «Объем ввода генерирующих мощностей, построенных (модернизированных) с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности, МВт», что может свидетельствовать о сложностях по реализации программы модернизации генерирующих мощностей.

Сводная информация приведена в таблице.

Наименование структурного элемента ГП-30 / наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
ГП-30			
Доля сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нефтя), направляемого на нефтегазохимию	Процент	27,4	27,4
Объем производства сжиженного природного газа	Млн тонн	34,0	34,32
Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспорта российских энергоресурсов	Процент	49,0	49,0
Индекс физического объема энергетического экспорта	% к предыдущему году	101,8	101,8
Уровень газификации субъектов Российской Федерации	Процент	74,7	74,7
Обеспечение потребностей внутреннего рынка нефтепродуктами, произведенными на территории Российской Федерации	Процент	100,0	100,0

¹² В соответствии с информацией из ИАС УВГА «ПОЛИГОН-СП».

Индекс физического объема энергетического экспорта	% к предыдущему году	101,8	101,8
Доля выработки электрической энергии в комбинированном режиме производства электрической и тепловой энергии	Процент	33,2	33,2
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых»	% к 2020 году	105,5	105,5
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»	% к 2020 году	113,3	113,3
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии	г у. т. / кВт.ч	313,1	313,1
Объем потребления метана на транспорте	Млрд куб. м	2,45	2,523
Количество занятых в угольной отрасли на конец периода	Тыс. человек	146,0	146,0
ФП «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией»			
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч	г у. т. / кВт.ч	313,07	313,07
Минимальный прирост потребления электрической энергии в централизованных энергосистемах (нарастающим итогом)	Процент	4,0	12,95
Объем отобранных по результатам конкурентного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на территориях ценовых зон оптового рынка генерирующих мощностей, МВт	Мегаватт; тысяча киловатт	4 000,0	1 960,0
Объем ввода генерирующих мощностей, построенных (модернизированных) с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности, МВт	Мегаватт; тысяча киловатт	2 302,0	1876,0
Мощность введенных в эксплуатацию (модернизированных) объектов генерации в удаленных и изолированных энергорайонах Российской Федерации, включая Арктическую зону, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, МВт	Мегаватт; тысяча киловатт	114,0	258,42
Количество субъектов Российской Федерации, управление электросетевым хозяйством в которых осуществляется с применением интеллектуальных систем управления (нарастающим итогом с 2019 года)	Штука	37,0	37,0
Количество позиций закупленного и поставленного оборудования, материалов, кабельной продукции, необходимых для формирования аварийного резерва на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области	Единица	1 857,0	1 857,0
ФП «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата»			
Протяженность линейной части магистральных газопроводов (Кысыл-Сыр и Камчатка)	Километр, тыс. метров	83,6	83,6
Обеспечение потребностей внутреннего рынка Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, нефтепродуктами	Процент	100	100
Объем предназначенного для реализации в Дальневосточном федеральном округе и отдельных субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, моторного топлива, перевезенного железнодорожным транспортом с применением льготных тарифов на перевозку (накопленным итогом)	Тыс. тонн	5 621	5 621
ФП «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)»			
Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	Процент	76,8	76,6
Доля планируемых к ликвидации угольных шахт Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, на которых осуществлялась деятельность, связанная с эксплуатацией подземных водоотливных комплексов, и обеспечена экологическая безопасность территории горных отводов таких шахт	Процент	100,0	100,0
ФП «Развитие рынка природного газа как моторного топлива»			
Уровень обеспеченности домовладений экологически чистым видом топлива (природным газом) в рамках программы субсидирования	Процент	100,0	100,0
ФП «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов»			
Эффективность освоения (отношение затрат на строительство скважины к накопленной добыче на скважину)	Рубль тонна	8 500,0	8 500,0
ФП «Чистая энергетика»			
Установленная мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ	Мегаватт; тыс. киловатт	7 124,0	8 006,0
Объем внебюджетных источников финансирования, направленных на реализацию результатов подпроекта Чистая энергия ВИЭ Инициативы Чистая энергетика (водород и ВИЭ)	Тыс.рублей	5 614 000,0	31 350 000,0
Прирост установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ к уровню 2021 года	Процент	57,4	76,9
Новые рабочие места в отрасли ВИЭ	Штука	1 000,0	1 386,0
Сокращение выбросов CO ₂ за счет объектов на основе ВИЭ	Млн тонн	1,0	861,0
Доля выработки электроэнергии на ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии	Процент	1,2	1,41
Подтверждение снижения углеродного следа промышленности	Мегаватт-час; 1000 киловатт-час.	20 000 000,0	20 000 000,0
Объем внебюджетных источников финансирования, направленных на реализацию результатов подпроекта Зеленые сертификаты Инициативы Чистая энергетика (водород и ВИЭ)	Тыс. рублей	10 000,0	10 000,0
Число транспортных средств на метане	Единица	395 000,0	395 000,0
Сокращение выбросов CO ₂ за счет развития рынка ГМТ	Млн тонн	3,39	3,39
Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом	Единица	1 188,0	1 188,0
Новые рабочие места за счет развития рынка ГМТ	Штука	5 839,0	5 839,0

Объем внебюджетных источников финансирования, направленных на реализацию результатов подпроекта ЭКО-заправки (КПГ/СПГ) Инициативы Чистая энергетика (водород и ВИЭ)	Тыс. рублей	13 491 132,1	13 491 132,1
ФП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»			
Объем производства электромобилей	Штука	14 000,0	14 000,0
Количество быстрых зарядных станций	Штука	2 573,0	2 573,0
Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки	Штука	1 104,0	1 104,0
Количество дополнительных рабочих мест	Штука	1 200,0	1 200,0
Объем частных инвестиций	Млрд рублей	73,5962	73,5962
Объем дополнительных налоговых поступлений	Млрд рублей	21,200	21,200
КПМ «Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений»			
Соотношение необходимой валовой выручки единого закупщика, рассчитываемой по утвержденным тарифам на электрическую энергию, к необходимой валовой выручке единого закупщика, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам на электрическую энергию	Единица	1,0	1,0
Количество муниципальных образований, поселений, городских округов, муниципальных округов, внедривших модель «альтернативной котельной» (нарастающим итогом)	Штука	40,0	44,0
Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, к необходимой валовой выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь	Единица	1,0	1,0
КПМ «Стимулирование развития нефте- и газохимического перерабатывающего комплекса»			
Выход светлых нефтепродуктов (не менее)	Процент	65,0	65,4
ВП «Цифровая энергетика»			
Количество эксплуатируемых дата-сетов в «песочнице» данных	Штука	1,0	1,0

В 2024 году в паспорте ГП-30 преобладали показатели, характеризующие непосредственные и иные результаты (11 из 12 показателей госпрограммы).

Из 12 показателей по 5 показателям формирование фактических значений осуществляется позже сроков направления ответственным исполнителем госпрограммы уточненного годового отчета о ходе реализации госпрограммы.

В ходе проверки выявлено снижение значений показателей, в том числе:

в рамках ГП-30 снижены значения показателей «Объем производства сжиженного природного газа» с 38,0 до 34,0 млн тонн и «Объем потребления метана на транспорте» – с 2,7 до 2,45 млрд куб. м;

в рамках ФП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» значение показателя «Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки» – с 1 343,0 до 1 104,0 шт.

В ФП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» показатель «Количество медленных зарядных станций» удален.

В отдельных ФП показатели заменены на менее прозрачные:

в ФП «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)» показатель «Количество планируемых к ликвидации угольных шахт ДНР и ЛНР, на которых осуществлялась деятельность, связанная с эксплуатацией подземных водоотливных комплексов, и обеспечена экологическая безопасность территории горных отводов таких шахт» заменен на показатель «Доля планируемых к ликвидации угольных шахт ДНР и ЛНР, на которых осуществлялась деятельность, связанная с эксплуатацией подземных

водоотливных комплексов, и обеспечена экологическая безопасность территории горных отводов таких шахт»;

в ФП «Развитие рынка природного газа как моторного топлива» показатель «Обеспечено отдельным категориям граждан предоставление субсидий на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков» заменен на показатель «Уровень обеспеченности домовладений экологически чистым видом топлива (природным газом) в рамках программы субсидирования».

Показатели ФП «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» «Минимальный прирост потребления электрической энергии в централизованных энергосистемах (нарастающим итогом)» (план – 4 %, факт – 12,95 %) и «Мощность введенных в эксплуатацию (модернизированных) объектов генерации в удаленных и изолированных энергорайонах Российской Федерации, включая Арктическую зону, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, МВт» (план – 114, факт – 258,42) превышены соответственно более чем в 3 и 2 раза, что может свидетельствовать о занижении планового значения показателя.

Анализ достижения результатов структурных элементов ГП-30 показал, что по итогам 2024 года достигнуты 40 из 44 плановых значений результатов.

Выявлены факты достижения результатов структурных элементов ГП-30 за счет корректировки их плановых значений в III и IV кварталах 2024 года, в том числе:

значение результата «Построены объекты в рамках инвестиционного проекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» в ФП «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата» скорректировано в сторону уменьшения;

значение результата «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в ФП «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)» скорректировано в сторону уменьшения;

результат «Обеспечено заключение договоров между физическими лицами и газораспределительными организациями» в ФП «Развитие рынка природного газа как моторного топлива» заменен на результат «Льготные категории граждан получили газоиспользующее оборудование вместе с установкой и подключением домовладения к газораспределительным сетям»;

достижение результата «Внесены изменения в технический регламент Таможенного

союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»¹³ в части установления требований к компонентам электротранспортных средств, выпускаемым в обращение в качестве сменных (запасных) частей» в паспорте ФП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» на 1 января 2024 года запланировано на 2024 год, в то время как в паспорте указанного ФП на 31 декабря 2024 года достижение результата отсутствует;

достижение результата «Установлены минимально необходимые требования к зарядным станциям для электромобилей, устанавливаемым на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения» в паспорте ФП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» на 1 января 2024 года запланировано на 2024 год, в то же время в паспорте указанного ФП на 31 декабря 2024 года достижение результата перенесено на 2025 год;

значение результата «Проведены технические работы по ликвидации экологических и иных последствий ведения горных работ на ликвидированных организациях» КПМ «Реструктуризация угольной промышленности» скорректировано в сторону уменьшения.

6.2. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»

В 2024 году Минэнерго России являлось участником ГП-45 в рамках ФП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в части мероприятий по модернизации и развитию энергосетевого комплекса.

(млн рублей)

Наименование госпрограммы/	СБР	Кассовое исполнение	Остаток	%
ГП-45 в том числе:	3562,6	3562,6	0,0	100
Субсидия бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова, в том числе по предоставлению взносов в уставный капитал юридических лиц, 100 процентов акций которых принадлежит субъекту Российской Федерации	1 628,1	1 628,1	0,0	100
Взнос в уставный капитал ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», г. Москва	1 934,5	1 934,5	0,0	100

Мероприятия направлены на строительство объектов электросетевого комплекса.

Информация о реализации мероприятий приведена в разделе 3.1 настоящего заключения.

6.3. Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на 2024 год приведены в таблице».

(млн рублей)

Наименование ГП/структурного элемента	СБР	Кассовое исполнение	Остаток	%
ГП-47, в том числе:	1 804,8	1 804,7	0,1	99,9
Федеральный проект «Чистая энергетика»	117,4	117,4	0,0	100,0
Ведомственный проект «Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений»	16,4	16,3	0,1	99,9
Комплекс процессных мероприятий «Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений»	15,9	15,9	0,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Научное обеспечение государственного управления»	1655,1	1655,1	0,0	100,0

¹³ Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

Мероприятия направлены:

на возмещение затрат юридических лиц на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов, развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа, поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, строительство объектов производственной и заправочной инфраструктуры СПГ, реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода, создание полигонов для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации;

на финансовое обеспечение государственного задания и предоставление субсидии на иные цели.

Информация о реализации мероприятий приведена в разделах 4, 5.5 и 7 настоящего заключения.

6.4. ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – ГП-05)

Объемы бюджетных ассигнований на 2024 год приведены в таблице.

(млн рублей)

Наименование программы	СБР	Кассовое исполнение	Остаток	%
ГП-05, в том числе:	6,3	6,3	0	100
Субсидии гражданам на приобретение жилья	6,3	6,3	0	100

Одному государственному гражданскому служащему выдана единовременная субсидия на приобретение жилья.

6.5. ГП «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области» (далее – ГП-60)

Объемы бюджетных ассигнований на 2024 год приведены в таблице.

(млн рублей)

Наименование государственной программы	СБР на 31.12.2024	Кассовое исполнение	Остаток	Исполнение %
ГП-60, в том числе:	12 995,0	12 731,3	263,7	98%
ФП «Восстановление (создание) инфраструктуры и содействие экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», в том числе	12 995,0	12 731,3	263,7	98%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территориях отдельных субъектов Российской Федерации	2 686,2	2 632,8	53,4	98%
Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территориях отдельных субъектов Российской Федерации - восстановление остатков 2023 года	2 052,7	1 955,5	97,2	95%
Субсидия бюджету ДНР на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по реконструкции объектов электроэнергетики в г. Мариуполе	1 790,0	1 785,4	4,6	99,7%
Субсидии бюджетам ДНР, ЛНР в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по ликвидации аварий и повреждений распределительных сетей, произошедших в связи с прохождением опасных метеорологических явлений на территориях ДНР, ЛНР, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	249,2	240,0	9,2	96%
Субсидии бюджетам ДНР, ЛНР, Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской области, включая приобретение необходимых для их функционирования	1 064,7	1 002,5	62,2	94%

Наименование государственной программы	СБР на 31.12 2024	Кассовое исполнение	Остаток	Исполнение %
специализированной техники, специальных инструментов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации				
Субсидия ПАО "ФСК - Россети" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятия по строительству и восстановлению магистральных сетей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	800,0	800,0	0,0	100%
Субсидия публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания - Россети" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры и передаче аварийного запаса на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1 509,7	1 509,7	0,0	100%
Субсидия АО "Инфраструктурные проекты" в целях возмещения понесенных затрат, возникших при реализации мероприятия по обеспечению работоспособности Старобешевской тепловой электростанции, Зуевской тепловой электростанции, Каховской гидроэлектростанции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2 773,0	2 752,8	20,2	99%
Субсидия бюджету Запорожской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникших в результате заключения государственным унитарным предприятием "Таврия - Энерго" контрактов с подрядными организациями в целях выполнения мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территории Запорожской области, включая приобретение необходимой для их функционирования специализированной техники, специальных инструментов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	69,5	52,6	16,9	76%

Мероприятия направлены:

на возмещение затрат юридических лиц, связанных со строительством и восстановлением магистральных сетей, восстановлением объектов электросетевой инфраструктуры и созданием аварийного запаса на новых территориях, обеспечение работоспособности Старобешевской и Зуевской тепловых электростанций, Каховской гидроэлектростанции;

на восстановление распределительных сетей, включая приобретение необходимых для их функционирования специализированной техники, специальных инструментов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, реконструкцию объектов электроэнергетики в г. Мариуполе, ликвидацию аварий и повреждений распределительных сетей, произошедших в связи с прохождением опасных метеорологических явлений.

Информация об исполнении субсидий приведена в разделах 5 и 8 настоящего заключения.

7. Анализ хода реализации в отчетном финансовом году национальных и федеральных проектов

Минэнерго России не является государственным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию национальных проектов. Федеральные проекты, ответственным исполнителем по которым определено Минэнерго России и входящие в состав национальных проектов, отсутствуют.

В рамках инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р, Минэнерго России реализуется ФП «Чистая энергетика».

Объем БА, утвержденных Федеральным законом № 540-ФЗ на реализацию ФП

«Чистая энергетика» в 2024 году, составляет 4 952,0 млн рублей. В результате изменений, внесенных в СБР за отчетный период, объем БА по состоянию на 31 декабря 2024 года был сокращен по отношению к показателям, установленным Федеральным законом № 540-ФЗ, на 1 075,8 млн рублей (21,7 %) и составил 3 876,2 млн рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 3 685,2 млн рублей (95,1 %).

В реализации ФП в 2024 году участвовали Минэнерго России, Минпромторг России и Минобрнауки России. Финансирование осуществлялось в рамках госпрограмм «Развитие энергетики» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

(млн рублей)

Наименование расходов	КБК	Федеральный закон № 540-ФЗ	СБР на 31.12.2024	Кассовое исполнение	в %
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов	020 0411 47 2 8G 68462 812	1 337,0	1 212,9	1 140,8	94,1
Субсидии на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа	022 0402 30 2 8G 52610 523	1 640,7	1 316,3	1 302,3	98,9
Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива	022 0402 30 2 8G 52760 523	700,0	431,1	389,8	90,4
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа	022 0402 30 2 8G 68766 811	654,5	654,5	654,5	100,0
Субсидии на компенсацию части затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно ориентированных проектов	022 0402 47 2 8G 67599 811	619,7	117,4	117,4	100,0
Создание полигонов для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации	075 0411 47 2 8G 96039 622	0,0	144,0	80,5	55,9
ИТОГО:	x	4 951,9	3 876,2	3 685,3	95,1

По расходам ФП отмечается в целом высокое – более 90 % исполнение расходов, за исключением расходов Минобрнауки России на создание полигонов для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации, исполнение которых составило 55,9 % СБР.

В отчетном периоде по ФП «Чистая энергетика» запланировано достижение 7 результатов. Сроки их достижения в течение 2024 года распределены неравномерно. Так, срок достижения всех 7 результатов установлен на 31 декабря 2024 года.

В соответствии с Отчетом о реализации федерального проекта за 2024 год 6 результатов достигнуты в установленные сроки в полном объеме, что составляет 85,7% запланированных на 2024 год.

Не достигнут результат «Приобретен комплекс оборудования на создание полигонов для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации».

Фактов достижения результатов за счет корректировки их плановых значений в III и IV кварталах 2024 года не установлено.

Информация о достижении результатов ФП, в том числе в разрезе типов результатов

приведена в таблице.

№	Наименование результата, единица измерения	Тип результата	Срок достижения		Количественные характеристики	
			План	Факт	План	Факт
1	(1.1) Обеспечен рост мощностей возобновляемой энергетики за счет сооружения новых объектов генерации, использующих возобновляемые источники энергии, Единица	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	31.12.2024	31.12.2024	450	450
2	(2.1) Введены в эксплуатацию элементы Системы обращения сертификатов происхождения электроэнергии, которые обеспечивают возможность выдачи сертификатов заинтересованным участникам рынка и учет соответствующих сделок, Единица	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	31.12.2024	28.12.2024	1	1
3	(3.1) Разработаны конкурентоспособные отечественные технологии производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно-ориентированных проектов, созданных по результатам опытно-конструкторских работ, Единица	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализации проекта внедрения новой информационной технологии	31.12.2024	28.12.2024	1	1
4	(4.2) Приобретен комплекс оборудования на создание полигонов для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации, Единица	Приобретение товаров, работ, услуг	31.12.2024	-	1	0
5	(5.1) Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива, Условная единица	Оказание услуг (выполнение работ)	31.12.2024	31.12.2024	34826	39450
6	(5.2) Введены в эксплуатацию объекты производственной и (или) заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа, Штука	Оказание услуг (выполнение работ)	31.12.2024	31.12.2024	7	10
7	(5.4) Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом, Штука	Оказание услуг (выполнение работ)	31.12.2024	31.12.2024	63	63

Всего в отчетном периоде запланировано достижение 17 показателей. В течение 2024 года в паспорт ФП внесено изменение значения показателя «Новые рабочие места в отрасли ВИЭ» – плановое значение 700 штук увеличено до 1000 штук.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации федерального проекта за 2024 год плановые значения достигнуты по всем 17 показателям.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя	
			План	Факт
1	Установленная мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ	Мегаватт; тыс. киловатт	7 124,0	8 006,0
2	Объем внебюджетных источников финансирования, направленных на реализацию результатов подпроекта Чистая энергия ВИЭ Инициативы Чистая энергетика (водород и ВИЭ)	Тыс. рублей	5 614 000,0	31 350 000,0
3	Прирост установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ к уровню 2021 года	Процент	57,4	76,9
4	Новые рабочие места в отрасли ВИЭ	Штука	1 000,0	1 386,0
5	Сокращение выбросов CO ₂ за счет объектов на основе ВИЭ	Миллион тонн	1,0	861,0
6	Доля выработки электроэнергии на ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии	Процент	1,2	1,41
7	Подтверждение снижения углеродного следа промышленности	Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов	20 000 000,0	20 000 000,0
8	Объем внебюджетных источников финансирования, направленных на реализацию результатов подпроекта Зеленые сертификаты Инициативы Чистая энергетика (водород и ВИЭ)	Тыс. рублей	10 000,0	10 000,0
9	Объем внебюджетных источников финансирования, направленных на реализацию результатов подпроекта Водородная энергетика Инициативы Чистая энергетика (водород и ВИЭ)	Тыс. рублей	8 950 401,0	8 950 401,0
10	Количество опытных образцов оборудования для водородной энергетики (нарастающим итогом)	Единица	6,0	6,0
11	Количество полигонов для водородной энергетики (нарастающим итогом)	Единица	1,0	1,0
12	Объем внебюджетных источников финансирования, направленных на реализацию результатов задачи по созданию и апробации оборудования для водородной энергетики	Тыс. рублей	944 000,00	944 000,00

13	Число транспортных средств на метане	Единица	395 000,0	395 000,0
14	Сокращение выбросов CO ₂ за счет развития рынка ГМТ	Миллион тонн	3,39	3,39
15	Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом	Единица	1 188,0	1 188,0
16	Новые рабочие места за счет развития рынка ГМТ	Штука	5 839,0	5 839,0
17	Объем внебюджетных источников финансирования, направленных на реализацию результатов подпроекта ЭКО-заправки (КПГ/СПГ) Инициативы Чистая энергетика (водород и ВИЭ)	Тыс. рублей	31 491 132,1	31 491 132,1

Факты выполнения (перевыполнения) плановых значений показателей ФП в целом при невыполнении соответствующих показателей региональных проектов в отдельных субъектах Российской Федерации не выявлены.

В отчетном периоде дублирование показателей ФП «Чистая энергетика» с показателями уровня государственных программ, в рамках которых реализуется федеральный проект (ГП-30, ГП-47), а также дублирование результатов ФП не установлено.

8. Результаты проверки и анализа осуществления бюджетных полномочий в части предоставления межбюджетных трансфертов

(млн рублей)

№	Наименование	ФЗ № 540-ФЗ	СБР на 31.12.2024	Кассовое исполнение	%
Госпрограмма «Развитие энергетики»		17 034,1	23 005,0	21 763,1	94,60
ФП «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией», в т.ч.:		592,3	8 146,2	8 144,5	99,98
1	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер по формированию аварийного резерва на территориях отдельных субъектов Российской Федерации (4 субъекта: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) КБК 02204023020151040521	592,3	592,0	592,0	100,00
2	Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по формированию аварийного резерва на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 0220402302015T26F521	0,0	7 542,7	7 541,5	99,98
3	Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств по возмещению государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» расходов, произведенных в связи с выполнением в 2023 году мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах Республики Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации федерального характера, сложившейся на территории Республики Крым в результате прохождения опасных метеорологических явлений, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 02204023020156570540	0,0	11,5	11,0	95,65
ФП «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата», в т.ч.:		4 000,0	4 000,0	4 000,0	100,00
4	Субсидия бюджету Камчатского края в целях софинансирования строительства объектов в рамках инвестиционного проекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» в бухте Раковая Авачинской губы КБК 02204023020251010522	4 000,0	4 000,0	4 000,0	100,00
ФП «Развития программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)», в т.ч.:		7 123,9	5 550,4	5 547,4	99,95
5	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие угольной отрасли на территориях отдельных субъектов Российской Федерации (2 субъекта: ДНР, ЛНР) КБК 02204023020350890521	2 230,0	987,8	987,8	100,00
6	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (5 субъектов: Кемеровская, Ростовская, Бурятия и Тульская области, Приморский край) КБК 02214033020351560521	4 893,9	4 562,6	4 559,6	99,90
ФП «Развитие рынка природного газа как моторного топлива», в т.ч.:		0,0	1 000,0	885,8	88,58
7	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации (57 субъектов) КБК 02204023020451570523	0,0	1 000,0	885,8	88,60
ФП «Чистая энергетика», в т.ч.:		2 340,7	1 747,4	1 692,1	96,84
8	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие заправочной инфраструктуры компримированного газа (18 субъектов) КБК 02204023028G52610523	1 640,7	1 316,3	1 302,3	98,90
9	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на переоборудование	700,0	431,1	389,8	90,40

№	Наименование	ФЗ № 540-ФЗ	СБР на 31.12.2024	Кассовое исполнение	%
	существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива (33 субъекта) КБК 02204023028G52760523				
	ФП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», в т.ч.:	2 977,2	2 561,0	1 493,3	58,31
10	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей (65 субъектов) КБК 02204123029J57660521	2 977,2	2 561,0	1 493,3	58,30
	Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»	0,0	1 628,0	1 628,0	100,00
	ФП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», в т.ч.:	0,0	1 628,0	1 628,0	100,00
11	Субсидия бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова, в том числе по предоставлению взносов в уставный капитал юридических лиц, 100 процентов акций которых принадлежит указанному субъекту Российской Федерации КБК 02204024520155480521	0,0	1 628,0	1 628,0	100,00
	Госпрограмма «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области»	3 000,0	7 912,3	7 668,8	96,92
	ФП «Восстановление (создание) инфраструктуры и содействие экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области»	3 000,0	7 912,3	7 668,8	96,92
12	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территориях отдельных субъектов Российской Федерации (4 субъекта: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) КБК 0220402602015T130521	3 000,0	2 686,2	2 632,8	98,00
13	Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской области, включая приобретение необходимых для их функционирования специализированной техники, специальных инструментов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (3 субъекта: ДНР, ЛНР, Херсонская область) КБК 0220402602015T25F521	0,0	1 064,7	1 002,5	94,20
14	Субсидия бюджету Запорожской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникших в результате заключения государственным унитарным предприятием «Таврия – Энерго» контрактов с подрядными организациями в целях выполнения мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территории Запорожской области, включая приобретение необходимой для их функционирования специализированной техники, специальных инструментов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК 02204026020156910521	0,0	69,5	52,6	75,60
15	Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территориях отдельных субъектов Российской Федерации – восстановление остатков 2023 года (3 субъекта: ДНР, ЛНР, Херсонская область) КБК 0220402602015T130540	0,0	2 052,7	1 955,5	95,30
16	Субсидия бюджету ДНР на софинансирование расходных обязательств ДНР, возникающих при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и восстановлению объектов электроэнергетики в г. Мариуполе КБК 0220402602015T230523	0,0	1 790,0	1 785,4	99,70
17	Субсидии бюджетам ДНР, ЛНР в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по ликвидации аварий и повреждений распределительных сетей, произошедших в связи с прохождением опасных метеорологических явлений на территориях ДНР, ЛНР, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (2 субъекта: ДНР, ЛНР) КБК 0220402602015T24F521	0,0	249,2	240,0	96,30
	ИТОГО:	20 034,1	32 545,3	31 059,9	95,44

Объем межбюджетных трансфертов составил 32 545,3 млн рублей (65,4 % СБР).
Кассовое исполнение составило 31 059,9 млн рублей (95,4 %).

8.1. В нарушение абзаца второго пункта 4.1 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, указанных в абзацах третьем – седьмом пункта 4 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется не позднее 30 дней после дня вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, устанавливающего распределение субсидий между субъектами Российской Федерации, Минэнерго России заключены соглашения о

предоставлении субсидий с превышением установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации сроков, в том числе:

соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, заключенные в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2024 г. № 1819-р (соглашения с ДНР от 22 августа 2024 г. № 022-09-2024-133/2 на 12 дней, с Херсонской областью от 28 августа 2024 г. № 022-09-2024-131/2 на 18 дней, с Запорожской областью от 23 августа 2024 г. № 022-09-2024-130/4 на 13 дней, с Луганской Народной Республикой (далее – ЛНР) от 21 августа 2024 г. № 022-09-2024-129/2 на 11 дней), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2024 г. № 2140-р (соглашения с ДНР от 8 октября 202 г. № 022-09-2024-133/4 на 27 дней, с Запорожской областью от 18 октября 2024 г. № 022-09-2024-130/6 на 37 дней, с ЛНР от 30 сентября 2024 г. № 022-09-2024-129/4 на 19 дней), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2024 г. № 2244-р (соглашения с ДНР от 8 октября 202 г. № 022-09-2024-133/4 на 20 дней, с Херсонской областью от 30 сентября 2024 г. № 022-09-2024-131/4 на 12 дней, Запорожской областью от 18 октября 2024 г. № 022-09-2024-130/6 на 30 дней, с ЛНР от 30 сентября 2024 г. № 022-09-2024-129/4 на 12 дней), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2024 г. № 1779-р (соглашения с Херсонской областью от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-142/3 на 35 дней, с ДНР от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-142/3 на 35 дней), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2024 г. № 1820-р (соглашения с Херсонской областью от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-142/3 на 30 дней, с ЛНР от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-139/2 на 30 дней, с ДНР от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-142/3 на 30 дней), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. № 3256-р (соглашения с Запорожской областью от 23 декабря 2024 г. № 022-09-2024-140/4 на 9 дней), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 г. № 2228-р (соглашения с ДНР от 24 октября 2024 г. № 022-09-2024-211 на 38 дней, с ЛНР от 6 ноября 2024 г. № 022-09-2024-212 на 51 день), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2024 г. № 2922-р (соглашение с Республикой Крым от 17 декабря 2024 г. № 022-17-2024-002 на 29 дней);

о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) в соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от 7 марта 2024 г. № 551-р в 54 случаях с нарушением установленного срока от 10 до 39 дней, а при заключении соглашения с Администрацией Губернатора и Правительством Запорожской области – на 129 календарных дней.

8.2. Минэнерго России не в полной мере осуществлялся контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, предусмотренный подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов.

Так, представленные субъектами Российской Федерации отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии, в отдельных случаях содержали недостоверные сведения о произведенных расходах, в том числе по Республике Бурятия (в отчете от 4 февраля 2025 г. № 022-09-2024-141/01 неверно указаны кассовые расходы из федерального бюджета (строка 051) – 0 рублей, при этом в годовом отчете о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения от 5 февраля 2025 г. № 022-09-2024-142/02, размер софинансирования из федерального бюджета обязательств, принятых в целях достижения результатов использования субсидии – 16 591,2 тыс. рублей) по Приморскому краю (в отчете о расходах от 27 января 2025 г. № 022-09-2024-135/02 неверно указаны кассовые расходы из федерального бюджета (строка 051) – 82 424 034,00 рублей (т.е. отражен общий размер субсидии, включающий кроме федерального бюджета средства субъекта Российской Федерации), при этом в годовом отчете о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, от 5 февраля 2025 г. № 022-09-2024-142/02 размер софинансирования из федерального бюджета – 81 599,8 тыс. рублей) и Курганской области от 15 января 2025 г. № 022-09-2024-162/23 неверно указаны кассовые расходы федерального бюджета (в отчете от 15 января 2025 г. № 022-09-2024-162/23 неверно указаны кассовые расходы из федерального бюджета (строка 051) – 0 рублей, при этом в годовом отчете от 5 февраля 2025 г. № 022-09-2024-162/26 о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, размер софинансирования из федерального бюджета – 75 258,5 тыс. рублей).

В отчетах о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, неверно отражена информация о достижении результатов по восстановлению распределительных сетей, а именно в отчетах Херсонской области от 31 января 2025 г. № 022-09-2024-142/09 и ЛНР от 4 февраля 2025 г. № 022-09-2024-139/08 достижение результата отражено без детализации, как это предусмотрено в форме отчета о достижении значений результатов использования субсидии

(приложение № 4 к соглашениям). В отчете ЛНР от 4 февраля 2025 г. № 022-09-2024-212/02 отражено достижение результата «ликвидированы аварии и повреждения распределительных сетей, произошедших в связи с прохождением опасных метеорологических явлений на территориях ДНР, ЛНР», тогда как в соглашении предусмотрен результат «количество восстановленных объектов электросетевого комплекса».

Кроме того, установлено, что в отношении 66 отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, рядом субъектов Российской Федерации не выполнены предусмотренные соглашениями обязательства о сроках их представления в ГИИС «Электронный бюджет».

8.3. В соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 (далее – Правила № 999), и Типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 269н (далее – Типовая форма), соглашения и дополнительные соглашения о предоставлении субсидий заключаются в соответствии с Типовой формой, и в соглашениях указывается акт Правительства Российской Федерации, утверждающий распределение субсидий в случаях, если субсидия не распределена федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – федеральный закон о бюджете) или федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о бюджете. Вместе с тем Минэнерго России заключило дополнительные соглашения от 22 августа 2024 г. № 022-09-2024-133/2, от 8 октября 2024 г. № 022-09-2024-133/4, от 28 августа 2024 г. № 022-09-2024-131/2, от 3 сентября 2024 г. № 022-09-2024-131/3, от 30 сентября 2024 г. № 022-09-2024-131/4, от 23 августа 2024 г. № 022-09-2024-130/4, от 18 октября 2024 г. № 022-09-2024-130/6, от 21 августа 2024 г. № 022-09-2024-129/2, от 30 сентября 2024 г. № 022-09-2024-129/4, от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-125/2, от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-142/3, от 9 сентября 2024 г. № 022-09-2024-139/2, от 23 декабря 2024 г. № 022-09-2024-140/4 и соглашения от 24 октября 2024 г. № 022-09-2024-211 и от 6 ноября 2024 г. № 022-09-2024-212 без указания в них актов Правительства Российской Федерации, утверждающих распределение предоставленных Минэнерго России субсидий из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

8.4. В пункте 1.3 соглашений о предоставлении субсидии на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков, заключенных

Минэнерго России с Правительством Кемеровской области – Кузбасса от 29 декабря 2023 г. № 022-09-2024-128 на сумму 3 673,0 млн рублей и правительством Тульской области от 29 декабря 2023 г. № 022-09-2024-134 на сумму 3,4 млн рублей, отсутствуют реквизиты правовых актов, которыми установлены расходные обязательства субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, что не соответствует подпункту «ж» пункта 10 Правил № 999.

8.5. Минэнерго России ненадлежащим образом осуществляется контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации обязательств, предусмотренный пунктом 4.1.2 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в части достижения субъектами Российской Федерации значений результатов использования субсидий, предусмотренных в соглашениях.

Так, согласно отчетам о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения, на 1 января 2025 года не достигнуты результаты использования субсидий:

результат «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» по соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Кемеровской области – Кузбасса от 29 декабря 2023 г. № 022-09-2024-128 (план – 783 семьи, факт – 742 семьи), Республики Бурятия от 30 декабря 2023 г. № 022-09-2024-141 (план – 6, факт – 4);

результат «Обеспечено заключение договоров между физическими лицами и газораспределительными организациями» по соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Ингушетия от 15 апреля 2024 г. № 022-09-2024-178 (план – 39 договоров, факт – 20 договоров), Карачаево-Черкесской Республики от 15 апреля 2024 г. № 022-09-2024-157 (план – 213, факт – 189), Запорожской области от 12 августа 2024 г. № 022-09-2024-153 (план – 294, факт – 1), Астраханской области от 14 мая 2024 г. № 022-09-2024-146 (план – 85, факт – 3), Пензенской области от 15 апреля 2024 г. № 022-09-2024-170 (план – 253, факт – 142), Ростовской области от 16 апреля 2024 г. № 022-09-2024-187 (план – 10, факт – 9), г. Севастополь от 15 апреля 2024 г. № 022-09-2024-151 (план – 106, факт – 105);

результат «Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива» по соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Липецкой области от 27 декабря 2023 г. № 022-09-2024-042 (план – 625 ед., факт – 601), Брянской области от 27 декабря 2023 г. № 022-09-2024-036 (план – 781, факт – 95), Чувашской Республики от 27 декабря 2023 г. № 022-09-2024-030 (план – 91, факт – 81);

результат «Созданы «быстрые» электрические зарядные станции для электромобилей» по соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Адыгея от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-069 (план – 30 шт., факт – 29 штук), Республики Крым от 27 декабря 2023 г. № 022-09-2024-085 (план – 40, факт – 31), Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-097 (план – 10, факт – 1), Республики Хакасия от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-100 (план – 9, факт – 8), Удмуртской Республики от 27 декабря 2024 г. № 022-09-2024-090 (план – 22, факт – 20), Камчатского края от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-066 (план – 10, факт – 0), Пермского края от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-108 (план – 35, факт – 33), Ставропольского края от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-092 (план – 60, факт – 59), Брянской области от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-060 (план – 40, факт – 1), Ростовской области от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-099 (план – 3, факт – 0), Ивановской области от 27 декабря 2023 г. № 022-09-2024-112 (план – 25, факт – 22), Самарской области от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-096 (план – 10, факт – 0), Свердловской области от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-093 (план – 20, факт – 11), Тверской области от 27 декабря 2023 г. № 022-09-2024-094 (план – 15, факт – 14), Томской области от 27 декабря 2023 г. № 022-09-2024-088 (план – 10, факт – 3), Ярославской области от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-081 (план – 20, факт – 5).

В соответствии с пунктом 16 Правил № 999 и пунктом 4.1.4 соглашений о предоставлении субсидий в случае, если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по достижению результатов использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии указанные нарушения не устранены, Минэнерго России рассчитывает объем субсидии, подлежащий возврату, и направляет получателю субсидии требование о его возврате в федеральный бюджет. Общая сумма субсидии, подлежащая возврату в федеральный бюджет в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, расчетно составляет 25,7 млн рублей.

По состоянию на дату подписания акта проверки (21 марта 2025 года) требования о возврате субсидии в федеральный бюджет по перечисленным соглашениям (за исключением соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета с Липецкой областью, Брянской областью, Чувашской Республикой, Республикой Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республикой, Запорожской областью, Астраханской областью, Пензенской областью, Ростовской областью, г. Севастополь) Минэнерго России получателям субсидии не направлены.

8.6. В нарушение пункта 4.1.4 соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации), заключенных Минэнерго России с Республикой Ингушетия от 15 апреля 2024 г. № 022-09-2024-178, Карачаево-Черкесской Республикой от 15 апреля 2024 г. № 022-09-2024-157, Запорожской областью от 12 августа 2024 г. № 022-09-2024-153, Астраханской областью от 14 мая 2024 г. № 022-09-2024-146, Пензенской области от 15 апреля 2024 г. № 022-09-2024-170, Ростовской областью от 16 апреля 2024 г. № 022-09-2024-187 и г. Севастополь от 15 апреля 2024 г. № 022-09-2024-151, согласно которому при невыполнении субъектами Российской Федерации условий соглашения (в том числе обязательств субъекта Российской Федерации по достижению результатов использования субсидии из федерального бюджета) к ним применяются меры финансовой ответственности, Минэнерго России не обеспечило направление в установленный пунктом 20 Правил № 999 срок (не позднее 30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии (17 марта 2025 года) в высшие исполнительные органы Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Запорожской, Астраханской, Пензенской и Ростовской областей и г. Севастополь требования по возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет объема средств за недостижение результатов использования субсидий.

Согласно представленным субъектами Российской Федерации отчетам о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения, на 1 января 2025 года не достигнуты результаты использования субсидий «Обеспечено заключение договоров между физическими лицами и газораспределительными организациями» по соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) в следующих субъектах Российской Федерации: Республики Ингушетия (план – 39 договоров, факт – 20 договоров), Карачаево-Черкесской Республики (план – 213, факт – 189), Запорожской области (план – 294, факт – 1), Астраханской области (план – 85, факт – 3), Пензенской области (план – 253, факт – 142), Ростовской области (план – 10, факт – 9), г. Севастополь (план – 106, факт – 105).

В ходе проверки Министерством 20 марта 2025 года направлены в субъекты

Российской Федерации требования о возврате в федеральный бюджет средств на общую сумму 0,8 млн рублей.

9. Результаты проверки и анализа эффективности внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета

Внутренний финансовый аудит (далее – ВФА) в 2024 году в Министерстве организовывался в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита¹⁴ и Порядком осуществления в Минэнерго России внутреннего финансового аудита, утвержденным приказами Минэнерго России от 15 июня 2021 г. № 460 и от 22 июля 2024 г. № 889.

План проведения проверок подведомственных Минэнерго России и иных организаций в 2024 году утвержден приказом Минэнерго России от 29 декабря 2023 г. № 1249 «Об организации в 2024 году работы по проведению проверок подведомственных Минэнерго России и иных организаций, а также аудиторских мероприятий, осуществляемых подразделениями контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита». Мероприятия плана выполнены.

ВФА проведено мероприятие по подтверждению достоверности годовой бюджетной отчетности Министерства за 2024 год и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности за 2024 год. Заключение о результатах проверки от 10 февраля 2025 года.

В нарушение требования абзаца пятого подпункта «б» пункта 32 федерального стандарта ВФА «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 1 сентября 2021 г. № 120н, в соответствии с которым руководитель субъекта ВФА главного администратора (администратора) бюджетных средств представляет заключение руководителю главного

¹⁴ Приказы Минфина России:

от 21 ноября 2019 г. № 195н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита»;

от 21 ноября 2019 г. № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита»;

от 18 декабря 2019 г. № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»;

от 22 мая 2020 г. № 91н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита»;

от 5 августа 2020 г. № 160н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита»;

от 1 сентября 2021 г. № 120н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита».

администратора (администратора) бюджетных средств, передавшего централизуемые полномочия, а также в уполномоченный орган (уполномоченную организацию) не позднее одного рабочего дня со дня его подписания, Министерством заключение только в ходе проверки 17 марта 2025 года доложено Министру энергетики Российской Федерации и 18 марта 2025 года направлено в Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства, соответственно, с превышением установленного срока на 35 и 36 дней.

Также согласно заключению факты недостоверности отчетности за 2024 год в ходе проверки ВФА не установлены. Вместе с тем в ходе проверки установлен факт представления в Федеральное казначейство по результатам проведенной Министерством инвентаризации расчетов по предоставленным целевым межбюджетным трансфертам недостоверной информации по отражению средств субсидии из федерального бюджета бюджету ДНР в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и восстановлению объектов электроэнергетики в г. Мариуполе в сумме 1 785,4 млн рублей (исправлено в учете и отчетности 25 марта 2025 года). Таким образом, проверка ВФА не обеспечила выявление указанного нарушения, что свидетельствует о недостаточном качестве проведения мероприятия.

Эффективность ВФА оценивается как средняя.

10. Результаты проверки и анализа эффективности формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею главным администратором средств федерального бюджета

По состоянию на 1 января 2024 года на балансе центрального аппарата Минэнерго России числились основные средства на общую сумму 450,9 млн рублей, на 1 января 2025 года – 459,0 млн рублей.

Информация об основных средствах приведена в таблице.

(млн рублей)					
№ счета	Наименование	Кол-во на 01.01.2024	Балансовая стоимость на 01.01.2024	Кол-во на 01.01.2025	Балансовая стоимость на 01.01.2025
101.12	Нежилые помещения (здания и сооружения)	-	-	-	-
101.34	Машины и оборудование	2 296	400,0	2 354	405,2
101.36	Инвентарь производственный и хозяйственный	2 687	50,9	2 822	53,8
101.38	Прочие основные средства	2	0,001	2	0,001
Итого:		х	450,9	х	459,0

По состоянию на 1 января 2024 года на балансе центрального аппарата Минэнерго России числились нематериальные активы в сумме 59,1 млн рублей, на 1 января 2025 года – 224,8 млн рублей.

Информация о принятых Минэнерго России в 2024 году нематериальных активах стоимостью свыше 0,5 млн рублей и постановке на учет в реестре федерального имущества приведена в таблице.

Счет учета	Основные средства	Кол-во	Стоимость, млн руб.	Информация о внесении в реестр федерального имущества (РНФИ/ дата РНФИ)
102.31	Автоматизация процессов предоставления государственных услуг и	1	100,7	П23770640981 / 07.03.2024

Счет учета	Основные средства	Кол-во	Стоимость, млн руб.	Информация о внесении в реестр федерального имущества (РНФИ/ дата РНФИ)
	осуществления государственных функций (ГИС "Цифровые госуслуги Минэнерго России")			
102.3I	Автоматизированная система "Базовая единая интеграционная платформа ИТ-инфраструктуры Минэнерго России" (ЕИП Минэнерго)	1	41,2	П23770644284 / 21.03.2024
102.3I	Государственная информационная система. Автоматизированный комплекс по ведению в электронном виде реестра объектов ТЭК (ГИС АКРО ТЭК)	1	20,8	B23770632372 / 30.01.2024
102.3I	Корпоративный портал Минэнерго России	1	2,9	П23770698535 / 28.12.24
	ИТОГО:	x	165,6	x

Выбытие нематериальных активов в 2024 году не производилось.

Непроизведенных активов (счет 103) и материальных запасов (счет 104) по данным бюджетной отчетности Минэнерго России по состоянию на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года не имелось.

В соответствии с договором безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 3 ноября 2021 г. № 325/21 ГК «Роскосмос» переданы Минэнерго России в безвозмездное временное пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, стр. 2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2024 г. № 1539-р закреплено право безвозмездного пользования Минэнерго России указанными нежилыми помещениями с заключением до 1 января 2026 года договоров, предусматривающих компенсацию всех затрат собственника на содержание и эксплуатацию нежилых помещений, в том числе вспомогательных (технических мест и мест общего пользования). Право пользования нежилыми помещениями отражено на счете 111.40 «Права пользования нефинансовыми активами» по стоимости 1 рубль.

К ведению Минэнерго России отнесены 6 предприятий и учреждений. В рамках полномочий по осуществлению прав собственника имущества Министерством утверждена программа деятельности ФГУП «Мосавтогаз» на 2024 год. Программа деятельности ФГУП «ФЭСКО» на 2024 год не утверждалась. Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2023 года ФГУП «ФЭСКО» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

В соответствии с пунктом 6 Правил № 228¹⁵ ФГУП «Мосавтогаз» перечислена в федеральный бюджет часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в 2024 году размере 0,9 млн рублей. При этом по данным выплатам имеется задолженность по перечислению в бюджет части прибыли подведомственными Минэнерго России организациями в общем объеме 63,6 млн рублей. Из них задолженность ФГУП «ФЭСКО», которое признано банкротом, составляет 0,5 млн рублей. В 2022 году произведено

¹⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий».

акционирование подведомственных Министерству ФГУП «Росэнерготорг» и ФГУП «Центр эксплуатационных услуг». Вследствие этого задолженность акционерных обществ «Росэнерготорг» и «Центр эксплуатационных услуг» по платежам за 2022 год составляет 26,9 млн рублей и 36,2 млн рублей соответственно. Данные общества считают требования Минэнерго России по уплате задолженности необоснованными. Министерством ведется претензионная работа.

В нарушение пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 3 Порядка определения перечней особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, утвержденного приказом Минэнерго России от 28 декабря 2023 г. № 1236, согласно которым перечень особо ценного движимого имущества (далее – ОЦДИ) в отношении автономных учреждений определяется федеральным государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и утвержденный ОЦДИ должен соответствовать данным бухгалтерского учета учреждений, сформированным на момент направления в адрес Минэнерго России обращения о включении движимого имущества в перечень ОЦДИ, Перечень особо ценного движимого имущества, утвержденный приказом Минэнерго России от 29 декабря 2023 г. № 1271 в редакции приказа Минэнерго России от 2 декабря 2024 г. № 2348 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 19.12.2023 № 1271» (далее – Перечень особо ценного движимого имущества ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»), не соответствовал данным, представленным ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» в обращении от 12 сентября 2024 г. № 1-20/776, а также данным бухгалтерского учета учреждения.

Так, в Перечень особо ценного движимого имущества ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» был включен объект особо ценного движимого имущества «Терминал защиты ВЛ 110-220 кВ ТОР-300» стоимостью 570,0 тыс. рублей (реестровый номер федерального имущества П23780146421), как приобретенный за счет средств, выделенных Минэнерго России. При этом согласно обращениям ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» от 12 сентября 2024 г. № 1-20/776 и от 9 декабря 2024 г. № 1-20/1075 и данным бухгалтерского учета указанный объект имущества приобретен учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

11. Выводы

11.1. Бюджетная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Минэнерго России по состоянию на 1 января 2025 года.

11.2. Поступление доходов в 2024 году составило 121 483,5 млн рублей, что на 11 711,2 млн рублей (10,7 %) превысило сумму доходов, учтенную в прогнозе.

Основной объем поступлений составили доходы, связанные с реализацией СРП, доля

которых в общем объеме доходов составляет 94 %. В целом поступления от СРП обеспечили рост доходов над плановым показателем на 13 521,1 млн рублей (26,3 %).

11.3. Общий объем СБР в 2024 году составил 49 740,1 млн рублей.

По сравнению с ассигнованиями, утвержденными в Федеральном законе № 540-ФЗ, объемом БА СБР увеличился на 45,8 %, что главным образом связано с выделением дополнительных средств на реализацию мероприятий на новых территориях (64 % общего увеличения).

11.4. Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 48 028,4 млн рублей (96,6 % СБР). Уровень исполнения расходов в 2024 году повысился. В 2023 году расходы были исполнены на уровне 84,5 %.

В 2024 году в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2024 г. № МХ-П16-41463т БА и ЛБО в сумме 2 912,8 млн рублей были возвращены в резервный фонд Правительства Российской Федерации для использования их в 2025 году на те же цели. Ассигнования главным образом предназначены для реализации мероприятий на новых территориях.

11.5. Остаток неисполненных назначений за 2024 год составил – 1 711,7 млн рублей.

Основные остатки связаны с неисполнением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат юридических и физических лиц, которые носят заявительный характер, например, на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей (62,4 % общего объема задолженности) и на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках догазификации (6,7 %).

11.6. В нарушение требований пункта 2 статьи 11 и статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при проведении инвентаризации расчетов по предоставленным целевым межбюджетным трансфертам не обеспечено представление в Федеральное казначейство достоверной информации для отражения активов в бюджетном учете и бюджетной отчетности Минэнерго России. При проведении инвентаризации комиссией не реализованы требования по рассмотрению документов, обосновывающих расчеты по предоставленной субсидии бюджету ДНР на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по реконструкции объектов электроэнергетики в г. Мариуполе.

В ходе инвентаризации не было установлено наличие незавершенных расчетов с ДНР по предоставленной субсидии, что создало условия по некорректному отражению в учете и отчетности размера дебиторской задолженности. Сформированная годовая отчетность

содержала недостоверные сведения об объеме дебиторской задолженности в сумме 1 785,4 млн рублей. По результатам проверки 25 марта 2025 года в бюджетную отчетность Министерства за 2024 год внесены изменения.

11.7. Установлены нарушения в закупочной деятельности, содержащие признаки административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

в нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, Минэнерго России не соблюден установленный государственными контрактами срок оплаты поставленного товара по ряду государственных контрактов на срок от 11 до 18 дней;

в нарушение пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Минэнерго России цена государственного контракта от 14 октября 2024 г. № 0173100008324000046/А/12/П увеличена более чем на 10 % его первоначальной цены.

11.8. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Минэнерго России не направлено требование об уплате штрафа по государственному контракту от 15 мая 2023 г. № 0173100008323000028/К/12/П, заключенному с ООО «ШахтаСтрой», на выполнение работ по реализации скорректированной проектной и рабочей документации по объекту «Тушение породного отвала шахты «Нежданная» ОАО «Ростовуголь» (Шахта «Южная»)). В связи с невыполнением отдельных видов работ по 6 этапу госконтракта, предусмотренных к выполнению в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, подрядчику направлена претензия (требование) от 12 декабря 2024 г. № ЕГ-21114/12 об уплате неустойки на сумму 1,3 млн рублей без указания срока оплаты. Претензия не оплачена. Минэнерго России исковое заявление в суд для защиты законных прав и интересов не направляло.

11.9. Установлен факт оплаты невыполненных работ. В ходе исполнения контракта от 4 сентября 2023 г. № 0173100008323000046/К/12/П с ООО «ШахтаСтрой» предъявило Минэнерго России на оплату акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 4 октября, 3 ноября и 4 декабря 2023 года, согласованные ФГБУ «ГУРШ», осуществлявшим мониторинг за ходом выполнения работ в качестве основной своей уставной деятельности, в обоснование и подтверждение выполнения работ на участке № 3 на сумму 99,6 млн рублей. Минэнерго России оплатило ООО «ШахтаСтрой» указанную сумму за счет средств федерального бюджета. В ходе последующей проверки Минэнерго России установлено, что работы, расходы на выполнение которых были предъявлены к оплате и оплачены, ООО «ШахтаСтрой» не выполнялись. Документальное оформление работ и затрат

ООО «ШахтаСтрой» осуществлялось применительно к работам, которые не являлись предметом контракта и не входили в перечень работ, предусмотренных технической документацией контракта. От возврата полученной суммы ООО «ШахтаСтрой» уклонилось.

В нарушение требований части 2 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ООО «ШахтаСтрой» предъявило к оплате не выполненные работы, а должностные лица Минэнерго России, организации, осуществляющей строительный контроль (ООО «РУСЭНЕРГО»), а также ФГБУ «ГУРШ» согласовали (завизировали) подготовленные ООО «ШахтаСтрой» документы об исполнении таких работ, что повлекло выплату из федерального бюджета (утрату) денежных средств в отсутствие надлежащего замещения и соответственно – финансовую выгоду ООО «ШахтаСтрой» в ущерб публичным интересам.

11.10. Установлен факт причинения материального ущерба государству на сумму 2,3 млн рублей путем выдачи в 2024 году бесплатного (пайкового) угля 48 получателям, которые в соответствии с информацией Социального фонда России числились умершими в период до 2024 года.

Требуется актуализация списка получателей угля и плана-графика закупок на 2025 год.

11.11. Объем дебиторской задолженности Минэнерго России за 2024 год по сравнению к 2023 году увеличился на 9 800,8 млн рублей. Основной рост обусловлен предоставлением в 2024 году субсидий субъектам Российской Федерации, достижение результатов по которым запланировано после 2024 года, например, бюджету Камчатского края на строительство регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае (4 000,0 млн рублей), бюджету Республики Крым на строительство электросетевых объектов на территории Крымского полуострова (1 628,0 млн рублей), бюджету ДНР на строительство, реконструкцию и восстановление объектов электроэнергетики в г. Мариуполе (1 785,4 млн рублей).

11.12. Минэнерго России не предприняты меры по взысканию в федеральный бюджет просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся в результате невыполнения Правительством Сахалинской области требований Минэнерго России о возврате субсидии, предоставленной на софинансирование объектов капитального строительства, в сумме 768,3 млн рублей. Минэнерго России не направлено обращение в суд для защиты законных прав и интересов.

11.13. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты государственной собственности исполнены в полном объеме. Введены в эксплуатацию 2 объекта, завершение

строительства которых планировалось в 2024 году.

При этом объект «Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская–Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская–Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)» построен с превышением установленного срока на 6 месяцев.

11.14. Незавершенных объектов строительства у Минэнерго России в федеральном реестре незавершенных объектов строительства не имелось.

11.15. Государственное задание на выполнение работ исполнено в полном объеме.

11.16. Оценка исполнения государственной программы «Развитие энергетики» по ресурсам и результатам, а также формирования и использования системы показателей показала средний уровень.

11.17. По результатам проверки ГП-30 установлено, что в разделе 3 годового отчета о ходе реализации государственной программы итоговые суммы объемов финансового обеспечения по графам «Сводная бюджетная роспись» и «Кассовое исполнение» не совпадают с их разбивкой в разрезе источников по комплексу процессных мероприятий «Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений» и федеральным проектам «Чистая энергетика», «Развитие рынка природного газа как моторного топлива», «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата».

11.18. По итогам 2024 года Минэнерго России как ответственным исполнителем ФП «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)» не обеспечено достижение результата «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности (семей)». Так, паспортом ФП установлено плановое значение результата «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» на 2024 год – 933 семьи. Фактически достигнутое значение составило 920 семей.

11.19. В нарушение абзаца второго пункта 4.1 статьи 132 Бюджетного кодекса Минэнерго России заключались соглашения о предоставлении субсидий с превышением установленных актами Правительства Российской Федерации сроков от 11 до 129 дней.

11.20. В нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Минэнерго России не в полной мере обеспечен контроль соблюдения субъектами Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов. Так, в отчетах по Республике Бурятия от 4 февраля 2025 г. № 022-09-2024-141/01,

Приморскому краю от 27 января 2025 г. № 022-09-2024-135/02 и Курганской области от 15 января 2025 г. № 022-09-2024-162/23 неверно указаны кассовые расходы федерального бюджета. В 66 случаях субъектами Российской Федерации отчеты несвоевременно размещались в ГИИС «Электронный бюджет».

11.21. В нарушение абзаца первого пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса, пункта 12 Правил № 999, приказа Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 269н Минэнерго России заключило дополнительные соглашения, не указав в них акты Правительства Российской Федерации, утверждающие распределение предоставленных Минэнерго России субсидий из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

11.22. Минэнерго России ненадлежащим образом осуществляется контроль соблюдения субъектами Российской Федерации обязательств, предусмотренный пунктом 4.1.2 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в части достижения субъектами Российской Федерации значений результатов использования субсидий, предусмотренных в соглашениях.

Так, согласно отчетам о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения, на 1 января 2025 года не достигнуты результаты использования по отдельным субсидиям, отмеченным в настоящем заключении.

11.23. В нарушение пункта «ж» пункта 10 Правил № 999 в пунктах 1.3 соглашений о предоставлении субсидии на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков с правительством Кемеровской области – Кузбасса отсутствуют реквизиты правовых актов, которыми установлены расходные обязательства субъектов, в целях софинансирования которых предоставлены субсидии.

11.24. В нарушение требования абзаца пятого подпункта «б» пункта 32 федерального стандарта ВФА «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 1 сентября 2021 г. № 120н, заключение ВФА доложено Министру энергетики Российской Федерации 17 марта 2025 года и направлено в Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства 18 марта 2025 года, соответственно, с превышением установленного срока на 35 и 36 дней. Эффективность ВФА оценивается как средняя.

11.25. В нарушение пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 3 Порядка определения перечней особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации,

утвержденного приказом Минэнерго России от 28 декабря 2023 г. № 1236, Минэнерго России не обеспечено принятие решения об уточнении перечней особо ценного движимого имущества подведомственного ФГАОУ «ПЭПИК» и внесение изменений в приказ Минэнерго России от 29 декабря 2023 г. № 1271 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Петербургский энергетический институт повышения квалификации».

11.26. В Минэнерго России в 2024 году отсутствовал план-график проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных организациях, не проводилась оценка коррупционных рисков.

12. Предложения

Направить:

- представление Министру энергетики Российской Федерации;
- обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
- обращение в Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу;
- заключение о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в Министерстве энергетики Российской Федерации в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Заместитель Председателя
Счетной палаты Российской Федерации



Г.С. Изотова