

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 октября 2025 № 04-82/02-02

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «Проверка эффективности расходования бюджетных средств, направленных в 2023 – 2025 годах на развитие спортивной инфраструктуры, разработку и содержание государственных информационных ресурсов в сфере физической культуры и спорта»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
(протокол от 30 сентября 2025 г. № 82К (1867))

Ключевые итоги контрольного мероприятия

Основная цель мероприятия

Проверить эффективность использования бюджетных средств в 2023 – 2025 годах на создание спортивных объектов, оснащение их спортивным и технологическим оборудованием, а также на создание, развитие и эксплуатацию государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» (далее – ГИС «ФКиС»).

Наиболее важные результаты мероприятия

В целях достижения ключевых показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»¹ реализуется ряд мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета и направленных на создание спортивной инфраструктуры, в основном, для массового спорта.

Общий объем финансирования мероприятий по созданию спортивной инфраструктуры в 2023–2025 годах составил 91,2 млрд рублей², в том числе: за

¹ Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661 (далее – Госпрограмма).

² На создание спортивных объектов капитального строительства направлено всего 71,2 млрд рублей, из них 48,3 млрд рублей из федерального бюджета, 12,3 млрд рублей из региональных бюджетов, 10,6 млрд рублей из внебюджетных источников. Общий объем финансирования создания объектов спорта некапитального характера составил 20,0 млрд рублей, в том числе 16,3 млрд рублей из федерального бюджета, 3,7 млрд рублей из региональных бюджетов.

счет средств: федерального бюджета – 64,6 млрд рублей (70,8%), региональных бюджетов – 16,0 млрд рублей (17,6%), внебюджетных источников – 10,6 млрд рублей (11,6%).

За период 2022–2024 годов показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» в целом по Российской Федерации вырос с 58,9 до 62,9 %. При этом сохраняются диспропорции в обеспеченности регионов спортивной инфраструктурой.

В 2023–2024 годах из 142 запланированных к вводу объектов капитального строительства введено в эксплуатацию 134 (94,4%), из 476 запланированных «умных» спортивных площадок и площадок ГТО создано 475 (99,8 %).

Значительная доля капитальных объектов (20,9 %) построена с нарушением сроков.

Стоимость строительства спортивных объектов с аналогичными характеристиками³, созданных за счет бюджетных средств в различных регионах, значительно отличается: физкультурно-оздоровительных комплексов – до 3,1 раза; футбольных манежей – до 2,1 раза, что свидетельствует о наличии избыточных характеристик объектов спорта.

Использование бюджетных средств, направленных на создание объектов спорта, осуществлялось с нарушениями законодательства и условий соглашений о предоставлении субсидий.

Установлено, что в связи с ненадлежащим контролем Минспорта России за возвратом регионами средств в доход федерального бюджета при недостижении результатов использования субсидий, три региона до настоящего времени не осуществили возврат на общую сумму 256,1 млн рублей (с 2023 года).

В Ивановской и Нижегородской областях в 2024 году по трем объектам не достигнуты результаты использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета. В данной связи средства (139 млн рублей) возвращены регионами в доход федерального бюджета в ходе проверки.

Установлены факты, свидетельствующие о рисках причинения ущерба

³ Критерии: назначение объекта, общая площадь объекта, природные условия территории.

экономическим интересам Российской Федерации, при строительстве спортивных объектов в субъектах Российской Федерации.

Так, при строительстве волейбольного центра в г. Ярославле стоимостью 3,3 млрд рублей генеральным подрядчиком перечислены средства в объеме 2,6 млрд рублей на основании подложных документов (актов выполненных работ), представленных в Федеральное казначейство⁴.

Кроме того, при строительстве указанного объекта заказчик нарушил требования законодательства и условий контракта при установлении порядка зачета аванса и зачете аванса при приемке выполненных работ. В результате генеральному подрядчику перечислены средства в объеме более 99 % от стоимости контракта. Объем денежных средств, необоснованно находящийся у генерального подрядчика, составил 716,7 млн рублей⁵.

Установлены факты, указывающие на высокую вероятность наличия коррупционных рисков при реализации полномочий ОФСО «РАСС» по соглашению с Минспортом России в целях технического и информационного сопровождения проведения в регионах закупок спортивно-технологического оборудования для создания модульных спортивных сооружений. РАСС направлялись в регионы типовое техническое задание, уведомления о необходимости корректировки и согласования разработанных субъектами Российской Федерации итоговых технических заданий, а также информация о закупках модульных спортивных сооружений у ООО «Проммодульизготовление» и ООО «ГК Мегapolis». В результате с указанными поставщиками в 2023 – 2025 годах заключены контракты на общую сумму 6,2 млрд рублей (70,5 % от общей суммы расходов на модульные спортивные сооружения). По рискам, связанным с проведением закупок модульных спортивных сооружений у ограниченного круга поставщиков, направлено обращение в ФСБ России.

Выявлены факты неэффективного использования уже созданных спортивных объектов и приобретенного оборудования.

Из 133 капитальных объектов, введенных в эксплуатацию

⁴ По данному факту направлено обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от 6 мая 2025 г. № 01/789/02-02 ДСП.

⁵ В том числе сумма необоснованного снижения зачета аванса с 50 до 30% в размере 278,6 млн рублей, сумма необоснованно удержанной суммы аванса в размере 438,1 млн рублей.

в 2022-2024 годах с привлечением средств федерального бюджета, и имеющих период эксплуатации не менее года, 111 имели загрузженность менее 70 %.

«Умные» площадки в регионах создаются в формах открытых или закрытых (модульных) спортивных сооружений. При этом большая часть открытых площадок создана в регионах, имеющих среднегодовой уровень снежного покрова выше среднероссийского. Круглогодичное использование открытых спортивных площадок в регионах с высоким уровнем снежного покрова и суровыми климатическими условиями не представляется возможным.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации⁶ Правительству Российской Федерации (Минспорту России) поручено завершить создание ГИС «ФКиС» к 30 октября 2021 года.

Общие расходы в 2021–2024 годах и истекшем периоде 2025 года на создание, развитие и техническую поддержку ГИС «ФКиС» составили 1,1 млрд рублей.

Приказом Минспорта России от 31 октября 2022 года ГИС «ФКиС» введена в эксплуатацию. При этом ряд подсистем не функционирует либо осуществляется их доработка. Законопроект, направленный на регулирование общественных отношений, связанных с информационным обеспечением области физической культуры и спорта, реализуемым посредством сервисов ГИС «ФКиС», проходит процедуру межведомственного согласования более трех лет⁷, что не позволяет в полной мере реализовать созданный функционал системы.

В ГИС «ФКиС» отсутствует полная и актуальная информация о существующей спортивной инфраструктуре. В информационной системе содержится информация только о 14 % общего количества спортивных сооружений. До настоящего времени интеграция региональных информационных систем и ГИС «ФКиС» не завершена, что является одной из основных причин не полной информации в федеральной информационной системе.

Кроме того, внедрение ГИС «ФКиС» не позволило повысить

⁶ от 30 октября 2020 г. № Пр-1760

⁷ с 20 февраля 2022 года

достоверность данных о ключевом показателе в сфере физической культуры и спорта «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Фактически расчет показателя производится, как и ранее, на основании форм статистической отчетности, обрабатываемых Минспортом России.

Отмечается отсутствие в ГИС «ФКиС» отдельных сведений о спортивных объектах, которые могли быть использованы при планировании создания новых объектов (сведения об объектах, требующих капитального ремонта), а также информировали бы граждан о возможностях уже созданной инфраструктуры (сведения о возможности занятий на объекте людям с ограниченными возможностями).

Установлены признаки завышения стоимости создания ГИС «ФКиС»:

завышение на сумму 57,7 млн рублей (расчетно) в связи с задвоением в контракте на оказание услуг по технической поддержке ГИС «ФКиС» отдельных работ, выполнение которых предусмотрено контрактом на ее развитие;

нереалистичные сроки выполнения работ по субподрядному договору по разработке программного обеспечения (1 этап) – не более трех дней при стоимости 41,4 млн рублей.

Наиболее значимые выводы, требования, предложения (рекомендации)

Эффективность использования бюджетных средств, направленных на создание спортивных объектов, оснащение их спортивным и технологическим оборудованием, оценивается как низкая.

В 2023–2024 годах не удалось в полной мере реализовать запланированные мероприятия Госпрограммы по созданию спортивных объектов.

Нарушение сроков создания спортивных объектов привело к недостижению регионами результатов использования субсидий. При этом возврат субсидий в федеральный бюджет в полном объеме не обеспечен. В ходе контрольного мероприятия регионами перечислено в доход федерального бюджета 162,9 млн рублей. Минспорту России направлено требование провести работу по возврату в бюджет 256,1 млн рублей.

Значительная часть созданных спортивных объектов (68,4 %), введенных в эксплуатацию в 2022-2024 годах, имели низкую загруженность от 1,5 % до 48,6 %, часть закупленного оборудования не используется.

В целях повышения эффективности использования созданной спортивной инфраструктуры предлагается Правительству Российской Федерации поручить Минспорту России подготовить и направить предложения о внесении изменений в правила предоставления субсидий на строительство «умных» площадок в части установления ограничения строительства открытых и приоритизации создания закрытых (модульных) спортивных площадок в регионах с суровыми климатическими условиями.

При закупках спортивно-технологического оборудования для создания модульных спортивных сооружений выявлены риски, связанные с проведением закупок у ограниченного круга поставщиков, направлено обращение в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

Эффективность использования средств федерального бюджета на создание, развитие и эксплуатацию ГИС «ФКиС» оценивается как низкая, что обусловлено:

- не соблюдением сроков создания ГИС «ФКиС»;
- неполнотой информации об объектах спортивной инфраструктуры, содержащейся в информационной системе;
- незавершенной интеграцией ГИС «ФКиС» с региональными информационными системами в сфере спорта;
- необоснованным завышением стоимости работ на создание ГИС «ФКиС» на общую сумму 99,1 млн рублей (расчетно).

Кроме того, работы, выполненные в рамках создания подсистемы «Статистика и аналитика» ГИС «ФКиС», не соответствуют техническому заданию к контракту в части источника собираемых данных и периодичности их сбора, а также алгоритмам расчета промежуточных и итоговых показателей. При этом Минспортом России работы, несоответствующие техническим заданиям, приняты без замечаний и оплачены в полном объеме (112,0 млн рублей, расчетно).

Также установлен факт не востребоваемости (невозможности использования) подсистемы «Звания и разряды» ГИС «ФКиС» на протяжении

более 2,5 лет в связи с тем, что в соответствии с действующим законодательством деятельность по присвоению спортивных званий и разрядов осуществляется исключительно в бумажном виде. При этом общий объем расходов на развитие указанной подсистемы составил 109,5 млн. рублей.

Указанные факты содержат признаки причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации.

В целях обеспечения полноты сведений в ГИС «ФКиС» о спортивных объектах предлагается:

- Минспорту России проработать вопрос применения ГИС «ФКиС» для формирования реестра объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте, с использованием для этой задачи существующего реестра объектов спорта, дополнив его сведениями о капитальном ремонте, а также информацией о соответствии спортивного сооружения требованиям для занятий адаптивной физической культурой;

- Минспорту России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести проверку полноты отражения в подсистеме «Регистры и реестры» ГИС «ФКиС» сведений о спортивной инфраструктуре и обеспечить внесение актуальной информации обо всех существующих объектах спорта, расположенных на территории субъектов Российской Федерации.

1. Основание проведения контрольного мероприятия

Пункт 2.1.10.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2025 год (переходящее из Плана работы на 2024 год, пункт 3.1.0.10).

2. Предмет контрольного мероприятия

- Деятельность Минспорта России по реализации мероприятий, связанных с созданием и оснащением спортивной инфраструктуры, а также с созданием, развитием и эксплуатацией ГИС «ФКиС».

- Деятельность Правительства Ивановской области, Правительства Нижегородской области, Правительства Ярославской области по реализации мероприятий, связанных с созданием и оснащением спортивной инфраструктуры.

- Деятельность государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик», государственного казенного учреждения

Ярославской области «Единая служба заказчика», бюджетного государственного учреждения «Агентство капитального строительства Ивановской области» (Ивановская область, г. Иваново) по реализации мероприятий, связанных с созданием спортивной инфраструктуры.

- Деятельность общества с ограниченной ответственностью «Философия.ИТ» по реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией ГИС «ФКиС».

3. Объекты контрольного мероприятия

- Министерство спорта Российской Федерации (г. Москва).
- Правительство Ивановской области (Ивановская область, г. Иваново).
- Правительство Нижегородской области (Нижегородская область, г. Нижний Новгород).
- Правительство Ярославской области (Ярославская область, г. Ярославль).
- Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород).
- Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» (Ярославская область, г. Ярославль).
- Бюджетное государственное учреждение «Агентство капитального строительства Ивановской области» (Ивановская область, г. Иваново).
- Общество с ограниченной ответственностью «Философия.ИТ» (г. Москва).

4. Срок проведения контрольного мероприятия

Октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года.

5. Цели контрольного мероприятия

5.1. Цель 1. Оценить эффективность использования бюджетных средств на создание спортивных объектов, оснащение их спортивным и технологическим оборудованием (аудит эффективности).

5.2. Цель 2. Оценить эффективность использования бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию ГИС «ФКиС» (аудит эффективности).

Критерии аудита эффективности и результаты оценки по ним представлены в приложении № 1.

6. Проверяемый период деятельности

2023–2025 годы (при необходимости ранние периоды).

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами и деятельности объектов контрольного мероприятия

Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года⁸ направлена на создание условий, обеспечивающих равные возможности гражданам страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения установленного Стратегией 2030 целевого показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 70 % к 2030 году необходимо обеспечить дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры в Российской Федерации.

«Очевидно, что доступность такой инфраструктуры, качество и многообразие спортивных объектов прямо влияют на качество жизни, на здоровье миллионов людей, открывают возможности для занятий физической культурой на постоянной основе, для стимулирования желания людей заниматься спортом, выбирать для себя активный досуг и, главное, здоровый образ жизни в конечном итоге»⁹.

Одна из основных задач Стратегии 2030 – создание необходимых условий для проведения эффективной цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта, в том числе в целях повышения эффективности управления объектами спортивной инфраструктуры на основе анализа данных.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В ходе настоящей проверки использовались различные методы сбора и анализа данных, перечень которых приведен в приложении № 2¹⁰.

В отчете использованы материалы, подготовленные на основании полученных ответов от 85 субъектов Российской Федерации на запросы

⁸ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р (далее – Стратегия 2030).

⁹ Из выступления Президента Российской Федерации на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры» 19 октября 2023 г.

¹⁰ Приложение № 2 «Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа».

Счетной палаты¹¹.

8.1. Оценка эффективности использования бюджетных средств на создание спортивных объектов, оснащение их спортивным и технологическим оборудованием

8.1.1. Оценка результатов мероприятий по созданию спортивных объектов, оснащению их спортивным и технологическим оборудованием

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309, национальная цель соответственно) определена национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Одним из целевых показателей национальной цели является показатель «Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» (70 % к 2030 году). Развитие спортивной инфраструктуры для массового спорта – одно из условий достижения показателя национальной цели.

Основным программным инструментом реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта является государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», одним из показателей которой является «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» (далее – уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой), целевое значение которого к 2030 году установлено на уровне 74 %.

По данным Минспорта России указанный показатель в целом по Российской Федерации за период 2022 – 2024 годов вырос с 58,9 до 62,9 %.

Таблица 1. Динамика плановых и фактических значений уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в 2021 – 2025 годах

Уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой, %	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
План	58,0	59,0	60,4	62,0	64,0
Факт	58,9	60,2	61,4	62,9	-

Отдельными субъектами Российской Федерации не достигнуты плановые значения показателя «Уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой»: в 2022–2023 годах – 10 регионами (11,8 %), в 2024 году – 13 регионами

¹¹ Запросы Счетной палаты от 6 декабря 2024 г. № ЗИ02-02/4836/02-02, от 10 апреля 2025 г. № ЗИ02-02/2366/02-02, от 11 июля 2025 г. № ЗИ02-02/4511/02-02.

(15,3 %)¹².

Среди причин не достижения: неоднократные переносы запланированных сроков создания объектов спорта и их оснащения, отсутствие в региональных бюджетах средств на создание объектов спорта, выбытие спортивных объектов, находящихся в ненормативном техническом состоянии.

Межрегиональная дифференциация обеспеченности спортивной инфраструктурой

В 2022–2024 годах сохранялась дифференциация регионов по обеспеченности объектами спорта: в 2022 году уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации спортивными сооружениями составлял от 16,7 % в Республике Ингушетия до 98,8% в Республике Тыва, в 2023 году – от 17,5 % в Республике Ингушетия до 95,2 % в Тамбовской области, в 2024 году – от 12,8 % в Республике Ингушетия до 98,8% в Тамбовской области.

Таблица 2. Регионы с наибольшими и наименьшими фактическими показателями уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в 2022 – 2024 годах

Наименование субъекта РФ	2022 г. факт, %	Наименование субъекта РФ	2023 г. факт, %	Наименование субъекта РФ	2024 г. факт, %
Республика Тыва	98,8	Тамбовская область	95,2	Тамбовская область	98,8
Тамбовская область	94,4	Камчатский край	94,7	Псковская область	97
Калужская область	90,5	Псковская область	94	Камчатский край	94,5
Псковская область	87,2	Калужская область	90,6	Калужская область	90,7
в среднем по РФ	60,2	в среднем по РФ	61,4	в среднем по РФ	62,9
Самарская область	42,4	Московская область	34	Московская область	35,6
Московская область	33,2	Республика Дагестан	30,4	Республика Калмыкия	35,1
Республика Дагестан	29,5	Республика Калмыкия	30,1	Республика Дагестан	31,8
Республика Ингушетия	16,7	Республика Ингушетия	17,5	Республика Ингушетия	12,8

В качестве показателя, характеризующего отклонение значений региональных уровней обеспеченности спортивной инфраструктурой от среднего значения по Российской Федерации, использовано абсолютное отклонение (по модулю) в динамике за 2022 - 2024 годы¹³.

¹² Информация о недостижении регионами показателя «уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой» представлена в приложении № 3.

¹³ В 2022 г. сумма абсолютных отклонений (по модулю) составила 9,14, в 2023 г. - 9,16, в 2024 г. – 9,12.




Рисунок 1. Отклонения показателя «уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой» регионов от среднего по Российской Федерации в 2022–2024 годах

Значения абсолютных отклонений по регионам в 2024 году в среднем остались на уровне 2022 и 2023 годов, что свидетельствует о сохранении межрегиональной диспропорции в обеспеченности спортивными сооружениями.

К причинам межрегиональной дифференциации в обеспеченности спортивной инфраструктурой относятся:

- 1) предоставление Минспортом России субсидий из федерального бюджета¹⁴ регионам на создание спортивных объектов без учета фактической обеспеченности спортивной инфраструктурой;
- 2) отсутствие в ряде региональных и муниципальных бюджетов средств на софинансирование расходов на строительство объектов спорта;
- 3) темпы выбытия объектов спорта в отдельных регионах опережают темпы строительства новых спортивных объектов.

Динамика диспропорции в обеспеченности спортивной инфраструктурой между муниципальными образованиями внутри Ивановской, Нижегородской и Ярославской областей¹⁵ приведена в приложении № 4.

Таким образом, в условиях ежегодного роста обеспеченности спортивными сооружениями в 2022–2024 годах по России отмечается сохранение межрегиональных диспропорций.

¹⁴ Правила предоставления субсидий на создание объектов спорта и приобретение спортивного оборудования (приложения № 1, 4, 5, 8, 10, 17 к Госпрограмме)

¹⁵ Анализ внутрирегиональных диспропорций проведен в Ивановской, Нижегородской и Ярославской, в которые осуществлялись выездные проверки

Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации

Органами государственной власти и местного самоуправления формирование схем территориального планирования обеспечивается посредством федеральной государственной информационной системы территориального планирования (далее – ФГИС «Территориальное планирование», ФГИС ТП)¹⁶.

Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации содержат сведения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся, в том числе, к физической культуре и спорту¹⁷.

Ресурсы ФГИС ТП не используются в качестве платформы для формирования единой схемы размещения на территории Российской Федерации всех спортивных объектов, в том числе федеральной, региональной и муниципальной собственности. Например, с целью организации контроля на соответствие их критериям оптимального размещения.

С 31 октября 2022 года функционирует ГИС «ФКиС», одной из целей создания которой является ведение реестра объектов спорта. При этом до настоящего времени в ГИС «ФКиС» отсутствуют данные обо всех существующих спортивных объектах.

Таким образом, в настоящее время отсутствует единый информационный ресурс, содержащий сведения о планируемых и созданных объектах спорта, что не позволяет системно планировать мероприятия по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры в Российской Федерации.

Во ФГИС «Территориальное планирование» отсутствуют актуальные консолидированные данные обо всех объектах физической культуры и спорта, расположенных, а также планируемых к созданию на территории Российской Федерации, что не позволяет использовать данный ресурс для системного планирования мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры.

Создание и оснащение спортивной инфраструктуры

За 2022–2024 годы количество спортивных сооружений Российской

¹⁶ Пункт 1 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

¹⁷ Порядок формирования схем территориального планирования субъектов Российской Федерации в части объектов спортивной инфраструктуры регламентирован Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Федерации увеличилось на 17,1 тыс. ед. и на 1 января 2025 года составило 370,6 тыс. ед.¹⁸

Таблица 3. Количество объектов спортивной инфраструктуры, ед.

Год	Всего	В том числе			
		федеральная собственность	региональная собственность	муниципальная собственность	иная форма собственности
2022	353 494	12 104	45 080	259 291	37 019
2023	361 903	12 208	46 583	264 462	38 650
2024	370 587	12 167	48 380	267 637	42 403

При этом по итогам 2024 года 36,1 % (133,8 тыс. спортивных объектов) из 370,6 тыс. спортивных объектов в Российской Федерации доступны для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.¹⁹

В соответствии с законодательством²⁰ для инвалидов должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к физкультурно-спортивным объектам и к предоставляемым в них услугам.

При этом на сегодняшний день реестр объектов спорта²¹ не содержит сведений об объектах для информирования инвалидов о возможности заниматься адаптивным спортом.

Спортивная инфраструктура создается в рамках следующих мероприятий Госпрограммы и региональных (муниципальных) программ субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта:

- строительство (реконструкция) капитальных объектов, в том числе с применением механизма государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и (или) концессионных соглашений;
- оснащение объектов спортивным оборудованием (некапитальные объекты): «умные» спортивные площадки²², модульные спортивные сооружения²³, площадки ГТО²⁴.

Кроме того, часть объектов спорта создана в рамках мероприятий

¹⁸ Согласно данным формы федерального статистического наблюдения 1-ФК

¹⁹ Из них 8,4 % объектов оснащены для занятий спортом указанных категорий.

²⁰ Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

²¹ Подсистема «Реестры и регистры» ГИС «ФКиС»

²² Плоскостные спортивные сооружения и модульные спортивные сооружения комплектной поставки, в том числе направленные на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, не являющиеся объектами капитального строительства, на которых реализовано методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам (Правила № 10 в Госпрограмме).

²³ Модульные бассейны, не являющиеся объектами капитального строительства.

²⁴ Малые спортивные площадки, монтируемые на открытых или закрытых площадках, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – площадки ГТО).

государственных программ «Развитие образования» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»²⁵.

Таблица 4. Сведения о мероприятиях по созданию спортивных объектов, финансирование которых осуществлялось, в том числе за счет средств федерального бюджета, ед.

№	Наименование мероприятия	Годы реализации	План	Факт	Из них создано	
					в срок	с нарушением срока
1	Объекты капитального характера		165	137	109	28
1.1	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)	2023-2025	128	117	106	16
1.2	Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений	2023-2025	33	17	5	12
1.3	Строительство объектов спорта государственной собственности Российской Федерации	2023-2025	4	3	3	0
2	Оснащение объектов спортивным оборудованием (некапитальные объекты)		1 000	475	471	4
2.1	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок	2023-2025	357	215	212	3
2.2	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания площадок ГТО	2023, 2025	623	260	259	1
2.3	Создание модульных спортивных сооружений (бассейны)	2025	20	0	0	0

В период 2023-2025 годов создана спортивная инфраструктура, включающая 137 капитальных объектов (ледовые катки, футбольные манежи, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)²⁶, 475 «умных» спортивных площадок открытого и закрытого типов, а также площадок ГТО²⁷.

В 2023-2024 годах в первоначально установленный срок построено в регионах 106 капитальных спортивных объектов из 142 запланированных (74,6 %), создан 471 некапитальный объект (площадки ГТО, «умные» спортивные площадки²⁸) из 476 запланированных (98,9 %), что обусловлено нарушением сроков завершения создания отдельных объектов²⁹.

²⁵ Строительство объектов спорта государственной собственности Российской Федерации.

²⁶ Ряд регионов, одобренных к финансированию из федерального бюджета в соответствующем году, оказались не готовы к реализации проектов по созданию спортивной инфраструктуры и отказались от реализации инвестиционных проектов по причинам: отсутствия разработанной проектно-сметной документации (г. Севастополь, Волгоградская, Омская, Нижегородская области, Ханты-Мансийский автономный округ), отсутствия заключенных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ (Брянская и Ивановская области). В 2023 году объект «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки в г. Кинешма» (Ивановская область) со сроком завершения в 2024 году исключен из мероприятий ФП «Спорт-норма жизни». В настоящее время финансирование за счет федерального и областного бюджетов не предусмотрено.

²⁷ По состоянию на 1 сентября 2025 года.

²⁸ За 2023 год по созданию «умных» спортивных площадок не были достигнуты результаты Республикой Алтай (2 из 3), Брянской областью (1 из 2), г. Санкт-Петербург (1 из 2). Применены штрафные санкции к регионам. Регионами возвращены средства в доход федерального бюджета в установленный срок. За 2024 год регионами установленные результаты использования субсидий своевременно достигнуты.

²⁹ Информация о созданных объектах с нарушениями сроков строительства приведена в приложениях № 5 (объекты РОКС), № 6 (объекты ГЧП).

В 2025 году в установленный срок построены 3 объекта (2 объекта в Республике Крым и 1 объект в Магаданской области)³⁰.

Площадки ГТО

В рамках развития спортивной инфраструктуры на сельских территориях в 2023 году реализованы мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры оборудованием для создания 260 малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями ГТО, в 2025 году запланировано создание еще 363 площадок в регионах.



Фото 1-2. Площадки ГТО в Ивановской области (п. Палех, Палехский муниципальный район (фото 1), с. Новое Леушино, Новолеушинское сельское поселение, Тейковский муниципальный район (фото 2)

Установлено, что три площадки ГТО, созданные в Ивановской и Нижегородской областях с использованием средств федерального бюджета, не соответствуют требованиям Правил предоставления субсидий на площадки ГТО³¹, предусматривающих размещение спортивных объектов на сельских территориях. Указанными регионами площадки построены в городских поселениях³².

Аналогичные факты были установлены в четырех регионах (Ленинградская область, Забайкальский край, Республика Хакасия, Ненецкий автономный округ) при закупке спортивного оборудования для создания

³⁰ Физкультурно-оздоровительный комплекс ГБУ Республики Крым «Спортивная школа № 3» в Добровском сельском поселении Симферопольского района и физкультурно-оздоровительный комплекс ГБУ РК «Спортивная школа № 5» в с. Перово Республики Крым; физкультурно-оздоровительный комплекс пгт. Усть-Омчуг Магаданской области.

³¹ Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (приложение № 4 к Госпрограмме) (далее – Правила предоставления субсидий на площадки ГТО).

³² г. Южа Ивановской области, г. Богородск, г. Кулебаки Нижегородской области.

площадок ГТО в 2023 году³³.

Не все запланированные объекты созданы и оснащены оборудованием

В 2023 году был перенесен срок завершения строительства 24 капитальных объектов спорта³⁴, в 2024 году – 39 объектов в связи с отставанием от графика строительно-монтажных работ, необходимостью корректировки ПСД, неисполнением (несвоевременным исполнением) подрядчиком обязательств по выполнению работ.

По проектам, реализуемым в рамках механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП/концессии), в 2023-2024 годах Минспортом России были расторгнуты соглашения с 11 регионами о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (14 проектов), средства федерального бюджета перераспределены на иные мероприятия, в 2025 году с Омской областью (1 проект) и Ханты-Мансийским автономным округом – Югра (3 проекта) планируется расторгнуть соглашения в связи с не предоставлением государственной экспертизы в установленный срок.

Отдельные объекты³⁵ спортивной инфраструктуры не были оснащены спортивным оборудованием, в том числе в связи с нарушением подрядными организациями сроков выполнения строительно-монтажных работ по контрактам, поставки спортивного оборудования³⁶.

Спортивные объекты созданы с нарушением запланированных сроков

Сроки строительства (реконструкции) спортивных объектов определялись в паспортах структурных элементов³⁷ Госпрограммы и

³³ В рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования бюджетных средств, направленных на комплексное развитие сельских территорий, в 2021–2022 годах и истекшем периоде 2023 года».

³⁴ Приведена информация по спортивным объектам строительства, в том числе создаваемых с применением механизма государственно-частного партнерства (в 2023 году: 22 (РОКС), 2 (ГЧП), в 2024 году: 32 (РОКС), 7 (ГЧП).

³⁵ На объектах в Республике Калмыкия, Костромской области, Владимирской области, Иркутской области, Чувашской Республики, Приморского края, Ханты-Мансийской автономного округа.

³⁶ Так, на объекте «Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2»), Чувашская Республика» перенос срока ввода объекта в эксплуатацию обусловлен задержкой поставки светотехнического оборудования, что, в свою очередь, связано с логистическими путями поставки иностранного оборудования в условиях введенных санкций. Также подрядной организацией не была осуществлена закупка на изготовление, поставку и монтаж контроллеров, предназначенных для управления осветительным оборудованием по всей лыжероллерной трассе.

³⁷ Приложение № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту ФП «Бизнес-спринт «(Я выбираю спорт)», Приложение № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту ФП «Развитие физической культуры и массового спорта», Приложение № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту ФП «Спорт – норма жизни».

соглашениях о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенных Минспортом России с регионами.

Создание спортивной инфраструктуры регионами осуществлялось с нарушением сроков строительства объектов спорта, закупки спортивного оборудования: 28 объектов капитального строительства созданы с нарушением первоначально запланированных сроков (20,9 % от общего числа объектов)³⁸; 4 спортивные площадки оснащены спортивным оборудованием с нарушением сроков (0,8 % от общего числа объектов)³⁹.

«Умные» спортивные площадки

В 2023-2024 годах в регионах созданы 215 «умных» спортивных площадок, в 2025 году запланировано создание 141 площадки.

Установлены факты нарушения сроков создания модульных спортивных сооружений («умные» спортивные площадки), в том числе:

- в г. Санкт-Петербург до настоящего времени не создана «умная» спортивная площадка (со сроком 2023 год) в связи с неисполнением условий договора по благоустройству, монтажа спортивно-технологического оборудования и покрытий⁴⁰;
- в Ярославской области⁴¹ создана «умная» спортивная площадка с нарушением установленного срока (декабрь 2024 года) на 3 месяца.

Недостижение результатов использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета

Установлены факты недостижения отдельными регионами установленных в соглашениях значений результатов⁴² использования субсидий.

³⁸ Например: на объекте «Ледовая арена в г. Тутаев Ярославской области» в связи с нарушением графика строительства не обеспечен ввод объекта в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г., по состоянию на 31 июля 2025 г. уровень технической готовности объекта составил 64,1%.

³⁹ Причинами нарушения сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, закупки спортивно-технологического оборудования являлись: внесение изменений в проектно-сметную документацию по объектам из-за удорожания стоимости строительных материалов и оборудования, а также сложности у подрядных организаций, связанные с заменой отдельных позиций по иностранному оборудованию на отечественные аналоги и расторжением действующих контрактов, изменение логистики поставки строительных материалов, спортивного оборудования, отставания от графиков выполнения строительно-монтажных работ.

⁴⁰ Заказчиком подано исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании с подрядчика неустойки, штрафа. Мероприятие по созданию спортивной площадки планируется завершить в 2025 году.

⁴¹ По адресу Ярославская область, Ярославский район, п. Кузнечиха, ул. Нефтяников, 10.

⁴² Результаты использования субсидий, установленные в соглашениях по капитальным объектам: «Уровень технической готовности объектов спорта», «Количество построенных (приобретенных) объектов спорта».

Так, по итогам 2024 года Ивановской⁴³ и Нижегородской⁴⁴ областями не были достигнуты значения результатов по 3 объектам, риски недостижения которых были установлены Счетной палатой при выезде на объекты в указанных регионах в ноябре – декабре 2024 года.

Согласно требованиям Правил № 999⁴⁵, а также Правил⁴⁶ предоставления субсидий в рамках Госпрограммы при недостижении плановых значений результатов регионы обеспечивают возврат субсидий в доход федерального бюджета в установленный срок⁴⁷. По состоянию на 1 июня 2025 года 6 регионами⁴⁸ не был обеспечен возврат предоставленных в 2024 году субсидий на общую сумму 23,9 млн рублей. В ходе проверки субъектами Российской Федерации средства возвращены⁴⁹ в доход федерального бюджета в полном объеме.

Кроме того, до настоящего времени с нарушением установленного срока более чем на 2 года тремя регионами не осуществлен возврат субсидий в доход федерального бюджета на общую сумму 256,1 млн рублей, на основании проведенной в 2023 году Минспортом России оценки эффективности использования субсидий за 2022 год⁵⁰ (Республика Северная Осетия – Алания,

⁴³ Объект «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области («Уровень технической готовности» план – 100 %, факт – 68,5 %), возврат в федеральный бюджет: поручение на перечисление на счет от 28 мая 2025 г. № 358240 на сумму 10,9 млн. рублей.

⁴⁴ Объекты: «Строительство Дворца водных видов спорта в г. Иваново («Уровень технической готовности» план – 75 %, факт – 66,89 %), возврат в федеральный бюджет (поручение от 10 июня 2025 г. № 433477 на сумму 43,3 млн. рублей) и «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород» («Уровень технической готовности» план – 76,4 %, факт – 31,7 %), возврат в федеральный бюджет (поручение о перечислении на счет от 5 июня 2025 г. № 59 на сумму 84,7 млн. рублей).

⁴⁵ Пункты 16–19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила № 999).

⁴⁶ Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при осуществлении капитальных вложений (приложение № 1 к Госпрограмме), Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры (приложение № 5 к Госпрограмме).

⁴⁷ Согласно пунктам 16–19 Правил № 999 – срок до 1 июня.

⁴⁸ Костромская область, Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область.

⁴⁹ Поручения о перечислении на счет от 4 июня 2025 г. № 186944 на сумму 8,2 млн рублей (Костромская область), от 19 июня 2025 г. № 141633 на сумму 4,9 млн рублей (Республика Калмыкия), от 18 июня 2025 г. № 89 на сумму 3,2 млн рублей (Ханты-Мансийский автономный округ), от 2 июля 2025 г. № 2510520130 на сумму 2,7 млн рублей (Иркутская область), от 19 июня 2025 г., от 20 июня 2025 г. № 20 на сумму 1,0 млн рублей, от 20 июня 2025 г. № 21 на сумму 1,0 млн рублей (Еврейская автономная область), от 1 августа 2025 г. № 304002 на сумму 2,9 млн рублей (Забайкальский край).

⁵⁰ Протоколы совещаний по вопросу оценки результативности использования субсидий федерального бюджета, выделенных в 2022 году регионам на осуществление капитальных вложений в рамках ФП «Развитие

Карачаево-Черкесская Республика, г. Севастополь).

Созданные объекты не используются в соответствии с их мощностью (не менее 70 % от мощности)

Из 133 капитальных объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 2022–2024 годах с привлечением средств федерального бюджета, и имеющих период эксплуатации не менее года, 91 объект, или 68,4 %, имел низкую загруженность от 1,5 % до 48,6 %.

Анализ использования спортивных объектов посредством вычисления уровня их загруженности⁵¹ основан на данных регионов⁵² и проводился по трем категориям: плавательные бассейны, крытые катки с искусственным льдом, футбольные манежи (приложение № 7)⁵³.

Значительная часть построенных объектов имеют загрузку менее 70 % мощности: бассейны – 8 из 9 (88,9%), крытые катки с искусственным льдом – 20 из 21 (95,2 %) и футбольные манежи – 7 из 13 (53,8 %).

До настоящего времени рекомендация Счетной палаты⁵⁴ Минспорту России, подготовленная в целях обеспечения оптимального режима использования созданных объектов спорта, не реализована.

Нормативы обеспеченности спортивной инфраструктурой не учитывают географические и климатические особенности регионов

Минспортом России⁵⁵ рекомендовано при принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов спорта учитывать специфику территории⁵⁶.

При этом Методическими рекомендациями не предусмотрен

физической культуры и массового спорта», ФП «Спорт – норма жизни» по состоянию на 1 апреля 2023 года, утвержденные Первым заместителем Министра спорта Российской Федерации.

⁵¹ Результат деления показателей «загруженность» на «мощность» согласно приказу Росстата от 29 декабря 2023 г. № 709 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта».

⁵² Запрос Счетной палаты РФ от 10 апреля 2025 г. № ЗИ02-02/2366/02-02.

⁵³ Низкий уровень загруженности катков установлен в г. Пензе (4,3%), г. Нальчике (19,7%), г. Санкт-Петербурге (23,6%), Липецкой области (24,4%), г. Челябинске (26,5%). Отмечается низкая загруженность бассейнов (дворцов водных видов спорта) в Краснодарском крае (8,3%), Тамбовской области (11,3%), в г. Севастополе (19,1%). Низкий уровень загруженности футбольных манежей в г. Брянске (3,1%), г. Орле (19,6%) и г. Воронеже (33,4%).

⁵⁴ По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни», срок реализации 31 марта 2025 года, продлен до 1 апреля 2026 года.

⁵⁵ Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 (далее - Методические рекомендации).

⁵⁶ Численность населения, плотность населения, демографический состав, природно-климатические, географические условия, состояние дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-экономические особенности развития

дифференцированный подход для расчета показателей с учетом географических и климатических особенностей регионов. Рекомендуемые нормативы и нормы обеспеченности населения спортивной инфраструктурой⁵⁷ учитывают только категорирование объектов спорта и их транспортную доступность.

На уровне субъектов Российской Федерации утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования, регулирующие вопросы обеспеченности спортивными сооружениями, транспортной доступности, (далее – РНГП)⁵⁸, в которых учтены климатические и географические особенности регионов. Например, в РНГП Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Республики Карелия не установлены нормативы по открытым стадионам, при этом разработан норматив по крытым плоскостным сооружениям (30 %).

В РНГП 8 из 10 регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, учитываются географические и климатические особенности регионов: ограничено (70 %) либо не предусмотрено (Республика Бурятия) создание открытых плоскостных спортивных сооружений, учет внутрирегиональных климатических особенностей при расчете пешей доступности спортивных сооружений.

Ежегодно Минспортом России предоставляются субсидии регионам на создание открытых «умных» спортивных площадок, круглогодичное использование которых в регионах с продолжительностью климатической зимы до девяти месяцев не представляется возможным.

Снеговая нагрузка для территории Российской Федерации⁵⁹ подразделяется на 8 снеговых категорий с высотой снежного покрова от 25 до 200 см. В проверяемом периоде только 55 открытых «умных» спортивных площадок созданы в 22 субъектах Российской Федерации, толщина снежного

⁵⁷ Приказ Минспорта России от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – нормативы Минспорта России).

⁵⁸ Статьи 7, 29.1-29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

⁵⁹ Согласно изменениям № 2 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», введенным в действие приказом Минстроя России от 28 января 2019 г. № 49/пр, нормативное значение веса снегового покрова S_g на 1 кв. м горизонтальной поверхности земли, высота снежного покрова, исходя из плотности снега 200 кг/м куб.

покрова в которых ниже среднего значения по Российской Федерации⁶⁰.

Таким образом, 96 открытых «умных» спортивных площадок (63,6 %) созданы в 46 субъектах Российской Федерации, в которых толщина снежного покрова превышает среднее значение по Российской Федерации, что препятствует их использованию для занятий физической культурой и спортом.

При этом ежегодно из федерального бюджета на создание одной открытой «умной» спортивной площадки выделяется: в 2022–2023 годах – 26 млн рублей, в 2024–2026 годах – 12 млн рублей, с 2027 года – 22 млн рублей. Порядок распределения указанных субсидий не учитывает климатические особенности регионов в части использования объектов спорта открытого типа⁶¹.

Транспортная доступность спортивных объектов

Нормативы обеспеченности спортивными объектами в РНГП не всегда соответствуют рекомендуемым нормативам и нормам обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленным Минспортом России.

Например, в Ленинградской области⁶² установлены минимальные РНГП объектов физической культуры и спорта: 1 стадион – на 2 млн человек при численности населения региона 2,059 млн человек; РНГП – 1 футбольный манеж на 650 тыс. человек с максимально допустимым уровнем транспортной доступности 60 минут. Учитывая протяженность и численность населения региона⁶³, установленный уровень транспортной доступности не реализуем на практике.

Таблица 5. Региональные нормативы градостроительного проектирования объектов физической культуры и спорта Ленинградской области

Вид объекта	Плавательный бассейн (крытый) от 400 кв.м зеркала воды	Спортивно-тренировочный центр, спортивная школа, ФОК	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом	Легко-атлетический манеж, футбольный манеж	Лыжные базы, биатлонные комплексы, в том числе с лыжными/лыже-роллерными трассами
<i>Минимально допустимый уровень обеспеченности</i>	1 на 300 тыс. человек	1 на 130 тыс. человек	1 на 2 млн человек	1 на 400 тыс. человек	1 на 650 тыс. человек	1 на 400 тыс. человек
<i>Максимально допустимый уровень территориальной</i>	30-45 мин.	30-45 мин.	Не нормируется	60 мин.	60 мин.	Не нормируется

⁶⁰ По 5 регионам информация по характеристикам снежного покрова отсутствует (Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, г. Севастополь, Ханты-мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ).

⁶¹ Правила № 10 к Госпрограмме.

⁶² Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 установлены РНГП объектов физической культуры и спорта (минимальные)

⁶³ Фактическая численность населения Ленинградской области составляет 2 059,5 тыс. человек (по данным Росстата на 1 января 2025 года), протяженность с запада на восток – 450 км, с юга на север – 320 км

<i>доступности</i>						
<i>Рекомендованные Минспортом России нормативы обеспеченности населения</i>	1 на 30 тыс. человек	1 на 5 тыс. человек	1 на 100 тыс. человек	1 на 30 тыс. человек	-	-
<i>Рекомендованная Минспортом России транспортная доступность</i>	от 30 до 90 мин	от 30 до 90 мин	-	от 30 до 90 мин	-	-

В некоторых регионах, например в Иркутской области⁶⁴, установлены минимально допустимые уровни обеспеченности объектами физической культуры и спорта, при этом ни по одному из видов спортивных сооружений максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается.

Таблица 6. Региональные нормативы градостроительного проектирования объектов физической культуры и спорта Иркутской области

Вид объекта	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	Универсальные спортивные залы	Универсальные спортивные залы с площадью пола не менее 1800 кв.м	Универсальные спортивные залы с площадью пола не менее 1800 кв.м	Крытые бассейны с ванной длиной 50 м с количеством 6 дорожек	Крытые бассейны с ванной длиной 50 м с количеством 6 дорожек	Крытые бассейны с ванной длиной 25 м с количеством 6 дорожек
<i>Нормируемые территории</i>	Муниципальные районы/округа или городские округа с числ. более 100 тыс. человек	Муниципальные районы, муниципальные округа или городские округа с числ. более 100 тыс. человек	Муниципальные районы, муниципальные округа или городские округа с числ. от 10 до 30 тыс. человек	Муниципальные районы, муниципальные округа или городские округа с числ. от 5 до 10 тыс. человек	Города с населением более 500 тыс. человек	Города с населением более 100 тыс. человек	Города с населением более 200 тыс. человек
<i>Минимально допустимый уровень обеспеченности</i>	1	59	1	1	1	1	2
<i>Максимально допустимый уровень территориальной доступности</i>	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется
<i>Рекомендованные Минспортом России нормативы обеспеченности населения</i>	1 на 100 тыс. человек	1 на 5 тыс. человек	1 на 5 тыс. человек	1 на 5 тыс. человек	1 на 30 тыс. человек	1 на 30 тыс. человек	1 на 30 тыс. человек
<i>Рекомендованная Минспортом России транспортная доступность</i>	-	от 30 до 90 мин	от 30 до 90 мин	от 30 до 90 мин	от 30 до 90 мин	от 30 до 90 мин	от 30 до 90 мин

Таким образом, в РНГП отдельных регионов⁶⁵ по некоторым видам спортивных объектов не установлены нормативы транспортной доступности в случае значительных отклонений нормативов обеспеченности спортивными объектами в РНГП от рекомендованных Минспортом России.

⁶⁴ Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 г. № 712-пп утверждены РНГП.

⁶⁵ Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 установлены РНГП объектов физической культуры и спорта (минимальные), постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 г. № 712-пп утверждены РНГП.

Всероссийский реестр объектов спорта

Для систематизации данных о количестве, назначении и состоянии объектов спорта, находящихся на территории Российской Федерации и используемых для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации⁶⁶ (далее – ЕКП) Минспортом России ведется Всероссийский реестр объектов спорта (далее – ВРОС).

Порядком формирования ЕКП предусмотрено проведение официального спортивного соревнования на объекте спорта, включенным во ВРОС⁶⁷. При этом в ЕКП отсутствует информация об объектах спорта, на которых проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе адрес (место нахождения), что, в свою очередь, не позволяет идентифицировать объекты, включенные во ВРОС.

В нарушение статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ во ВРОС отсутствуют следующие сведения⁶⁸ об объектах спорта: сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта; год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального ремонта объекта спорта; функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его подтрибунного пространства; единовременная пропускная способность объекта спорта; площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в гектарах); наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в том числе отдельно стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с указанием количества рядов, мест для сидения); соответствие объектов спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации⁶⁹.

⁶⁶ Пункт 1 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ).

⁶⁷ Порядок включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный приказом Минспорта России от 7 февраля 2025 г. № 97 (далее – Порядок формирования ЕКП).

⁶⁸ Указанные поля не предусмотрены формой ВРОС

⁶⁹ Выявлены факты некорректного указания адреса (место нахождения) объекта спорта в части отсутствия наименования субъекта Российской Федерации, а также факты отсутствия во ВРОС сведений об объектах

Порядок формирования и ведения ВРОС определен приказом Минспорта России от 12 сентября 2014 г. № 766⁷⁰.

Минспортом России в настоящее время проводится работа по наполнению ГИС «ФКиС» сведениями об объектах спорта, включенных во ВРОС. Вместе с тем по состоянию на 17 июля 2025 г. в ГИС «ФКиС» отражены сведения только о 6 670 объектах спорта из 8 198 (81,4 %), включенных во ВРОС и размещенных на официальном сайте Минспорта России.

Таким образом, до настоящего времени в ГИС «ФКиС» отсутствует полная информация, предусмотренная положениями статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ, по объектам спорта, включенным во ВРОС.

Расходы на содержание и эксплуатацию спортивных объектов

После завершения строительства спортивные объекты региональной собственности передаются на баланс государственным учреждениям, организациям. В случае их передачи бюджетным учреждениям (балансодержатели объектов спорта), расходы на содержание объектов финансируются в рамках государственного (муниципального) задания.

В целом у регионов отсутствуют проблемы по содержанию спортивных объектов (74⁷¹ из 85 регионов). При этом ряд регионов проинформировали об имеющейся потребности в проведении капитального ремонта государственных и муниципальных объектов спорта, некоторые из которых не эксплуатируются⁷².

Таким образом, в проверяемый период не удалось реализовать в полном объеме мероприятия по созданию спортивной инфраструктуры. Значительная доля объектов создана с нарушением установленных сроков. При этом отмечаются недостатки планирования создания объектов, которые, в свою очередь, приводят к их неполной загрузке.

8.1.2. Оценка использования бюджетных средств на мероприятия по созданию спортивных объектов и оснащению их спортивным и

спорта. Отдельные факты были устранены Минспортом России в ходе проверки (например, сведения об объекте «Манеж», расположенному по адресу Ивановская область, Ивановский район, город Кохма, улица 1-я Шуйская, дом 4А. и об объекте «Футбольное поле с искусственным покрытием - стадион «Локомотив», расположенному по адресу Ивановская область, город Иваново, улица Спортивная, дом 19/2, выгружены во ВРОС 16 июня 2025 года).

⁷⁰ Порядок формирования и ведения всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений, утвержденный приказом Минспорта России от 12 сентября 2014 г. № 766 (далее – Порядок № 766)

⁷¹ Ответы регионов на запрос Счетной палаты от 11 июля 2025 г. № ЗИ 02-02/4511/02-02.

⁷² Ответ Правительства Омской области от 17 июля 2025 г. (Стрелковый тир, р.п. Черлак, Омская область).

технологическим оборудованием, включая экономность

В 2023–2025 годах финансирование на создание спортивной инфраструктуры (184 капитальных и 1 000 некапитальных объектов) из федерального бюджета составило 64,6 млрд рублей, за счет региональных бюджетов 16,0 млрд рублей, объем внебюджетных источников, привлеченных на финансирование мероприятий по созданию проектов ГЧП/концессии в сумме 10,6 млрд рублей.

Таблица № 7. Сведения об объемах финансирования из федерального бюджета мероприятий по созданию спортивной инфраструктуры в 2023-2025 годах

(млн руб.)

Мероприятия по созданию спортивной инфраструктуры	Предусмотрено (сводная бюджетная роспись за 2023-2025 годы (на 01.09.2025))	Использовано (касса за 2023-2025 годы (на 01.09.2025))
Объекты спорта государственной собственности субъектов Российской Федерации	33 918,9	31 488,2
«Умные» спортивные площадки	9 849,0	7 525,2
Площадки ГТО	1 576,4	1 104,9
Модульные спортивные сооружения (модульные бассейны)	4 920,0	2 572,7
Строительство объектов спорта с механизмом ГЧП/концессии	7 462,2	5 645,8
Объекты спорта государственной собственности Российской Федерации	6 842,1	6 149,3
ИТОГО	64 568,5	54 486,1

В проверяемом периоде наибольший объем средств федерального бюджета (52,5 %) направлен на строительство капитальных объектов спорта региональной собственности, 15,2 % на создание «умных» спортивных площадок и на создание объектов спорта с применением механизма ГЧП/концессии 11,6 %.




Рисунок 2. Средства федерального бюджета, направленные на создание спортивной инфраструктуры региональной и федеральной собственности

Кроме того, в целях выполнения задач, поставленных в послании

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации⁷³, с 2025 года Минспортом России реализуются мероприятия по созданию в регионах модульных спортивных сооружений (модульные бассейны). Всего в 2025 году на создание модульных бассейнов (с расчетной стоимостью на 1 бассейн 300,0 млн рублей) из федерального бюджета предоставлены субсидии 20 регионам на общую сумму 4,9 млрд рублей (приложение № 8).

Отмечается, что Минспортом России осуществлялся ненадлежащий контроль за использованием регионами субсидий. В результате тремя субъектами Российской Федерации не осуществлен своевременный возврат субсидий в связи с недостижением результатов их использования, не направлялись отчеты о расходах, при наличии экономии при заключении государственных контрактов не направлялись предложения для внесения изменений в соглашения, а также установлены иные нарушения при использовании субсидий из федерального бюджета⁷⁴.

Стоимость создания аналогичных спортивных объектов в сопоставимых регионах

Соглашения о предоставлении субсидий регионам на создание спортивных объектов содержат требования об использовании экономически эффективной документации повторного использования (при наличии такой документации)⁷⁵.

В «витрине проектов» ФАУ «Главгосэкспертиза России» доступна типовая проектная документация по 135 объектам спортивной инфраструктуры, в том числе: катки (17), бассейны (16), футбольные манежи (3), физкультурно-оздоровительные комплексы (19) (далее – ФОК) и другие.

Использование типовой проектной документации направлено на устранение некачественного технического задания на проектирование, сокращение расходов регионов на разработку проектно-сметной документации.

В проверяемом периоде строительство 13 спортивных объектов

⁷³ От 30 марта 2024 г. № Пр-616 (подпункт «г» пункта 3)

⁷⁴ Приложение № 19 «Основные нарушения и недостатки по результатам контрольного мероприятия».

⁷⁵ Пункт 4.3.5 типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации содержит обязательство субъекта Российской Федерации обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Соглашения, заключенные между Минспортом России и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на финансирование расходных обязательств по строительству (реконструкции) объектов спорта, содержат аналогичный пункт.

осуществлялось с применением проектов повторного применения (приложение № 9), в основном, регионами реализовывались индивидуальные проекты.

Проведен сравнительный анализ стоимости создания объектов спорта (футбольных манежей, ФОК), имеющих сходные характеристики⁷⁶; назначение объекта, общая площадь объекта и климатические условия⁷⁷.

Стоимость создания аналогичных спортивных объектов значительно отличается: по ФОК – до 3,1 раза, по футбольным манежам – до 2,1 раза, что может быть обусловлено наличием избыточных характеристик объектов спорта.

Создание спортивных объектов с использованием механизма ГЧП/концессии

В период 2023–2025 годов с привлечением средств из федерального бюджета создано 17 спортивных объектов с применением механизма ГЧП / концессии.

По результатам анализа инвестиционных проектов с привлечением внебюджетного финансирования в рамках концессионных соглашений /соглашений о ГЧП⁷⁸ установлено следующее.

Стоимость создания единицы ЕПС аналогичных спортивных объектов, построенных в 2022–2024 годах за счет бюджетных средств (приложение № 12) и с применением механизма концессии (таблица 8), сопоставима.

Таблица 8. Стоимость создания единицы ЕПС спортивных объектов – проектов концессии, созданных в 2022-2024 годах в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

№	Субъект РФ	Наименование объекта концессии	Расходы на строительство, тыс. руб.	в т. ч. внебюджетные, тыс. руб.	ЕПС, человек	тыс. руб.
	1	2	3	4	5	6=3/5
1	Калужская область	Ледовая арена и открытый (сезонный) каток	354 125,8	104 447,5	74	4 785,5
2	Республика Башкортостан	Спортивный комплекс с плавательным бассейном и игровым залом «Амфибия» в городе Нефтекамске	405 641,6	74 698,4	100	4 056,4
3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Спортивный комплекс с ледовой ареной в городе Нижневартовске	529 908,5	211 963,4	90	5 887,9

⁷⁶ Приказ Минстроя России от 2 марта 2022 г. № 135/пр.

⁷⁷ Построенные ФОК в Алтайском, Красноярском крае, Сахалинской и Кемеровской областях имеют сходные характеристики (приложение № 10). Футбольные манежи со стоимостью в г. Уфа Республики Башкортостан, г. Домодедово Московской области, г. Брянск Брянской области также имеют сходные характеристики (приложение № 11).

⁷⁸ Плавательные бассейны, крытые катки с искусственным льдом

4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Ханты-Мансийске	483 493,0	193 397,2	90	5 372,1
---	--	---	-----------	-----------	----	---------

Результаты анализа ответов регионов⁷⁹ показали, что в Республике Бурятия были нарушены концессионерами сроки сдачи двух объектов в эксплуатацию (Региональный центр по хоккею в г. Улан-Удэ, модульная спортивная площадка в г. Улан-Удэ), проведены претензионная работа и судебные разбирательства⁸⁰.

Приобретение спортивного оборудования

Анализ приобретения спортивного и технологического оборудования показал, что отдельными заказчиками приобретено оборудование по стоимости, отличающейся от цен компаний-производителей.

Так, в целях оснащения волейбольного центра⁸¹ в городе Ярославле государственным заказчиком⁸² осуществлена закупка, в том числе спортивного оборудования⁸³. Сравнение стоимости одноименного спортивного оборудования, закупленного заказчиком Ярославской области с ценами, размещенными на официальных сайтах компаний – поставщиков, показало существенное завышение стоимости отдельных наименований спортивных тренажеров и инвентаря от 1,2 до 7,1 раза. При общей стоимости закупки 18,2 млн рублей завышение составило не менее 6,7 млн рублей.

В Нижегородской области для оснащения объекта регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта⁸⁴ осуществлена поставка 12 стартовых тумб для бассейна с фальстартом⁸⁵ по цене 479,9 тыс. рублей за

⁷⁹ Запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 апреля 2025 г. № ЗИ02-02/2366/02-02.

⁸⁰ Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском о взыскании 13,6 млн. рублей, возвращенных в доход федерального бюджета за нарушение обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству объекта «Региональный центр по хоккею в г. Улан-Удэ», и процентов, начисленных в порядке статьи 395 ГК РФ.

В связи с неисполнением ООО «Национальные технологии» обязательств по соглашению, не обеспечению ввода в эксплуатацию модульной спортивной площадки капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, территория парка им. С.Н. Орешкова, Министерством направлялась претензия от 27 апреля 2024 г. № 72-02-01-20-И1946/24 о необходимости обеспечить возврат суммы объема средств в виде Капитального гранта в размере 132,7 млн. рублей, а также сумму уплаченного штрафа в размере 12,5 млн. рублей.

⁸¹ Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Ярославская область, г. Ярославль, проспект Фрунзе».

⁸² Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика».

⁸³ Государственный контракт от 14 августа 2023 г. № 142/23-ЕСЗ.

⁸⁴ г. Дзержинск Нижегородской области.

⁸⁵ Согласно государственному контракту от 26 декабря 2023 г. № 1585, заключенному ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» с ИП Званцугой Г.А. (ИНН 505400548203).

единицу, всего на сумму 5,8 млн рублей. При этом в 2023–2024 годах аналогичное оборудование в Нижегородской области можно было приобрести дешевле не менее чем на 25 %. Таким образом, общий объем завышения стоимости поставленного спортивного оборудования составил не менее 1,5 млн рублей.

Совместные закупки спортивного оборудования

В целях приобретения комплектов спортивного оборудования (тренажеров) в рамках реализации мероприятий федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Развитие физической культуры и массового спорта» по рекомендации⁸⁶ Минспорта России практиковался механизм проведения совместных закупок.

Организаторами совместной закупки спортивного оборудования (тренажеров) являлись органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, региональные либо муниципальные учреждения, основными поставщиками – ООО «ЭлинАльфа», ООО «Магнум», ООО «Атм Акронекс», ООО «Спортика», ООО «Контактор» и ООО «Прспортсервис».

Согласно данным, размещенным на официальных информационных ресурсах⁸⁷, указанные поставщики имеют устойчивые взаимосвязи⁸⁸.

В результате проведения совместных закупок на поставку спортивного оборудования за период с 2019⁸⁹ по 2024 год и истекший период 2025 года с основными поставщиками заключено 391 контрактов на общую сумму 7 880,2 млн рублей⁹⁰.

Таблица 9. Сведения об объемах бюджетных средств, полученных основными поставщиками спортивного оборудования (тренажеров), в соответствии с заключенными контрактами

							тыс. руб.
Наименование	ИНН	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	итого
ООО «МАГНУМ»	7708210008	777 246,50	388 911,70	13 019,50	1 110 992,00	-	2 290 169,70
ООО «АТМ АКРОНЕКС»	7743260700	-	44 522,90	176 551,40	250 617,60	201 570,30	673 262,20

⁸⁶ Письма Минспорта России от 26 ноября 2019 г. № ПК-07-10/107785, от 3 февраля 2021 г. № АК-07-07/799, от 5 марта 2021 г. № АК-00-10/1684, от 16 февраля 2022 г. № АК-07-05/1196, от 2 февраля 2023 г. № АК-07-05/1490.

⁸⁷ Данные, размещенные в ЕИС в сфере закупок «zakupki.gov.ru», а также на информационном ресурсе в сети Интернет «Система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК)».

⁸⁸ В том числе по адресу места нахождения; руководству и совладельцам в прошлых периодах; подаче заявки и ценового предложения с одного IP-адреса; подаче заявок по аукциону в один день, при том, что участникам предоставлялось 49 дней на подачу заявок; уполномочиванию по доверенности одних физических лиц на представление интересов в инспекциях ФНС России.

⁸⁹ В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

⁹⁰ Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни», обращение в ФСБ России.

ООО «СПОРТИКА»	7733602961	275 057,90	480 447,50	129 745,70	29 330,90	-	885 251,10
ООО «Контактгор»	5017056040	1 408 682,80	819 075,10	241 314,30	-	-	2 469 072,20
ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС»	7743788560	571 604,30	135 900,10	583 740,50	69 140,40	-	1 360 385,30
ООО «ЭЛИНАЛЬФА»	7802336417	202 024,00	-	-	-	-	202 024,00
Всего	x	3 234 615,50	1 868 857,30	1 144 371,40	1 460 080,90	201 570,30	7 880 164,4

Анализ закупочной документации показал, что закупка осуществляется рядом регионов совместно одним лотом на поставку спортивных тренажеров (комплектов спортивного оборудования) разных производителей. В большинстве случаев аукцион (конкурс) признавался несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки, и, как следствие, при закупке отсутствовала экономия. В ряде случаев, когда аукцион (конкурс) был проведен, Федеральной антимонопольной службой установлено заключение устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на торгах⁹¹.

Кроме того, по результатам выборочного сравнительного анализа стоимости одноименных спортивных тренажеров с одинаковыми техническими характеристиками, закупленных в одном и том же временном периоде, установлено завышение его стоимости при проведении совместных закупок по сравнению с закупками сопоставимого оборудования, закупленного регионами самостоятельно.⁹²

Фактически укрупнение и объединение среди различных регионов закупки в один лот со значительным объемом спортивного оборудования, связанным с необходимостью наличия больших складских площадей в целях сборки комплектов оборудования и его хранения (складирования), сложность логистики по поставке во множество субъектов Российской Федерации в сжатые сроки привели к существенным ограничениям конкуренции, в связи с чем отмечается низкая эффективность указанных совместных закупок.

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания модульных спортивных сооружений

При реализации в регионах мероприятий по созданию модульных

⁹¹ Согласно решению по делу № 077/01/11-21391/2021 о нарушении антимонопольного законодательства от 14 июня 2022 г. по аукциону № 0809500000320000993 УФАС по городу Москве установлены связи между ООО «Преспортсервис» и ООО «Спортика», а также заключение устного картельного соглашения. Аналогично по аукциону № 0102200001519000009 (ООО «Преспортсервис» и ООО «Стадиотек») согласно решению по делу № 077/01/11-21401/2021 от 14 июня 2022 г.

⁹² Так, например, при сопоставлении государственного контракта от 31 марта 2023 г. № 1-СЭК (идентификационный код закупки 232366615947036660100100040014299244), заключенного Департаментом физической культуры и спорта Воронежской области с ООО «АТМ АКРОНЕКС» по результатам совместного аукциона, и муниципального контракта от 17 марта 2023 г. № 0828600003223000009_343034, заключенного муниципальным казенным учреждением «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» (Владимирская область) по результатам самостоятельного аукциона с ООО «ПОЗИТИВ СПОРТ», выявлено завышение стоимости поставки по контракту с ООО «АТМ АКРОНЕКС» от 1,7 раза до 6,1 раза.

спортивных сооружений⁹³ от Минспорта России⁹⁴ на основании соглашения о сотрудничестве (взаимодействии)⁹⁵ Общероссийской физкультурно-спортивной организацией «Российская ассоциация спортивных сооружений»⁹⁶ при проведении в регионах закупок на приобретение спортивно-технологического оборудования осуществлялось техническое и информационное сопровождение.

Так, ОФСО «РАСС» разрабатывались и согласовывались технические задания, сопровождалась закупочные процедуры на приобретение оборудования для создания модульных спортивных сооружений, в том числе посредством совместной закупки.

ОФСО «РАСС» информировало регионы, что исчерпывающим перечнем разрешительной документации обладает ООО «Проммодульизготовление», представляло паспорт модульного спортивного зала, разработанный ООО «Проммодульизготовление»⁹⁷ по заказу ООО «Группа компаний Мегаполис», а также перечень реализованных в регионах мероприятий указанными компаниями⁹⁸.

В результате с указанными юридическими лицами в 2023–2025 годы заключено 52 контракта на поставку и монтаж комплектов оборудования для создания «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений на общую сумму 6 239,9 млн рублей, в том числе: с ООО «Проммодульизготовление» – 35 контрактов на сумму 5 316,9 млн рублей, с ООО «Группа компаний Мегаполис» – 17 контрактов на сумму 923,0 млн рублей.

Анализ совместной закупки⁹⁹ с начальной максимальной ценой 633,0 млн рублей показал, что поставку комплектов оборудования № 4 «Модульное спортивное сооружение» необходимо обеспечить в Республику Алтай, Архангельскую, Смоленскую и Костромскую области, Ставропольский край

⁹³ В рамках реализации мероприятий ФП «Спорт – норма жизни» и ФП «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)».

⁹⁴ Письма Минспорта России от 8 июля 2022 г. № АК-07-10/10554 (в рамках ФП «Спорт – норма жизни»), от 2 сентября 2024 г. № МГ-07-05/14239 (в рамках ФП «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)») органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

⁹⁵ От 30 апреля 2021 года.

⁹⁶ Далее - ОФСО «РАСС».

⁹⁷ Письма от 14 февраля 2023 г. № 28-01, от 22 марта 2023 г. № 57-01, от 21 марта 2023 г. №1160/02, от 20 сентября 2024 г. № 649-04.

⁹⁸ Письмо от 30 января 2024 г. № 41-01.

⁹⁹ ИКЗ 0321300078624999991 от 19 марта 2024 года.

стоимостью за один комплект от 100,7 млн рублей¹⁰⁰ до 113,6 млн рублей¹⁰¹. При этом у победителя - ООО «Проммодульизготовление» имеются признаки отсутствия собственного производства: незначительные объемы основных средств, среднесписочная численность 16 человек¹⁰².

Кроме того, у компании по итогам 2024 года отмечается: чистая норма прибыли превышает среднеотраслевое значение на 544,88 %; рентабельность продаж превышает среднеотраслевой уровень на 517,23 %; валовая рентабельность выше среднеотраслевого значения на 138,57 %; коммерческие и управленческие расходы к выручке ниже среднерегионального уровня на 20,2%.

По выявленным рискам, связанным с проведением закупок модульных спортивных сооружений у ограниченного круга поставщиков, направлено обращение в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

Низкое качество строительства спортивных объектов

Анализ информации от регионов показал, что в ряде случаев подрядными организациями устранение выявленных недостатков строительно-монтажных работ осуществлялось (планируется выполнить) в рамках гарантийных обязательств, определенных в контрактах (13 объектов спорта)¹⁰³.

Для устранения некачественных работ на двух объектах¹⁰⁴ потребовалось дополнительное финансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации (Еврейская автономная область¹⁰⁵, Республика Марий Эл¹⁰⁶).

В ходе выезда в Ивановскую, Нижегородскую области также были установлены факты некачественно выполненных работ на объектах подрядными организациями¹⁰⁷.

¹⁰⁰ Эссентуки, Ставропольского края

¹⁰¹ Республика Алтай.

¹⁰² По данным СПАРК в 2024 году у компании числились основные средства стоимостью 466,0 тыс. рублей.

¹⁰³ Приложение № 13.

¹⁰⁴ «Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл», «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в п. Смидович Еврейской автономной области».

¹⁰⁵ Письмо Заместителя Председателя Правительства Еврейской автономной области от 26 мая 2025 г. № 02-02/25/4382.

¹⁰⁶ Письма Министерства спорта Республики Марий Эл от 29 апреля 2024 г. 1360/31, от 30 апреля 2024 г. № 2080/И-04.

¹⁰⁷ На объектах: «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области», «Строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив», г. Нижний Новгород, пер. Балаклавский, д.1Г», «Строительство дворца водных видов спорта в г. Иваново», «Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области».

Осмотр результатов работ на объекте «Каток в р.п. Ковернино, Нижегородская область»¹⁰⁸ показал, что объект не функционировал, ледовое покрытие разморожено, на полотне присутствуют следы повреждения. Устранение указанных некачественных работ¹⁰⁹ проводится подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.

*Основные нарушения, выявленные при выезде в регионы*¹¹⁰

1. Ивановская область

– БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области»¹¹¹ по дворцу водных видов спорта в г. Иваново:

приняты и оплачены невыполненные работы на объекте «Строительство дворца водных видов спорта в г. Иваново» на общую сумму 2,2 млн рублей (в том числе подвальном помещении стены не окрашены, плитка не установлена)¹¹²,

при нарушении подрядчиком сроков строительства по контракту не направлено требование об уплате неустойки в размере 137,9 млн рублей (расчетно);

2. Нижегородская область¹¹³

¹⁰⁸ Объект «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки в Нижегородской области, р.п. Ковернино, ул. Школьная, д.28б» (далее – Каток в р.п. Ковернино, Нижегородской области), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 20 июля 2022 г. № 52-ru52523101-49-2020.

¹⁰⁹ Неоплаченная сумма претензий подрядной организацией по контракту от 6 августа 2020 г. № 959 на строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки в р. Ковернино в связи с нарушением условий составляет 21,2 млн. рублей (по состоянию на 18 июня 2025 года).

¹¹⁰ Полный перечень представлен в приложении № 19 «Основные нарушения и недостатки по результатам контрольного мероприятия».

¹¹¹ Другие нарушения и недостатки, выявленные в БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области»: не выполнение обязательств по соглашению на предоставление субсидии в 2022 году в части представления отдельных отчетов, при строительстве дворца водных видов спорта в г. Иваново 112 дней велось строительство без разрешения на строительство; нарушение Федерального закона № 44-ФЗ в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ по контракту от 23 апреля 2023 г. № 16СМР-23 на реконструкцию стадиона «Спартак» в г. Иваново, не размещены отдельные платежные документы по оплате выполненных работ по контракту на реконструкцию стадиона «Спартак», не обеспечено освоение субсидии на 1 июля 2023 года в размере не менее 50 %, кассовые расходы составили 38,5 млн рублей, или 41,6 %; контракт от 23 апреля 2023 г. № 16СМР-23 заключен позже установленного срока на 23 дня.

¹¹² В ходе проверки БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» были оформлены сторнирующие акты на возврат подрядной организацией следующих сумм: 1 011,3 тыс. рублей по корректировочному акту приемке выполненных работ от 21 июля 2025 г. № 1 к акту о приемке выполненных работ от 16 мая 2023 г. № 12, 1 011,4 тыс. рублей по исправлению корректировочного акта от 21 июля 2025 г. № 1 к акту о приемке выполненных работ от 17 мая 2023 г. № 13, 174,2 тыс. рублей по корректировочному акту о приемке выполненных работ к акту о приемке выполненных работ от 19 декабря 2023 г. № 23 (на общую сумму 2196,9 тыс. рублей). Согласно письму подрядной организации ООО «ГЕОЛАЙН» от 28 июля 2025 г. № Гео-ИСХ-5751, направленного БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области», предусмотрен возврат денежных средств на казначейских счет.

¹¹³ В Правительстве Нижегородской области выявлены нарушения при строительстве универсального спортивного комплекса с искусственным льдом, связанные с не направлением требований об уплате неустойки

– ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»:

при нарушении условий контракта по выполнению подрядчиком части работ не направлено требование о взыскании штрафа в размере 5,1 млн рублей (расчетно)¹¹⁴;

изменение существенных условий контракта (снижение зачета аванса с 30 до 1 % при оплате выполненных работ) привело к излишнему перечислению денежных средств на общую сумму 28,6 млн рублей¹¹⁵.

Кроме того, в ходе проверки при выезде на построенные объекты спорта Нижегородской области выявлены факты неэффективного использования балансодержателями объектов имущества, приобретенного за счет бюджетных средств на общую сумму 16,8 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета¹¹⁶ (спортивно-технологического оборудования, мебели и др.).

3. Ярославская область

- Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» (далее – ГКУ ЯО ЕСЗ) по волейбольному центру в г. Ярославле (далее – объект).

При строительстве объекта заказчиком осуществлялась корректировка проектно-сметной документации. Объект введен в эксплуатацию в июле 2024 года с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в части выдачи заключения о соответствии построенного объекта измененной проектно-сметной документации в отсутствие заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

Стоимость строительства объекта, в соответствии с государственным контрактом, составила 3,34 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,46 млрд рублей. В 2021 – 2023 годах генеральному

за нарушение срока создания объекта (0,1 млн. рублей, расчетно), не оформлением актов о результатах контроля, предусмотренные условиями соглашения и другие недостатки.

¹¹⁴ В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 9.3 государственного контракта от 1 декабря 2020 г. № 982 на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Строительство крытого футбольного манежа», заключенного с АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» при строительстве объекта «Строительство крытого футбольного манежа».

¹¹⁵ В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменены на основании дополнительного соглашения от 10 декабря 2021 г. № 5 существенные условия контракта от 25 января 2021 г. № 987 на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив» г. Нижний Новгород, пер. Балаклавский, д.1Г».

¹¹⁶ Объекты: «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки р.п. Ковернино, ул. Школьная, д.28б» на общую сумму 2,6 млн. рублей; Крытый футбольный манеж в г. Бор на общую сумму 1,2 млн. рублей; Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске на общую сумму 13,0 млн. рублей.

подрядчику было перечислено 99,9% от указанного объема средств. По состоянию на 23 сентября 2025 года объем принятых заказчиком работ составил 1,98 млрд рублей. Генеральным подрядчиком не подтверждены работы, проавансированные на 1,36 млрд рублей, в связи с невозможностью подтвердить соответствие выполненных работ первоначально утвержденной проектно-сметной документации.

Также установлено, что с декабря 2022 года по декабрь 2023 года со счета генерального подрядчика в Федеральном казначействе перечислено 2,6 млрд рублей организациям, имеющим признаки аффилированности с генеральным подрядчиком. Факты выполнения этими организациями каких-либо работ на объекте не подтверждены.

По вышеуказанным фактам направлено обращение в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

Кроме того, установлены факты нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, повлекшие излишнее перечисление 716,7 млн рублей генеральной подрядной организации (АО ГК ЕКС) в рамках Госконтракта на строительство волейбольного центра в г. Ярославле, что фактически привело к необоснованному пользованию бюджетными средствами, в том числе:

а) изменен порядок оплаты работ в части снижения зачета аванса с 50% до 30 %, в результате зачет аванса снижен на 278,6 млн рублей;

б) оплачены¹¹⁷ работы без пропорционального удержания из соответствующей части предоставленного аванса, что привело к излишней оплате в сумме 438,1 млн рублей;

- Генеральная подрядная организация АО ГК ЕКС по строительству волейбольного центра в городе Ярославле:

на основании представленных подложных документов (актов выполненных работ) Федеральным казначейством перечислены средства в объеме 2,6 млрд рублей аффилированным с генподрядчиком организациям¹¹⁸;

¹¹⁷ В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому исполнение контракта включает в себя оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, пункта 3.5 Госконтракта, согласно которому сумма выданного аванса удерживается государственным заказчиком пропорционально из сумм платежей за выполненные и принятые заказчиком объемы работ в размере 50 % (в редакции дополнительного соглашения от 26 апреля 2022 г. № 1) 30% (в редакции дополнительного соглашения от 22 ноября 2022 г. № 3).

¹¹⁸ По данным фактам направлено обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от 6 мая 2025 г. № 01/789/02-02 ДСП.

установлено критическое снижение цены контракта на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (для получения «своего» (для генподрядчика) стройконтроля: снижение от НМЦК с 5,6 млн рублей за услуги по стройконтролю сроком более трех лет на 99,5 %, или до 28 тыс. рублей)¹¹⁹. Нарушение требований к строительному контролю в части количества специалистов, осуществляющих стройконтроль (1 человек вместо 15¹²⁰).

По результатам проверочных мероприятий совокупность выявленных фактов свидетельствует о низкой эффективности использования бюджетных средств на мероприятия по созданию спортивных объектов и оснащению их спортивным и технологическим оборудованием.

8.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию ГИС ЕЦП ФКиС.

8.2.1. Оценка результата мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации ГИС «ФКиС».

В целях создания и развития единой автоматизированной информационной системы в сфере физической культуры и спорта, начиная с 2019 года, Президентом Российской Федерации дано шесть поручений.

Таблица 10. Поручения Президента Российской Федерации по созданию ГИС «ФКиС»

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759		
п.1д-8	<p>1. Правительству Российской Федерации:</p> <p>д) включить в паспорта национальных проектов по направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Наука» мероприятия (предусмотрев их финансовое обеспечение), направленные на достижение результатов в области физической культуры и спорта и касающиеся в первую очередь:</p> <p>реализации единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт», включающей в себя сведения об объектах спорта, организациях и физических лицах, осуществляющих спортивную подготовку, и физических лицах, проходящих такую подготовку, о календарных планах физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также предусматривающей создание и развитие социальных сетей в сфере спорта и организацию онлайн-курсов для специалистов в области физической культуры и спорта.</p>	<p>2 декабря 2019 г.</p> <p><i>Выполнено частично</i></p>
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № Пр-1760		
п.2 а-12	<p>Правительству Российской Федерации:</p> <p>а) доработать с учетом предложений Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации, предусмотрев в том числе:</p> <p>завершение создания к 30 октября 2021 г. единой автоматизированной информационной системы, содержащей достоверные сведения, необходимые для учета лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (включая сведения обо всех объектах спорта, расположенных на территории Российской Федерации, о проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях, присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, об организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе образовательных и медицинских организациях), а также информационные и программно-методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины.</p>	<p>25 декабря 2020 г.</p> <p><i>Не выполнено</i></p>

¹²⁰ Пункт 14 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468.

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 7 октября 2021 г. № Пр-1919		
п.4 г	Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: обеспечить с использованием современных цифровых решений совершенствование системы федерального статистического наблюдения в области физической культуры и спорта и в сфере общего образования и дополнительного образования детей в целях получения достоверной информации о численности детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в форме самостоятельных занятий, и исключения повторного учета таких детей.	30 марта 2022 г. <i>Не выполнено</i>
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 8 июня 2022 г. № Пр-1005		
п.5а	Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры, предусматривающие: а) завершение создания государственной информационной системы в сфере физической культуры и спорта, ее интеграцию с существующими региональными цифровыми платформами в указанной сфере и внедрение такой информационной системы на всех уровнях в 2022 году.	30 декабря 2022 г. <i>Выполнено частично</i>
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 апреля 2024 г. № Пр-676		
пп. «д» п. 1	Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.	Доклад – до 1 сентября 2024 г. <i>Не выполнено</i>
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 20 июля 2024 г. № Пр-1365		
пп. «ж» п. 1	Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить дальнейшее развитие федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт», предусмотрев совершенствование порядка присвоения спортивных разрядов и званий, услуг по оформлению электронного паспорта спортсмена, формирования и ведения перечня всех объектов спорта, физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих тренерскую и тренерско-преподавательскую деятельность.	10 сентября 2024 г. <i>Выполнено частично</i>

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 № Пр-759 Минспортом России реализованы мероприятия по созданию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт».

ГИС «ФКиС» введена в эксплуатацию приказом Минспорта России от 20 октября 2022 г. № 840/1 с 31 октября 2022 года.

В соответствии с пунктом 2 приказа № 134¹²¹ Методика подлежит применению для обеспечения проведения оперативного анализа достижения показателя в рамках эксперимента по сбору и расчету данных на базе, создаваемой Минспортом России ГИС «ФКиС».

Однако реализованная в подсистеме «Статистика и аналитика» функция сбора и обработки данных для расчета целевого показателя не соответствует Методике и техническому заданию по источникам данных, периодичности сбора данных, а также алгоритмам расчета показателей.

Таким образом, результативность работы в рамках создания ГИС «ФКиС» по подсистеме «Статистика и аналитика» имеет нулевой результат.

¹²¹ Приказ Минспорта России от 4 марта 2021 г. № 134 «Об утверждении Методики расчета целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 %» национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие».

Фактически в ГИС «ФКиС» функция по сбору и расчету целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» в соответствии с Методикой не реализована¹²².

Анализ выполнения поручений по созданию ГИС «ФКиС» (таблица 10) показал, что по состоянию на 1 августа 2025 года Минспортом России из шести поручений три – не выполнены, остальные – выполнены не в полном объеме (отклонение от установленных сроков составляет от двух до четырех лет), а именно:

1. ГИС «ФКиС» содержит не полный состав сведений об объектах спорта, организациях и физических лицах, осуществляющих спортивную подготовку¹²³.

2. Отмечается существенное расхождение данных Минспорта России по показателям, характеризующим текущее состояние сферы физической культуры и спорта, по сравнению с альтернативными источниками (Росстат, ВЦИОМ, АНО «Национальные приоритеты»)¹²⁴. Фактически Минспортом России не обеспечена достоверность сведений, необходимых для учета лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, отсутствуют сведения обо всех объектах спорта, расположенных на территории Российской Федерации¹²⁵.

3. Достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в форме самостоятельных занятий, и исключения повторного учета таких детей, не обеспечена. По информации Минспорта России законопроект, направленный на регулирование общественных отношений, связанных с информационным обеспечением области физической культуры и спорта, реализуемых посредством сервисов ГИС «ФКиС», разработан и проходит межведомственное согласование более трех лет¹²⁶.

4. Интеграция с существующими региональными цифровыми платформами не завершена, имеются технические проблемы при передаче

¹²² Подробный анализ приведен в приложении № 18.

¹²³ Поручение № Пр-759 (п. 1д-8) выполнено частично.

¹²⁴ Отчет о результатах ЭАМ «Аудит реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни».

¹²⁵ Поручение № Пр-1760 (пункт 2 а-12) не выполнено.

¹²⁶ Поручение № Пр-1919 (пункт 4 г) не выполнено.

отдельных видов информации. Кроме того, по данным Минцифры России¹²⁷ планируется создание отраслевой цифровой платформы «Мой спорт» для субъектов Российской Федерации, в том числе для обеспечения мероприятий по интеграции с ГИС «ФКиС»¹²⁸¹²⁹.

5. Мероприятия по созданию мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни программными документами не предусмотрены¹³⁰.

6. Поручение в части развития подсистемы «Звание и разряды» ГИС «ФКиС» реализовано, в части совершенствования порядка присвоения спортивных разрядов и званий, услуг по оформлению электронного паспорта спортсмена, формирования и ведения перечня всех объектов спорта и других сведений не обеспечены. Государственная функция «Присвоение спортивных званий и квалификационных категорий» до настоящего времени осуществляется без использования функционала ГИС «ФКиС» в связи с отсутствием нормативно-правовых оснований¹³¹.

Соблюдение установленных сроков реализации мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации ГИС «ФКиС»

В рамках исполнения ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» двух государственных контрактов, заключенных Минспортом России по созданию и развитию ГИС «ФКиС», нарушались сроки выполнения по отдельным этапам работ. В рамках претензионной работы за указанные нарушения Минспортом России взысканы с ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» штрафные санкции на сумму 3,0 млн рублей.

Таблица 11. Сведения о нарушениях сроков по выполнению этапов работ по госконтрактам

Государственный контракт	№ этапа работ	План	Факт	Пени, руб.
от 21.08.2021 № 0173100014421000013	3	14.10.2021	11.11.2021	836 156,25
	4	19.10.2021	11.11.2021	119 625,00
	5	31.10.2021	11.11.2021	37 789,58
Всего по государственному контракту				993 570,83
от 21.04.2023 № 0173100014423000001	1	30.06.2023	11.08.2023	557 738,49
	2	31.08.2023	01.09.2023	56 469,03

¹²⁷ Ответ Минцифры России от 20 июня 2025 г. № СЦ-П14-59458 на запрос Счетной палаты.

¹²⁸ В рамках мероприятия «Обеспечено создание и функционирование отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов и инструментов взаимодействия населения, бизнеса и государства в сфере образования, науки, спорта и управления хозяйствующими функциями субъектов РФ, в том числе в сфере развития городской среды на всей территории Российской Федерации» ФП «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» НП «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

¹²⁹ Поручение № Пр-1005 (пункт 5а) выполнено частично.

¹³⁰ Поручение № Пр-676 (пп. «д» п. 1) не выполнено.

¹³¹ Поручение № Пр-1365 (пп. «к» п. 1) выполнено частично.

	3	30.09.2023	17.11.2023	1 417 846,36
Всего по государственному контракту				2 032 059,88
Итого				3 025 624,71

Кроме того, запись на прохождение тестирования ВФСК ГТО посредством подсистемы «ГТО» ГИС «ФКиС» функционирует только с 2025 года¹³² через год после издания приказа о вводе в эксплуатацию соответствующей подсистемы¹³³. Как уже отмечалось, до настоящего времени не обеспечены сбор и расчет статистических данных в подсистеме «Статистика и аналитика», для подсистемы «Звания и разряды» отсутствует нормативно-правая база, при этом приказ Минспорта России о вводе в эксплуатацию, в том числе указанных подсистем, издан в октябре 2022 года.

Отмечается, что внедрение ГИС «ФКиС» до настоящего времени не позволило снизить административную (отчетную) нагрузку для участников сферы физической культуры и спорта¹³⁴.

Сведения о спортивной инфраструктуре в Российской Федерации в ГИС «ФКиС»

По информации Минспорта России¹³⁵, по состоянию на 17 июля 2025 года в реестре ГИС «ФКиС» содержится информация о 51 720 объектах спорта, что составляет 14 % от общего количества объектов спорта (370 587)¹³⁶.

Форма реестра объектов спорта в ГИС «ФКиС» предусматривает наличие 43 категорий информации о спортивном объекте.

Учитывая поручение Президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 г. № Пр-2466 (пункт 2б)¹³⁷, представляется целесообразным включить в реестр объектов спорта дополнительную информацию о возможности занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.

Реестр спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте

¹³² В отчете Минспорта России за 2024 год сведения по показателю «Доля граждан Российской Федерации, записавшихся на участие в прохождении тестирования комплекса ГТО посредством ЕПГУ»: план – 30 %, факт – «-».

¹³³ 26 декабря 2023 года.

¹³⁴ Приложение № 14 Анализ административной нагрузки.

¹³⁵ Ответ Минспорта России от 17 июля 2025 г. № Исх.-08-06-09/338 на запрос Счетной палаты от 11 июля 2025 г. № ЗИ 02-02/4501/02-02.

¹³⁶ Согласно данным формы № 1-ФК за 2024 год.

¹³⁷ «2. Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений:

б) внести в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» изменения, направленные на создание во всех субъектах Российской Федерации условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в том числе для участников специальной военной операции, предусмотрев выделение, начиная с 2024 года, из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий».

В ГИС «ФКиС» сведения об объектах спорта, нуждающихся в капитальном ремонте отсутствуют¹³⁸, что создает риски принятия неэффективных управленческих решений по использованию бюджетных средств. Подготовлена рекомендация по дополнению реестра объектов спорта ГИС «ФКиС» информацией о капитальном ремонте объектов.

Нормативные правовые акты, регулирующие функционирование ГИС «ФКиС»

В связи с созданием ГИС «ФКиС» Минспортом России был подготовлен проект федерального закона¹³⁹ (далее - законопроект), проектируемыми нормами которого формируется законодательная база функционирования и использования информационной системы¹⁴⁰.

В соответствии с перечнем нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием законопроекта требуется принятие проектов нормативных правовых актов¹⁴¹.

Принят приказ Минспорта России¹⁴², который не предусматривает взаимодействие общероссийских спортивных федераций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных организаций (далее – субъекты физической культуры и спорта) посредством ГИС «ФКиС»

¹³⁸ Сведения о наличии программы капитального ремонта спортивных объектов и ее ресурсном обеспечении.

¹³⁹ «О внесении изменений в Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

¹⁴⁰ В том числе: полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта, определяется состав информационных систем в сфере физической культуры и спорта, порядок их взаимодействия; определяются полномочия Правительства Российской Федерации, перечень информации, содержащейся в ГИС «ФКиС», функции ГИС «ФКиС», определяется оператором ГИС «ФКиС» федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, полномочия оператора ГИС «ФКиС», требования к информационным системам в целях информационного взаимодействия с ГИС «ФКиС», перечень участников отношений, возникающих в связи с созданием, функционированием и развитием ГИС «ФКиС», перечень поставщиков информации в ГИС «ФКиС», функции поставщиков информации, перечень пользователей информации ГИС «ФКиС», возмездный (безвозмездный) характер предоставления информации из ГИС «ФКиС», состав информации и порядок ведения персонализированного учета сведений о спортсменах, спортивных судьях, тренерах, состав информации и порядок ведения федерального реестра физкультурно-спортивных организаций и т.д.

¹⁴¹ Приложение № 15.

¹⁴² От 7 февраля 2025 г. № 97 «Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», который отменил приказ Минспорта России от 27 августа 2021 г. № 667 «Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

при формировании, внесении изменений в ЕКП, взаимодействие субъектов физической культуры и спорта осуществляется на бумажном носителе, ЕКП, а также его изменения размещаются на официальном сайте Минспорта России, утверждение ЕКП осуществляется приказом Минспорта России, далее с учетом изменений – не реже одного раза в квартал. В настоящее время формирование ЕКП фактически осуществляется посредством подсистемы «Планирование спортивных мероприятий» ГИС «ФКиС», что не соответствует (не соответствовало) приказам Минспорта России¹⁴³.

ГИС «ФКиС»¹⁴⁴ введена в эксплуатацию приказом Минспорта России от 20 октября 2022 г. № 840/1 с 31 октября 2022 года.

Следует отметить, что Минспортом России заключено в период 2022-2024 годов 4 государственных контракта¹⁴⁵ на общую сумму 691,7 млн. рублей на развитие (доработку) ГИС «ФКиС». По запросам Счетной палаты Российской Федерации¹⁴⁶ субъектами Российской Федерации была предоставлена информация о недостатках работы ГИС «ФКиС», в том числе об отсутствии надлежащей интеграции региональных информационных систем онлайн-платформы «Мой спорт», автоматизированной системы «ЛСПОРТ», иных информационных систем в сфере физической культуры и спорта с ГИС «ФКиС».

Отладка ГИС «ФКиС» также продолжается на уровне технической поддержки – Минспортом России в 2024 году заключено два государственных контракта¹⁴⁷ на общую сумму 57,7 млн. рублей на оказание услуг по технической поддержке ГИС «ФКиС». При этом Техническим заданием предусмотрена отработка двух типов заявок пользователей с определением их типа и критичности: «запрос на поддержку»¹⁴⁸ и «инцидент»¹⁴⁹.

¹⁴³ От 27 августа 2021 г. № 667 и от 7 февраля 2025 г. № 97.

¹⁴⁴ В соответствии с пунктами 13, 14 Требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 (далее – Требования № 676)

¹⁴⁵ Государственные контракты от 13 декабря 2022 г. № 0173100014422000058, от 21 апреля 2023 г. № 0173100014423000001, от 28 июня 2024 г. № 0173100014424000012, от 2 ноября 2024 г. № 0173100014424000027.

¹⁴⁶ От 10 апреля 2025 г. №№ ЗИ02-02/2365/02-02, ЗИ02-02/2366/02-02, ЗИ02-02/2367/02-02, ЗИ02-02/2368/02-02, ЗИ02-02/2370/02-02.

¹⁴⁷ От 29 января 2024 г. № 0173100014423000039, от 14 октября 2024 г. № 0173100014424000024

¹⁴⁸ Обращение пользователя, связанное с запросом информации (консультация, предоставление документации) или с требованием оказания услуг, включенных в объем технической поддержки.

Интеграция региональных информационных систем с ГИС «ФКиС»

Согласно поручению Президента Российской Федерации от 8 июня 2022 г. № Пр-1005 Правительству Российской Федерации (Минспорт России) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено завершить создание государственной информационной системы в сфере физической культуры и спорта, ее интеграцию с существующими региональными цифровыми платформами в указанной сфере и внедрение такой информационной системы на всех уровнях в 2022 году.

По информации Минспорта России¹⁵⁰, 78 из 89 регионов осуществляют эксплуатацию региональных информационных систем в сфере спорта, а 11 субъектов Российской Федерации не имеют информационных систем и осуществляют наполнение сведениями ГИС «ФКиС» посредством подсистемы «Личный кабинет».

Анализ информации, предоставленной субъектами Российской Федерации и операторами региональных информационных систем АО «Мой спорт» (присутствие в 68 регионах) и ООО «ЛСПОРТ» (присутствие в 5 регионах), а также 5 регионами (иные информационные системы), показал следующее.

В настоящее время в 50 регионах обмен данными АИС «Мой спорт» осуществляется с ГИС «ФКиС» частично по ряду подсистем, в 18 регионах, где функционируют АИС «Мой спорт», интеграция с ГИС «ФКиС» не обеспечена, обмен данными не осуществляется.

По данным ООО «ЛСПОРТ» в пяти регионах взаимодействие с ГИС «ФКиС» реализовано не по всем видам сведений. При этом обмен информацией осуществляется частично по подсистемам «Реестры и регистры» и «Планирование спортивных мероприятий» ГИС «ФКиС». Итоговые региональные сводные статистические формы только размещаются в ГИС «ФКиС», сбор данных с организаций, свод данных на региональном уровне, проверка данных, их предварительное согласование с Минспортом России осуществляется по электронной почте без использования функционала подсистемы «Статистика и аналитика» ГИС «ФКиС». Подсистема

¹⁴⁹ Обращение пользователя или событие в ИТ-инфраструктуре, связанное с некорректным функционированием Системы, находящейся на поддержке (сбой в работе, снижение производительности, несоответствие исходным функциональным требованиям).

¹⁵⁰ Доклад Минспорта России от 5 августа 2025 г. № МД-06-04/12484 в Правительство Российской Федерации.

«Интеграционный модуль» работает только в части передачи сведений для ГИР ВУ¹⁵¹.

В пяти регионах, в которых функционируют иные региональные информационные системы в сфере физической культуры и спорта, сообщили о сложностях, возникающих при обмене данными с ГИС «ФКиС», либо отсутствии интеграции.

В результате в рамках интеграции федеральной и региональных государственных информационных систем в сфере физической культуры и спорта из 89 регионов: по 59 региональным АИС обмен данными обеспечен частично, по 19 регионам интеграция не обеспечена, в 11 субъектах Российской Федерации отсутствуют государственные региональные информационные системы в сфере физической культуры и спорта (приложение № 16).

До настоящего времени интеграция ГИС «ФКиС» с существующими региональными цифровыми платформами в сфере физической культуры и спорта и ее внедрение на всех уровнях не обеспечена ни в одном регионе.

Таким образом, Минспортом России до настоящего времени не обеспечено полноценное функционирование ГИС «ФКиС».

8.2.2. Оценка использования бюджетных средств на мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации ГИС «ФКиС», включая их экономность

В целях создания, развития (доработки) и технической поддержки ГИС «ФКиС» Минспортом России заключено в 2021-2024 годах и истекшем периоде 2025 года восемь государственных контрактов на общую сумму 1 095,2 млн рублей.

Таблица 12. Сведения о заключенных государственных контрактах на создание, развитие и техническую поддержку ГИС «ФКиС» в 2021 – 2025 годах

	Предмет контракта	Номер контракта	Дата заключения контракта	Начальная цена контракта, руб.	Сумма контракта, руб.	Дата завершения контракта
1	Оказание услуг по технической поддержке ГИС «ФКиС»	01731000144 25000012	27.05.2025	95 821 440	95 821 440	30.12.2025
2	Выполнение работ по развитию ГИС «ФКиС»	01731000144 24000027	02.11.2024	96 579 000	96 579 000	23.12.2024
3	Оказание услуг по технической поддержке ГИС «ФКиС»	01731000144 24000024	14.10.2024	19 745 295	19 745 295	23.12.2024
4	Выполнение работ по развитию ГИС «ФКиС» в рамках достижения целевого состояния жизненной ситуации «Участие в спортивных (любительских) соревнованиях»	01731000144 24000012	28.06.2024	70 029 900	70 029 900	19.12.2024
5	Оказание услуг по технической поддержке ГИС «ФКиС»	01731000144 23000039	29.01.2024	37 993 605	37 993 605	07.06.2024
6	Выполнение работ по развитию ГИС «ФКиС»	01731000144 23000001	21.04.2023	413 039 963	413 039 963	24.12.2023

¹⁵¹ Государственный информационный ресурс «Воинский учет» (далее – ГИР ВУ)

7	Выполнение работ по развитию ГИС «ФКиС»	01731000144 22000058	13.12.2022	112 013 371	112 013 371	28.04.2023
8	Выполнение работ по созданию ГИС «ФКиС»	01731000144 21000013	21.08.2021	250 000 000	250 000 000	09.11.2022
	Итого			1 095 222 574	1 095 222 574	

Все государственные контракты на создание, развитие и техническую поддержку ГИС «ФКиС» в 2021-2025 годах заключены с ООО «Философия.ИТ», входящим в группу компаний АО «Группа ЭйТи».

Так, между Минспортом России и ООО «Философия.ИТ» был заключен государственный контракт¹⁵² на выполнение работ по созданию ГИС «ФКиС» на общую сумму 250,0 млн рублей. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации¹⁵³ и дополнительного соглашения¹⁵⁴ к государственному контракту срок проведения приемочных испытаний был перенесен с 30 апреля на 31 октября 2022 г. Приказом Минспорта России от 20 октября 2022 г. № 840/1 ГИС «ФКиС», включающая 7 подсистем¹⁵⁵, введена в эксплуатацию с 31 октября 2022 года.

Информация о реализации контрактов на создание, развитие и техническое обслуживание ГИС «ФКиС» приведена в приложении № 20.

Использование средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по созданию, развитию и технической поддержке ГИС «ФКиС»

В 2021–2024 годах и истекшем периоде 2025 года Минспорт России ежегодно проводил открытые конкурсы в электронной форме на создание, развитие (доработку) и техническую поддержку ГИС «ФКиС». Победителем регулярно становилась компания ООО «Философия.ИТ». Причем в 2022-2025 годах ООО «Философия.ИТ» являлось единственным участником соответствующих процедур. Стоимость каждого из восьми заключенных контрактов соответствует начальной максимальной цене контракта. Таким образом, по результатам проведенных конкурсных процедур на общую сумму 1 095,2 млн рублей экономия средств федерального бюджета составила 0 (ноль) рублей 0 копеек.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. По государственным контрактам на оказание услуг по технической

¹⁵² От 21 августа 2021 г. № 0173100014421000013.

¹⁵³ От 1 апреля 2022 г. № 708-р «О внесении изменений в государственные контракты».

¹⁵⁴ От 11 апреля 2022 г. № 2.

¹⁵⁵ «Планирование спортивных мероприятий», «Звания и разряды», «Статистика и аналитика», «Организации спортивной подготовки», «Регистры и реестры», «Нормативно-справочная информация», «Обеспечение информационной безопасности».

поддержке ГИС «ФКиС»¹⁵⁶ имеются признаки задвоения затрат (57,7 млн рублей), финансируемых за счет средств федерального бюджета в период гарантийного обслуживания ГИС «ФКиС»: указанные государственные контракты на период с 1 февраля по 31 мая 2024 года, с 14 октября по 15 декабря 2024 года дублируют положения государственного контракта¹⁵⁷ на выполнение работ по развитию ГИС «ФКиС» в части установления обязанностей ООО «Философия.ИТ» в период действия гарантийного срока, в том числе по устранению ошибок функционирования программного обеспечения ГИС «ФКиС», выявленных в период эксплуатации¹⁵⁸.

2. Установлены признаки завышения стоимости работ по государственному контракту¹⁵⁹ на создание ГИС «ФКиС» при заключении ООО «Философия.ИТ» субподрядного договора¹⁶⁰ с ООО «Старлинк».

Так, по договору установлены нереалистичные сроки выполнения работ по этапам 1.1, 1.2 и 1.3 (три дня) при оценке стоимости работ по этапам в сумме 41,4 млн рублей, что может свидетельствовать о его притворности. С учетом выявленных связей между ООО «Философия.ИТ» и ООО «Старлинк» установленные факты выполнения работ по разработке программного обеспечения для подсистем ГИС «ФКиС» в очень короткие сроки свидетельствуют о рисках завышения стоимости этих работ при заключении государственного контракта на указанную сумму.

В рамках создания ГИС «ФКиС» в 2022 году разработано семь подсистем ГИС «ФКиС», в 2023 году – еще пять подсистем¹⁶¹. При этом, как уже отмечалось, с 2022 года осуществляется развитие (доработка) существующих подсистем ГИС «ФКиС».

Таблица 13. Данные о создании и развитии (доработке) подсистем ГИС «ФКиС».

№ п/п	Подсистемы ГИС «ФКиС»	Дата заключения государственного контракта				
		21.08.2021	13.12.2022	21.4.2023	28.6.2024	02.11.2024
		Наименование работы				

¹⁵⁶ от 29 января 2024 г. № 0173100014423000039, от 14 октября 2024 г. № 0173100014424000024.

¹⁵⁷ от 21 апреля 2023 г. № 0173100014423000001.

¹⁵⁹ Государственный контракт № 0173100014421000013 от 21 августа 2021 г.

¹⁶⁰ Договор от 13.10.2021 № ФИТ-42/7-21 с ООО «Старлинк» на выполнение составной части работ по созданию ГИС «ФКиС» на сумму 70,0 млн. рублей.

¹⁶¹ Приказом Минспорта России от 20 октября 2022 г. №840/1 ГИС «ФКиС» (подсистемы Планирование спортивных мероприятий, Звания и разряды, Статистика и аналитика, Организации спортивной подготовки, Регистры и реестры, НСИ, Обеспечение информационной безопасности) введена в эксплуатацию с 31 октября 2022 года. Приказом Минспорта России от 22 июня 2023 г. № 441 введены в эксплуатацию подсистемы Интеграционный модуль, Личный кабинет, Публичное предоставление доступа к данным ГИС «ФКиС», Определение предрасположенности к виду спорта ГИС «ФКиС», приказом Минспорта России от 26 декабря 2023 г. №1077 – подсистема ГТО.

1	Планирование спортивных мероприятий	Создание	Доработка	Развитие	Развитие	
2	Звания и разряды	Создание	Доработка			Развитие
3	Статистика и аналитика	Создание		Развитие		
4	Организация спортивной подготовки	Создание		Развитие		Развитие
5	Регистры и реестры	Создание		Развитие	Развитие	
6	НСИ (Нормативная справочная информация)	Создание		Развитие		
7	Обеспечение информационной безопасности	Создание				
8	Интеграционный модуль		Создание	Развитие	Развитие	
9	Определение предрасположенности к виду спорта		Создание			
10	Личные кабинеты		Создание			
11	Публичное предоставление доступа к данным		Создание			
12	ГТО			Создание		Развитие

Согласно отчету Минспорта России за 2023 год¹⁶² по реализации Ведомственной программы цифровой трансформации Министерства спорта Российской Федерации на 2023–2025 годы¹⁶³ оценка Минцифры России «Кассовое исполнение бюджета» составила 99,86 %, оценка Минцифры России «Достижение ключевых показателей» – 23,08 %, общая оценка Минцифры России реализации ВПЦТ-2023 – 58,44 %.

По итогам 2024 года оценка Минцифры России «Достижение ключевых показателей» ведомственной программы ВПЦТ-2024¹⁶⁴ составила 32 %, а общая оценка Минцифры России реализации ВПЦТ-2024 – 44,8 %.

Анализ функционирования ряда подсистем ГИС «ФКиС» выявил их несоответствие техническим заданиям на разработку, их невостребованность из-за дублирования реализуемых функций другими информационными системами и невозможность их использования из-за отсутствия необходимых нормативных правовых актов.

Так, в 2022 году в рамках государственного контракта¹⁶⁵ в соответствии с Техническим заданием¹⁶⁶ «Требования к подсистеме «Статистика и аналитика» ГИС «ФКиС» предусмотрено обеспечение возможности расчета целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 %» в соответствии с приказом Минспорта России от 4 марта 2021 г. № 134¹⁶⁷. В 2023 году подсистема «Статистика и аналитика» доработана¹⁶⁸ в соответствии с Техническим

¹⁶² Приложение № 17.

¹⁶³ Далее - ВПЦТ – 2023.

¹⁶⁴ Согласно отчету Минспорта России о реализации Ведомственной программы цифровой трансформации Министерства спорта Российской Федерации на 2024-2026 годы (далее – ВПЦТ-2024).

¹⁶⁵ Государственный контракт № 0173100014421000013 от 21 августа 2021 г.

¹⁶⁶ Пункт 4.3.3.

¹⁶⁷ Приказ Минспорта России от 4 марта 2021 г. № 134 «Об утверждении методики расчета целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов» национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (далее - Методика).

¹⁶⁸ Государственный контракт от 21 апреля 2023 г. № 0173100014423000001.

заданием, содержащим требования по сбору и обработке данных для расчета целевого показателя в соответствии с новой редакцией Методики¹⁶⁹.

Вместе с тем реализованная в ГИС «ФКиС» функция сбора и обработки данных для расчета целевого показателя не соответствует Методике (в том числе новой редакции Методики¹⁷⁰) по источникам данных, периодичности сбора данных, а также алгоритмам расчета промежуточных и итоговых показателей.

При этом Минспортом России работы, несоответствующие техническим заданиям, приняты без замечаний и оплачены в полном объеме.

Таким образом, с даты ввода в эксплуатацию ГИС «ФКиС» подсистема «Статистика и аналитика» не функционирует в соответствии с техническим заданием к контрактам, на ее создание и развитие (доработку) затрачено 112,0 млн рублей¹⁷¹.

Подсистема «Звания и разряды», которая принята в эксплуатацию в 2022 году и предназначена для присвоения спортивных разрядов и званий (включая ГТО) безбумажным способом, до настоящего времени не может быть использована по назначению, так как осуществление деятельности по присвоению спортивных званий закреплено действующими нормативными правовыми актами исключительно в бумажном виде.

На развитие подсистемы «Звания и разряды», не используемой в ГИС «ФКиС» с 2022 года по настоящее время, затрачено 109,5 млн рублей.

Таким образом, в ходе анализа использования средств на финансирование мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации ГИС «ФКиС» установлены факты завышения стоимости контрактов, факты принятия и оплаты невыполненных работ, что свидетельствует о низкой эффективности указанных мероприятий.

9. Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия

Объектами контроля в Ивановской, Нижегородской и Ярославской областях акты Счетной палаты подписаны без замечаний.

На замечания заместителя Министра спорта Российской Федерации

¹⁶⁹ Редакция Методики в соответствии с приказом Минспорта России от 28 июня 2022 г. № 557.

¹⁷⁰ Редакция Методики в соответствии с приказом Минспорта России от 28 июня 2022 г. № 557.

¹⁷¹ Расчет стоимости подсистемы «Статистика и аналитика» производился с учетом количества сценариев, соответствующих данной подсистеме, включенных в контракты на создание и развитие ГИС «ФКиС».

М.М. Гандиляна и генерального директора ООО «Философия.ИТ» М.В. Нелькина к актам по результатам контрольного мероприятия подготовлены соответствующие заключения Счетной палаты.

10. Выводы

10.1. Эффективность использования бюджетных средств, направленных на создание спортивных объектов, оснащение их спортивным и технологическим оборудованием, оценивается как низкая.

10.1.1. Общий объем финансирования мероприятий по созданию спортивной инфраструктуры в 2023–2025 годах составил 91,2 млрд рублей, в том числе за счет: федерального бюджета 64,6 млрд рублей (70,8 %), региональных бюджетов 16,0 млрд рублей (17,6 %), внебюджетных источников 10,6 млрд рублей (11,6 %).

В 2023–2024 годах из 142 запланированных к вводу объектов капитального характера создано 134 (94,4 %), из 476 запланированных некапитальных объектов («умные» спортивные площадки и площадки ГТО) создано 475 (99,8 %).

10.1.2. В рамках создания условий для занятий массовым спортом на сельских территориях в 2023 году планировалось создание 260 спортивных площадок ГТО.

При этом три площадки ГТО в Ивановской и Нижегородской областях созданы в городских поселениях.

10.1.3. При создании спортивных объектов не соблюдались сроки их ввода в эксплуатацию. С нарушением первоначально запланированных сроков созданы 28 объектов капитального строительства (20,9 % от общего числа объектов), оснащены спортивным оборудованием 4 спортивные площадки (0,8 %).

10.1.4. За период 2022–2024 годов показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» в целом по Российской Федерации вырос с 58,9 до 62,9 %. При этом сохраняются диспропорции в обеспеченности регионов спортивной инфраструктурой.

Действующий механизм распределения Минспортом России субсидий на создание новых спортивных объектов не учитывает наличие уже существующей спортивной инфраструктуры в регионах.

10.1.5. Нарушение сроков создания спортивных объектов привело к недостижению отдельными регионами результатов использования субсидий.

10.1.5.1. В 2024 году Ивановской и Нижегородской областями не достигнуты результаты по созданию трех объектов спорта (в ходе проверки средства федерального бюджета в сумме 139 млн рублей возвращены в доход федерального бюджета).

Кроме того, в 2025 году шестью регионами в установленный срок не был обеспечен возврат субсидий за недостижение результатов использования субсидий в 2024 году на общую сумму 23,9 млн рублей, которые в полном объеме возвращены в ходе проверки.

10.1.5.2. С 2023 года не осуществлен возврат субсидий в доход федерального бюджета тремя регионами за недостижение результатов на общую сумму 256,1 млн рублей (Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика, г. Севастополь).

10.1.6. Из 133 объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 2022-2024 годах с привлечением средств федерального бюджета, и имеющих период эксплуатации не менее одного года, 91 (68,4 %) объект спорта имел низкую загруженность от 1,5 % до 48,6 %.

10.1.7. Рекомендованные нормативы обеспеченности спортивными объектами, утвержденные Минспортом России, не учитывают географические и климатические особенности регионов.

Порядок распределения субсидий на создание «умных» спортивных площадок также не учитывает климатические особенности регионов в части использования объектов спорта открытого типа.

В 2022 – 2024 годах создано 55 площадок (36,4 % от общего числа) в 22 регионах с высотой снежного покрова ниже среднего значения по Российской Федерации, 96 площадок (63,6 %) построено в 46 регионах, высота снежного покрова в которых превышает среднее значение по Российской Федерации. Круглогодичное использование открытых спортивных сооружений в регионах с высоким уровнем снежного покрова и суровыми климатическими особенностями не представляется возможным.

10.1.8. В Нижегородской области оборудование, закупленное на три объекта за счет бюджетных средств на общую сумму 16,8 млн рублей, не используется.

10.1.9. Стоимость строительства аналогичных спортивных объектов значительно отличается: по физкультурно-оздоровительным комплексам до 3,1 раза, по футбольным манежам – до 2,1 раза, что свидетельствует о наличии избыточных характеристик объектов спорта.

10.1.10. Установлены факты, свидетельствующие о рисках причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации, при создании капитальных объектов спортивной инфраструктуры.

10.1.10.1. При строительстве волейбольного центра в г. Ярославле (стоимость 3,3 млрд рублей) генеральным подрядчиком в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года со счета, открытого в Федеральном казначействе, перечислено 2,6 млрд рублей организациям, имеющим признаки аффилированности с генеральным подрядчиком. Факты выполнения этими организациями каких-либо работ на объекте не подтверждены.

10.1.10.2. Государственный заказчик строительства волейбольного центра в г. Ярославле нарушил требования законодательства и условий контракта при установлении порядка зачета аванса и при зачете средств аванса при приемке выполненных работ. В результате генеральному подрядчику перечислены средства в объеме более 99 % от стоимости контракта. При этом техническая готовность объекта составляет 57 %. Объем денежных средств, необоснованно находящийся у генерального подрядчика, составил 716,7 млн рублей.

10.1.10.3. Установлены факты, свидетельствующие о рисках коррупционных нарушений при закупках спортивно-технологического оборудования для создания модульных спортивных сооружений.

Техническое и информационное сопровождение закупок комплектов для создания модульных спортивных сооружений осуществляло уполномоченное Минспортом России ОФСОО «Российская ассоциация спортивных сооружений». ОФСОО РАСС направлялись в регионы типовые технические задания, осуществлялась корректировка и согласование разработанных субъектами Российской Федерации итоговых технических заданий, а также направлялась информация о закупках модульных спортивных сооружений у ООО «Проммодульизготовление» и ООО «ГК Мегаполис». В результате субъектами Российской Федерации в 2023 – 2025 годах заключены контракты на общую сумму 6 239,9 млн рублей с указанными организациями.

По рискам, связанным с проведением закупок модульных спортивных

сооружений у ограниченного круга поставщиков, направлено обращение в ФСБ России.

10.2. По итогам 2024 года 133,8 тыс. (36,1 %) из 370,6 тыс. спортивных объектов в Российской Федерации доступны для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.¹⁷²

При этом в информационных системах в сфере физической культуры и спорта отсутствует информация об объектах спортивной инфраструктуры, адаптированных для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

10.3. Перечень сведений Всероссийского реестра объектов спорта, ведение которого осуществляет Минспорт России, не соответствует требованиям статьи 37.1 Закона № 329-ФЗ.

10.4. Эффективность использования бюджетных средств, направленных на создание, развитие и эксплуатацию ГИС «ФКиС», оценивается как низкая.

10.4.1. Минспорт России не обеспечил в установленные сроки (30 октября 2021 года) завершение создания единой информационной системы.

ГИС «ФКиС» введена в эксплуатацию приказом Минспорта России с 31 октября 2022 года. При этом одна подсистема не функционирует, две подсистемы требуют доработки.

10.4.2. ГИС «ФКиС» не содержит полную, достоверную и актуальную информацию о существующей спортивной инфраструктуре.

В информационной системе содержится информация о 14 % от общего количества спортивных сооружений в Российской Федерации.

10.4.3. Внедрение ГИС «ФКиС» не позволило повысить достоверность данных, собираемых в целях расчета ключевых показателей в сфере физической культуры и спорта.

В результате внедрения ГИС «ФКиС» причины, снижавшие достоверность данных о доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (задвоение учета отдельных категорий занимающихся, отсутствие учета самозанятых, предоставление регионами недостоверных статистических данных), не устранены. Фактически расчет численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, производится на основании источников информации, используемых

¹⁷² Из них 8,4 % объектов оснащены для занятий спортом указанных категорий.

ранее (формы статистической отчетности субъектов Российской Федерации, обрабатываемые Минспортом России).

10.4.4. Минспортом России не обеспечена интеграция государственной информационной системы в сфере физической культуры и спорта с существующими региональными цифровыми платформами и внедрению такой информационной системы на всех уровнях к 30 декабря 2022 года.

Из 89 в 78 регионах созданы региональные информационные системы в сфере спорта, из которых в 59 регионах информационные системы частично интегрированы с ГИС «ФКиС», а в 19 регионах – не интегрированы.

Таким образом, ни в одном субъекте Российской Федерации интеграция информационных систем и ГИС «ФКиС» до настоящего времени не завершена.

10.4.5. В ГИС «ФКиС» отсутствуют сведения об объектах спорта, нуждающихся в капитальном ремонте, что не позволяет оценить потребность в средствах на ремонт указанных объектов, а также учитывать эти данные при распределении субсидий между регионами на указанные цели.

10.4.6. Подсистема «Звания и разряды» ГИС «ФКиС», затраты на развитие которой составили 109,5 млн рублей (расчетно), фактически не используется в связи с тем, что согласно нормативно-правовым актам осуществление деятельности по присвоению спортивных званий оформляется исключительно в бумажном виде.

10.4.7. Общие расходы в 2021-2024 годах и истекшем периоде 2025 года на создание, развитие и техническую поддержку ГИС «ФКиС» составили 1,1 млрд рублей.

10.4.8. Стоимость контрактов на создание, развитие и техническую поддержку ГИС «ФКиС» необоснованно завышена на 99,1 млн. рублей (расчетно).

10.4.8.1. Задвоение в контрактах на оказание услуг по технической поддержке ГИС «ФКиС» работ, выполнение которых предусмотрено контрактами на ее создание и развитие, привело к завышению стоимости работ (услуг) на 57,7 млн рублей (расчетно).

10.4.8.2. Установлены признаки завышения стоимости работ при заключении ООО «Философия.ИТ» субподрядного договора¹⁷³ с

¹⁷³ Договор от 13.10.2021 № ФИТ-42/7-21 с ООО «Старлинк» на выполнение составной части работ по созданию ГИС «ФКиС» на сумму 70,0 млн. рублей.

ООО «Старлинк». Так, по договору установлены нереалистичные сроки выполнения работ (срок реализации трех этапов – один день) при оценке стоимости работ по этапам в сумме 41,4 млн рублей.

10.4.9. Минспорт России принял и оплатил в полном объеме (112,0 млн рублей расчетно) работы по созданию и развитию подсистемы «Статистика и аналитика» ГИС «ФКиС», не соответствующие техническому заданию к контракту на ее создание в части источника собираемых данных и периодичности сбора, а также алгоритмам расчета промежуточных и итоговых показателей.

Созданная подсистема «Статистика и аналитика» не позволяет повысить уровень достоверности данных о численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

10.5. Законопроект, направленный на регулирование общественных отношений, связанных с информационным обеспечением области физической культуры и спорта, реализуемым посредством сервисов ГИС «ФКиС», разработан и более 3 лет проходит процедуру межведомственного согласования, что, в свою очередь, не позволяет полноценно эксплуатировать систему.

11. Требования в адрес объектов контрольного мероприятия, предложения (рекомендации)

11.1. Направить представление Счетной палаты Министру спорта Российской Федерации с требованиями:

1) обеспечить формирование данных об объектах спорта, включенных во ВРОС, в соответствии с требованиями части 2 статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ;

2) провести проверку по выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц (лиц) Минспорта России, допустивших указанное нарушение;

3) принять меры по устранению выявленных нарушения и недостатков, а также по устранению причин и условий, выявленных нарушения и недостатков, в том числе:

рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок № 97 в части включения адреса объекта спорта, на котором планируется проведение соответствующего спортивного или физкультурного мероприятия, а также заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному соглашению № 777-07-2019-040 с Правительством Ивановской области в связи с наличием экономии в размере 16,7 млн рублей, образовавшейся по результатам заключения муниципального контракта от 30 марта 2023 г. № 20СМР-23;

принять меры, при наличии оснований, по возврату правительствами Республики Северная Осетия – Алания (в сумме 162,9 млн рублей), Карачаево-Черкесской Республики (в сумме 10,6 млн рублей), г. Севастополя (в сумме 82,6 млн. рублей) в федеральный бюджет субсидий в связи с недостижением результата использования субсидии в 2022 году.

11.2. Направить представление Счетной палаты директору государственного казенного учреждения Ярославской области «Единая служба заказчика» с требованиями:

1) принять меры по возврату на казначейский счет ГКУ ЯО ЕСЗ средств в размере 278,6 млн рублей в связи с неправомерным принятием решения о снижении зачета аванса с 50 до 30 % при оплате выполненных работ;

2) принять меры по возврату на казначейский счет ГКУ ЯО ЕСЗ средств в размере 438,1 млн рублей, излишне перечисленных за принятые работы без зачета соответствующей части аванса;

3) провести проверки по каждому выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц (лиц) ГКУ ЯО ЕСЗ, допустивших указанные нарушения.

4) принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе, обеспечить проведение претензионной работы в отношении АО ГК ЕКС по взысканию перечисленных, но не подтвержденных объемами и стоимостью работ, денежных средств, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.

11.3. Направить представление Счетной палаты директору бюджетного государственного учреждения «Агентство капитального строительства

Ивановской области» с требованиями:

1) направить требование ООО «ГЕОЛАЙН Технологии» об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту № 0133200001722000375_212648;

2) провести проверки по каждому выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц (лиц) учреждения, допустивших указанные нарушения;

3) принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.

11.4. Направить представление Счетной палаты Губернатору Нижегородской области с требованиями:

1) направить ООО «Ледовый дворец» требование об уплате неустойки за нарушение срока создания Объекта, установленного пунктом «а» подраздела 2.2 соглашения от 31 марта 2022 г. № 46-П в размере 126 тыс. рублей (расчетно);

2) провести проверки по выявленным фактам нарушений законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц (лиц) Правительства Нижегородской области, допустивших указанные нарушения;

3) принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.

11.5. Направить представление Счетной палаты Директору государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» с требованиями:

1) направить требование об уплате штрафа АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» по государственному контракту от 1 декабря 2020 г. № 982 на сумму 5,1 млн рублей (расчетно);

2) принять меры по возврату на казначейский счет КУ НО «Нижегородстройзаказчик» средств в размере 28,6 млн рублей в связи с неправомерным принятием решения о снижении зачета аванса с 30 до 1 % при оплате выполненных работ (дополнительное соглашение от 10 декабря 2021 г. № 5 к государственному контракту от 25 января 2021 г. № 987);

3) провести проверки по выявленным фактам нарушений

законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц (лиц) КУ НО «Нижегородстройзаказчик», допустивших указанные нарушения;

4) принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.

11.6. Направить информационное письмо Президенту Российской Федерации.

11.7. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации с предложением поручить Министерству спорта Российской Федерации в срок до 1 марта 2026 года:

1) подготовить и направить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о внесении изменений в Правила предоставления субсидий на создание «умных» спортивных площадок в части установления ограничения строительства открытых и приоритизации создания закрытых (модульных) спортивных площадок в регионах с суровыми климатическими условиями;

2) проработать вопрос о возможности планирования создания объектов спортивной инфраструктуры с учетом их фактического наличия в субъектах Российской Федерации;

3) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и направить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о принятии нормативных правовых актов, необходимых для функционирования ГИС «ФКиС».

11.8. Направить информационное письмо Министру спорта Российской Федерации с предложением в срок до 1 декабря 2025 года:

1) проработать вопрос применения ГИС «ФКиС» для формирования реестра объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте, с использованием для этой задачи существующего реестра объектов спорта, дополнив его сведениями о капитальном ремонте, а также информацией о соответствии спортивного сооружения требованиям для занятий адаптивной физической культурой;

2) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести проверку полноты отражения в подсистеме «Регистры и реестры» ГИС «ФКиС» сведений о спортивной инфраструктуре и обеспечить

внесение актуальной информации обо всех существующих объектах спортивной инфраструктуры, расположенных на территории субъектов Российской Федерации;

3) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации привести содержание сведений, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с положениями статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ.

11.9. Направить информационные письма Губернатору Ярославской области, Губернатору Ивановской области, Министру спорта Нижегородской области, директору Департамента строительства и архитектуры Ивановской области.

11.10. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

11.11. Направить обращение в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.


11.12. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

- Приложение:
1. Оценка в соответствии с критериями аудита, на 5 л. в 1 экз.
 2. Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа, на 3 л. в 1 экз.
 3. Сведения о недостижении регионами в 2022 – 2024 годах плановых значений показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», на 1 л. в 1 экз.
 4. Примеры внутрирегиональных дифференциаций в обеспеченности спортивной инфраструктурой, на 4 л. в 1 экз.
 5. Перечень объектов спортивной инфраструктуры, по которым не был обеспечен регионами ввод в эксплуатацию в установленные сроки, на 3 л. в 1 экз.

6. Перечень объектов спортивной инфраструктуры, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства/концессии, по которым не был обеспечен регионами ввод в эксплуатацию в установленные сроки, на 1 л. в 1 экз.
7. Информация о загруженности спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2022-2024 годах, на 5 л. в 1 экз.
8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых предусмотрено создание модульных бассейнов в 2025 году, на 1 л. в 1 экз.
9. Информация об объектах спорта, реализация которых осуществлялась с применением проектов повторного применения, на 1 л. в 1 экз.
10. Сравнительные (стоимостные) характеристики физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), на 1 л. в 1 экз.
11. Сравнительные (стоимостные) характеристики футбольных манежей, на 1 л. в 1 экз.
12. Стоимость единицы ЕПС плавательных бассейнов, созданных за счет бюджетных средств в 2022-2024 годах, на 2 л. в 1 экз.
13. Перечень объектов спортивной инфраструктуры, на которых устранение некачественно выполненных строительных работ предусмотрено (выполнено) подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств, на 2 л. в 1 экз.
14. Анализ информации о снижении административной нагрузки с внедрением ГИС «ФКиС», на 2 л. в 1 экз.
15. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию, на 2 л. в 1 экз.
16. Сведения о проблемах интеграции ГИС «ФКиС» с региональными информационными системами, на 5 л. в 1 экз.
17. Оценка выполнения Ведомственной программы цифровой трансформации Министерства спорта Российской Федерации, на 2 л. в 1 экз.
18. Анализ реализации в подсистеме «Статистика и аналитика» ГИС «ФКиС» функции сбора и обработки данных, на 3 л. в 1 экз.
19. Основные недостатки и нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, на 30 л. в 1 экз.
20. Информация о реализации контрактов на создание, развитие и техническое обслуживание ГИС «ФКиС», на 2 л. в 1 экз.
21. Карта предложений (рекомендаций), на 4 л. в 1 экз.

22. Карта итогов контрольного мероприятия, на 95 л. в 1 экз.
23. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 6 л. в 1 экз.
24. Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя



Г.С. Изотова

Оценка в соответствии с критериями аудита эффективности

Критерии аудита эффективности	Результаты проверки	Оценка
Цель 1. Оценить эффективность использования бюджетных средств на создание спортивных объектов, оснащение их спортивным и технологическим оборудованием.		
В результате создания объектов спортивной инфраструктуры снижены диспропорции (межрегиональные и внутрирегиональные) доступности спортивной инфраструктуры для населения регионов.	В условиях ежегодного роста в 2022 – 2024 годах обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по России сохраняются межрегиональные диспропорции	Не эффективно
Все объекты созданы согласно планам.	В 2023-2024 годах планировалось создать 142 объекта капитального характера, 476 «умных» спортивных площадок открытого, закрытого типов, а также площадок ГТО. Фактически создано в 2023-2024 годах создано 134 капитальных объекта, 475 «умных» спортивных площадок открытого, закрытого типов, площадок ГТО.	Не эффективно
Все объекты оснащены спортивным и технологическим оборудованием согласно планам.	Отдельные объекты спортивной инфраструктуры в регионах не оснащены спортивным оборудованием, в том числе в связи с нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ по контрактам (8 объектов: в Республике Калмыкия, Костромская область, Владимирская область, Иркутская область, Чувашская Республика, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ).	Не эффективно
Спортивные объекты созданы с соблюдением запланированных сроков.	В период 2023-2025 годов создана спортивная инфраструктура, включающая 137 объекта капитального характера (ледовые катки, футбольные манежи, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны и другие), 475 «умных» спортивных площадок открытого, закрытого типов, а также площадок ГТО. При создании объектов капитального строительства не соблюдались сроки ввода их в эксплуатацию: 28 объектов капитального строительства созданы с нарушением первоначально запланированных сроков (20,9% от общего числа объектов); 4 спортивные площадки оснащены спортивным оборудованием с нарушением сроков (1 % от общего числа объектов). Причины нарушения сроков ввода в	Не эффективно

Критерии аудита эффективности	Результаты проверки	Оценка
	эксплуатацию объектов: неисполнение подрядными организациями принятых обязательств в рамках государственных контрактов, отставание от графиков проведения строительно-монтажных работ на объектах, необходимость корректировки проектной документации.	
Созданные объекты используются в соответствии с их мощностью (не менее 70 % от мощности).	Из 133 капитальных объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 2022–2024 годах с привлечением средств федерального бюджета, и имеющих период эксплуатации не менее года, 91 объект, или 68,4 %, имел низкую загруженность от 1,5 % до 48,6 %.	Не эффективно
Финансовое обеспечение мероприятий на содержание и эксплуатацию позволяет обеспечить функционирование спортивного объекта.	Большинство субъектов Российской Федерации (74 из 85) в ответ на запрос представили информацию об отсутствии проблем по содержанию объектов. В ходе выездных проверок в Ивановскую, Нижегородскую и Ярославскую области фактов отсутствия у балансодержателей объектов спорта средств на содержание и эксплуатацию спортивных объектов не выявлено.	Эффективно
Итоговая стоимость создания объектов спорта с аналогичными техническими характеристиками (в сопоставимых субъектах Российской Федерации) за счет бюджетных средств не отличается более чем на 10 %.	Стоимость строительства аналогичных спортивных объектов значительно отличается: по физкультурно-оздоровительным комплексам до 3,1 раза, по футбольным манежам – до 2,1 раза, что обусловлено наличием избыточных характеристик объектов.	Не эффективно
Стоимость создания спортивного объекта по проекту ГЧП (концессии) не превышают стоимость создания аналогичных объектов, создаваемых за счет бюджетных средств.	Сопоставление стоимости создания единицы ЕПС спортивных объектов (бассейнов, крытых катков), созданных за счет бюджетных средств и с применением механизма ГЧП в 2022-2024 годах, свидетельствуют о том, что стоимость создания аналогичных спортивных объектов сопоставима.	Эффективно
Концессионером (частной стороной) в полном объеме выполняются обязательства по реализации проекта ГЧП (концессии), предусмотренные условиями соглашения.	В Республике Бурятия концессионерами нарушены обязательства в части соблюдения сроков сдачи в эксплуатацию двух объектов (Региональный центр по хоккею в г. Улан-Удэ, модульная спортивная площадка), реализуемых в рамках концессионных соглашений.	Не эффективно
Цена приобретенного спортивного и технологического оборудования не превышает рыночную стоимость аналогичного оборудования (в сопоставимых условиях, в том числе с учетом периода закупок).	При закупке в Ярославской области отмечается существенное завышение стоимости отдельных спортивных тренажеров и инвентаря в 1,2-7,1 раза. При общей стоимости закупки 18,2 млн рублей завышение составило не менее 6,7 млн рублей.	Не эффективно

Критерии аудита эффективности	Результаты проверки	Оценка
	В Нижегородской области для оснащения регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта закуплено оборудование на сумму 5,8 млн рублей. При этом в 2023-2024 годах аналогичное оборудование в Нижегородской области можно было приобрести дешевле не менее чем на 25 %. Общий объем завышения составил не менее 1,5 млн рублей.	
Совместные закупки спортивного оборудования позволили сэкономить бюджетные средства.	В связи с невозможностью сопоставить технические задания различных поставщиков спортивно-технологического оборудования для создания модульных спортивных сооружений сумма экономии не оценивалась.	Не оценивалось
Качество строительства спортивных объектов не приводит к дополнительной потребности в бюджетных средствах на устранение недостатков.	По 13 объектам спорта подрядными организациями устранение выявленных недостатков строительно-монтажных работ осуществлялось в рамках гарантийных обязательств, определенных в контрактах. На двух объектах потребовалось дополнительное финансирование из бюджета субъектов Российской Федерации для устранения некачественных работ (Еврейская автономная область и Республика Марий Эл).	Не эффективно
Цель 2. Оценить эффективность использования бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию ГИС ЕЦП ФКиС (ФГИС «Спорт»)		
Внедрение ФГИС «Спорт» позволило повысить достоверность собираемых данных и их охват в рамках информационного взаимодействия с субъектами Российской Федерации, юридическими и физическими лицами, в целях обеспечения достоверности значений показателей в сфере физической культуры и спорта.	Внедрение ФГИС «Спорт» не позволило повысить достоверность собираемых данных. Подсистема «Статистика и аналитика» не обеспечивает сбор, обработку данных, исключение двойного учета занимающихся физической культурой и спортом. Расчет показателей осуществляется с использованием только данных статистической формы 1-ФК, источником которых являются юридические лица. Предусмотренные методикой сбор и обработка данных, источником которых являются муниципальные образования, Росстат, Минобрнауки России, ВЦИОМ и др., не обеспечены.	Не эффективно
Мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации ФГИС «Спорт» выполнялись в установленные сроки.	Минспортом России не обеспечено выполнение поручений Президента Российской Федерации по созданию ФГИС «Спорт» и ее функционалу от 30 октября 2020 г. № Пр-1760 (пункт 2 а-12), от 7 октября 2021 г. № Пр-1919	Не эффективно

Критерии аудита эффективности	Результаты проверки	Оценка
	<p>(пункт 4 г), от 6 апреля 2024 г. № Пр-676 (пп. «д» п. 1) пп. «д» п. 1; частично выполнены: от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 (п. 1д-8), от 8 июня 2022 г. № Пр-1005 (пункт 5а) и от 20 июля 2024 г. № Пр-1365 (пп. «к» п. 1). Несоблюдение установленных сроков составляет от двух до четырех лет.</p> <p>Установлены нарушения сроков исполнения госконтрактов по созданию и развитию ФГИС «Спорт», Минспортом России взысканы с ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» штрафные санкции в объеме 3 млн рублей.</p>	
<p>В ФГИС «Спорт» имеется полная, достоверная и актуальная информация о существующей в Российской Федерации спортивной инфраструктуре, включая капитальные и некапитальные спортивные объекты (месторасположение, доступность для массового спорта, единовременная пропускная способность, режим работы, технические и иные характеристики).</p>	<p>По состоянию на 17.07.2025 г. субъектами Российской Федерации переданы данные о 51,7 тыс. объектах спорта в ФГИС «Спорт» посредством системы межведомственного взаимодействия, т.е. 14 % от общего количества спортивных сооружений (370,6 тыс. по данным формы 1-ФК за 2024 год).</p>	Не эффективно
<p>В ФГИС «Спорт» сформирован реестр, содержащий полную, достоверную и актуальную информацию о спортивных объектах, нуждающихся в капитальном ремонте, а также размещена информация о разработке и реализации программы по его проведению.</p>	<p>В ФГИС «Спорт» отсутствуют сведения об объектах спорта, нуждающихся в капитальном ремонте.</p>	Не эффективно
<p>Все региональные информационные системы интегрированы в ФГИС «Спорт»</p>	<p>Минспортом России не обеспечено выполнение поручения Президента Российской Федерации по интеграции государственной информационной системы в сфере физической культуры и спорта с существующими региональными цифровыми платформами и внедрению такой информационной системы на всех уровнях к 30 декабря 2022 года.</p> <p>В рамках интеграции федеральной и региональных государственных информационных систем в сфере физической культуры и спорта из 89 регионов, по 59 региональным АИС обмен данными обеспечен частично (в том числе, в 50 регионе АИС «Мой спорт», в 5 регионах ООО «ЛСПОРТ», в 4 регионах иные информационные системы), по 19 регионам интеграция не обеспечена (в том числе, в 18 регионах АИС «Мой спорт», в</p>	Не эффективно

Критерии аудита эффективности	Результаты проверки	Оценка
	1 регионе – ГИС «СТАТСПОРТ»), в 11 субъектах Российской Федерации отсутствуют государственные региональные информационные системы в сфере физической культуры и спорта.	
Расходы федерального бюджета на создание, развитие и эксплуатацию ФГИС «Спорт» не превышают первоначально запланированные значения и (или) изменялись пропорционально скорректированным значениям результатов, под влиянием внешних факторов.	Первоначально на создание ФГИС «Спорт» были запланированы расходы в объеме 250,0 млн. рублей. На развитие ФГИС «Спорт» дополнительно израсходовано 691,7 млн рублей, Расходы на эксплуатацию ФГИС «Спорт» составили 153,5 млн рублей. Выявленные факты удвоения расходов по контрактам на создание и развитие ФГИС «Спорт» и контрактам на эксплуатацию ФГИС «Спорт» в общей сумме 57,7 млн рублей, что свидетельствует о завышении расходов на эксплуатации ФГИС (увеличение не пропорционально полученным результатам).	Не эффективно
Бюджетные средства на мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации ФГИС «Спорт» использованы экономно.	Выявлены признаки завышения стоимости работ по созданию ФГИС «Спорт» на 41,4 млн рублей, а также удвоение расходов по контрактам на создание, развитие и техническую поддержку – 57,7 млн рублей.	Не эффективно
Затраченные дополнительные бюджетные средства на развитие ФГИС «Спорт» привели к улучшению ее характеристик.	Затраченные дополнительные бюджетные средства в размере 55,6 млн рублей на развитие ФГИС «Спорт» не привели к улучшению характеристик подсистемы «Статистика и аналитика» (оплачены работы несоответствующие техническому заданию) и не обеспечили расчет показателей в соответствии с требованиями методики. Кроме того, затраченные дополнительные бюджетные средства в размере 109,5 млн рублей на развитие подсистемы «Звание и разряды» ФГИС «Спорт» не привели к улучшению характеристик указанной подсистемы в связи с тем, что: мероприятия по развитию подсистемы осуществлены в отсутствие усовершенствованного порядка (поручение Президента России № Пр-1365).	Не эффективно

Таким образом, из 20 установленных критериев эффективности:
по 17 критериям (85 %) – оценка «не эффективно»;
по 2 критериям (10 %) – оценка «эффективно»;
1 критерий (5 %) – не оценивался.

Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа

Вопросы мероприятия	Методы	Ограничения
Цель 1. Оценить эффективность использования бюджетных средств на создание спортивных объектов, оснащение их спортивным и технологическим оборудованием (аудит эффективности)		
<p>1. Оценить результаты мероприятий по созданию спортивных объектов, оснащению их спортивным и технологическим оборудованием.</p>	<p>1. Документальный и сравнительный анализ, логический метод. На основании информации, полученной из разных источников (Минспорт России, ППК «Единый заказчик в сфере строительства», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации) проводилось сравнение плановых величин по созданию спортивных объектов, оснащению их спортивным и технологическим оборудованием и фактически достигнутых. На основании ответов регионов определена потребность в спортивной инфраструктуре, выявлены недостатки при планировании создания спортобъектов, в том числе по причине отсутствия единого реестра существующей спортивной инфраструктуры.</p> <p>2. Документальный и сравнительный анализ. Сравнивалось количество и состав спортивного оборудования, указанного в соглашениях на предоставление субсидии, и фактически закупленного. Проведен анализ фактически поставленного оборудования на соответствие установленным требованиям.</p>	<p>1. Анализ неструктурированной информации. Сведения о спортивных объектах (планируемые и фактические сроки строительства, даты ввода в эксплуатацию и т.д.) получены из разных источников и имеют различный формат.</p> <p>2. Анализ и свод информации, поступившей из большого количества источников (85 регионов). Возможное предоставление недостоверных (формальных, ошибочных) данных субъектами Российской Федерации. В целях снижения рисков попадания в свод «грязных» данных были проведены следующие процедуры: рассчитаны контрольные суммы (ячейка «итого» соответствует сумме ячеек «из них»); проведена проверка на соответствие порядка данных (в ячейке «тыс. рублей» не рубли); проведена проверка на расположение исходных таблиц на листе Excel (крайние правые и левые столбцы).</p>

Вопросы мероприятия	Методы	Ограничения
	<p>Проведен анализ данных о закупках спортивного и технологического оборудования, выявлены системные проблемы несвоевременной реализации мероприятий по созданию модульного спортсооружения, в том числе по причине множества исполнителей этапов работ.</p>	
<p>2. Оценить использование бюджетных средств на мероприятия по созданию спортивных объектов и оснащению их спортивным и технологическим оборудованием, включая их экономность.</p>	<p>1. Документальный и сравнительный анализ. Проведено сравнение первоначальных объемов финансирования, выделенных на создание спортивных объектов и оснащение их спортивным и технологическим оборудованием, и итоговых значений. В целях отбора объектов-аналогов использовались нормативы, установленные Минстроем России.</p> <p>2. Документальный и сравнительный анализ, логический метод. В рамках анализа цен на оборудование применены элементы риск-ориентированного подхода при формировании выборки для сопоставления закупочных цен с рыночными.</p>	<p>Анализ неструктурированной информации. Сведения о спортивных объектах и спортивном и технологическом оборудовании (стоимость, ее изменение и т.д.) получены из разных источников и имеют различный формат. Ограниченное количество объектов в реестре экономически эффективной проектной документации, имеющих назначение «Спортивные здания и сооружения».</p>
<p>Цель 2. Оценить эффективность использования бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию ГИС ЕЦП ФКиС (ФГИС «Спорт») (аудит эффективности)</p>		
<p>1. Оценить результаты мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации ФГИС «Спорт».</p>	<p>Документальный и сравнительный анализ. Сравнились цели и задачи, поставленные в поручениях Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ведомственной программы цифровой трансформации, технических заданиях контрактов на создание и развитие ФГИС «Спорт» с</p>	<p>Возможное предоставление недостоверных (формальных, ошибочных) данных объектами контроля и субъектами Российской Федерации. Анализ и свод информации, поступившей из большого количества источников (85 регионов) по интеграции региональных ГИС в сфере физической культуры и спорта с ФГИС «Спорт». В целях</p>

Вопросы мероприятия	Методы	Ограничения
	<p>фактическими результатами создания и развития ФГИС «Спорт» (ее функционал, работоспособность и востребованность, интеграция с региональными ГИС в сфере физической культуры и спорта). Использованы ответы 85 субъектов Российской Федерации.</p>	<p>подтверждения объективности данных запрошены сведения у фактических разработчиков региональных информационных систем (АО «Мой спорт», ООО «ЛСПОРТ»).</p>
<p>2. Оценить использование бюджетных средств на мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации ФГИС «Спорт», включая их экономность.</p>	<p>Документальный и сравнительный анализ, логический метод. 1. Сравнительный анализ расходов на создание и развитие ФГИС «Спорт»: А) с аналогичными расходами по договорам субподряда (выявлено завышение стоимости работ на создание подсистемы ФГИС «Спорт») Б) с расходами на эксплуатацию ФГИС «Спорт» (выявлено удвоение расходов). 2. Сравнительный анализ технических заданий к госконтрактам на создание и развитие ФГИС «Спорт» с фактически принятыми результатами выявил их несоответствие.</p>	<p>Возможное предоставление неполной (либо недостоверной, формальной) информации (данных) (объектами контроля, отсутствие данных в открытых информационных системах (ЕИС по закупкам). Уникальность ФГИС «Спорт», отсутствие аналогичных ГИС, созданных на платформе «ГосТех», не позволяют провести сравнительный анализ цен на разработку и развитие ФГИС «Спорт».</p>

Сведения о недостижении регионами в 2022 – 2024 годах плановых значений показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»

Наименование субъекта Российской Федерации	2022 год		2023 год		2024 год	
	План, %	Факт, %	План, %	Факт, %	План, %	Факт, %
Архангельская область					62,1	59,5
Белгородская область	89,0	85,0				
Воронежская область	78,0	69,2				
Ярославская область					55,0	54,8
Республика Адыгея	62,0	61,8	62,1	61,6		
Республика Калмыкия	44,8	42,8	45,1	30,1	45,4	35,1
Краснодарский край			62,1	61,4		
Республика Дагестан	57,8	29,5	58,0	30,4	62,1	31,8
Республика Ингушетия	55,0	16,7			21,5	12,8
Кабардино-Балкарская Республика			58,0	57,7		
Республика Северная Осетия-Алания			55,0	48,0	62,1	50,4
Чеченская Республика			58,0	56,9	62,1	61,8
Республика Мордовия					83,0	71,0
Кировская область	57,0	52,8				
Республика Тыва			91,3	81,8	91,4	82,3
Республика Бурятия					63,0	61,9
Республика Саха (Якутия)	47,0	46,9			62,1	61,9
Забайкальский край	49,0	47,8				
Приморский край			55,0	54,7	62,1	57,5
Чукотский автономный округ	56,0	51,3	58,0	55,8	62,1	56,7

Примеры внутрирегиональных дифференциаций в обеспеченности спортивной инфраструктурой

В ходе выездных проверок в Ивановскую, Нижегородскую и Ярославскую области установлено следующее.

Несмотря на рост обеспеченности спортивной инфраструктурой в Ивановской области в 2022-2024 годах на 6,7 процентных пункта до 58,1 % по итогам 2024 года, остаются муниципальные районы, у которых данный показатель ниже среднего, например, Шуйский муниципальный район (42,5%), Юрьевоцкий муниципальный район (46,6%).

В Ивановской области построены только два крытых катка с искусственным льдом, один футбольный манеж, один 50-метровый бассейн, которые находятся в г. Иваново (население 336,2 тыс. человек).

Минспортом России установлены рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, согласно которым в г. Иваново рекомендовано к размещению 11 катков с искусственным льдом (1 каток на 30,0 тыс. человек).

При установленном Минспортом России нормативе для крытых плавательных бассейнов (один на 20,0 тыс. человек) отсутствуют такие объекты в таких муниципальных образованиях как г. Кохма (население 28,5 тыс. человек), г. Тейково (население 28,7 тыс. человек), Фурмановский муниципальный район (население 31,6 тыс. человек), Южский муниципальный район (население 18 тыс. человек).

Следует отметить, что в таких городах как Кинешма (население 70,5 тыс. человек), Кохма (население 28,5 тыс. человек) наблюдается нехватка объектов городской и рекреационной инфраструктуры: имеются 2 единицы (площадка с тренажерами и каток (сезонный) и 5 единиц (две универсальные игровые площадки, две площадки с тренажерами и каток (сезонный) таких объектов соответственно, поскольку нормативами министерства предусмотрено создание 1 площадки на 500 человек.

В Ярославской области при росте среднего уровня обеспеченности спортивными сооружениями в 2022 – 2024 годах до 54,8% (+2,3 процентных пункта) на уровне муниципальных образований наблюдается диспропорция в обеспеченности спортивными сооружениями – относительно невысокий

уровень обеспеченности у городов Ярославль (45,8%) и Рыбинск (45,6%), где проживает 62,3% населения Ярославской области.

В Ярославской области почти все крупные муниципальные образования (города Переславль-Залесский, Рыбинск, Тутаевский, Угличский, Ростовский районы с населением от 43,1 тыс. до 160,6 тыс. человек) оснащены плавательными бассейнами (от одного до четырех), за исключением Ярославского района (население 67,8 тыс. человек) при рекомендованном нормативе один на 20,0 тыс. человек.

Крытые катки с искусственным льдом отсутствуют в Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском районах с численностью населения от 43,1 до 67,8 тыс. человек. Минспортом России рекомендовано размещать 1 каток с искусственным льдом на 30,0 тыс. человек.

В Нижегородской области при росте обеспеченности спортивной инфраструктурой в 2022 - 2024 годах на 1 процентный пункт до 59,1 % в ряде муниципальных образований отмечается минимальный показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой, например, в Дивеевском районе (36,9%), Кстовском районе (43,0%).

Следует отметить, что ситуация с внутрирегиональной обеспеченностью спортивной инфраструктурой в Нижегородской области в целом более благоприятная по сравнению с вышеуказанными регионами.

В Нижегородской области, в целом, крупные муниципальные образования (города Нижний Новгород, Арзамас, Выкса, Бор, Дзержинск, Кулебаки, Саров, городской округ Семеновский, Балахинский, Богородский, Гостовский, Павловский районы с населением от 42,6 до 1 228,7 тыс. человек) оснащены крытыми катками с искусственным льдом (от 1 до 9), плавательными бассейнами (от 1 до 38).

В таких городах как Арзамас (население 144,3 тыс. человек), Кулебаки (население 45 тыс. человек), в Кстовском районе (114 тыс. человек) наблюдается нехватка объектов городской и рекреационной инфраструктуры: имеются 8 единиц (3 универсальные игровые площадки, 2 велодорожки, 3 площадки с тренажерами), 9 единиц (3 универсальные игровые площадки, велодорожка, 5 площадок с тренажерами), 6 единиц (велодорожка, спот, 2 площадки с тренажерами, 2 катка (сезонных) таких объектов соответственно.

Для Ивановской, Нижегородской и Ярославской областей в качестве показателя, характеризующего отклонение значений внутрирегиональных уровней обеспеченности спортивной инфраструктурой от среднего значения по субъекту Российской Федерации, использовано абсолютное отклонение (по модулю) в динамике за 2022 - 2024 годы.




Отклонения показателя «уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой» муниципальных образований от среднего по Ивановской области в 2022–2024 годах составили: в 2022 году - 7,63, в 2023 году – 6,32, в 2024 году – 6,97.



Отклонения показателя «уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой» муниципальных образований от среднего по

Нижегородской области в 2022–2024 годах составили: в 2022 году - 7,52, в 2023 году – 6,78, в 2024 году – 6,53.



Отклонения показателя «уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой» муниципальных образований от среднего по Ярославской области в 2022–2024 годах составили: в 2022 году - 4,99, в 2023 году – 4,83, в 2024 году – 4,87.

Перечень объектов спортивной инфраструктуры, по которым не был обеспечен регионами ввод в эксплуатацию в установленные сроки

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование объекта	Плановая дата ввода	Фактическая дата	Реквизиты актов ввода объектов в эксплуатацию (причины нарушения сроков ввода объектов в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6
2023 год					
Нарушение срока по состоянию на 31.12.2023					
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»					
1.	Республика Крым	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42x24 м по адресу: РК, г. Саки, ул. Заводская, между земельным участком по ул. Заводская № 60 и прудом Ковш	2023	2024	Разрешение на ввод от 22.02.2024 №91-Ru93307000-3535-2024
2	Республика Марий Эл	Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»	2023	2024	Разрешение на ввод от 15.02.2024 № 12-509000-001-2024
3	Самарская область	Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г.о. Самара	2023	2024	Разрешение на ввод от 24.12.2024 № 63-01-110-2024
4	Алтайский край	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197а	2023	2024	Разрешение на ввод от 29.03.2024 № 22-63-27-2024
5	Республика Хакасия	Универсальный спортивный зал в р.п. Усть-Абакан	2023	2024	Разрешение на ввод от 06.03.2024 № 19-10-02-2024
6	Новосибирская область	Реконструкция бассейна с ванной 50 x 21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске		2024	Разрешение на ввод от 19.02.2024 №54-35-29-2024
7	Приморский край	Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы	2023	2024	Разрешение на ввод 24.02.2024 № 25-31-04-2024
8.	Карачаево-Черкесская Республика	Малый физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, ст. Зеленчукская	2023	2024	Разрешение на ввод от 16.01.2024 №09-502301-01-2024
2024 год					
Нарушение срока по состоянию на 31.12.2024					
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»					
1.	Рязанская область	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Рязани	2024	2025	Разрешение на ввод от 24.02.2025 №62-29-06-2025
2.	Республика Хакасия	Реконструкция здания бассейна «Дельфин», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, р.п. Вершина Теи, ул. Советская, 38	2024	2025	Разрешение на ввод от 31.03.2025 № 1
3.	Красноярский край	Плавательный бассейн в г. Шарыпово	2024	2025	Разрешение на ввод от 14.03.2025 № 24-57-1-2024
4.	Калининградская область	Калининградская область Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36*18 и плавательным бассейном по адресу: Калининградская область, Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 34	2024	2025	Разрешение на ввод от 15.01.2025 № 39-11-002-2025

5.	Ивановская область	Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области	2024		Отставание от графика производства работ
6	Мурманская область	Реконструкция Ледового дворца, расположенного по адресу: Мурманская обл. г.Оленегорск ул. Строительная, д. 40	2024	2025	Разрешение на ввод от 01.04.2025 № 51-14-01-2025
7.	Республика Тыва	Корректировка проектно-сметной документации объекта незавершенного строительства «Спортивно-культурный центр в пгт Каа-Хем, Кызыльского кожууна», Республика Тыва	2024	2025	Разрешение на ввод от 25.03.2025 № 17-05-05-2025
8	Приморский край	Здание физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Партизанск, ул. Чкалова, 1г, в том числе проектно-изыскательские работы, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы Приморский край	2024	2025	Разрешение на ввод от 25.08.2025 № 25-309000-07-2025
9	Забайкальский край	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок Забайкальский край	2024	2025	Объект введен в эксплуатацию РНВ от 31.03.2025 № 75-20-02-2025 на 1 этап, РНВ от 30.04.2025 № 75-20-06-2025 на 2 этап .
10	Республика Калмыкия	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Элисте	2024		Отставание от графика производства работ
11.	Ярославская область	Ледовая арена Ярославская область, г. Тутаев, МКР-11	2024		Отставание от графика производства работ
12	Костромская область	I этап реконструкции стадиона ГБУ КО «СШОР им. А.В. Голубева», расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, ул. Учебный городок, 37	2024		Отставание от графика производства работ связано с внесением изменений в проектно-сметную документацию.
Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»					
1	Костромская область	Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3	2024		Внесения изменений в проектную документацию, в том числе в части замены строительных материалов и оборудования из недружественных стран на отечественные аналоги (вентиляционное оборудование, оборудование водоподготовки ледового поля, холодильная установка), а также в части трассировки инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, что привело к срывам сроков графика

					выполнения работ на объекте
2	Республика Северная Осетия - Алания	Реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап)	2024		Переустройство инженерных систем и изменения конструктивных решений, что привело к срывам сроков графика выполнения работ на объекте
3	Чувашская Республика	Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии)	2024		Низкие темпы выполнения строительно-монтажных работ

Перечень объектов спортивной инфраструктуры, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства/концессии, по которым не был обеспечен регионами ввод в эксплуатацию в установленные сроки

№	Субъект Российской Федерации	Наименование проекта	Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию	Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию	Документы, подтверждающие сроки ввода объекта в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6
Федеральный проект «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)»					
Плановые сроки 2023 год					
Нарушены сроки на 01.12.2023					
1	Республика Бурятия	Модульная спортивная плоскостная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в г. Улан-Удэ (Парк Юбилейный)	31.12.2023	26.01.2024	Акт от 26.01.2024 № 03-24-03-2024
2		Волейбольный центр в г. Улан-Удэ	31.12.2023	16.04.2025	16.04.2025 № 03-24-10-2025
3		Модульная спортивная плоскостная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в п. Аршан	31.12.2023	07.03.2024	Акт от 07.03.2024 № 03-20-001-2024
4		Модульная спортивная плоскостная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в с. Гурульба	31.12.2023	29.03.2024	Акт от 29.03.2024 № 03-08-002-2024
5		Модульная спортивная плоскостная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в г. Гусиноозерск	31.12.2023	13.03.2024	Акт от 13.03.2024 № 03-22-2-2024
6		Модульная спортивная плоскостная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в г. Улан-Удэ (Парк Орешкова)	31.12.2023	01.07.2024	Акт от 31.10.2024 № 03-24-17-2024
7	Республика Татарстан	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центра спорта ФИЗРА» в г. Альметьевск	31.12.2023	29.03.2024	Акт от 29.03.2024 № 16-92608101-10/в
8		Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центра спорта ФИЗРА» в г. Набережные Челны	31.12.2023	29.03.2024	Акт от 29.03.2024 № RU16302000-58-2024
9	Пермский край	Многофункциональный спортивный центр для круглогодичного использования в г. Пермь	31.12.2023	01.07.2024	Акт от 19.06.2024 № 69-01-86-2024
10	Республика Башкортостан	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта «ФИЗРА-Р» в г. Уфа	31.12.2023	11.03.2024	Акт от 11.03.2024 № 02-55-2102П-2024
12		Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта «ФИЗРА-Д» в г. Уфа	31.12.2023	11.03.2024	Акт от 11.03.2024 № 02-55-2103П-2024
Плановые сроки 2024 год					
Нарушены сроки на 31.12.24					
13	Республика Тыва	Физкультурно-спортивный зал, г. Кызыл	31.12.2024	28.03.2025	Акт от 28.03.2025 № RU/17302000-17-1

Информация о загруженности спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2022-2024 годах

Бассейны

№	регион	спортивный объект	тип населенного пункта	численность населения, тыс. чел.	мощность	загруженность	7=6/5, %
	1	2	3	4	5	6	7
1	Саратовская область	Плавательный бассейн по адресу: Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки, ул. Свердлова	село	5,6	53760	35520	66,1
2	Челябинская область	Реконструкция здания плавательного бассейна «Строитель». Пристрой № 2», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14, г. Челябинск	город	1177,1	190 400	90 930	47,8
3	Тамбовская область	Строительство закрытого бассейна в г. Жердевка Жердевского района Тамбовской области	город	13,8	144000	16317	11,3
4	Тамбовская область	Бассейн в городе Котовск Тамбовской области	город	26,3	185360	57456	31,0
5	город федерального значения Севастополь	Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя СОК имени 200-летия Севастополя	город	558,3	350400	66976	19,1
6	Новосибирская область	Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске	город	1637,3	336960	238000	70,6
7	Омская область	Крытый бассейн, г. Омск, микрорайон «Московка-2»	город	1110,7	384064	загруженность - 100%	-
8	Красноярский край	Плавательный бассейн в г. Шарыпово (плавательный бассейн «Лазурный»)	город	40,3/38,6	272640	эксплуатация с марта 2025 г.	-
9	Краснодарский край	«Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар» (3-й пусковой комплекс)	город	1158,5	1116808	780000	69,8
10	Краснодарский край	Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская	село	30,4	329230	27300	8,3
11	Калужская область	Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново	город	30,6	280320	145600	51,9

Катки

№	регион	спортивный объект	тип населенного пункта	численность населения, тыс. чел.	мощность	загруженность	7=6/5, %
	1	2	3	4	5	6	7
1	Нижегородская область	Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки р.п.Ковернино	село	6,9	262080	96824	36,9
2	Вологодская область	Крытый каток с искусственным льдом в г.Вологде	город	311	518400	66976	12,9
3	Пензенская область	Крытый каток с искусственным льдом по ул. 65-летия Победы, 8 мкр. Арбеково, г. Пенза	город	488,3	638880	27300	4,3
4	Санкт-Петербург	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: СРЕДНИЙ ПР. В.О., Д. 87, КОРП. 2, ЛИТ. А	город	5646	328500	5023,2	1,5
5	Санкт-Петербург	СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: УЛ. ФАВОРСКОГО, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ГЖАТСКОЙ УЛ.)	город	5646	430976	101920	23,6
6	Челябинская область	Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области	город	1177,1	552 960	283 176	51,2
7	Челябинская область	Тренировочный каток «Трактор» г. Челябинск, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0601007:42	город	1177,1	240 240	63 700	26,5
8	Липецкая область	Строительство ледового дворца в с. Хрущевка	село	2,61	297840	72800	24,4
9	Костромская область	Ледовая дорожка	город	249	90000	28875	32,1
10	Кабардино-Балкарская Республика	Строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Нальчике, КБР по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, б/н	город	245,8	75000	14760	19,7

11	Новосибирская область	Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	город	1637,3	360000	201600	56,0
12	Московская область	Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая	город	222,8	363000	160944	44,3
13	Московская область	Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина	город	241,0	410625	136500	33,2
14	Республика Саха (Якутия)	Крытый каток с искусственным льдом в г. Якутске	город	389	1097400	138060	12,6
15	Архангельская область	Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена – «Ледовый дворец») г.Коряжма	город	33,7	254100	59220	23,3
16	Иркутская область	Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный в микрорайоне Университетский в Свердловском районе г. Иркутска	город	606,4	215600	254800	118,2
17	Кабардино-Балкарская Республика	Строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Нальчике, КБР по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, б/н	город	245,8	75000	14760	19,7
18	Приморский край	Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке	город	135,3	219100	48230	22,0
19	Калужская область	Ледовая арена и открытый (сезонный) каток в г. Балабаново	город	30,6	324120	205296	63,3
20	Чувашская Республика	Крытый каток с искусственным льдом в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары поз. 1.25	город	497,7	1404000	167440	11,9
21	Республика Татарстан	Строительство крытого катка с искусственным льдом в пгт. Алексеевское Алексеевского района Республики Татарстан	город	11,5	278400	248976	89,4

22	Алтайский край	Стадион «Прогресс» по ул. Воинов Интернационалистов, 80 в г.Бийске Алтайского края. 2 этап. Крытый каток с искусственным льдом на 250 мест	город	189,6	254800	98280	38,6
----	----------------	--	-------	-------	--------	-------	------

Футбольные манежи

№	регион	спортивный объект	тип населенного пункта	численность населения, тыс. чел.	мощность	загруженность	7=6/5, %
	1	2	3	4	5	6	7
1	Воронежская область	Футбольный манеж в г. Воронеж	город	1046,4	572320	191100	33,4
2	Рязанская область	Крытый футбольный манеж в г. Рязани	город	520,5	203580	133350	65,5
3	Республика Башкортостан	ФОК «Центр спорта «ФИЗРА-Д» в городе Уфе	город	1122	348160	эксплуатация с 2024 года	-
4	Республика Башкортостан	ФОК «Центр спорта «ФИЗРА-Р» в городе Уфе	город	1122	348160	эксплуатация с 2024 года	-
5	Республика Башкортостан	Крытый футбольный манеж, г. Уфа	город	1122	-	эксплуатация с 2024 года	-
6	Кемеровская область - Кузбасс	«Футбольный манеж г.Новокузнецк»	город	531,2	102200	92820	90,8
7	Самарская область	Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г.о. Самара	город	1159,0	163520	158340	96,8
8	Московская область	Крытый футбольный манеж по адресу: Московская область, г.Домодедово, мкр.Северный, ул. 1-я Коммунистическая	город	222,8	261360	224224	85,8
9	Брянская область	Строительство крытого футбольного манежа в г. Брянска для ГБУ БО СШ по футболу «Динамо-Брянск»	город	389,3	116480	3640	3,1
10	Волгоградская область	Крытый футбольный манеж по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Набережная, 2	город	316,5	145 600	110 656	76,0
11	Орловская область	Крытый футбольный манеж по адресу: г.Орёл, ул. Тургенева, 55	город	296,6	445536	87360	19,6
12	Республика Татарстан	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта «ФИЗРА» в г.Альметьевск	город	163,7	216000	196560	91,0

13	Республика Татарстан	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта «ФИЗРА» в г.Набережные Челны	город	533	216000	196560	91,0
----	----------------------	--	-------	-----	--------	--------	------

Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых предусмотрено создание модульных бассейнов в 2025 году

	Наименование субъектов Российской Федерации	Адрес объекта	Сумма субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей
1	Республика Адыгея (Адыгея)	Республика Адыгея, г. Яблоновский, ул. Пушкина	297 000,0
2	Карачаево-Черкесская Республика	Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский муниципальный район, Усть-Джегутинское городское поселение, г. Усть-Джегута, парк Культуры и отдыха участок №1	285 000,0
3	Республика Крым	Республика Крым, г. Керчь (земельный участок с кадастровым номером 90:19:010105:17070)	285 000,0
4	Республика Тыва	Республика Тыва, г. Кызыл	297 000,0
5	Удмуртская Республика	Удмуртская Республика, г. Можга, микрорайон Чебершурский	264 000,0
6	Чеченская Республика	Чеченская Республика, г. Аргун, ул. С. Аксактемирова б/н.	285 000,0
7	Алтайский край	Алтайский край, г. Бийск земельный участок между домами ул. Советская 210/1, ул. Советская 208 и ул. Стахановская ,1 и 3.	297 000,0
8	Хабаровский край	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83	240 000,0
9	Волгоградская область	Волгоградская область, Среднеахтубинский район р. п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, 15	264 000,0
10	Вологодская область	Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса	225 000,0
11	Кемеровская область - Кузбасс	Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Гайдара, 55Б	231 000,0
12	Кировская область	Кировская область,г. Вятские Поляны ул. Ленина, д.149 а	282 000,0
13	Костромская область	Костромская область, г. Кострома, ул. Индустриальная	276 000,0
14	Липецкая область	Липецкая область, Липецкий округ, с. Хрущёвка, ул. Молодёжная	219 000,0
15	Мурманская область	Мурманская область, г. Мурманск, ул. Североморское шоссе, 9	207 000,0
16	Омская область	Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Бульварная, земельный участок 2 Б с кадастровым номером земельного участка 55:36:090205:15046	267 000,0
17	Смоленская область	Смоленская область, Вяземский муниципальный округ, г. Вязьма, проезд 25 Октября, 8	249 000,0
18	Тульская область	Тульская область, г. Тула, п. Петровский, ул. Центральная (земельный участок с кадастровым номером 71:14:040401:17097)	225 000,0
19	Тюменская область	Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Нижняя Тавда, ул. Парковая д. 9	93 000,0
20	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Чернышева д. 42	132 000,0
	ИТОГО		4 920 000,0

Информация об объектах спорта, реализация которых осуществлялась с применением проектов повторного применения

№ п/п	Наименование объекта	Наименование проекта повторного применения	Стоимость строительства объекта по экспертизе (тыс. рублей)	Год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5
1	Школа Елецкой борьбы (привязка) по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец	Спортивный зал Самбо на стадионе «Олимпийский» в пос. Увельский Увельского района Челябинской области	132 871,78	2023
2	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по ул. Урицкого в г. Фатеже, Курской области	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Льгов Курской области	164 461,68	2022
3	Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Горшечное Курской области	Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области	185 047,59	2022
4	Крытый каток с искусственным льдом в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» в Чувашской Республике, г. Чебоксары, поз. 1.25	Региональный центр по хоккею при БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова»	297 117,48	2023
5	Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новотурьяльский муниципальный район», Республика Марий Эл	Спортивно-оздоровительный комплекс ул. Бутякова, г. Звенигово, Республика Марий Эл	226 696,99	2024
6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197а	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Воронежской области Новоусманском районе в п.Отрадное по ул. 50-лет Октября, 41а	183 725,69	2024
7	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сиреневая, 42	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Воронежской области Новоусманском районе в п.Отрадное по ул. 50-лет Октября, 41а)	176 935,28	планируется в 2025
8	Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области	«Ледовая арена «АВТО» город Екатеринбург	797 169,55	2022
9	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Рязани, Рязанской области	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Зубковой г. Рязани	288173,58	2024
10	Универсальный спортивный зал в р.п. Быково Быковского муниципального района Волгоградской области	Универсальный спортивный зал в р. п. Октябрьский Октябрьского района Волгоградской области	51 901,88	2022
11	Универсальный спортивный зал в городском поселении, г. Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области	Универсальный спортивный зал в р. п. Октябрьский Октябрьского района Волгоградской области	53776,98	2022
12	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36*18 и плавательным бассейном по адресу: Калининградская область, Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 34	ФОК с универсальным игровым залом 36*18 в с. Домашка Кенельского района Самарской области и Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: г.Тайга, ул.Октябрьская, 8	495 060,08	2025
13	Однократная привязка проекта повторного применения «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Чадан» для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта, Республика Коми»	Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Чадан	230 145,31	2023

Сравнительные (стоимостные) характеристики физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК)

<i>Федеральный округ</i>	<i>Субъект РФ</i>	<i>Адрес спортивного объекта</i>	<i>Площадь, кв. м.</i>	<i>Общая стоимость, млн. руб.</i>
1	2	3	4	5
Сибирский федеральный округ	Красноярский край	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Заозерный Рыбинского района (МБУ ФОК "Победа")	2 238,0	398,1
Дальневосточный федеральный округ	Сахалинская область	Крытый универсальный спортивный зал в с. Горнозаводск	2 329,5	217
Дальневосточный федеральный округ	Сахалинская область	Крытый универсальный спортивный зал в с. Чехов	2 589,9	305,9
Сибирский федеральный округ	Алтайский край	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Барнаул, ул. Юрина, 197а	2 104,0	191,4
Сибирский федеральный округ	Кемеровская область - Кузбасс	«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» по адресу: Кемеровская область – Кузбасса, Калтанский городской округ, г. Калтан, район жилого дома №44 по ул. Дзержинского»	2 015,3	127,6

Сравнительные (стоимостные) характеристики футбольных манежей

<i>Федеральный округ</i>	<i>Субъект РФ</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Единовременная пропускная объекта, человек</i>	<i>Стоимость, млн. рублей</i>	<i>Расходы федерального бюджета, млн. рублей</i>	<i>Общая площадь спортивного объекта кв. м</i>
1	2	3	4	5	6	7
Приволжский федеральный округ	Республика Башкортостан	Футбольный манеж, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комарово, д. 9	40	667,8	530,0	6 594,4
Центральный федеральный округ	Московская область	Крытый футбольный манеж по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая	60	938,4	170,0	6 258,0
Центральный федеральный округ	Брянская область	Строительство крытого футбольного манежа в Брянской области, г. Брянск для ГБУ БО СШ по футболу «Динамо-Брянск»	40	455,6	449,6	6 776,63
Южный федеральный округ	Волгоградская область	Крытый футбольный манеж по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул.Набережная, 2	40	474,3	399,7	6 547,8

Стоимость единицы ЕПС плавательных бассейнов, созданных за счет бюджетных средств в 2022-2024 годах

№	Субъект РФ	Наименование объекта	Расходы на строительство, тыс. руб.	ЕПС, человек	5=3/4, тыс. руб.
	1	2	3	4	5
3	Тамбовская область	Строительство закрытого бассейна в г. Жердевка Жердевского района Тамбовской области	218 268,9	40	5 456,7
4	Тамбовская область	Бассейн в городе Котовск Тамбовской области	222 872,1	40	5 571,8
5	город федерального значения Севастополь	Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя СОК имени 200-летия Севастополя	2 568 441,6	120	21 403,7
6	Новосибирская область	Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске	947 914,4	156	6 076,4
7	Омская область	Крытый бассейн, г. Омск, микрорайон «Московка-2»	646 480,3	68	9 507,1
8	Красноярский край	Плавательный бассейн в г. Шарыпово (плавательный бассейн «Лазурный»)	545 636,4	82	6 654,1
9	Краснодарский край	«Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар» (3-й пусковой комплекс)	4 041 691,9	259	15 605,0
10	Краснодарский край	Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, между участками № 52 и 66-г, расположенными по ул. Советской	319 925,6	82	3 901,5
11	Калужская область	Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново	251 884,1	64	3 935,7

Стоимость единицы ЕПС крытых катков с искусственным льдом, созданных за счет бюджетных средств в 2022-2024 годах

№	Субъект РФ	Наименование объекта	Расходы на строительство, тыс. руб.	ЕПС, человек	5=3/4, тыс. руб.
	1	2	3	4	5
1	Нижегородская область	Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки	387889,5	80	4 848,6
2	Вологодская область	Крытый каток с искусственным льдом в г. Вологде	1 213 750,0	80	15 171,9
3	Удмуртская Республика	Ледовый дворец «Ижсталь»	1 210 596,8	50	24 211,9
5	Санкт-Петербург	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: СРЕДНИЙ ПР. В.О., Д. 87, КОРП. 2, ЛИТ. А	761 400,5	50	15 228,0
6	Санкт-Петербург	СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: УЛ. ФАВОРСКОГО, УЧАСТОК 1	1 156 961,1	74	15 634,6

		(ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ГЖАТСКОЙ УЛ.)			
7	Челябинская область	Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы	1 090 757,1	80	13 634,5
8	Челябинская область	Тренировочный каток «Трактор» г. Челябинск, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0601007:42	429 957,2	66	6 514,5
9	Липецкая область	Строительство ледового дворца в с. Хрущевка	347 750,2	48	7 244,8
11	Кабардино-Балкарская Республика	Строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Нальчике, КБР по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, б/н	488 400	50	9 768,0
12	Новосибирская область	Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	14 944 020,5	150	99 626,8
13	Московская область	Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая	1 093 245,2	100	10 932,5
14	Московская область	Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина	1 194 141,2	75	15 921,9
16	Архангельская область	Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена – «Ледовый дворец»)	360 637,3	55	6 557,0
17	Иркутская область	Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный в микрорайоне Университетский в Свердловском районе г. Иркутска	515 963,9	50	10 319,3
18	Кабардино-Балкарская Республика	Строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Нальчике, КБР по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, б/н	488 400	50	9 768,0
19	Приморский край	Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы	541 964,9	50	10 839,3
20	Калужская область	Ледовая арена и открытый (сезонный) каток в г. Балабаново	354 125,8	74	4 785,5
22	Республика Татарстан	Строительство крытого катка с искусственным льдом в пгт. Алексеевское Алексеевского района Республики Татарстан	427 819,6	80	5 347,7
23	Алтайский край	Стадион «Прогресс» по ул. Воинов Интернационалистов, 80 в г. Бийске Алтайского края. 2 этап. Крытый каток с искусственным льдом на 250 мест.	544 716,5	50	10 894,3

Перечень объектов спортивной инфраструктуры, на которых устранение некачественно выполненных строительных работ предусмотрено (выполнено) подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств

№	Наименование субъекта Российской Федерации	Наименование объекта спортивной инфраструктуры	Виды некачественно выполненных работ
1.	Калужская область	Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново	Подрядной организацией ведется устранение выявленных недостатков в части внутриотделочных работ.
2.	Камчатский край	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском	В процессе эксплуатации Фока выявленные отслоения финишного покрытия чаш спортивного и детского бассейнов устранены путем полного удаления слоя полимочевины чаш плавательных бассейнов и укладки кафельной плитки.
3.	Красноярский край	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Заозерный Рыбинского района	Устранены коррозия на фитинге полотенцесушителя и радиатора отопления; отцентрована крыльчатка вентилятора приточной системы вентиляции; исправлен источник бесперебойного питания
4.	г. Севастополь	Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя «СОК имени 200-летия Севастополя»	Выполнены пуско-наладочные работы систем кондиционирования и вентиляции, восстановлено травмобезопасное покрытие на легкоатлетическом стадионе объекта
5.	Вологодская область	Крытый каток с искусственным льдом в г. Вологде	Предусмотрено восстановление покрытия крылец, кровельного покрытия и теплоизоляционного слоя над помещением вестибюля; устранение локальных повреждений кровельного покрытия над помещениями вестибюля и зала универсального катка; неисправности системы оповещения и управления эвакуацией людей; недостатков отделки стен на II этаже (разделка №4), отслойки огнезащиты, потеков от трапа из котельной по стене; разнотона стекол в витраже ВВ14, протечек по потолку II этажа (осыпание ржавчины); приведение потолков в эстетичный вид, окраска, установка подвесных потолков; замена двери в гараже и другие.
6.	Кемеровская область - Кузбасс	Футбольный манеж г. Новокузнецк	Выполнено проклеивание стыков покрытия внутри игровой зоны, увеличен уровень засыпного материала и расчесано поле.
7.	Новгородская область	Физкультурно-спортивный комплекс по ул. Вересова в 239 квартале Великого Новгорода	Устранены затирки на паркете; заклинивание дверей в электрощитовой и служебном помещении № 3; трещина у помещения электрощитовой; дефекты работы электронного табло; дефект в месте стыка между стеной спортивного зала и кровлей административной части; на напольной плитке у дверных проемов помещений «Комната персонала», «Тренерская», «Медицинский кабинет»; восстановлено крепление люков на колодцах в районе тепловой камеры; устранено проседание части асфальтового покрытия с южной стороны здания в зоне пожарного проезда у колодца Д4; устранен провисший подвесного потолок в медпункте; восстановлена тактильная плитка главного входа в ФСК
8.	Омская область	Ледовый дворец с искусственным льдом, г. Омск	Предусмотрен ремонт двух колодцев системы наружного водоснабжения, компрессора холодильной установки, системы оповещения и ремонт герметизации кровли объекта
9.	Нижегородская область	Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной	Ледовое покрытие разморожено, на полотне присутствуют следы повреждения (подтеки в результате таяния ледяного покрытия).

№	Наименование субъекта Российской Федерации	Наименование объекта спортивной инфраструктуры	Виды некачественно выполненных работ
		подготовки в Нижегородской области, р.п. Ковернино, ул. Школьная, д.286	
10.	Нижегородская область	Строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив», г. Нижний Новгород, пер. Балаклавский, д.1Г	В мужской раздевалке для маломобильных граждан не работала система оповещения
11.	Нижегородская область	Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области	Зафиксировано неплотное прилегание поточных покрытий в туалетной комнате женской раздевалки, не работают батареи в тренерской рядом с бассейном (сломана); не прикреплена рейка к дверному проему в туалетной комнате в зоне кафе, в душевой не прикреплена рейка к дверному проему, не заделано соединение электропроводки и распаячная коробка не установлена надлежащим образом (на кухне).
12.	Ивановская область	Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области	Выявлено отсутствие поворотно-откидных створок на установленных оконных блоках на объекте. Створки демонтированы для устранения дефектов запотевание стекол и замены в рамках гарантийных обязательств.
13.	Ивановская область	Строительство дворца водных видов спорта в г. Иваново	Не выполнены работы по штукатурки стен, облицовки стен, столбов, откосов, отдельных отделочных работ в подвальном помещении объекта

Анализ информации о снижении административной нагрузки с внедрением ФГИС «Спорт»

Анализ информации о снижении административной нагрузки для участников сферы физической культуры и спорта в связи с внедрением ФГИС «Спорт» (в разрезе подсистем, модулей) основан на данных субъектов Российской Федерации¹.

На вопрос «Доля кандидатов, записанных на прием в организации спортивной подготовки посредством ГИС, %» 14 регионов поставили «ноль», 50 регионов оценили указанную долю от 1 до 100 %, среднее значение составило 40,2%. В Чукотском автономном округе по учреждениям, подведомственным профильному министерству, соответствующая доля составляет 38%. Причины: спортсмены 18 летнего возраста не могут подать документы через ФГИС «Спорт», у родителей (законных представителей) обучающихся отсутствует личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ). В Астраханской области 3% кандидатов записывались в спортивные школы через ФГИС «Спорт», остальные – посредством личного посещения².

Сахалинская область отмечает: интеграция с ФГИС «Спорт» по СМЭВ не работает, что увеличивает административную нагрузку (данные вводятся в две информационные системы).

Согласно представленной регионами информации данным сбор статистических данных осуществляется по электронной почте, статистические отчеты по формам 1-ФК, 2-ГТО, 3-АФК и 5-ФК собираются первичными файлами в формате Excel и на бумажном носителе, функционал не внедрен, муниципальные образования не работают в ФГИС «Спорт», в

¹ Запрос Счетной палаты от 10 апреля 2025 г. № ЗИ 02-02/2366/02-02.

² В отчете Минспорта России указано значение показателя «Доля кандидатов, записанных на прием в организации спортивной подготовки посредством информационного сервиса онлайн, в том числе через ЕПГУ и ЕСИА» - 98,5 % при целевом значении 65 %.

связи с этим отсутствует возможность загрузки первичных форм отчета, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физкультуры и спорта загружают сводные региональные отчеты, согласованные в рабочем порядке с Минспортом России, в ФГИС «Спорт».

Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию

1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве спорта Российской Федерации».

2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт».

3. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2021 г. № 1501 «Об утверждении Правил формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности».

4. Проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 276 «Об утверждении Порядка ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре».

5. Проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. № 766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений».

6. Проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах,

занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов».

7. Проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 667 «Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

8. Проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2018 г. № 739 «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения».

9. Проект приказа Минспорта России «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра физкультурно-спортивных организаций».

10. Проект приказа Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра спортивных судей, предоставления сведений из него и внесения в него изменений».

11. Проект приказа Минспорта России «Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра тренеров, предоставления сведений из него и внесения в него изменений».

Сведения о проблемах интеграции ФГИС «Спорт» с региональными информационными системами

Анализ информации, предоставленной субъектами Российской Федерации и операторами региональных информационных систем АО «Мой спорт» и ООО «ЛСПОРТ», показал следующее.

По данным АО «Мой спорт» (присутствует в 68 регионах, обмен данных осуществляется в 50 регионах), на настоящий момент порядок информационного взаимодействия ФГИС «Спорт» (далее - ПИВ) не утвержден. Содержание документа периодически меняется и дополняется, что приводит к обновлению видов сведений для интеграции, при этом старые версии интеграционных механизмов не поддерживаются.

Из-за частого внесения изменений в ПИВ, при интеграционном тестировании, на стороне ФГИС «Спорт» выявляется достаточно большое количество ошибок и несоответствий актуальной версии ПИВ.

Регионами также указывается на технические проблемы информационного взаимодействия при интеграции данных АИС «Мой спорт» в ФГИС «Спорт», частые изменения Проекта информационного взаимодействия, что влечет за собой дальнейшие внесения изменений в работу АИС, дополнительные трудозатраты.

Регионами отмечаются проблемы отсутствия возможности обратной интеграции (выгрузку данных из ФГИС «Спорт» в АИС «Мой спорт»), при разработанных соответствующих API для интеграции с ФГИС «Спорт» более года остается нерешенным вопрос ошибки SSL на уровне адаптера СМЭВ.

По данным ряда регионов информация по объектам спорта и спортивным сооружениям дополняется и актуализируется в АИС «Мой спорт» для дальнейшей интеграции в ФГИС «Спорт». Так, по информации Курской области автоматическая интеграция региональных информационных

систем в ФГИС «Спорт» в настоящее время отсутствует, данные импортируются в систему вручную.

Отдельными субъектами Российской Федерации в ФГИС «Спорт» проведена интеграция АИС «Мой спорт» только по виду сведений (по тренерскому составу, тренер-преподаватель, спортсмен).

Согласно информации, полученной от регионов, проведены технологические мероприятия по обеспечению интеграции АИС Мой спорт с ФГИС «Спорт», проведена работа по регистрации в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ 3.0), также предоставлен доступ в ФГИС «Спорт» в рамках промышленного запуска.

Вместе с этим, по данным Республики Карелия в настоящее время техническая возможность к интеграции информации «Мой спорт» в ГИС Спорт отсутствует, ведется работа по выполнению необходимых технологических мероприятий по обеспечению настройки и проведения информационного взаимодействия по передаче информации «Мой спорт» в ГИС «Спорт» в продуктивной среде Единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

По информации Сахалинской области ГИС Спорт Сахалинской области разработаны соответствующие API для интеграции с ФГИС «Спорт», при этом более года не решенным остается вопрос ошибки SSL на уровне адаптера СМЭВ, на направленные обращения в техническую поддержку СМЭВ и ФГИС «Спорт» ответы не получены.

По информации Владимирской области по большей части АИС «Мой спорт» и ФГИС «Спорт» интегрированы, при этом по виду сведений «объекты спорта» интеграция отсутствует.

Отдельные субъекты Российской Федерации указали, что используют информационную систему «ЛСПОРТ», которая на текущий момент не интегрирована в ФГИС «Спорт», либо осуществляется частичный обмен информацией.

Так, Челябинская область, использующая информационную систему «ЛСПОРТ», отмечает, что в настоящее время интеграция отсутствует. В рамках дальнейшего развития региональной информационной системы «Спортивный портал Челябинской области» планируется интеграция в части: согласование мероприятий на включение в ЕКП Минспорта России, синхронизировать информацию из ЕКП Минспорта России по всероссийским или международным мероприятиям, которые проводятся не Минспортом Челябинской области, синхронизировать списки видов спорта, спортивных дисциплин и спортивных сооружений.

Отдельные субъекты Российской Федерации работали с региональными информационными системами. Так, ГИС Новосибирской области «Единая цифровая платформа сферы физической культуры и спорта Новосибирской области «СТАТСПОРТ» проведено тестирование в 2024-2025 годах, регламентированные запросы в единой информационной платформе национальной системе управления данными, необходимые для интеграции, находятся в статусе черновик, фактически не интегрированы.

В Пермском крае реализована передача данных информационной системы «Спортивное Прикамье» в ФГИС «Спорт»: о спортивных сооружениях, портфолио спортсменов, портфолио тренеров, справочники и классификаторы, данные аккредитованных региональных спортивных федераций. Вместе с тем, по состоянию на сегодняшнее время процессы передачи данных в рамках выполненных интеграций не осуществляются в связи с изменениями принципа приема данных со стороны ФГИС «Спорт», от Минспорта России ожидается информация о готовности соответствующих видов сведений системы межведомственного электронного взаимодействия и утвержденных методических рекомендаций, необходимых для обеспечения информационного взаимодействия.

Ханты-Мансийским автономным округом при интеграции данных ГИС «Информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в ГИС Спорт отмечаются следующие проблемы:

1) Не утвержден документ «Порядок информационного взаимодействия в области физической культуры и спорта», описывающий процессы взаимодействия с ГИС СПОРТ;

2) Отсутствует описание ошибочных ситуаций, под одним кодом ошибки может быть множество ошибочных ситуаций;

3) Периодически возникают технологические перерывы по приему сведений, о которых предварительно не сообщается, сервисы прекращают отвечать на запросы.

По информации Санкт-Петербурга в 2024 году реализовано информационное взаимодействие ГИС Санкт-Петербурга «Спортивный Петербург» с ФГИС «Спорт» в части следующих видов сведений: Ведение федерального регистра тренеров; Ведение федерального регистра спортсменов; Ведение реестра физкультурно-спортивных организаций; Ведение реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций; Учет сведений об объектах спорта.

Отмечаются следующие проблемы интеграционного взаимодействия ГИС «Спортивный Петербург» и ФГИС «Спорт»:

1) Не утвержден документ «Порядок информационного взаимодействия в области физической культуры и спорта», описывающий процессы взаимодействия региональных информационных систем с ФГИС «Спорт»;

2) Нет полного описания ошибочных ситуаций. Под одним кодом ошибки может быть множество ошибочных ситуаций;

3) Описание ограничений по данным есть только на уровне видов сведений, нет описания ограничений со стороны ФГИС «Спорт», что в связи с п. 2 делает затруднительным разбор и устранение ошибок;

4) Не реализованы в СМЭВ4 витрины данных со сведениями ФГИС «Спорт», включая справочники;

5) При тестировании взаимодействия нет возможности проверить как переданные данные отображаются в формах ФГИС «Спорт».

По информации города Севастополя выполнена интеграция региональной информационной системы «Физическая культура и спорт Севастополя» в ФГИС «Спорт» в соответствии с порядком информационного взаимодействия, в части передачи данных: о спортсменах города Севастополя; о тренерах города Севастополя;

о судьях города Севастополя;

о физкультурно-спортивных организациях города Севастополя;

об общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федерациях города Севастополь;

о спортивных объектах города Севастополя;

о видах спорта.

В процессе реализации интеграций с ФГИС «Спорт» в тестовой среде выявлены проблемы в работе следующих видов сведений: Ведение федерального регистра спортивных судей; Учет сведений об объектах спорта; Ведение реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций; Ведение реестра наборов в организации спортивной подготовки. Также отмечаются другие выявленные проблемы: некорректно формируется финальный ответ на запрос «3.5=Включение новой записи в регистр»; некорректно формируются ответы на запросы «3.2=Актуализация ранее учтенных сведений» и «3.3=Внесение новых сведений о спортивной судье»; не формируются ответы на запросы, обработка прекращается на статусах «Извлечено из очереди запросов» и «Подтверждено».

В Кемеровской области ГИС «Кузбасс.Спорт.Цифра» работа по интеграции с ФГИС «Спорт» начата только с 2024 года и продолжается по всем витринам данных по настоящее время.

Оценка выполнения Ведомственной программы цифровой трансформации Министерства спорта Российской Федерации

Согласно отчету Минспорта России за 2023 год по реализации Ведомственной программы цифровой трансформации Министерства спорта Российской Федерации на 2023-2025 годы¹ оценка Минцифры России «Кассовое исполнение бюджета» составила 99,86%, оценка Минцифры России «Достижение ключевых показателей» - 23,08%, общая оценка Минцифры России реализации ВПЦТ-2023 - 58,44%.

При этом следует отметить, что в отношении некоторых государственных услуг, предоставление которых посредством ФГИС «Спорт» было запланировано ВПЦТ-2023, по итогам 2023 года Минспортом России признана их не востребованность.

Так, например, для государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг» Минспорт России сделан вывод о нецелесообразности вывода данной услуги на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ).

Для государственной услуги «Формирование и ведение Всероссийского реестра объектов спорта» показатель «Доля обращений заявителей для получения государственной функции в электронном виде от общего количества обращений» составил в 2023 году 5,8% при плановом значении 80%, что объясняется «невостребованностью получения услуги в электронном виде посредством ЕПГУ».

Государственная услуга «Государственная аккредитация Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации» также имеет низкую востребованность в связи с «конкурсным характером» ее проведения и невозможностью оказания указанных услуг в заявительном порядке.

¹ Далее - ВПЦТ – 2023.

Плановые значения показателей ВПЦТ-2023 для ряда государственных функций, реализация которых предусмотрена в 2023 году, также не были достигнуты.

Например, для государственной функции «Присвоение спортивных званий и квалификационных категорий» показатель «Доля спортивных разрядов и званий (включая ГТО), присвоение которых осуществляется безбумажным способом посредством ФГИС «Спорт» не достигнут в связи с тем, что осуществление деятельности по присвоению спортивных званий закреплено нормативно-правовыми актами исключительно в бумажном виде.

Для государственной функции «Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни» предусмотрен показатель «Количество пользователей сервисов для граждан, оставляющих «цифровой след» в ФГИС «Спорт», плановое значение для 2023 года в ВПЦТ-2023 предусмотрено 1,5 млн. человек. Фактическое значение составило 68 350 человек (4,5 %) по причине низкой востребованности услуги по записи на массовые физкультурные мероприятия в 2023 году посредством ФГИС «Спорт» при наличии других способов (региональные информационные системы, официальные сайты массовых физкультурных мероприятий, личная явка на регистрацию), а также из-за невысокой доли лиц, имеющих личный кабинет в ЕПГУ.

Показатель «5ГФ10 Доля граждан Российской Федерации, записавшихся на участие в прохождении тестирования комплекса ГТО посредством ЕПГУ» государственной функции «Запись спортсменов на этапы спортивной подготовки» в 2023 году равен нулю (при плане 10%) по причине фактической неработоспособности данной подсистемы.

Анализ реализации в подсистеме «Статистика и аналитика» ФГИС «Спорт» функции сбора и обработки данных

В государственных программах и Стратегиях, указах Президента Российской Федерации в качестве показателя уровня развития физической культуры и спорта используется показатель «Доля населения Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

При этом численные значения данного показателя определяются на основании ведомственной статистики Минспорта России - данных формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК.

Счетной палатой Российской Федерации неоднократно¹ отмечалась недостаточная достоверность результатов, определенных на основании только данных 1-ФК, которые не отражают реальное состояние дел в области физической культуры и спорта. Так, анализ достоверности данных о численности занимающихся на основе сравнения данных формы 1-ФК с данными, полученными из альтернативных источников, показал, что данные о доле граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2018-2022 годах различаются в 2,4-3,5 раза.

В поручениях Президента Российской Федерации (Таблица № 10) неоднократно указывалось на необходимость совершенствования системы федерального статистического наблюдения в области физической культуры и спорта, посредством современных цифровых решений.

Приказом Минспорта России от 4 марта 2021 г. № 134 «Об утверждении методики расчета целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (далее – Методика

¹ Отчет о результатах ЭАМ «Оценка доступности в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг», утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 21 декабря 2020 г. № 66К (1439), отчет о результатах ЭАМ «Аудит реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 26 сентября 2024 г. № 68К (1752)).

№ 134) утверждена новая методика расчета, принципиально отличающаяся от используемых методик и положения которой включены в техническое задание на создание ФГИС «Спорт». В соответствии с пунктом 2 приказа № 134 указанная Методика подлежит применению для обеспечения проведения оперативного анализа достижения показателя в рамках эксперимента по сбору и расчету данных на базе, создаваемой Минспортом России ФГИС «Спорт».

Основными отличиями Методики № 134² от методики, осуществляющей расчет показателя на основе данных формы 1-ФК, являются: источники данных, периодичность сбора и расчета данных, включение в расчет оценки численности самостоятельно занимающихся граждан, способы повышения достоверности результатов расчетов показателя.

Однако реализованная в подсистеме «Статистика и аналитика», введенной в эксплуатацию в составе ФГИС «Спорт» в 2022 году, функция сбора и обработки данных для расчета целевого показателя не соответствует Методике № 134 и техническому заданию по источникам данных, периодичности сбора данных, а также алгоритмам расчета промежуточных и итоговых показателей, повторяя алгоритмы обработки данных формы 1-ФК.

Результатом работы подсистемы ФГИС «Спорт» «Статистика и аналитика» (в соответствии с методикой № 134) является сбор и расчет данных об ежемесячной доле граждан, занимающихся физкультурой и спортом по каждому субъекту Российской Федерации и суммарный показатель доли занимающихся по Российской Федерации – всего 108 значений показателей³ в год. Однако доработанная в 2023 году и введенная в эксплуатацию в составе ФГИС «Спорт» подсистема «Статистика и

² С учетом редакций, принятых приказами Минспорта России от 6 июня 2022 г. № 498 и от 28 июня 2022 г. № 557.

³ В соответствии с Методикой № 134 (в ред. приказа от 28 июня 2022 г. № 557) формирование данных по показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации и по субъектам РФ за отчетный период. Периодичность расчета компоненты – ежемесячная, в том числе: Чд - численность детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом; Чсс - численность студентов, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных организациях высшего образования; Чсп - численность граждан, занимающихся на этапах спортивной подготовки в возрасте от 18 лет и старше; Чсв - численность граждан, занятых по специальностям/профессиям, имеющим требования к уровню физической подготовки в соответствии с действующими профессиональными стандартами; Час - численность граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в возрасте от 19 лет и старше; Чмс - численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в возрасте от 19 лет и старше.

аналитика» предоставляет пользователям ФГИС «Спорт» только одно значение показателя «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» по Российской Федерации в целом в расчете за год.

Таким образом, результативность работы в рамках создания ФГИС «Спорт» по подсистеме «Статистика и аналитика» имеет нулевой результат. Фактически в ФГИС «Спорт» функция по сбору и расчету целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» в соответствии с Методикой № 134, не реализована.

Кроме того, пункт 87 Плана мероприятий по реализации Стратегии 2030 «Ввод в эксплуатацию подсистем ФГИС «Спорт», обеспечивающих получение достоверного учета лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, их уровня физической подготовки» со сроком IV квартал 2023 года Минспортом России также не выполнен.

Основные недостатки и нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия

Ивановская область

1. Бюджетное государственное учреждения «Агентство капитального строительства Ивановской области» (далее – Агентство)

1.1. В нарушение пунктов 4.3.7.1 и 4.3.7.2 соглашения от 16 мая 2022 г. № 60-2022-000349 о предоставлении из бюджета Ивановской области бюджетному государственному учреждению «Агентство капитального строительства Ивановской области» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Ивановской области, заключенного Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области и Агентством (далее – соглашение № 60-2022-000349), согласно которым Агентство обязано направлять Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области отчет об исполнении субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия, а также отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, Агентством отчеты об использовании субсидии и о достижении результатов предоставления субсидии за II и III кварталы 2022 года в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области по состоянию на 6 августа 2025 года не направлены.

1.2. В нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, по государственному контракту от 28 марта 2022 г. № 0133200001722000375_212648 на строительство дворца водных видов спорта в г. Иваново (далее – контракт № 0133200001722000375_212648), заключенному Агентством с ООО «ГЕОЛАЙН Технологии», в период с 30 марта по 20 августа 2024 года (в течение 112 дней) при отсутствии разрешения на строительство (разрешение на строительство от 29 апреля 2022 г. № 37-RU37302000-0038-

2022 выдано на срок до 29 марта 2024 года, повторное разрешение на строительство от 21 августа 2024 г. № 37-24-55-2024 со сроком до 21 июня 2028 года) подрядной организацией осуществлялись следующие работы: «Общестроительные работы выше 0.000. Лифты», «Архитектурные решения. Фасады», «Отделка чаш. Бассейн 52х25-2,2х2,5м», «Отделка чаш. Закладные элементы», что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 18 апреля 2024 г. № 30, от 31 июля 2024 г. № 42 и от 12 августа 2024 г. № 44.

1.3. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 7.3 контракта № 0133200001722000375_212648, согласно которым в случае просрочки подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек, Агентством не направлено ООО «ГЕОЛАЙН Технологии» требование об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных указанным контрактом, на общую сумму 137 893,8 тыс. рублей (расчетно, по состоянию на 6 августа 2025 года).

Так, согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ, (приложение № 3 к контракту № 0133200001722000375_212648) определены этапы выполнения строительно-монтажных работ: 1 этап – 2022 год, 2 этап – 2023 год, срок завершения работ – 30 декабря 2023 года.

По состоянию на 6 августа 2025 года работы в полном объеме не завершены. По 1 этапу (срок 2022 год) на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 работы выполнены на сумму 640 047,8 тыс. рублей, или 99,7 % предусмотренного объема работ (642 070,5 тыс. рублей), по 2 этапу (срок 2023 год) выполнено работ на сумму 762 003,1 тыс. рублей, или 66,1 % предусмотренного объема работ (1 142 111,7 тыс. рублей).

Срок завершения работ по указанному контракту не продлевался.

1.4. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2.3 контракта от 23 апреля 2023 г. № 16СМР-23 (ИКЗ

232370255934937020100100150014120407), заключенного Агентством с ООО «Прогресс-Строй» на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона «Спартак» в г. Иваново», Агентством оплата выполненных работ осуществлена с нарушением установленного срока (в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке работ) на 9 рабочих дней. Так, по актам о приемке выполненных работ от 28 августа 2024 г. № 4 и № 5, подписанных Агентством 28 октября 2024 года, оплата произведена 19 ноября 2024 года.

1.5. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «б» пункта 15 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60, согласно которым информация и документы об оплате поставленного товара, выполненной работы (платежный документ в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа) направляется заказчиком в Федеральное казначейство с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) для включения в реестр контрактов не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), Агентством информация об оплате выполненной работы по государственному контракту от 23 августа 2024 г. № 36СМР/2024 (платежные поручения от 29 декабря 2024 г. № 608420 и № 608422) в Федеральное казначейство с использованием ЕИС для включения в реестр контрактов не направлена.

1.6. В соответствии с пунктом 6.1.1 соглашения от 16 мая 2022 г. № 60-2022-000349 Агентство обязуется обеспечить освоение средств субсидии в соответствующем финансовом периоде не менее 50 % в срок до 1 октября 2022 года по объектам спорта вновь начинаемого строительства.

При этом согласно отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, размещенному в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») по состоянию на 1 октября 2022 года, кассовые расходы на 1 октября 2022 года составили 220 908,1 тыс. рублей, что составляет 31,6 % объема бюджетных ассигнований на 2022 год на исполнение расходных

обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия (699 119,0 тыс. рублей).

1.7. В соответствии с пунктом 6.1.1 соглашения от 16 февраля 2023 г. № 60-2023-000023, заключенного Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области и Агентством (далее – соглашение № 60-2023-000023), Агентство обязуется обеспечить освоение средств субсидии в размере не менее 50 % в срок до 1 июля 2023 года.

При этом согласно отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, размещенному в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 июля 2023 года, освоение средств субсидий по объектам «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области», «Реконструкция стадиона «Спартак» в г. Иваново» по состоянию на 1 июля 2023 года составило 38 498,6 тыс. рублей, или 41,6 % (92 646,8 тыс. рублей).

1.8. Согласно пункту 6.1.1 соглашения № 60-2023-000023 Агентство обязуется обеспечить заключение контрактов на строительство объекта в срок до 1 апреля 2023 года. При этом Агентством контракт на реконструкцию стадиона «Спартак» в г. Иваново заключен позже установленного срока на 23 дня (контракт от 23 апреля 2023 г. № 16СМР-23).

2. Правительство Ивановской области

2.1. В период 2022 – 2025 годов Ивановской областью были получены средства федерального бюджета на софинансирование создания объектов спортивной инфраструктуры в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 февраля 2022 г. № 777-09-2022-070, от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040, от 28 декабря 2021 г. № 777-09-2022-003 и от 8 февраля 2019 г. № 777-08-2019-10, заключенными Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Ивановской области (далее – соглашения).

Согласно пункту 6.1. соглашений уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который со стороны субъекта Российской Федерации возлагаются функции по

исполнению (координации исполнения) соглашений, является Департамент спорта Ивановской области.

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия установлено, что Департаментом спорта Ивановской области, как уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, не обеспечено исполнение обязательств, предусмотренных соглашениями.

2.1.1. Департаментом спорта Ивановской области не выполнена предусмотренная подпунктом 4.3.7 пункта 4.3 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040 и от 28 декабря 2021 г. № 777-09-2022-003 обязанность о предоставлении в Минспорт России в ГИИС «Электронный бюджет» отчетов о расходах бюджета Ивановской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее – отчеты о расходах бюджета Ивановской области), а также отчетов об исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия.

Так, на момент окончания проверки отчет о расходах бюджета Ивановской области по состоянию на 1 октября 2023 года (по соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040), а также отчеты о расходах бюджета Ивановской области по состоянию на 1 апреля 2022 года и на 1 июля 2022 года, отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по состоянию на 1 сентября 2022 года, на 1 ноября 2022 года и на 1 декабря 2022 года (по соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 777-09-2022-003) Департаментом спорта Ивановской области в ГИИС «Электронный бюджет» в Минспорт России не представлены.

2.1.2. Департаментом спорта Ивановской области не выполнена предусмотренная подпунктом 4.3.12.(2) пункта 4.3 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040 (в редакции дополнительного соглашения от 29 декабря 2022 г. № 777-07-2019-040/5) и от 22 февраля 2022 г. № 777-09-2022-070 обязанность по ежеквартальному

предоставлению в Минспорт России предложений о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям при наличии экономии, образовавшейся по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.

Так, Департаментом спорта Ивановской области в связи с образовавшейся экономией при заключении контракта от 30 марта 2023 г. № 20СМР-23 на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области на сумму 16 736,6 тыс. рублей (по соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040) и при заключении муниципального контракта от 5 декабря 2022 г. № 0133200001722003471_67356 на создание «умной» спортивной площадки в Подвязновском сельском поселении, с. Подвязновский на сумму 9,7 тыс. рублей (по соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 февраля 2022 г. № 777-09-2022-070) предложения по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям в Минспорт России не представлены.

2.2. В соответствии с пунктом 6.1.3. соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 777-09-2022-003 (в редакции от 26 мая 2022 г. № 777-09-2022-003/2) Правительство Ивановской области обязуется в срок до 1 октября обеспечить исполнение федерального бюджета в соответствующем финансовом году в размере 50 % по объектам спорта вновь начинаемого строительства. Вместе с тем согласно отчету о расходах бюджета Ивановской области от 14 октября 2022 г. по состоянию на 1 октября 2022 года кассовые расходы Ивановской области за счет средств федерального бюджета составили 31,6 % (205 444,5 тыс. рублей) от объема предусмотренной субсидии (650 180,7 тыс. рублей).

2.3. Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в первоначальной редакции (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661 (далее - государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»)) установлено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по закупке и монтажу оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Ивановской области в 2022 году произведена закупка и осуществлен монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для тестирования населения в соответствии с требованиями ГТО на общую сумму 3 526,4 тыс. рублей в городе Южа за счет субсидии из федерального бюджета на основании государственных контрактов от 5 июля 2022 г. № 1-ФБ/2022 и от 19 августа 2022 г. № 2-ФБ/2022.

2.4. Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области заключено соглашение о предоставлении из бюджета Ивановской области областному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства от 16 мая 2022 г. № 60-2022-000349 на строительство дворца водных видов спорта в 2022-2025 годах.

С 2022 года Агентством за счет софинансирования из федерального бюджета в рамках государственных контрактов от 28 марта 2022 г. № 0133200001722000375_212648 и от 12 сентября 2023 г. № 24СМР-23, заключенных Агентством с обществом с ограниченной ответственностью

«ГЕОЛАЙН Технологии», осуществляется строительство объекта «Строительство Дворца водных видов спорта г. Иваново» (далее – объект «Дворец водных видов спорта»).

Разрешение на строительство объекта «Дворец водных видов спорта» выдано Администрацией города Иваново 29 апреля 2022 года со сроком до 29 марта 2024 года (№ 37-RU37302000-0038-2022).

В соответствии с частью 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство.

При этом Агентством строительство объекта «Дворец водных видов спорта» осуществлялось без продления разрешения на строительство в течение 112 дней (с 30 марта по 20 августа 2024 года).

Повторное разрешение на строительство получено 21 августа 2024 года сроком до 21 июня 2028 года (№ 37-24-55-2024).

Нижегородская область

3. Государственное казенное учреждение Нижегородской области

«Нижегородстройзаказчик» (далее - КУ НО «Нижегородстройзаказчик»)

3.1. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 9.3 государственного контракта от 1 декабря 2020 г. № 982 на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Строительство крытого футбольного манежа» (далее – Контракт № 982), заключенного КУ НО «Нижегородстройзаказчик» с акционерным обществом «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» (далее - АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»)), согласно которым в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), КУ НО «Нижегородстройзаказчик» не направлено АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» требование об уплате штрафа на общую сумму 5 125,7 тыс. рублей (расчетно) за неисполнение подрядной организацией пункта 5.21

Контракта № 982, предусматривающего выполнение им самостоятельно конкретных видов и объемов работ (электроснабжение, системы водоснабжения и водоотведения, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы контроля и управления доступом, системы автоматизации и радиофикации, охранного видеонаблюдения и сигнализации, автоматизации пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, структурированная кабельная система, система абонентского телевидения, внутриплощадочные сети электроснабжения и другие).

Подрядной организацией (АО «СЗ НО «Дирекция по строительству») заключены субподрядные договоры на виды работ, которые по условиям договора подрядчик обязан выполнить самостоятельно, на общую сумму 143 793,3 тыс. рублей:

от 26 июня 2023 г. № 189 на сумму 64 997,8 тыс. рублей на монтаж внутренней системы электроснабжения, систем контроля и управления доступом, автоматизации, радиофикации, охранного видеонаблюдения и сигнализации, автоматизации пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, структурированной кабельной системы, системы абонентского телевидения, внутриплощадочные сети электроснабжения;

от 26 июня 2023 г. № 190 на сумму 39 311,2 тыс. рублей на монтаж водоснабжения, водоотведения, наружных систем водоснабжения и водоотведения;

от 30 июня 2023 г. № 193 на сумму 31 848,5 тыс. рублей на монтаж систем вентиляции и кондиционирования;

от 5 июля 2023 г. № 196 7 635,8 тыс. рублей на монтаж ИТП, системы отопления.

Штраф, рассчитанный согласно подпункту 9.5.4 пункта 9.5 Контракта № 982 (5 процентов от стоимости работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно без привлечения других лиц), за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, составляет 5 125,7 тыс. рублей (расчетно).

3.2. В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев,

предусмотренных указанным федеральным законом, КУ НО «Нижегородстройзаказчик» изменены на основании дополнительного соглашения от 10 декабря 2021 г. № 5 существенные условия контракта от 25 января 2021 г. № 987 на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив» г. Нижний Новгород, пер. Балаклавский, д.1Г» (далее – Контракт № 987) в части порядка оплаты, а именно снижен размер зачета аванса при оплате выполненных работ с 30 % до 1 %. В результате зачет аванса снижен на 28 604,6 тыс. рублей по следующим справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 14 марта 2022 г. № 13 (на сумму 8 425,8 тыс. рублей), от 25 марта 2022 г. № 14 (на сумму 6 545,9 тыс. рублей), от 28 марта 2022 г. № 15 (на сумму 10 563,9 тыс. рублей) и от 20 мая 2022 г. № 16 (на сумму 3069,0 тыс. рублей). Оплата выполненных работ по указанным формам КС-3 произведена заказчиком платежными поручениями от 23 марта 2022 г. №196- № 199, от 31 марта 2022 г. № 225-№ 226, от 4 апреля 2022 г. № 233-№ 234, от 20 мая 2022 г. № 478-№479, от 8 июня 2022 г. № 643-№ 646, от 22 июня 2022 г. № 523-№ 525.

3.3. Согласно пункту 4.1 свода правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», утвержденных приказом Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 98/пр, авторский надзор проводится лицом, осуществившим подготовку проектной и, на ее основе, рабочей документации, при этом заказчик (застройщик, технический заказчик) с согласия разработчика проектной документации вправе привлекать к авторскому надзору лицо, осуществившее подготовку рабочей документации.

3.3.1. Заказчик без согласия разработчика проектной документации ИП Клинцева Е.А. по объекту «Строительство региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области» привлек к авторскому надзору общество с ограниченной ответственностью «АРС - графика» (контракт от 25 ноября 2022 г. № 164) и общество с ограниченной ответственностью «Линия» (контракт от 29 июля 2022 г. № 1255).

3.3.2. Заказчик без согласия разработчика проектной документации ООО «Проектно-инжиниринговая компания «НЕВА» по объекту

«Строительство крытого футбольного манежа г. Бор» привлек к авторскому надзору АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (контракты от 5 марта 2021 г. № 28, от 21 декабря 2023 г. № 240).

3.4. Согласно пункту 9.3 государственного контракта от 6 августа 2020 г. № 959 на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки» (далее – Контракт № 959), заключенного КУ НО «Нижегородстройзаказчик» и АО «СЗ НО «Дирекция по строительству», в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Подрядной организацией не были выполнены в установленный срок работы, предусмотренные пунктом 3.2 Контракта № 959 согласно Графику по строительству объекта «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки» (приложение № 2 к Контракту № 959) (далее – График), в том числе «Технологические решения холодоснабжения и технологической платы ледового поля» (пункт 21 Графика) «Энергоснабжение» (пункт 5 Графика) с плановым сроком выполнения 2020 год.

В 2021-2023 годах заказчиком за неисполнение подрядной организацией обязательств по Контракту № 959 были направлены претензии на общую сумму 84 303,9 тыс. рублей (досудебная претензия от 19 июня 2023 г. № Сл-328-1-492848/23; заявление о неисполнении обязательств по государственному контракту от 6 августа 2020 г. № 959 с расчетом неустойки от 26 октября 2022 г. № Сл-328-1-765128/22; заявление о неисполнении обязательств по контракту с требованием об уплате штрафа от 28 октября 2021 г. № Сл-328-1-641097/21; заявление о неисполнении обязательств по контракту с требованием об уплате штрафа от 13 октября 2021 г. № Сл-328-1-602584/21; досудебная претензия от 2 сентября 2021 г. № Сл-328-1-509069/21; заявление о неисполнении обязательств по государственному контракту от 6 августа 2020 г. с расчетом неустойки от 3 сентября 2021 г. № Сл-328-1-344460/21; заявление о неисполнении обязательств по контракту

с требованием об уплате штрафа от 30 апреля 2021 г. № Сл-328-1-273882/21; заявление о неисполнении обязательств по контракту с требованиями об уплате штрафа от 5 марта 2021 г. № Сл-328-1-133283/21), заказчиком сумма 63 221,6 тыс. рублей учтена при оплате выполненных работ.

По состоянию на 17 июля 2025 года по предъявленным требованиям АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» не перечислена в областной бюджет неустойка (пени, штраф) на сумму 21 082,3 тыс. рублей. При этом КУ НО «Нижегородстройзаказчик» не приняты меры по принудительному взысканию штрафных санкций на указанную сумму в судебном порядке.

3.5. В соответствии с пунктом 5.17 Контракта № 987 подрядной организацией в установленный срок был представлен договор страхования строительно-монтажных рисков (от 18 февраля 2021 г. № 210011-240-000064), срок действия которого установлен 30 июля 2022 года.

Заказчиком срок выполнения работ по Контракту № 987 был продлен до 31 августа 2023 года (в редакции дополнительного соглашения от 5 июля 2023 г. № 16).

При этом условия Контракта № 987 не предусматривают положений о предоставлении подрядной организацией нового договора страхования строительно-монтажных рисков или внесение изменений в существующий договор страхования в части его продления.

4. Правительство Нижегородской области

4.1. В нарушение пункта 5.9 Приложения 11 «Разрешение споров, ответственность и требования третьих лиц» Концессионного соглашения от 31 марта 2022 г. № 46-П о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в г. Нижний Новгород (далее – Комплекс с искусственным льдом, Объект), заключенного Правительством Нижегородской области (Концедент) и обществом с ограниченной ответственностью «Ледовый дворец» (далее – ООО «Ледовый дворец») (Концессионер) (далее – Концессионное соглашение № 46-П), Правительством Нижегородской области не направлялись ООО «Ледовый дворец» требования об уплате неустойки за нарушение Концессионером срока создания Объекта в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки

(просрочка – 126 дней, размер неустойки за период с 3 апреля по 6 августа 2025 года – 126 тыс. рублей (расчетно).

Так, в соответствии с пунктом «а» подраздела 2.2 раздела 2 Концессионного соглашения № 46-П Комплекс с искусственным льдом должен был быть создан в срок - не более 33 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка (заключен 2 июня 2022 г. № 18-6321с*о), то есть не позднее 2 апреля 2025 года. По состоянию на 6 августа 2025 года строительство Объекта не завершено, что подтверждается объемом принятых и оплаченных строительных работ по годам строительства (на основании форм КС-2, КС-3), который составляет 8 082 884,21 тыс. рублей из 15 557 828,39 тыс. рублей (подтверждающие документы от 4 февраля 2025 года № 1 на сумму 7 362 873,36 тыс. рублей, от 14 июля 2025 года № 2 на сумму 91 737,12 тыс. рублей, от 4 августа 2025 года № 3 на сумму 628 273,74 тыс. рублей).

4.2. В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 2.7 приложения № 7 «Контроль Концедента» Концессионного соглашения № 46-П, согласно которым результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля, Правительством Нижегородской области акт(ы) о результатах контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения № 46-П не оформлялся по состоянию на 14 августа 2025 года.

4.3. В соответствии с пунктом 4.3.7 с учетом пункта 6.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136 (в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2023 г. № 777-09-2020-136/13) Министерство спорта Нижегородской области, как уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области, на который возложены функции по представлению отчетности, обеспечивает представление в Минспорт России в ГИИС «Электронный бюджет» отчета о достижении значений результата использования субсидии по форме согласно приложению № 4 к указанному соглашению.

При этом в Отчете о достижении значений результатов субсидии по состоянию на 1 января 2025 г., представленном Минспортом Нижегородской

области в Минспорт России в ГИИС «Электронный бюджет» 13 января 2025 г. отсутствовала информации о результате использования субсидии «Уровень технической готовности спортивного объекта «Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в г. Нижний Новгород», предусмотренном пунктом 6.1.3 соглашения от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136 (в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2024 г. № 777-09-2020-136/15).

4.4. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6.1.7 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136 (в редакции дополнительного соглашения от 27 декабря 2021 г. № 777-09-2020-136/6) Правительству Нижегородской области необходимо обеспечить в срок до 1 апреля года предоставления субсидии заключение контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству вновь начинаемых объектов спорта.

При этом государственный контракт на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области» от 8 апреля 2022 г. № 1234 (реестровый номер 2526023516222000017), заключен государственным казенным учреждением Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» с государственным предприятием Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости 8 апреля 2022 года позже установленного срока на 8 дней.

4.5. Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в первоначальной редакции (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта») в редакции, действовавшей до 1 января 2025 г., установлено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по закупке и монтажу оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых

площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Нижегородской области в 2022 году произведена закупка и осуществлен монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО не на сельских территориях, а в городских населенных пунктах на основании следующих государственных контрактов:

от 31 мая 2022 г. № 01-05/2022 установлен один комплект спортивного оборудования по адресу: Богородский муниципальный округ, г. Богородск, ул. Котельникова, в районе дома 19Г;

от 18 октября 2022 г. № 08-10/2022 установлен один комплект спортивного оборудования по адресу: Кулебакский муниципальный район, г. Кулебаки, ул. Серова, д. 59.

Министерство спорта Нижегородской области

4.6. В ходе контрольного мероприятия при выезде на построенные объекты спорта выявлены факты неэффективного использования балансодержателями объектов спортивно-технологического оборудования, мебели, приобретенных за счет бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета.

4.6.1. В 2022 году введен в эксплуатацию объект «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки р.п. Ковернино, ул. Школьная, д.28б» (далее – Каток в р.п. Ковернино), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20 июля 2022 г. № 52-гу-52523101-49-2020.

Построенный объект «Каток в р.п. Ковернино» передан в оперативное управление государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Нижегородской области «Спортивная школа «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Городец Нижегородской области» (далее – Спортивная школа в г. Городец).

При осмотре объекта «Каток в р.п. Ковернино» установлено, что часть закупленного оборудования не используется и находилась на складах: станок

для заточки коньков (стоимостью 370,0 тыс. рублей), 12 блоков бесперебойного питания (общей стоимостью 120 тыс. рублей), кофемашина (стоимостью

185,0 тыс. рублей), комбайн барный (стоимостью 101,9 тыс. рублей), водонагреватель гейзерный (стоимостью 45 тыс. рублей) и другие.

Кроме того, на указанном объекте выявлено отсутствие закупленных за счет бюджетных средств четырех станков для заточки коньков на общую сумму 1 480 тыс. рублей. Согласно накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов от 4 сентября 2023 г. №0000-000067 указанное имущество было передано на другой объект Спортивной школы в г. Городец.

Также было выявлено оборудование, находящееся в Спортивной школе в г. Городец и не учтенное на балансе: машина посудомоечная купольная электрическая МПК-700К-01 (237 тыс. рублей), мультимедийный проектор Projector PRO.09 (16 тыс. рублей).

4.6.2. В 2023 году введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в г. Бор, Нижегородской области (далее – Футбольный манеж), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29 декабря 2023 г. № 52-20-50-2023.

В июле 2024 года Футбольный манеж передан в оперативное управление государственному автономному учреждению Нижегородской области «Центр спортивной подготовки» (далее – ГАУ НО «ЦСП»).

При осмотре Футбольного манежа выявлено отсутствие 4 систем сушилок и дезинфекции обуви, приобретенных за счет бюджетных средств на сумму 1 217,8 тыс. рублей. Данное имущество размещалось в помещении Спортивного центра «Академия 52», по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Красногорка, д. 120 (на складе).

4.6.3. В 2024 году создан региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске (далее – Адаптивный центр), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 9 сентября 2024 г. № 52-21-06/18/446-2024.

Балансодержателем указанного объекта является государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Нижегородской области «Спортивная школа «Региональный центр адаптивных видов спорта» (далее – ГАОУ ДО НО «СШ «РЦАВС»).

При осмотре Адаптивного центра было выявлено неиспользуемое медицинское оборудование массажного и процедурного кабинетов, приобретенное на общую сумму 2 445,1 тыс. рублей, мобильные пункты досмотра МПД «Рубеж» 6046 (стоимостью 4 791,2 тыс. рублей) и МПД «Рубеж» 858 (стоимостью 5 810,6 тыс. рублей).

Новые шкафы, закупленные для раздевалок спортсменов с ограниченными возможностями, в количестве 130 штук на общую сумму 3 60,8 тыс. рублей подлежали замене в связи с невозможностью их использования посетителями Адаптивного центра.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о неэффективном использовании имущества, приобретенного за счет бюджетных средств.

Ярославская область

5. Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» (далее - ГКУ ЯО ЕСЗ)

5.1. Установлены факты нарушений ГКУ ЯО ЕСЗ Федерального закона № 44-ФЗ и условий государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Ярославская область, проспект Фрунзе» (далее – Объект) от 9 июня 2021 г. № 43/21-ЕСЗ, заключенного между ГКУ ЯО ЕСЗ и акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» (далее – АО ГК ЕКС, Госконтракт)¹, которые повлекли излишнее перечисление за выполненные работы в сумме 716 662,44 тыс. рублей.

5.1.1. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ согласно которой изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях, а также в нарушение пункта 1 постановления Правительства Ярославской области от 28 апреля 2022 г. № 305-п «О праве заказчика изменять существенные условия государственного контракта», согласно которому ГКУ ЯО ЕСЗ

¹ ИКЗ 212760424193276040100100060024120414.

предоставлено право изменить существенные условия Госконтракта, предусмотрев авансирование в размере 50 % лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета на 2022 год, при условии обеспечения банковской гарантией 100 % суммы аванса, Учреждением изменены существенные условия Госконтракта на основании дополнительного соглашения от 22 ноября 2022 г. № 3, предусматривающие:

предоставление дополнительного авансирования в размере 290 000,00 тыс. рублей, в результате общая сумма аванса в 2022 году составила 837 945,21 тыс. руб. или 69,8 % лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета на 2022 год (1 201 197,26 тыс. рублей);

изменение порядка оплаты выполненных работ в части снижения зачета аванса с 50 % до 30 %, в результате неправомерное снижение зачета аванса повлекло излишнее перечисление оплаты за выполненные работы в размере 278 572,92 тыс. рублей.

5.1.2. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому исполнение контракта включает в себя оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, пункта 3.5 Госконтракта, согласно которому сумма выданного аванса удерживается государственным заказчиком пропорционально из сумм платежей за выполненные и принятые заказчиком объемы работ в размере 50 % (в редакции дополнительного соглашения от 26 апреля 2022 г. № 1) 30 % (в редакции дополнительного соглашения от 22 ноября 2022 г. № 3), ГКУ ЯО ЕСЗ оплата выполненных и принятых работ произведена без пропорционального удержания (вычета) из сумм платежей соответствующей части предоставленного аванса, что привело к излишней оплате в результате незачета аванса в общей сумме 438 089,52 тыс. рублей, на основании актов выполненных работ, перечисленных в приложении к представлению Счетной палаты Российской Федерации.

5.2. В нарушение частей 6 и 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств), ГКУ ЯО ЕСЗ не направлено требование об уплате штрафа в размере 100,0 тыс. рублей за нарушение обязательства, предусмотренного пунктом 19.7 Госконтракта по заключению с уполномоченным кредитным учреждением (банком) договора о банковском сопровождении Госконтракта.

5.3. Согласно пунктам 13–21 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр, результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении № 1 к методике, и подписываются представителем государственного заказчика, а также лицом, осуществляющим проверку со стороны заказчика.

В прилагаемых материалах к заявлению АО ГК ЕКС от 13 января 2022 г. № 22-ДСЯр-691 о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации Объекта отсутствовали результаты конъюнктурного анализа для тех материалов и оборудования, цена которых по информации генеральной подрядной организации, существенно возросла. Результаты конъюнктурного анализа в материалах, прилагаемых к заявлению АО ГК ЕКС от 13 января 2022 г. № 22-ДСЯр-691, были подписаны только представителем государственного заказчика, директором ГКУ ЯО ЕСЗ Мироновым М.Г., что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны заказчика за проверкой проектно-сметной документации.

5.4. В соответствии с пунктами 8.7, 8.10 Госконтракта после выполнения всех своих обязательств по Госконтракту и завершения строительства Объекта генеральная подрядная организация в течение 5 рабочих дней, предоставляет государственному заказчику в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе и по требованию государственного заказчика в электронном виде, акт о приемке выполненных работ (форма №

КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) и полный пакет документов по завершеному строительству в соответствии с пунктом 7.1.42 Госконтракта.

По состоянию на 27 декабря 2024 года согласно оборотной ведомости по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» у ГКУ ЯО ЕСЗ числится дебиторская задолженность в сумме 1 444 309,5 тыс. рублей, в связи с тем, что работы на указанную сумму не приняты, акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) не подписан, полный пакет документов по завершеному строительству, предусмотренный с пунктом 7.1.42 Госконтракта, не представлен. На основании разрешения на ввод в эксплуатацию, выданного Департаментом строительства Ярославской области от 26 июля 2024 г. № 76-23-086-202, Объект введен в эксплуатацию.

Последний зачет аванса по Госконтракту при оплате КС-3 № 41 произведен 27 февраля 2024 года в связи с чем дебиторская задолженность в сумме 1 444 309,5 тыс. рублей не сокращается. Вместе с тем ГКУ ЯО ЕСЗ не инициирована претензионная работа в отношении АО ГК ЕКС по взысканию перечисленных, но не подтвержденных объемами и стоимостью работ, денежных средств.

5.5. Строительный контроль осуществлялся в рамках государственного контракта от 23 сентября 2021 г. № 85/21-ЕСЗ на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при строительстве волейбольного центра, заключенного ГКУ ЯО ЕСЗ с Акционерным обществом Финансовая группа «Эверест» (далее – АО «Эверест»)².

Согласно Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, при стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года в диапазоне от 300 до 400 млн рублей установлен норматив численности работников заказчика, осуществляющих строительный контроль (человек), - 15 человек.

² ИКЗ 212760424193276040100150017112414 (далее - контракт № 85/21-ЕСЗ).

АО «Эверест» осуществляло строительный контроль на объекте силами одного специалиста или численностью работников в 15 раз меньше нормативно определенной численности, что может свидетельствовать об отсутствии надлежащего контроля Заказчика за качеством выполнения работ при строительстве Объекта.

5.6. ГКУ ЯО ЕСЗ в связи с нарушением сроков, установленных графиком строительно-монтажных работ в период с 9 июня 2021 года по 1 июня 2024 года, на сумму 21 985,9 тыс. рублей, направило АО ГК ЕКС требования об оплате неустойки по Госконтракту письмом от 5 августа 2024 г. № 1684.

Согласно письму от 15 августа 2024 г. № 22-ДСЯр-27587 генеральная подрядная организация требования об оплате неустойки не признает. При этом ГКУ ЯО ЕСЗ взыскание неустойки в судебном порядке не инициировано.

6. Правительство Ярославской области

6.1. Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 777-09-2021-019, заключенным между Минспортом России и Правительством Ярославской области, предусмотрена реализация мероприятий по строительству спортивных объектов Ярославской области, включая объект капитального строительства – «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Ярославская область, проспект Фрунзе» (далее – Объект).

Строительство данного Объекта осуществлялась в рамках государственного контракта от 9 июня 2021 г. № 43/21-ЕСЗ, заключенного Государственным казенным учреждением Ярославской области «Единая служба заказчика» (далее – ГКУ ЯО ЕСЗ) и акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» (далее – АО ГК ЕКС), с ценой 3 343,3 млн рублей (далее – Госконтракт).

Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 26 июля 2024 г. № 76-23-086-2024, выданного Министерством строительства Ярославской области.

При этом исполнение Госконтракта не завершено. Согласно принятым ГКУ ЯО ЕСЗ актам о приемке выполненных работ (КС-2) готовность Объекта по состоянию на 25 декабря 2024 года составляет 56,8%.

На 31 декабря 2024 года дебиторская задолженность АО ГК ЕКС в виде остатка аванса составила 1 444,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 075,5 млн рублей и средства бюджета Ярославской области – 368,8 млн рублей.

Наличие неотработанного аванса обусловлено, в том числе, допущенными ГКУ ЯО ЕСЗ нарушениями Федерального закона № 44-ФЗ при реализации Госконтракта в части неправомерного снижения размера зачитываемого аванса, оплаты выполненных и принятых работ без пропорционального удержания (вычета) из сумм платежей соответствующей части предоставленного аванса, которые повлекли незачет аванса за выполненные и принятые работы в сумме 716,7 млн рублей и увеличили период пользования подрядчиком полученными бюджетными средствами.

6.2. Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 777-09-2020-107, заключенным между Минспортом России и Правительством Ярославской области, предусмотрено строительство объекта спорта «Ледовая арена в г. Тутаев Ярославской области» (далее – объект «Ледовая арена») со сроком завершения строительства 31 декабря 2024 года.

Строительство объекта «Ледовая арена» осуществляется в рамках муниципального контракта от 27 июля 2023 г. № 21-Ц на сумму 391,7 млн рублей, которым установлен срок выполнения работ 17 октября 2024 года (в редакции дополнительного соглашения от 30 августа 2024 г. № 6).

На 31 декабря 2024 года исполнение муниципального контракта завершено не было. Результат использования субсидии в 2024 году – уровень технической готовности 100 % объекта «Ледовая арена» не достигнут.

По состоянию на июль 2025 года уровень технической готовности объекта «Ледовая арена» составляет 64 %. В связи с этим существует риск неготовности к вводу в эксплуатацию данного объекта в 2025 году.

7. Министерство спорта Российской Федерации

7.1. В нарушение требований части 2 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ), пункта 2 Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений, утвержденного приказом Минспорта России от 12 сентября 2014 г. № 766 (далее – Порядок № 766), во Всероссийском реестре объектов спорта, размещенном в соответствии с пунктом 22 Порядка № 766 на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее также – ВРОС), отсутствуют отдельные предусмотренные указанными нормами права данные об объектах спорта, в том числе: сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта; год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального ремонта объекта спорта; функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его подтрибунного пространства; единовременная пропускная способность объекта спорта; площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в гектарах); наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в том числе отдельно стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с указанием количества рядов, мест для сидения); соответствие объектов спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, не может использоваться для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации (далее – ЕКП), за исключением случая, если объект спорта впервые используется для проведения официального физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия.

Вместе с тем перечень информации, подлежащей включению в ЕКП

согласно Порядку включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», утвержденному приказом Минспорта России от 7 февраля 2025 г. № 97 (далее – Порядок № 97), не содержит информацию об адресе объекта спорта, на котором планируется проведение соответствующего физкультурного или спортивного мероприятия. В результате в ЕКП не включается указанная информация, что в свою очередь, не позволяет идентифицировать объекты, включенные во ВРОС.

7.3. Минспорт России в проверяемый период формировал и согласовывал ЕКП посредством подсистемы «Планирование спортивных мероприятий» государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт», которая введена в эксплуатацию приказом Минспорта России от 20 октября 2022 г. № 840/1 с 31 октября 2022 года. При этом указанный порядок формирования и согласования ЕКП нормативными правовыми актами, в том числе приказами Минспорта России от 27 августа 2021 г. № 667 «Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (утратил силу с 30 марта 2025 г.) и от 7 февраля 2025 г. № 97 «Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (вступил в силу с 30 марта 2025 года), не предусмотрен.

7.4. Минспортом России не надлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040,

от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136, от 28 декабря 2021 г. № 777-07-2022-003, от 22 февраля 2022 г. № 777-09-2022-070, от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-088, от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-133, от 28 декабря 2019 г. № 777-09-2020-099, от 23 декабря 2019 г. № 777-09-2020-125 от 14 февраля 2019 г. № 777-09-2019-128.

7.4.1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6.1.7 соглашения от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136 Правительству Нижегородской области следовало обеспечить заключение контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству вновь начинаемых объектов спорта в срок до 1 апреля года предоставления субсидии.

Вместе с тем КУ НО «Нижегородстройзаказчик» контракт на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области» с подрядной организацией – государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости заключен 8 апреля 2022 г. № 1234 позже установленного срока на 8 дней.

7.4.2. Департамент спорта Ивановской области, на который возложены функции по исполнению соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040 (далее – Соглашение № 777-07-2019-040) и от 22 февраля 2022 г. № 777-09-2022-070 (далее – Соглашение № 777-09-2022-070), не представил в Минспорт России в сроки и порядке, установленные указанными соглашениями, предложения о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям при наличии экономии, образовавшейся по результатам заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Так, в соответствии с подпунктом 4.3.12 (2) пункта 4.3 Соглашения № 777-07-2019-040 (в редакции дополнительного соглашения от 29 декабря 2022 г. № 777-07-2019-040/5) и Соглашения № 777-09-2022-070, Департамент спорта Ивановской области обязуется не реже одного раза в квартал при наличии экономии, образовавшейся по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, представлять предложения о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 2549 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Вместе с тем Департаментом спорта Ивановской области в связи с образовавшейся экономией при заключении муниципального контракта от 30 марта 2023 г. № 20СМР-23 на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области в сумме 16 736,6 тыс. рублей по Соглашению № 777-07-2019-040 (в редакции дополнительного соглашения от 29 декабря 2022 г. № 777-07-2019-040/5) и при заключении муниципального контракта от 5 декабря 2022 г. № 0133200001722003471_67356 на создание «умной» спортивной площадки на сумму 9,7 тыс. рублей по Соглашению № 777-09-2022-070 предложения по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям в Минспорт России не представлены.

7.4.3. Департамент спорта Ивановской области, на который возложены функции по исполнению соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 777-07-2019-040 и от 28 декабря 2021 г. № 777-07-2022-003, не представил в сроки и порядке, установленные указанными соглашениями отчеты по установленным формам.

Так, в соответствии с подпунктом 4.3.7 пункта 4.3 с учетом пункта 6.1 Соглашения № 777-07-2019-040 и соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 777-09-2022-003 Департамент спорта Ивановской области обязуется обеспечивать предоставление в Минспорт России в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» отчет о расходах бюджета Ивановской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также отчеты об исполнении графика

выполнения мероприятий не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия.

Вместе с тем Департаментом спорта Ивановской области до настоящего времени отчеты о расходах бюджета Ивановской области по состоянию на 1 апреля 2022 года, на 1 июля 2022 года и на 1 октября 2023 года, а также отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по состоянию на 1 сентября 2022 года, на 1 ноября 2022 года, на 1 декабря 2022 года в Минспорт России не представлены.

7.4.4. Республикой Северная Осетия – Алания по соглашениям от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-088 (в редакции от 24 декабря 2022 г. № 777-09-2020-088/8), от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-133 (в редакции от 23 декабря 2022 г. № 777-09-2020-133/7), Карачаево-Черкесской Республикой по соглашению от 28 декабря 2019 г. № 777-09-2020-099 (в редакции от 28 декабря 2022 г. № 777-09-2020-099/10), Правительством г. Севастополя по соглашению от 23 декабря 2019 г. № 777-09-2020-125 (в редакции от 2 декабря 2022 г. № 777-09-2020-125/6), от 14 февраля 2019 г. № 777-09-2019-128 (в редакции от 24 декабря 2022 г. № 777-09-2019/8), с 2023 года не обеспечен возврат средств субсидии в федеральный бюджет на сумму 162 861,3 тыс. рублей, 10 646,5 тыс. рублей и 82 557,2 тыс. рублей соответственно.

Так, в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 перечисленных соглашений Правительство Республики Северная Осетия – Алания, Правительство Карачаево-Черкесской Республики, Правительство г. Севастополь обязуются обеспечить выполнение требований Минспорта России по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 – 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.

Минспортом России в адрес указанных субъектов Российской Федерации направлены письма от 26 апреля 2023 г. № АК-07-05/6785, от 5 мая 2023 г. № АК-07-05/7330, от 24 мая 2023 г. № АФ-07-05/8149, от 27 апреля 2023 г. № АК-07-05/6867 о возврате в федеральный бюджет субсидии в связи с недостижением в 2022 году планового значения

результата предоставления субсидии (уровень технической готовности спортивного объекта).

Вместе с тем по состоянию на 1 августа 2025 года средства субсидии на общую сумму 256 065,0 тыс. рублей в федеральный бюджет не возвращены.

7.5. Подпунктом «а» пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта») установлено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на закупку и монтаж оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Нижегородской и Ивановской областях в 2022 году произведена закупка и осуществлен монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для тестирования населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) не на сельских территориях, а в городских населенных пунктах, в том числе:

в Нижегородской области на общую сумму 5 694,9 тыс. рублей в городах Богородск и Кулебаки за счет субсидии из федерального бюджета по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. № 777-08-2019-158;

в Ивановской области на общую сумму 3 526,4 тыс. рублей в городе Юже за счет субсидии из федерального бюджета по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 777-08-2019-101.

Аналогичные факты выявлялись Счетной палатой Российской Федерации при проведении контрольного мероприятия «Аудит

эффективности расходования бюджетных средств, направленных на комплексное развитие сельских территорий, в 2021–2022 годах и истекшем периоде 2023 года» в Министерстве спорта Российской Федерации, что свидетельствует о наличии системной проблемы.

7.6. Федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий по софинансированию капитального ремонта объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в объеме 1 млрд. рублей.

На основании данных субъектов Российской Федерации Минспортом России сформирован перечень объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте (более 6 тыс. единиц).

В 2025 году планируется привести в нормативное состояние 44 объекта в 26 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных геостратегических территорий.

В 2022 году введена в эксплуатацию государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» (далее – ФГИС «Спорт»). В подсистеме «Регистры и реестры» ФГИС «Спорт» функционирует реестр объектов спорта. В целях надлежащего планирования создания новых объектов, а также информирования граждан о возможностях уже созданной инфраструктуры целесообразно использовать реестр объектов спорта в качестве информационной базы данных об объектах спорта, нуждающихся в проведении капитального ремонта и учета объектов спорта, приспособленных для занятий адаптивной физической культурой.

Кроме того, установлено, что ФГИС «Спорт» не содержит полную и актуальную информацию об объектах спортивной инфраструктуры. В информационной системе содержится информация о 14 % общего количества спортивных сооружений.

Наполнение и актуализация данных о спортивных сооружениях, содержащихся во ФГИС «Спорт», позволит использовать указанную

информацию при принятии управленческих решений, в том числе при планировании мероприятий по созданию спортивной инфраструктуры.

7.7. В соответствии с частью 1 статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ ВРОС формируется в целях систематизации данных о количестве, назначении и состоянии объектов спорта, находящихся на территории Российской Федерации и используемых для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в ЕКП.

Частью 2 статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ предусмотрено, что ВРОС содержит перечень объектов спорта с указанием определенных сведений о них, в том числе полного наименования объекта спорта, адреса (места нахождения) объекта спорта, сведений о лице, в собственности которого находится объект спорта и ряда других сведений.

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия установлено, что во ВРОС, размещенном в соответствии с пунктом 22 Порядка № 766, на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по состоянию на 10 июня 2025 г. отсутствовали сведения об отдельных объектах спорта. Так, например, во ВРОС отсутствовали сведения о следующих объектах спорта: «Манеж», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, город Кохма, улица 1-я Шуйская, дом 4А, «Футбольное поле с искусственным покрытием - стадион «Локомотив», расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Спортивная, дом 19/2.

Кроме того, указанный во ВРОС адрес отдельных объектов спорта не содержит наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены объекты спорта. Так, например, по состоянию на 10 июня 2025 г. во ВРОС не были указаны наименования субъектов Российской Федерации по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс, расположенный по адресу: 1, поселок Зеркальный, Россия, 199155» и объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Факел», расположенный по адресу: 1, в 1,5 км севернее д. Пещеры, Россия, 153518).

Информация о реализации контрактов на создание, развитие и техническое обслуживание ФГИС «Спорт»

По результатам выполнения государственного контракта¹ по развитию ФГИС «Спорт» на общую сумму 112,0 млн. рублей, заключенного между Минспортом России и ООО «Философия.ИТ», приказом Минспорта России от 22 июня 2023 г. № 441 введены в эксплуатацию еще 4 подсистемы².

По результатам выполнения государственного контракта³, заключенного между Минспортом России и ООО «Философия.ИТ», по развитию ФГИС «Спорт» на общую сумму 413,0 млн. рублей приказом Минспорта России от 26 декабря 2023 г. №1077 введены в эксплуатацию (доработаны) 8 подсистем⁴.

По результатам выполнения государственного контракта⁵, заключенного между Минспортом России и ООО «Философия.ИТ», оказаны услуги по технической поддержке ФГИС «Спорт» на общую сумму 38,0 млн. рублей.

По результатам выполнения государственного контракта⁶ по развитию ФГИС «Спорт» в рамках достижения целевого состояния жизненной ситуации «Участие в спортивных (любительских) соревнованиях» на общую сумму 70,0 млн. рублей, членами комиссии по приемке выполненных работ подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ по развитию ФГИС «Спорт»⁷.

По результатам выполнения государственного контракта⁸, заключенного между Минспортом России и ООО «Философия.ИТ», оказаны услуги по технической поддержке ФГИС «Спорт» на общую сумму 19,7 млн. рублей.

По результатам выполнения государственного контракта⁹ по развитию ФГИС «Спорт» на общую сумму 96,6 млн. рублей членами комиссии по

¹ от 13 декабря 2022 г. № 0173100014422000058.

² «Интеграционный модуль», «Личный кабинет», «Публичное предоставление доступа к данным ФГИС «Спорт», «Определение предрасположенности к виду спорта».

³ от 21 апреля 2023 г. № 0173100014423000001.

⁴ «Планирование спортивных мероприятий», «Звания и разряды», «Статистика и аналитика», «Организации спортивной подготовки», «Регистры и реестры», «Нормативно-справочная информация», «Интеграционный модуль» и «ГТО».

⁵ от 29 января 2024 г. № 0173100014423000039.

⁶ от 28 июня 2024 г. № 0173100014424000012.

⁷ от 23 августа 2024 г. (счет-фактура № 1156), от 24 октября 2024 г. (счет-фактура № 1574), от 24 октября 2024 г. (счет-фактура № 1609), от 15 ноября 2024 г. (счет-фактура № 1797), от 13 декабря 2024 г. (счет-фактура № 2079).

⁸ от 14 октября 2024 г. № 0173100014424000024.

⁹ от 2 ноября 2024 г. № 0173100014424000027.

приемке выполненных работ подписан акт сдачи-приемки выполненных работ по развитию ФГИС «Спорт»¹⁰.

¹⁰ от 13 декабря 2024 г. (счет-фактура № 2080).

КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)
**по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования
бюджетных средств, направленных в 2023–2025 годах на развитие спортивной
инфраструктуры, разработку и содержание государственных информационных ресурсов
в сфере физической культуры и спорта»**

№ п/п	Получатель (адресат)	Предложение (рекомендация)	Отметка о приоритетности	Рекомендованный срок реализации	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)
1	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным предложить Правительству Российской Федерации поручить Минспорту России подготовить и направить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации	Нет	1 марта 2026 г.	

		мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок (приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661) в части установления ограничения строительства открытых и приоритизации создания закрытых (модульных) спортивных площадок в регионах с суровыми климатическими условиями.			
2	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным предложить Правительству Российской Федерации поручить Минспорту России проработать вопрос о возможности планирования создания объектов спортивной инфраструктуры с учетом их фактического наличия в субъектах Российской Федерации.	Нет	1 марта 2026 г.	
3	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным предложить Правительству Российской Федерации поручить Минспорту России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и направить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о принятии нормативных правовых актов, необходимых для	Нет	1 марта 2026 г.	

		функционирования ГИС «ФКиС».			
4	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Проработать вопрос применения ФГИС «Спорт» для формирования реестра объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте, с использованием для этой задачи существующего реестра объектов спорта, дополнив его сведениями о капитальном ремонте, а также информацией о соответствии спортивного сооружения требованиям для занятий адаптивной физической культурой.	Нет	1 декабря 2025 г.	
5	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести проверку полноты отражения в подсистеме «Регистры и реестры» ФГИС «Спорт» сведений о спортивной инфраструктуре и обеспечить внесение актуальной информации обо всех существующих объектах спортивной инфраструктуры, расположенных на территории субъектов Российской Федерации.	Нет	1 декабря 2025 г.	
6	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации привести содержание сведений, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствие с положениями статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».	Нет	1 декабря 2025 г.	

7	ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным рекомендовать Правительству Ивановской области принять меры по устранению выявленных недостатков и недопущению их возникновения в будущем.	Нет	1 декабря 2025 г.	
8	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным поручить провести инвентаризацию имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, для вовлечения его в хозяйственный оборот, на объектах: «Крытый каток с искусственным льдом для организации спортивной подготовки р.п. Ковернино, ул. Школьная, д.28б» и «Крытый футбольный манеж в г. Бор, Нижегородской области»	Нет	1 февраля 2026 г.	

к отчету о результатах контрольного мероприятия

КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2025 год пункт 2.1.10.1, сроки проведения 1 октября 2024 – 11 сентября 2025, проверяемый период 1 Января 2023 – 31 Декабря 2025, контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств, направленных в 2023–2025 годах на развитие спортивной инфраструктуры, разработку и содержание государственных информационных ресурсов в сфере физической культуры и спорта»

Объект контроля	Главный распорядитель бюджетных средств ¹	Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения	Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)	Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия)	Сумма (тыс. рублей)	Реквизиты протокола об административной ответственности
1	2	3	4	5	6	7
1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)						
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	часть 2 статьи 37.1. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»	1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами	2518027730. В нарушение требований части 2 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ), пункта 2 Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений, утвержденного приказом Минспорта России от 12 сентября 2014 г.	0,0	

¹ Источник финансирования средств, при использовании которых выявлены нарушения

			государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)	№ 766 (далее – Порядок № 766), во Всероссийском реестре объектов спорта, размещенном в соответствии с пунктом 22 Порядка № 766 на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее также – ВРОС), отсутствуют отдельные предусмотренные указанными нормами права данные об объектах спорта, в том числе: сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта; год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального ремонта объекта спорта; функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его подтрибунного пространства; единовременная пропускная способность объекта спорта; площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в гектарах); наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в том числе отдельно стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с указанием количества рядов, мест для сидения); соответствие объектов спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136.	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования)	2512466839. Минспортом России не надлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6.1.7 соглашения от 24 декабря 2019 г. №	0,0	

			межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)	777-09-2020-136 Правительству Нижегородской области следовало обеспечить заключение контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству вновь начинаемых объектов спорта в срок до 1 апреля года предоставления субсидии. Вместе с тем государственным казенным учреждением Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» контракт на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области» с подрядной организацией – государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости заключен 8 апреля 2022 г. № 1234 позже установленного срока на 8 дней.		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040 и от 22 февраля 2022 г. № 777-09-2022-070.	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту	2540563869. Минспортом России не надлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040 и от 22 февраля 2022 г. № 777-09-2022-070. Департамент спорта Ивановской области, на который возложены функции по исполнению соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040 (далее – Соглашение № 777-07-2019-040) и от 22 февраля 2022 г. № 777-09-2022-070 (далее – Соглашение № 777-09-2022-070), не представил в Минспорт России в сроки и порядке, установленные указанными	0,0	

)	<p>соглашениями, предложения о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям при наличии экономии, образовавшейся по результатам заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.</p> <p>Так, в соответствии с подпунктом 4.3.12 (2) пункта 4.3 Соглашения № 777-07-2019-040 (в редакции дополнительного соглашения от 29 декабря 2022 г. № 777-07-2019-040/5) и Соглашения № 777-09-2022-070, Департамент спорта Ивановской области обязуется не реже одного раза в квартал при наличии экономии, образовавшейся по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, представлять предложения о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 2549 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».</p> <p>Вместе с тем Департаментом спорта Ивановской области в связи с образовавшейся экономией при заключении муниципального контракта от 30 марта 2023 г. № 20СМР-23 на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково</p>		
--	--	--	---	--	--	--

				Ивановской области в сумме 16 736,6 тыс. рублей по Соглашению № 777-07-2019-040 (в редакции дополнительного соглашения от 29 декабря 2022 г. № 777-07-2019-040/5) и при заключении муниципального контракта от 5 декабря 2022 г. № 0133200001722003471_67356 на создание «умной» спортивной площадки на сумму 9,7 тыс. рублей по Соглашению № 777-09-2022-070 предложения по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям в Минспорт России не представлены.		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040, от 28 декабря 2021 г. № 777-07-2022-003.	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)	2544935065. Минспортом России не надлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040, от 28 декабря 2021 г. № 777-07-2022-003. Департамент спорта Ивановской области, на который возложены функции по исполнению соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 777-07-2019-040 и от 28 декабря 2021 г. № 777-07-2022-003, не представил в сроки и порядке, установленные указанными соглашениями отчеты по установленным формам. Так, в соответствии с подпунктом 4.3.7 пункта 4.3 с учетом пункта 6.1 Соглашения № 777-07-2019-040 и соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 777-09-2022-003 Департамент спорта Ивановской области обязуется обеспечивать предоставление в Минспорт России в форме электронного документа в	0,0	

				<p>ГГИС «Электронный бюджет» отчет о расходах бюджета Ивановской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия. Вместе с тем Департаментом спорта Ивановской области до настоящего времени отчеты о расходах бюджета Ивановской области по состоянию на 1 апреля 2022 года, на 1 июля 2022 года и на 1 октября 2023 года, а также отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по состоянию на 1 сентября 2022 года, на 1 ноября 2022 года, на 1 декабря 2022 года в Минспорт России не представлены.</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-088, от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-133, от 28 декабря 2019 г. № 777-09-2020-099, от 23 декабря 2019 г. № 777-09-2020-125 от 14 февраля 2019 г. № 777-09-2019-128.	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)	<p>2567327536. Минспортом России не надлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-088, от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-133, от 28 декабря 2019 г. № 777-09-2020-099, от 23 декабря 2019 г. № 777-09-2020-125 от 14 февраля 2019 г. № 777-09-2019-128.</p> <p>Республикой Северная Осетия – Алания по соглашениям от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-088 (в редакции от 24 декабря 2022 г. № 777-09-2020-088/8), от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-133 (в редакции от 23 декабря 2022 г. № 777-09-2020-133/7), Карачаево-Черкесской Республикой по соглашению от 28 декабря 2019 г. № 777-09-2020-099 (в редакции от 28 декабря 2022 г. № 777-09-2020-099/10), Правительством г. Севастополя по соглашению от 23 декабря 2019 г. № 777-09-2020-125 (в редакции от 2 декабря 2022 г.</p>	256 065,0	

				<p>№ 777-09-2020-125/6), от 14 февраля 2019 г. № 777-09-2019-128 (в редакции от 24 декабря 2022 г. № 777-09-2019/8), с 2023 года не обеспечен возврат средств субсидии в федеральный бюджет на сумму 162 861,3 тыс. рублей, 10 646,5 тыс. рублей и 82 557,2 тыс. рублей соответственно.</p> <p>Так, в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 перечисленных соглашений Правительство Республики Северная Осетия – Алания, Правительство Карачаево-Черкесской Республики, Правительство г. Севастополь обязуются обеспечить выполнение требований Минспорта России по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 – 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.</p> <p>Минспортом России в адрес указанных субъектов Российской Федерации направлены письма от 26 апреля 2023 г. № АК-07-05/6785, от 5 мая 2023 г. № АК-07-05/7330, от 24 мая 2023 г. № АФ-07-05/8149, от 27 апреля 2023 г. № АК-07-05/6867 о возврате в федеральный бюджет субсидии в связи с недостижением в 2022 году планового значения результата предоставления субсидии (уровень технической готовности спортивного объекта).</p> <p>Вместе с тем по состоянию на 1 августа 2025 года средства субсидии на общую сумму 256 065,0 тыс. рублей в федеральный бюджет не возвращены.</p>		
<p>БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p>соглашение от 16 мая 2022 г. № 60-2022-000349 о предоставлении из бюджета Ивановской области бюджетному</p>	<p>1.3.5 Нарушение порядка и (или) условий предоставления государственным (муниципальным)</p>	<p>2593234071. В нарушение пунктов 4.3.7.1 и 4.3.7.2.2 соглашения от 16 мая 2022 г. № 60-2022-000349 о предоставлении из бюджета Ивановской области бюджетному государственному учреждению «Агентство капитального строительства Ивановской</p>	<p>0,0</p>	

		государственному учреждению «Агентство капитального строительства Ивановской области» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Ивановской области, заключенного Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области и Агентством	бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пунктам , 1.3.26)	области» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Ивановской области, заключенного Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области и Агентством (далее – соглашение № 60-2022-000349), согласно которым Агентство обязано направлять Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области отчет об исполнении субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия, а также отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, Агентством отчеты об использовании субсидии и о достижении результатов предоставления субсидии за II и III кварталы 2022 года в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области по состоянию на 6 августа 2025 года не направлены.		
БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	часть 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации	1.3.16 Нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию (за исключением нарушений по пункту)	2541891185. В нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, по государственному контракту от 28 марта 2022 г. № 0133200001722000375_212648 на строительство дворца водных видов спорта в г. Иваново (далее – контракт № 0133200001722000375_212648), заключенному Агентством с ООО «ГЕОЛАЙН Технологии», в период с 30 марта по 20 августа 2024 года (в течение	0,0	

				112 дней) при отсутствии разрешения на строительство (разрешение на строительство от 29 апреля 2022 г. № 37-RU37302000-0038-2022 выдано на срок до 29 марта 2024 года, повторное разрешение на строительство от 21 августа 2024 г. № 37-24-55-2024 со сроком до 21 июня 2028 года) подрядной организацией осуществлялись следующие работы: «Общестроительные работы выше 0.000. Лифты», «Архитектурные решения. Фасады», «Отделка чаш. Бассейн 52x25-2,2x2,5м», «Отделка чаш. Закладные элементы», что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 18 апреля 2024 г. № 30, от 31 июля 2024 г. № 42 и от 12 августа 2024 г. № 44.		
БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Часть 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	4.47 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	2518328143. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 7.3 контракта № 0133200001722000375_212648, согласно которым в случае просрочки подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек, Агентством не направлено ООО «ГЕОЛАЙН Технологии» требование об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных указанным контрактом, на общую сумму 137 893,8 тыс. рублей (расчетно, по состоянию на 6 августа 2025 года). Так, согласно Графику	137 893,8	

				<p>выполнения строительно-монтажных работ, (приложение № 3 к контракту № 0133200001722000375_212648) определены этапы выполнения строительно-монтажных работ: 1 этап – 2022 год, 2 этап - 2023 год, срок завершения работ – 30 декабря 2023 года.</p> <p>По состоянию на 6 августа 2025 года работы в полном объеме не завершены. По 1 этапу (срок 2022 год) на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 работы выполнены на сумму 640 047,8 тыс. рублей, или 99,7 % предусмотренного объема работ (642 070,5 тыс. рублей), по 2 этапу (срок 2023 год) выполнено работ на сумму 762 003,1 тыс. рублей, или 66,1 % предусмотренного объема работ (1 142 111,7 тыс. рублей). Срок завершения работ по указанному контракту не продлевался.</p>		
<p>БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p>Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Пункт 2 части 1 статьи 94</p>	<p>4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)</p>	<p>2503458932. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2.3 контракта от 23 апреля 2023 г. № 16СМР-23 (ИКЗ 232370255934937020100100150014120407), заключенного Агентством с ООО «Прогресс-Строй» на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона «Спартак» в г. Иваново», Агентством оплата выполненных работ осуществлена с нарушением установленного срока (в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке работ) на 9 рабочих дней. Так, по актам о приемке выполненных работ от 28 августа 2024 г. № 4 и № 5, подписанных Агентством 28 октября 2024 года, оплата произведена 19 ноября 2024 года.</p>	0,0	
<p>БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ</p>	<p>Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной</p>	<p>4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное</p>	<p>2507705555. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «б» пункта 15 Правил ведения реестров</p>	0,0	

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	ФЕДЕРАЦИИ	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию	контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60, согласно которым информация и документы об оплате поставленного товара, выполненной работы (платежный документ в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа) направляется заказчиком в Федеральное казначейство с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) для включения в реестр контрактов не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), Агентством информация об оплате выполненной работы по государственному контракту от 23 августа 2024 г. № 36СМР/2024 (платежные поручения от 29 декабря 2024 г. № 608420 и № 608422) в Федеральное казначейство с использованием ЕИС для включения в реестр контрактов не направлена.		
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	часть 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"	3.50 Несоблюдение требований по подготовке, заключению, исполнению и прекращению концессионного соглашения	2575007040. В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 2.7 приложения № 7 «Контроль Концедента» Концессионного соглашения № 46-П, согласно которым результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля, Правительством Нижегородской области акт(ы) о результатах контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения № 46-П не оформлялся по состоянию на 14	0,0	

				августа 2025 года.		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИК"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Часть 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	4.47 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	2571840339. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 9.3 государственного контракта от 1 декабря 2020 г. № 982 на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Строительство крытого футбольного манежа» (далее – Контракт № 982), заключенного КУ НО «Нижегородстройзаказчик» с акционерным обществом «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» (далее - АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»), согласно которым в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), КУ НО «Нижегородстройзаказчик» не направлено АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» требование об уплате штрафа на общую сумму 5 125,7 тыс. рублей (расчетно) за неисполнение подрядной организацией пункта 5.21 Контракта № 982, предусматривающего выполнение им самостоятельно конкретных видов и объемов работ (электроснабжение, системы водоснабжения и водоотведения, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), системы отопления, вентиляции и	5 125,7	

				<p>кондиционирования, системы контроля и управления доступом, системы автоматизации и радиофикации, охранного видеонаблюдения и сигнализации, автоматизации пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, структурированная кабельная система, система абонентского телевидения, внутриплощадочные сети электроснабжения и другие).</p> <p>Подрядной организацией (АО «СЗ НО «Дирекция по строительству») заключены субподрядные договоры на виды работ, которые по условиям договора подрядчик обязан выполнить самостоятельно, на общую сумму 143 793,3 тыс. рублей:</p> <p>от 26 июня 2023 г. № 189 на сумму 64 997,8 тыс. рублей на монтаж внутренней системы электроснабжения, систем контроля и управления доступом, автоматизации, радиофикации, охранного видеонаблюдения и сигнализации, автоматизации пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, структурированной кабельной системы, системы абонентского телевидения, внутриплощадочные сети электроснабжения;</p> <p>от 26 июня 2023 г. № 190 на сумму 39 311,2 тыс. рублей на монтаж водоснабжения, водоотведения, наружных систем водоснабжения и водоотведения;</p> <p>от 30 июня 2023 г. № 193 на сумму 31 848,5 тыс. рублей на монтаж систем вентиляции и кондиционирования;</p> <p>от 5 июля 2023 г. № 196 7 635,8 тыс. рублей на монтаж ИТП, системы отопления.</p> <p>Штраф, рассчитанный согласно подпункту 9.5.4 пункта 9.5 Контракта № 982 (5 процентов от стоимости работ, которые</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				подрядчик должен выполнить самостоятельно без привлечения других лиц), за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, составляет 5 125,7 тыс. рублей (расчетно).		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИК"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Часть 1 статьи 95; Часть 2 статьи 34	4.41 Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации	2591042874. В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанным федеральным законом, КУ НО «Нижегородстройзаказчик» изменены на основании дополнительного соглашения от 10 декабря 2021 г. № 5 существенные условия контракта от 25 января 2021 г. № 987 на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив» г. Нижний Новгород, пер. Балаклавский, д.1Г» (далее – Контракт № 987) в части порядка оплаты, а именно снижен размер зачета аванса при оплате выполненных работ с 30 % до 1 %. В результате зачет аванса снижен на 28 604,6 тыс. рублей по следующим справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 14 марта 2022 г. № 13 (на сумму 8 425,8 тыс. рублей), от 25 марта 2022 г. № 14 (на сумму 6 545,9 тыс. рублей), от 28 марта 2022 г. № 15 (на сумму 10 563,9 тыс. рублей) и от 20 мая 2022 г. № 16 (на сумму 3069,0 тыс. рублей). Оплата выполненных работ по указанным формам КС-3 произведена заказчиком платежными поручениями от 23 марта 2022 г. №196- № 199, от 31 марта 2022 г. № 225-№ 226, от 4 апреля 2022 г. № 233-№ 234, от 20 мая 2022 г. № 478-№479, от 8 июня 2022 г. № 643-№ 646, от 22 июня	28 604,6	

				2022 г. № 523-№ 525.		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Часть 1 статьи 95	4.41 Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации	2552671475. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ согласно которой изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях, а также в нарушение пункта 1 постановления Правительства Ярославской области от 28 апреля 2022 г. № 305-п «О праве заказчика изменять существенные условия государственного контракта», согласно которому ГКУ ЯО ЕСЗ предоставлено право изменить существенные условия Госконтракта, предусмотрев авансирование в размере 50 % лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета на 2022 год, при условии обеспечения банковской гарантией 100 % суммы аванса, Учреждением измены существенные условия Госконтракта на основании дополнительного соглашения от 22 ноября 2022 г. № 3, предусматривающие: предоставление дополнительного авансирования в размере 290 000,00 тыс. рублей, в результате общая сумма аванса в 2022 году составила 837 945,21 тыс. руб. или 69,8 % лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета на 2022 год (1 201 197,26 тыс. рублей); изменение порядка оплаты выполненных работ в части снижения зачета аванса с 50 % до 30 %, в результате неправомерное снижение зачета аванса повлекло излишнее перечисление оплаты за выполненные работы в размере 278 572,92 тыс. рублей.	278 572,92	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-	4.45 Приемка и (или) оплата поставленного	2570103954. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ,	438 089,52	

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Пункт 2 части 1 статьи 94	товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходу средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	согласно которому исполнение контракта включает в себя оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, пункта 3.5 Госконтракта, согласно которому сумма выданного аванса удерживается государственным заказчиком пропорционально из сумм платежей за выполненные и принятые заказчиком объемы работ в размере 50 % (в редакции дополнительного соглашения от 26 апреля 2022 г. № 1) 30 % (в редакции дополнительного соглашения от 22 ноября 2022 г. № 3), ГКУ ЯО ЕСЗ оплата выполненных и принятых работ произведена без пропорционального удержания (вычета) из сумм платежей соответствующей части предоставленного аванса, что привело к излишней оплате в результате незачета аванса в общей сумме 438 089,52 тыс. рублей, на основании актов выполненных работ, перечисленных в приложении к настоящему представлению.		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,	4.47 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют	2596543896. В нарушение частей 6 и 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,	100,0	

		работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94; части 6 и 8 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств), ГКУ ЯО ЕСЗ не направлено требование об уплате штрафа в размере 100,0 тыс. рублей за нарушение обязательства, предусмотренного пунктом 19.7 Госконтракта по заключению с уполномоченным кредитным учреждением (банком) договора о банковском сопровождении Госконтракта.		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)	2555352013. Минспортом России не надлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных пунктом 15 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661	23 854,0	

		<p>Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661</p>		<p>(приложение № 5 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»), и пунктом 4.1.2 соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 77-09-2020-122, от 21 декабря 2020 г. № 777-09-2021-007, от 22 декабря 2020 г. № 777-09-2021-012, от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-119, от 23 декабря 2020 г. № 777-09-2021-022, от 21 декабря 2020 г. № 777-09-2021-004.</p> <p>В результате в установленный срок (до 1 июня 2025 года) отдельными субъектами Российской Федерации не обеспечен возврат субсидии в доход федерального бюджета за недостижение в 2024 году результата использования субсидии:</p> <p>Костромской областью по соглашению от 23 декабря 2019 г. № 777-09-2020-122 (в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2024 г. № 777-09-2020-122/9) на сумму 8154,8 тыс. рублей,</p> <p>Республикой Калмыкия по соглашению от 21 декабря 2020 г. № 777-09-2021-007 (в редакции дополнительного соглашения от 22 декабря 2023 г. № 777-09-2021-007/5) на сумму 4897,7 тыс. рублей,</p> <p>Ханты-Мансийским автономным округом по соглашению от 22 декабря 2020 г. № 777-09-2021-022 (в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2024 г. № 777-09-2021-022/4) на сумму 3 212,5 тыс. рублей,</p> <p>Иркутской областью по соглашению от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-119 (в редакции дополнительного соглашения от 27 декабря 2024 г. № 777-09-2020-119/12) на сумму 2 684,8 тыс. рублей,</p> <p>Забайкальским краем по соглашению от 23 декабря 2020 г. № 777-09-2021-022 (в редакции дополнительного соглашения от 28 декабря 2024 г. № 777-09-2021-022/5) на сумму 2 924,2 тыс. рублей,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Еврейской автономной областью по соглашению от 21 декабря 2020 г. № 777-09-2021-004 (в редакции дополнительного соглашения от 27 декабря 2024 г. № 777-09-2021-004/9) на сумму 1980,0 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия указанные средства возвращены в доход федерального бюджета в полном объеме на основании следующих платежных документов:</p> <p>Костромской областью на сумму 8154,8 тыс. рублей (поручение о перечислении на счет от 4 июня 2025 г. №186944), Республикой Калмыкия на сумму 4897,7 тыс. рублей (от 19 июня 2025 г. № 141633), Ханты-Мансийским автономным округом на сумму 3 212,5 тыс. рублей (от 18 июня 2025 г. № 89), Иркутской областью на сумму 2 684,8 тыс. рублей (от 2 июля 2025 г. № 2510520130), Забайкальским краем на сумму 2 924,2 тыс. рублей (от 1 августа 2025 г. № 304002), Еврейской автономной областью на сумму 1980,0 тыс. рублей (от 20 июня 2025 г. № 20 на сумму 990,0 тыс. рублей и № 21 на 990,0 тыс. рублей).</p> <p>Нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия.</p>		
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашение от 28 декабря 2021 г. № 777-09-2022-003	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении	2596394715. В нарушение пункта 6.1.3 соглашения от 28 декабря 2021 г. № 777-09-2022-003 (в редакции дополнительного соглашения от 24 декабря 2024 г. № 777-092022-03/10) Правительством Ивановской области не достигнут результат использования субсидии в 2024 году по объекту «Строительство дворца водных видов спорта в г. Иваново». Согласно протоколу совещания Минспорта России по вопросу оценки результативности использования субсидий федерального бюджета, выделенных бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на софинансирование расходных обязательств	43 349,4	

			межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)	субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты в рамках реализации федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» по состоянию на 1 апреля 2025 год уровень технической готовности спортивного объекта «Строительство дворца водных видов спорта в г. Иваново» составил 66,89 %, план – 75 %. В ходе проверки Правительством Ивановской области осуществлен возврат субсидии в доход федерального бюджета на сумму 43 349,4 тыс. рублей (поручение о перечислении на счет от 10 июня 2025 г. № 433477).		
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашение от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)	2512809853. В нарушение пункта 4.3.3 соглашения от 15 февраля 2019 г. № 777-07-2019-040 (в редакции дополнительного соглашения от 28 декабря 2023 г. № 777-07-2019-040/6) Правительством Ивановской области не достигнут результат использования субсидии в 2024 году. Согласно отчету Правительства Ивановской области о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 января 2025 года создан 1 объект (50 %), план - 2 объекта. Уровень технической готовности спортивного объекта «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области» составил факт – 68,5 %, план – 100 %. В ходе проверки Правительством Ивановской области осуществлен возврат субсидии в доход федерального бюджета на сумму 10 936,6 тыс. рублей (поручение о перечислении на счет от 28 мая 2025 г. №	10 936,6	

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашение от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)	358240). 2572065039. В нарушение пункта 6.1.3 соглашения от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136 (в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2024 г. №777-09-2020-136/15) Правительством Нижегородской области не достигнут результат использования субсидии в 2024 году по объекту «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород». Согласно протоколу совещания Минспорта России по вопросу оценки результативности использования субсидий федерального бюджета, выделенных бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты в рамках реализации федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» по состоянию на 1 апреля 2025 год уровень технической готовности спортивного объекта «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород» составил 31,7 %, план – 76,4%.Правительством Нижегородской области осуществлен возврат субсидии в доход федерального бюджета на сумму 84 710,1 тыс. рублей (поручение о перечислении на счет от 5 июня 2025 г. № 59).	84 710,1	
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	часть 2 статьи 37.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"	1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными	2513489927. В нарушение части 2 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Всероссийский реестр объектов спорта (далее – ВРОС), размещенный в соответствии с пунктом 22 Порядка	0,0	

			органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)	формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений, утвержденного приказом Минспорта России от 12 сентября 2014 г. № 766, на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по состоянию на 10 июня 2025 г. не содержал сведения об отдельных объектах спорта: «Манеж», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, город Кохма, улица 1-я Шуйская, дом 4А, «Футбольное поле с искусственным покрытием - стадион «Локомотив», расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Спортивная, дом 19/2». Указанное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия.		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", часть 1 статьи 94	4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)	2592395138. По результатам сравнительного анализа выполненных и оплаченных работ в рамках государственного контракта № 013/2021 на создание ФГИС «Спорт» стоимостью 250 000,0 тыс. рублей и работ, выполненных и оплаченных, в рамках государственного контракта № 001/2023 на развитие ФГИС «Спорт» на сумму 413 040,0 тыс. рублей выявлено, что под видом развития ФГИС «Спорт» фактически осуществлялась доработка ее подсистем. Так, при сопоставлении Технических заданий	0,0	

				<p>(приложение № 1 к государственным контрактам № 013/2021 и № 001/2023 соответственно) в разделе 4.3 «Требования к составу работ по развитию ФГИС «Спорт» выявлено значительное количество одноименных работ, сопоставимых по характеру исполнения и их результатам (пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3).</p> <p>Кроме того, срок выполнения этапа по техническому проектированию по государственному контракту № 013/2021 на создание ФГИС «Спорт» составил всего 10 календарных дней, что может свидетельствовать о низком качестве проработки исходных требований к подсистемам, а также повлекло необходимость заключения государственного контракта № 001/2023 на доработку указанных подсистем в части детализации требований к подсистемам, которые ранее были упущены при создании ФГИС «Спорт» или не несут существенной добавленной стоимости к функционалу подсистем. Таким образом, указанные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что в рамках государственного контракта № 013/2021 на создание ФГИС «Спорт» государственным заказчиком осуществлена приемка работ по созданию подсистем, несоответствующих функционалу, предусмотренному в Техническом задании.</p> <p>При этом в рамках государственного контракта № 001/2023 на развитие ФГИС «Спорт» осуществлена приемка функционала ранее созданного в ходе выполнения государственного контракта № 013/2021, в связи с чем действиями (бездействием) должностных лиц Минспорта России, связанными с ненадлежащей реализацией полномочий</p>	
--	--	--	--	--	--

				государственного заказчика, вследствие которых не были выполнены требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе, а также действия лиц, выполняющих управленческие функции в ООО «Философия.ИТ» и не обеспечившие надлежащее выполнение предусмотренных государственным контрактом работ с достижением установленного результата, экономическим интересам государства причинен ущерб, размер которого требует уточнения экспертным путем.		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственный контракт от 21 августа 2021 г. № 013/2021	4.22 Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта (объектов), определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги	2596458958. В ходе контрольного мероприятия установлены признаки совершения ООО «Философия.ИТ» сделки в целях вывода денежных средств, полученных в результате завышения цены государственного контракта. Так, в соответствии с государственным контрактом № 013/2021 предусмотрено выполнение работ по созданию ФГИС «Спорт», в том числе в рамках этапа № 3 «Разработка или адаптация программного обеспечения» цена указанных работ по этапу составляет 123 875,0 тыс. рублей, срок выполнения – не позднее 14 октября 2021 года. 17 сентября 2021 года ООО «Философия.ИТ» заключило с субъектом малого предпринимательства – обществом с ограниченной ответственностью «ЭйТи Сибирь» (далее – ООО «ЭйТи Сибирь») (ОГРН 1125476032032, ИНН 5406702289), входящим в одну группу компаний с ООО «Философия.ИТ», договор субподряда № 52825 на выполнение составной части работ этапа № 3 («Разработка программного обеспечения») в рамках создания ФГИС «Спорт». Цена договора составила 50 000,0 тыс. рублей, срок выполнения – в один этап с 17 сентября до	41 405,0	

				<p>14 октября 2021 года. В ходе исполнения договора № 52825 от 17 сентября 2021 года за семь дней до запланированного срока выполнения работ его условия были изменены. Дополнительным соглашением от 8 октября 2021 г. № 1 к договору № 52825 от 17 сентября 2021 года цена договора уменьшена до 5 385,87 тыс. рублей без изменения других условий выполнения договора.</p> <p>В это же время ООО «Философия.ИТ» заключило договор субподряда № ФИТ-42/7-21 от 13 октября 2021 года с обществом с ограниченной ответственностью «Старлинк» (далее – ООО «Старлинк») (ОГРН 1187746295032, ИНН 7704452888) на выполнение составной части работ по созданию ФГИС «Спорт» на сумму 70 000,0 тыс. рублей.</p> <p>При этом анализ информации, содержащейся в Системе профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК), указывает на наличие между ООО «Философия.ИТ» и ООО «Старлинк» устойчивых хозяйственных связей.</p> <p>По информации ООО «Философия.ИТ», внесение изменений в договор № 52825 с ООО «ЭйТи Сибирь» и заключение договора № ФИТ-42/7-21 с ООО «Старлинк» связано с тем, что в ходе выполнения работ стало очевидно, что ООО «ЭйТи Сибирь» не сможет выполнить всю работу в установленный срок, темпы работы были ниже ожидаемых.</p> <p>В соответствии с этапом № 1 договора № ФИТ-42/7-21 с ООО «Старлинк» предусматривалось выполнение работ «Разработка программного обеспечения», которые не были выполнены в рамках договора № 52825, срок выполнения работ</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>– с 7 сентября по 14 октября 2021 года, цена работ по этапу установлена в размере 41 405,0 тыс. рублей.</p> <p>Проверка показала, что установленный пунктом 3.1 договора № ФИТ-42/7-21 от 13 октября 2021 года срок начала выполнения работ – 7 сентября 2021 года на 10 календарный дней раньше даты заключения договора № 52825 (17 сентября 2021 года), что исключает возможность возникновения даже ретроспективных отношений у ООО «Философия.ИТ» с ООО «Старлинк». Кроме того, сроки заключения и исполнения договора № ФИТ-42/7-21 от 13 октября 2021 года не соответствуют хронологии исполнения ООО «Философия.ИТ» работ по государственному контракту № 013/2021.</p> <p>Так, технология разработки информационных систем предполагает последовательное выполнение этапов работ: обследование, техническое проектирование, разработка программного обеспечения, испытания, опытная эксплуатация.</p> <p>В соответствии с документацией о выполнении и приемке результатов работ по государственному контракту № 013/2021 приемка работ по этапу № 2 (Техническое проектирование) завершена 8 октября 2021 года (заключение по проведению экспертизы результатов выполненных работ по этапу № 2 (Техническое проектирование) от 5 октября 2021 года, акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках этапа № 2 (Техническое проектирование) от 8 октября 2021 года). Фактически даже с учетом возможности начала работ до формального заключения договора субподряда с ООО «Старлинк» № ФИТ-</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>42/7-21, которое состоялось 13 октября 2021 года, на выполнение работ по разработке программного обеспечения (по этапу 1) у ООО «Старлинк» было не более 3 (трех) рабочих дней (с 11 по 13 октября 2021 года). С учетом стоимости работ по этапу № 1 «Разработка программного обеспечения» указанного договора субподряда в размере 41 405,0 тыс. рублей и численности специалистов ООО «Старлинк» в 2021 году (38 человек) трудозатраты не могли составить более 114 человеко-дней, при этом на один рабочий день сотрудника приходилось 363,0 тыс. рублей стоимости работ по договору. Для государственного контракта № 013/2021 аналогичные показатели составили: численность сотрудников ООО «Философия.ИТ» – 225 человек, трудозатраты – 10 272,5 человеко-дня, цена одного человеко-дня – 24,3 тыс. рублей, или в 15 раз меньше, чем по договору субподряда № ФИТ-42/7-21 с ООО «Старлинк».</p> <p>По информации Банка России (представленной письмом от 27 июня 2025 г. № 07-32/6332 на запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 июня 2025 г. № ЗИ02/3716/02-02ДСП), на основании анализа платежных цепочек ООО «Философия.ИТ» и ООО «Старлинк» выявлено пять контрагентов, которые в рассматриваемом периоде получили от них денежные средства в объеме более 10 млн рублей (каждый по различным основаниям) и перевели часть оборотных средств в пользу семи хозяйствующих субъектов, отнесенных в платформе «Знай своего клиента» к высокому уровню риска в связи с отсутствием признаков реальной хозяйственной деятельности и</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>проведением подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж. Объем переводов, содержащих признаки операций высокого уровня риска, за период 2021–2025 годов составил 521,9 млн рублей. Таким образом, совокупность приведенных обстоятельств, связанных с заключением договора субподряда в ходе выполнения государственного контракта ООО «Философия.ИТ» с ООО «Старлинк» на выполнение основного этапа работ (разработка программного обеспечения) на сумму, составляющую значительную (33,4 %) часть цены работ по разработке всего объема программного обеспечения ФГИС «Спорт» в рамках государственного контракта № 013/2021, нереалистичными сроками выполнения работ по договору субподряда (3 дня), хронологической несогласованностью этапа работ (разработка программного обеспечения) по договору субподряда с предыдущим (техническое проектирование) и последующими (пусконаладочные работы, испытания, опытная эксплуатация) этапами работ по государственному контракту, пятнадцатикратным завышением стоимости одного человеко-дня сотрудников ООО «Старлинк» по сравнению с аналогичной стоимостью работы сотрудников ООО «Философия.ИТ», наличием устойчивых связей между ООО «Философия.ИТ» и компаниями ООО «ЭйТи Сибирь» и ООО «Старлинк» может свидетельствовать о признаках совершения сделки в целях создания условий для вывода ООО «Философия.ИТ» денежных средств в размере 41 405,0 тыс. рублей, полученных в результате завышения цены</p>	
--	--	--	--	--	--

				государственного контракта № 013/2021 на выполнение работ по созданию ФГИС «Спорт».		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	статья 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)	2540017418. В нарушение статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 1.2 государственного контракта № 013/2021 и пункта 4.3.3 Технического задания «Требования к подсистеме «Статистика и аналитика» ФГИС «Спорт» (приложение № 1 к государственному контракту № 013/2021) реализованная в 2022 году в подсистеме «Статистика и аналитика» функция сбора и обработки данных для расчета целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов» не соответствует Методике расчета целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов» национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», утвержденной приказом Минспорта России от 4 марта 2021 г. № 134 (далее – Методика), по источникам данных, периодичности сбора данных, а также алгоритмам расчета промежуточных и итоговых показателей. В соответствии с Методикой (в редакциях приказов Минспорта России от 6 июня 2022 г. № 498 и от 28 июня 2022 г. № 557) предусмотрено обеспечение возможности расчета целевого показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической	112 000,0	

				<p>культурой и спортом» существенно отличающегося от методики, осуществляющей расчет показателя на основе данных формы № 1-ФК. Так, в соответствии с Методикой (с учетом указанных редакций) основными отличиями являются источники данных, категории (группировка) занимающихся физической культурой и спортом, периодичность сбора данных, оценка численности самостоятельно занимающихся граждан, способы повышения достоверности результатов расчетов, использование единой цифровой платформы, интеграция данных о занятиях спортом со всех уровней государственного управления. Например, согласно Методике источниками данных являются: Минспорт России, Росстат, муниципальные образования, негосударственные организации-разработчики электронных дневников и журналов, Фонд содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ», АО «Национальное агентство финансовых исследований», отраслевые формы федерального статистического наблюдения. При этом сбор и расчет данных о численности занимающихся физкультурой и спортом в подсистеме ФГИС «Спорт» «Статистика и аналитика» должен был осуществляться ежемесячно. Фактически до настоящего времени в ФГИС «Спорт» функция по сбору и расчету целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» в соответствии с Методикой, не реализована, при этом работы по подсистеме «Статистика и аналитика» приняты и оплачены в полном объеме.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>В 2023 году подсистема «Статистика и аналитика» доработана в рамках государственного контракта от 21 апреля 2023 г. № 0173100014423000001 (далее – государственный контракт № 001/2023) в соответствии с Техническим заданием (пункты 4.3.3 «Требования к развитию подсистемы «Статистика и аналитика».</p> <p>Предложение по развитию подсистемы «Статистика и аналитика»), содержащим требования по сбору и обработке данных для расчета целевого показателя в соответствии с новой редакцией Методики, утвержденной приказом Минспорта России от 28 июня 2022 г. № 557.</p> <p>Вместе с тем в нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 1.4 государственного контракта № 001/2023, пункта 4.3.3 Технического задания «Требования к подсистеме «Статистика и аналитика» ФГИС «Спорт» (приложение № 1 к государственному контракту № 001/2023) доработанная подсистема «Статистика и аналитика» также не соответствует указанным требованиям Технического задания и Методике в редакции приказа Минспорта России от 28 июня 2022 г. № 557 по источникам данных, периодичности сбора и расчета данных и количеству выходных данных, при этом работы по доработке подсистемы «Статистика и аналитика» приняты и оплачены в полном объеме. В соответствии с Методикой в редакции приказа Минспорта России от 28 июня 2022 г. № 557 результатом работы подсистемы ФГИС «Спорт» «Статистика и аналитика» является сбор и расчет данных о ежемесячной доле граждан, занимающихся физкультурой и спортом по каждому субъекту Российской Федерации и</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>суммарный показатель доли занимающихся по Российской Федерации – всего 108 значений показателя в год.</p> <p>Однако доработанная в 2023 году и введенная в эксплуатацию в составе ФГИС «Спорт» приказом Минспорта России от 26 декабря 2023 г. № 1077 подсистема «Статистика и аналитика» предоставляет пользователям ФГИС «Спорт» только одно значение показателя в год (доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом в целом по Российской Федерации за год).</p> <p>Таким образом, созданная в 2022 году и доработанная в 2023 году подсистема «Статистика и аналитика» не соответствует техническим заданиям к государственному контракту № 013/2021 на создание ФГИС «Спорт» и к государственному контракту № 001/2023 на доработку ФГИС «Спорт» соответственно, а с 2025 года в ФГИС «Спорт» фактически не используется, при этом Минспортом России результаты разработки подсистемы ФГИС «Спорт» «Статистика и аналитика» приняты без замечаний и оплачены в полном объеме. На создание и развитие подсистемы «Статистика и аналитика» затрачено 112 000,0 тыс. рублей (расчетно), в том числе в рамках государственного контракта № 013/2021 на создание ФГИС «Спорт» 56 400,0 тыс. рублей (расчетно), в рамках государственного контракта № 001/2023 на развитие подсистемы 55 600,0 тыс. рублей (расчетно), что может свидетельствовать о причинении ущерба экономическим интересам государства Российской Федерации в указанном размере.</p>		
				Всего по разделу 1 (тыс. рублей):	1 460 706,64	
2. Прочие нарушения и недостатки						

<p>ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p>.</p>	<p>XXX</p>	<p>2534373266. ГКУ «ЕСЗ» 9 июня 2021 года заключен государственный контракт № 43/21-ЕСЗ с акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» (далее – АО «ГК «ЕКС», генеральная подрядная организация), предметом которого является выполнение работ по строительству объекта «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Ярославская область, проспект Фрунзе» (далее – объект), на сумму 3 343,3 млн рублей. Исполнение государственного контракта не завершено (по данным ГКУ «ЕСЗ» приняты и оплачены работы на общую сумму 1 899,0 млн рублей, или 56,8 %). При этом общий размер аванса, предоставленного генеральной подрядной организации по государственному контракту, составил 1 671,6 млн рублей (платежные поручения: от 20 мая 2022 г. № 3316 – в размере 547,9 млн рублей, от 5 декабря 2022 г. № 3917 – в размере 290,0 млн рублей, от 28 июня 2023 г. № 2140 – в размере 761,7 млн рублей, от 1 декабря 2023 г. № 2581 – в размере 72,0 млн рублей).</p> <p>По состоянию на 31 декабря 2024 года с учетом зачета по выполненным работам остаток аванса АО «ГК «ЕКС» составил 1 444,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета составили в размере 1 075,5 млн рублей и средства бюджета Ярославской области – в размере 368,8 млн рублей.</p> <p>В ходе контрольного мероприятия установлено, что всего за период с 2021 по 2023 годы государственным заказчиком на</p>	<p>2 567 811,6</p>	
--	---	----------	------------	---	--------------------	--

				<p>счета генеральной подрядной организации, открытые в ПАО «Сбербанк России» и Федеральном казначействе, было перечислено бюджетных средств в размере 3 343,3 млн рублей (из 3 343 289 411,14 рубля перечислено 3 343 286 093,06 рубля, что составляет 99,99 % цены государственного контракта), в том числе средства федерального бюджета перечислены в размере 2 459,5 млн рублей и средства бюджета Ярославской области – в размере 883,8 млн рублей.</p> <p>В целях санкционирования расходов через личный кабинет АО «ГК «ЕКС» представлены в Федеральное казначейство договоры субподряда на выполнение работ по государственному контракту, заключенные с акционерным обществом «Финансовая группа «Эверест» (от 16 декабря 2022 г. № ГК-431-020/3-22, от 27 января 2023 г. № ГК-431-001/2-9-23, от 13 марта 2023 г. № ГК-431-001/4-23, от 23 мая 2023 г. № ГК-431-004/1-2-23) и с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Энергетические технологии» (от 7 октября 2022 г. № ГК-410-015/1-22, от 26 октября 2022 г. № ГК-410-015/2-1-22, от 15 декабря 2022 г. № ГК-410-016/4-22), на общую сумму 3 032,5 млн рублей с приложением к ним актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ на общую сумму 2 567,8 млн рублей (далее – АО «ФГ «Эверест», ООО «ИК «Энергетические технологии» соответственно). На основании представленных договоров субподряда, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ в период с 14 декабря 2022 года по 4 декабря 2023 года Федеральным</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>казначейством произведена оплата с казначейского счета АО «ГК «ЕКС» в размере 2 567,8 млн рублей, что превышает на 955,5 млн рублей стоимость подтвержденных государственным заказчиком объемов работ актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (1 899,0 млн рублей за вычетом 286,7 млн рублей – сумм, переведенных в счет оплаты выполненных работ в 2021–2022 годах на расчетный счет генеральной подрядной организации в ПАО «Сбербанк России»).</p> <p>При этом государственный заказчик не был проинформирован АО «ГК «ЕКС» о наличии субподрядчиков в лице АО «ФГ «Эверест», ООО «ИК «Энергетические технологии» при том, что такая обязанность предусмотрена условиями государственного контракта, а также не подтвердил их нахождение на объекте за весь период строительства.</p> <p>Анализ семи субподрядных договоров, представленных АО «ГК «ЕКС» в Федеральное казначейство, и 123 субподрядных договоров, представленных АО «ГК «ЕКС» государственному заказчику и Счетной палате Российской Федерации (письмо АО «ГК «ЕКС» от 26 декабря 2024 г. № 22-ДеЯр-46808 с приложением перечня субподрядных организаций, привлеченных для строительства объекта, в котором АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии» отсутствуют), показал, что наименования (виды) и объемы работ, указанные в субподрядных договорах, заключенных АО «ГК «ЕКС» с АО ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>технологии», фактически выполнялись иными субподрядными организациями по договорам, представленным государственному заказчику. Так, например, по пояснениям государственного заказчика заявленные работы по договору от 13 марта 2023 г. № ГК-431-001/4-23, заключенному генеральной подрядной организацией с АО «ФГ «Эверест» на сумму 366,0 млн рублей, в том числе по работам: «Архитектурные решения. Основное здание.» – 180,3 млн рублей, «Вентиляция основной корпус» – 129,5 млн рублей, «Благоустройство территории» – 56,3 млн рублей, фактически выполнялись в рамках четырех договоров субподряда на общую сумму 324,6 млн рублей, заключенных генеральной подрядной организацией, а именно с: ООО «ДС-ГРУПП» – договор от 6 апреля 2023 г. № СУ-0020/51 на выполнение работ по устройству: «Вентиляция основной корпус» стоимостью 43,0 млн рублей, ООО «СТАТУС СТРОЙ СЕРВИС» – договор от 10 августа 2023 г. № СУ-0020/77 на выполнение работ: «Архитектурные решения. Основное здание» стоимостью 168,7 млн рублей, ООО «ТЕХНОРЕСУРС» – договор от 24 августа 2023 г. № СУ-0020/79 на выполнение работ: «Архитектурные решения. Основное здание» стоимостью 68,6 млн рублей, ООО «МОСДОМСТРОЙИНВЕСТ» – договор от 3 ноября 2023 г. № СУ-0020/87 на выполнение работ: «Благоустройство территории» стоимостью 44,3 млн рублей. При этом по данным, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном ресурсе «Система Профессионального</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Анализа Рынков и Компаний (СПАРК)), АО «ГК «ЕКС», АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии» имеют устойчивые связи по их руководителям.</p> <p>С учетом изложенного генеральной подрядной организацией представлены в Федеральное казначейство подложные субподрядные договоры, заключенные с двумя организациями, имеющими с ней устойчивые связи, в результате чего на счета АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии» в 2022–2023 годах было перечислено 2 567,8 млн рублей, что превышает на 955,5 млн рублей стоимость подтвержденных государственным заказчиком выполненных на объекте объемов работ актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).</p> <p>Кроме того, установлено значительное снижение (- 99,5 %) начальной максимальной цены контракта при проведении электронного аукциона на осуществление строительного контроля на объекте с 5,6 млн рублей до 28,0 тыс. рублей, по результатам которого между ГКУ «ЕСЗ» и АО «ФГ «Эверест» был заключен государственный контракт от 23 сентября 2021 г. № 85/21-ЕСЗ на осуществление строительного контроля.</p> <p>При этом строительный контроль на объекте осуществляется АО «ФГ «Эверест» в нарушение пункта 14 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, силами одного специалиста, то есть численностью работников в 15 раз меньше нормативно определенной, что может свидетельствовать об отсутствии надлежащего контроля за качеством выполнения работ при строительстве объекта и их соответствии требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. Таким образом, совокупность приведенных обстоятельств, связанных с исполнением государственного контракта, может свидетельствовать о причинении ущерба на сумму 955,5 млн рублей и о мошеннических действиях со стороны руководства АО «ГК «ЕКС», АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии», полные и всесторонние обстоятельства совершения которых по объективным причинам, связанным с ограничением сферы контрольных полномочий Счетной палаты Российской Федерации, не могли быть установлены в ходе проведения контрольного мероприятия и требуют проведения дополнительных надзорных мероприятий с использованием организационно-властных полномочий органов прокуратуры.</p> <p>Направлено обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от 6 мая 2025 г. № 01/789/02-02ДСП.</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	часть 5 статьи 37.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-	XXX	2503129121. В соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона № 329-ФЗ объект спорта, сведения о котором	0,0	

	ФЕДЕРАЦИИ	ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»		<p>отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, не может использоваться для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации (далее – ЕКП), за исключением случая, если объект спорта впервые используется для проведения официального физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия.</p> <p>Вместе с тем перечень информации, подлежащей включению в ЕКП согласно Порядку включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», утвержденному приказом Минспорта России от 7 февраля 2025 г. № 97 (далее – Порядок № 97), не содержит информацию об адресе объекта спорта, на котором планируется проведение соответствующего физкультурного или спортивного мероприятия. В результате в ЕКП не включается указанная информация, что в свою очередь, не позволяет идентифицировать объекты, включенные во ВРОС.</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2525083440. Минспорт России в проверяемый период формировал и согласовывал ЕКП посредством подсистемы «Планирование спортивных	0,0	

				<p>мероприятий» государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт», которая введена в эксплуатацию приказом Минспорта России от 20 октября 2022 г. № 840/1 с 31 октября 2022 года.</p> <p>При этом указанный порядок формирования и согласования ЕКП нормативными правовыми актами, в том числе приказами Минспорта России от 27 августа 2021 г. № 667 «Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (утратил силу с 30 марта 2025 г.) и от 7 февраля 2025 г. № 97 «Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (вступил в силу с 30 марта 2025 года), не предусмотрен.</p>		
<p>БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	.	XXX	<p>2525927592. В соответствии с пунктом 6.1.1 соглашения от 16 мая 2022 г. № 60-2022-000349 Агентство обязуется обеспечить освоение средств субсидии в соответствующем финансовом периоде не менее 50 % в срок до 1 октября 2022 года по объектам спорта вновь начинаемого строительства. При этом согласно отчету о расходах, источником финансового</p>	0,0	

				обеспечения которых является субсидия, размещенному в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») по состоянию на 1 октября 2022 года, кассовые расходы на 1 октября 2022 года составили 220 908,1 тыс. рублей, что составляет 31,6 % объема бюджетных ассигнований на 2022 год на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия (699 119,0 тыс. рублей).		
БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2579355182. В соответствии с пунктом 6.1.1 соглашения от 16 февраля 2023 г. № 60-2023-000023, заключенного Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области и Агентством (далее – соглашение № 60-2023-000023), Агентство обязуется обеспечить освоение средств субсидии в размере не менее 50 % в срок до 1 июля 2023 года. При этом согласно отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, размещенному в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 июля 2023 года, освоение средств субсидий по объектам «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Тейково Ивановской области», «Реконструкция стадиона «Спартак» в г. Иваново» по состоянию на 1 июля 2023 года составило 38 498,6 тыс. рублей, или 41,6 % (92 646,8 тыс. рублей).	0,0	
БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	.	XXX	2595452854. Согласно пункту 6.1.1 соглашения № 60-2023-000023 Агентство обязуется обеспечить заключение	0,0	

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	ФЕДЕРАЦИИ			контрактов на строительство объекта в срок до 1 апреля 2023 года. При этом Агентством контракт на реконструкцию стадиона «Спартак» в г. Иваново заключен позже установленного срока на 23 дня (контракт от 23 апреля 2023 г. № 16СМР-23).		
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		XXX	2539947466. В соответствии с пунктом 4.3.7 с учетом пункта 6.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136 (в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2023 г. № 777-09-2020-136/13) Министерство спорта Нижегородской области, как уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области, на который возложены функции по представлению отчетности, обеспечивает представление в Минспорт России в ГИИС «Электронный бюджет» отчета о достижении значений результата использования субсидии по форме согласно приложению № 4 к указанному соглашению. При этом в Отчете о достижении значений результатов субсидии по состоянию на 1 января 2025 г., представленном Минспортом Нижегородской области в Минспорт России в ГИИС «Электронный бюджет» 13 января 2025 г. отсутствовала информации о результате использования субсидии «Уровень технической готовности спортивного объекта «Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в г. Нижний Новгород», предусмотренном пунктом 6.1.3 соглашения от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136 (в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2024 г. № 777-	0,0	

				09-2020-136/15).		
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2529660282. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6.1.7 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136 (в редакции дополнительного соглашения от 27 декабря 2021 г. № 777-09-2020-136/6) Правительству Нижегородской области необходимо обеспечить в срок до 1 апреля года предоставления субсидии заключение контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству вновь начинаемых объектов спорта. При этом государственный контракт на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области» от 8 апреля 2022 г. № 1234 (реестровый номер 2526023516222000017), заключен государственным казенным учреждением Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» с государственным предприятием Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости 8 апреля 2022 года позже установленного срока на 8 дней.	0,0	
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2510392967. Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в первоначальной редакции (приложение № 4 к государственной	0,0	

				<p>программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661) в редакции, действовавшей до 1 января 2025 г., установлено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по закупке и монтажу оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО).</p> <p>В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Нижегородской области в 2022 году произведена закупка и осуществлен монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО не на сельских территориях, а в городских населенных пунктах на основании следующих государственных контрактов:</p> <p>от 31 мая 2022 г. № 01-05/2022 установлен один комплект спортивного оборудования по адресу: Богородский муниципальный округ, г. Богородск, ул. Котельникова, в районе дома 19Г;</p> <p>от 18 октября 2022 г. № 08-10/2022 установлен один комплект спортивного оборудования по адресу: Кулебакский муниципальный район, г. Кулебаки, ул. Серова, д. 59.</p>		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ	МИНИСТЕРСТВО	Приказ Минстроя	XXX	2520975030. Согласно пункту 4.1 свода	0,0	

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИК"	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	России от 19.02.2016 № 98/пр "Об утверждении свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений" (вместе с "СП 246.1325800.2016. Свод правил...")		правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», утвержденных приказом Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 98/пр, авторский надзор проводится лицом, осуществившим подготовку проектной и, на ее основе, рабочей документации, при этом заказчик (застройщик, технический заказчик) с согласия разработчика проектной документации вправе привлекать к авторскому надзору лицо, осуществившее подготовку рабочей документации. Заказчик без согласия разработчика проектной документации ИП Клинцева Е.А. по объекту «Строительство региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области» привлек к авторскому надзору общество с ограниченной ответственностью «АРС - графика» (контракт от 25 ноября 2022 г. № 164) и общество с ограниченной ответственностью «Линия» (контракт от 29 июля 2022 г. № 1255).		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИК"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр "Об утверждении свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений" (вместе с "СП 246.1325800.2016. Свод правил...")	XXX	2555875688. Согласно пункту 4.1 свода правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», утвержденных приказом Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 98/пр, авторский надзор проводится лицом, осуществившим подготовку проектной и, на ее основе, рабочей документации, при этом заказчик (застройщик, технический заказчик) с согласия разработчика проектной документации вправе привлекать к авторскому надзору лицо, осуществившее подготовку рабочей документации. Заказчик без согласия разработчика проектной документации ООО «Проектно-	0,0	

				инжиниринговая компания «НЕВА» по объекту «Строительство крытого футбольного манежа г. Бор» привлек к авторскому надзору АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (контракты от 5 марта 2021 г. № 28, от 21 декабря 2023 г. № 240).		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИК"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	<p>2587997906. Согласно пункту 9.3 государственного контракта от 6 августа 2020 г. № 959 на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки» (далее – Контракт № 959), заключенного КУ НО «Нижегородстройзаказчик» и АО «СЗ НО «Дирекция по строительству», в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).</p> <p>Подрядной организацией не были выполнены в установленный срок работы, предусмотренные пунктом 3.2 Контракта № 959 согласно Графику по строительству объекта «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки» (приложение № 2 к Контракту № 959) (далее – График), в том числе «Технологические решения холодоснабжения и технологической платы ледового поля» (пункт 21 Графика) «Энергоснабжение» (пункт 5 Графика) с плановым сроком выполнения 2020 год. В 2021-2023 годах заказчиком за неисполнение подрядной организацией обязательств по Контракту № 959 были</p>	21 082,3	

				<p>направлены претензии на общую сумму 84 303,9 тыс. рублей (досудебная претензия от 19 июня 2023 г. № Сл-328-1-492848/23; заявление о неисполнении обязательств по государственному контракту от 6 августа 2020 г. № 959 с расчетом неустойки от 26 октября 2022 г. № Сл-328-1-765128/22; заявление о неисполнении обязательств по контракту с требованием об уплате штрафа от 28 октября 2021 г. № Сл-328-1-641097/21; заявление о неисполнении обязательств по контракту с требованием об уплате штрафа от 13 октября 2021 г. № Сл-328-1-602584/21; досудебная претензия от 2 сентября 2021 г. № Сл-328-1-509069/21; заявление о неисполнении обязательств по государственному контракту от 6 августа 2020 г. с расчетом неустойки от 3 сентября 2021 г. № Сл-328-1-344460/21; заявление о неисполнении обязательств по контракту с требованием об уплате штрафа от 30 апреля 2021 г. № Сл-328-1-273882/21; заявление о неисполнении обязательств по контракту с требованиями об уплате штрафа от 5 марта 2021 г. № Сл-328-1-133283/21), заказчиком сумма 63 221,6 тыс. рублей учтена при оплате выполненных работ.</p> <p>По состоянию на 17 июля 2025 года по предъявленным требованиям АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» не перечислена в областной бюджет неустойка (пени, штраф) на сумму 21 082,3 тыс. рублей.</p>		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИК"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2591620657. В соответствии с пунктом 5.17 Контракта № 987 подрядной организацией в установленный срок был представлен договор страхования строительно-монтажных рисков (от 18 февраля 2021 г. № 210011-240-000064), срок действия которого установлен 30 июля 2022 года.	0,0	

				Заказчиком срок выполнения работ по Контракту № 987 был продлен до 31 августа 2023 года (в редакции дополнительного соглашения от 5 июля 2023 г. № 16). При этом условия Контракта № 987 не предусматривают положений о предоставлении подрядной организацией нового договора страхования строительно-монтажных рисков или внесение изменений в существующий договор страхования в части его продления.		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр	XXX	2599023638. Согласно пунктам 13 –21 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр, результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении № 1 к методике, и подписываются представителем государственного заказчика, а также лицом, осуществляющим проверку со стороны заказчика. В прилагаемых материалах к заявлению АО ГК ЕКС от 13 января 2022 г. № 22-ДСЯр-691 о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации Объекта отсутствовали результаты конъюнктурного анализа для тех материалов и оборудования, цена которых по информации генеральной подрядной организации, существенно возросла. Результаты конъюнктурного анализа в материалах, прилагаемых к	0,0	

				заявлению АО ГК ЕКС от 13 января 2022 г. № 22-ДСЯр-691, были подписаны только представителем государственного заказчика, директором ГКУ ЯО ЕСЗ Мироновым М.Г., что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны заказчика за проверкой проектно-сметной документации.		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2527151895. В соответствии с пунктами 8.7, 8.10 Госконтракта после выполнения всех своих обязательств по Госконтракту и завершения строительства Объекта генеральная подрядная организация в течение 5 рабочих дней, предоставляет государственному заказчику в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе и по требованию государственного заказчика в электронном виде, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) и полный пакет документов по завершеному строительству в соответствии с пунктом 7.1.42 Госконтракта. По состоянию на 27 декабря 2024 года согласно оборотной ведомости по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» у ГКУ ЯО ЕСЗ числится дебиторская задолженность в сумме 1 444 309,5 тыс. рублей, в связи с тем, что работы на указанную сумму не приняты, акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) не подписан, полный пакет документов по завершеному строительству, предусмотренный с пунктом 7.1.42 Госконтракта, не представлен. На основании разрешения на ввод в эксплуатацию, выданного Департаментом строительства Ярославской области от 26	0,0	

				июля 2024 г. № 76-23-086-202, Объект введен в эксплуатацию.		
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2589844889. Строительный контроль осуществлялся в рамках государственного контракта от 23 сентября 2021 г. № 85/21-ЕСЗ на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при строительстве волейбольного центра, заключенного ГКУ ЯО ЕСЗ с Акционерным обществом Финансовая группа «Эверест» (далее – АО «Эверест»). Согласно Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, при стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года в диапазоне от 300 до 400 млн. рублей установлен норматив численности работников заказчика, осуществляющих строительный контроль (человек), 15 человек. АО «Эверест» осуществляло строительный контроль на объекте силами одного специалиста или численностью работников в 15 раз меньше нормативно определенной численности, что может свидетельствовать об отсутствии надлежащего контроля Заказчика за качеством выполнения работ при строительстве Объекта.	0,0	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2583877868. ГКУ ЯО ЕСЗ в связи с нарушением сроков, установленных графиком строительно-монтажных работ в период с 9 июня 2021 года по 1 июня 2024 года, на сумму 21 985,86 тыс. руб., направило АО ГК ЕКС требования об оплате неустойки по Госконтракту	0,0	

				письмом от 5 августа 2024 г. № 1684. Согласно письму от 15 августа 2024 г. № 22-ДСЯр-27587 генеральная подрядная организация требования об оплате неустойки не признает. При этом ГКУ ЯО ЕСЗ взыскание неустойки в судебном порядке не инициировано.		
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	<p>2517242901. Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 777-09-2021-019, заключенным между Минспортом России и Правительством Ярославской области, предусмотрена реализация мероприятий по строительству спортивных объектов Ярославской области, включая объект капитального строительства – «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Ярославская область, проспект Фрунзе» (далее – Объект).</p> <p>Строительство данного Объекта осуществлялась в рамках государственного контракта от 9 июня 2021 г. № 43/21-ЕСЗ, заключенного Государственным казенным учреждением Ярославской области «Единая служба заказчика» (далее – ГКУ ЯО ЕСЗ) и акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» (далее – АО ГК ЕКС), с ценой 3 343, млн рублей (далее – Госконтракт). Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 26 июля 2024 г. № 76-23-086-2024, выданного Министерством строительства Ярославской области. При этом исполнение Госконтракта не завершено. Согласно принятым ГКУ ЯО ЕСЗ актам о</p>	0,0	

				<p>приемке выполненных работ (КС-2) готовность Объекта по состоянию на 25 декабря 2024 года составляет 56,8%. На 31 декабря 2024 года дебиторская задолженность АО ГК ЕКС в виде остатка аванса составила 1 444,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 075,5 млн рублей и средства бюджета Ярославской области – 368,8 млн рублей.</p> <p>Наличие неотработанного аванса обусловлено в том числе допущенными ГКУ ЯО ЕСЗ нарушениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при реализации Госконтракта в части неправомерного снижения размера зачитываемого аванса, оплаты выполненных и принятых работ без пропорционального удержания (вычета) из сумм платежей соответствующей части предоставленного аванса, которые повлекли незачет аванса за выполненные и принятые работы в сумме 716,7 млн рублей и увеличили период пользования подрядчиком полученными бюджетными средствами.</p>		
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2550401718. Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 777-09-2020-107, заключенным между Минспортом России и Правительством Ярославской области, предусмотрено строительство объекта спорта «Ледовая арена в г. Тутаев Ярославской области» (далее – объект «Ледовая арена») со сроком завершения строительства 31 декабря 2024 года. Строительство объекта «Ледовая арена» осуществляется в рамках	0,0	

				<p>муниципального контракта от 27 июля 2023 г. № 21-Ц на сумму 391,7 млн рублей, которым установлен срок выполнения работ 17 октября 2024 года (в редакции дополнительного соглашения от 30 августа 2024 г. № 6). На 31 декабря 2024 года исполнение муниципального контракта завершено не было. Результат использования субсидии в 2024 году – уровень технической готовности 100 % объекта «Ледовая арена» не достигнут. По состоянию на июль 2025 года уровень технической готовности объекта «Ледовая арена» составляет 64 %. В связи с этим существует риск неготовности к вводу в эксплуатацию данного объекта в 2025 году.</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	<p>2588977941. В соответствии частью 2 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» Всероссийский реестр объектов спорта (далее – ВРОС), должен содержать перечень объектов спорта с указанием в том числе адреса (места нахождения) объекта спорта.</p> <p>В ходе контрольного мероприятия установлено, что во ВРОС адрес отдельных объектов спорта по состоянию на 10 июня 2025 года не содержал наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены объекты спорта, в том числе не были указаны наименования субъектов Российской Федерации по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс», расположенному по адресу: 1, поселок Зеркальный, Россия, 199155 и объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Факел», расположенному по адресу: 1, в 1,5 км севернее д. Пещеры, Россия, 153518.</p>	0,0	

				Указанный недостаток устранен в ходе контрольного мероприятия.		
БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2577644545. В ходе осмотра «Строительство дворца водных видов спорта в г. Иваново» было установлено, что БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» приняты по актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и оплачены в соответствии с платежными поручениями материалы и работы по строительству в рамках исполнения государственного контракта от 28 марта 2022 г. № 0133200001722000375_212648 (идентификатор № 001000277721P5E0003320017), которые фактически подрядной организацией ООО «ГЕОЛАЙН» на момент контрольного обмера не выполнены (не поставлены) в подвальном помещении стены не окрашены, плитка не установлена. В ходе проверки БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» были оформлены сторнирующие акты на возврат подрядной организацией следующих сумм: 1011,3 тыс. рублей по корректировочному акту приемке выполненных работ от 21 июля 2025 г. № 1 к акту о приемке выполненных работ от 16 мая 2023 г. № 12, на сумму 1 011,4 тыс. рублей по исправлению корректировочного акта от 21 июля 2025 г. № 1 к акту о приемке выполненных работ от 17 мая 2023 г. № 13, на сумму 174,2 тыс. рублей по корректировочному акту о приемке выполненных работ к акту о приемке выполненных работ от 19 декабря 2023 г. № 23 (на общую сумму 2196,9 тыс. рублей). Согласно письму подрядной организации ООО «ГЕОЛАЙН» от 28 июля 2025 г. № Гео-ИСХ-5751, направленного	2 196,8	

				<p>БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области», предусмотрен возврат денежных средств на казначейских счет.</p> <p>Указанное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия.</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	<p>2583928960. Результаты анализа исполнения государственных контрактов свидетельствует о следующем.</p> <p>По государственным контрактам на оказание услуг по технической поддержке ФГИС «Спорт» № 039/2024 (далее – государственный контракт на техподдержку ФГИС «Спорт» № 1) – на сумму 37 993,6 тыс. рублей, № 024/2024 – на сумму 19 745,3 тыс. рублей (далее – государственный контракт на техподдержку ФГИС «Спорт» № 2) имеются признаки задвоения затрат, финансируемых за счет средств федерального бюджета в период гарантийного обслуживания ФГИС «Спорт».</p> <p>Так, действие указанных государственных контрактов в период с 1 февраля по 31 мая и с 14 октября по 15 декабря 2024 года по технической поддержке ФГИС «Спорт» дублирует обязательства по технической поддержке ФГИС «Спорт» в период действия гарантийного срока, предусмотренного государственным контрактом на развитие ФГИС «Спорт» № 001/2023 на сумму 413 040,0 тыс. рублей (далее – государственный контракт на развитие ФГИС «Спорт»). Услуги по перечисленным государственным контрактам были оказаны ООО «Философия.ИТ» и приняты заказчиком без замечаний с полной их оплатой в соответствии с условиями государственных контрактов.</p>	57 738,9	

				<p>Согласно сводному отчету по оказанию услуг по технической поддержке ФГИС «Спорт» за период с 1 по 29 февраля 2024 года (государственный контракт на техподдержку ФГИС «Спорт» № 1) обеспечен уровень доступности 99 %, полностью обеспечена работа системы в штатном режиме в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией, общее количество принятых заявок 238, общее количество обработанных заявок 235 (не менее 98 %).</p> <p>При этом пунктом 4.1.1 Технического задания государственного контракта на развитие ФГИС «Спорт» предусмотрен гарантийный срок (12 месяцев) на результаты выполненных работ, в том числе функционирование ФГИС «Спорт» в круглосуточном непрерывном режиме 365 (366) дней в году 24 часа в сутки. Согласно реестру заявок за период с 1 по 29 февраля 2024 года (государственный контракт на техподдержку ФГИС «Спорт» № 1) определены два типа заявок: «запрос на поддержку» и «инцидент», что совпадает с пунктом 8.1 Технического задания государственного контракта на развитие ФГИС «Спорт», которым в период действия гарантийных обязательств также предусмотрена обработка обращений, связанных с ошибками в работе программного обеспечения и нестандартными ситуациями в работе ФГИС «Спорт».</p> <p>Количество заявок типа «инцидент» составило 216 из 238 (90,8 %), что одновременно свидетельствует о большом количестве ошибок в работе программного обеспечения и нестандартных ситуаций в работе ФГИС «Спорт». Кроме того, в рамках гарантийных обязательств предусмотрен анализ информации об</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>ошибках в работе программного обеспечения (дефектах) ФГИС «Спорт», выработка с ответственным сотрудником заказчика предложений по срокам и способам их устранения преодоления (пункт 8.1 Технического задания государственного контракта на развитие ФГИС «Спорт»). Одновременно с этим государственными контрактами на техническую поддержку № 1 и № 2 предусмотрено устранение ошибок функционирования программного обеспечения ФГИС «Спорт», выявленных в период эксплуатации (пункт 7 Технического задания).</p> <p>Таким образом, указанные факты, связанные с осуществлением одного и того же вида работ в рамках исполнения государственных контрактов на техническую поддержку ФГИС «Спорт» и государственного контракта на развитие ФГИС «Спорт», выполняемых в один и тот же период, могут свидетельствовать о причинении ущерба экономическим интересам государства Российской Федерации на сумму не менее 57 738,9 тыс. рублей (расчетно).</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	<p>2502579011. В ходе проведения контрольного мероприятия в Минспорте России установлено, что в рамках исполнения отдельных государственных контрактов на строительство и реконструкцию спортивных объектов были допущены нарушения положений Налогового кодекса Российской Федерации, что привело к недополучению доходов федерального бюджета, то есть причинению вреда экономическим интересам государства. Так, по государственному контракту от 1 июня 2016 г. № 01-06-01 на выполнение</p>	282 355,1	

				<p>строительно-монтажных работ на объекте «Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», г. Ярославль. Федеральный центр подготовки молодежного олимпийского резерва по хоккею 2-й этап» стоимостью 1 767 085,3 тыс. рублей и государственному контракту от 29 апреля 2017 г. № 29-04-01 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки», г. Сочи, Краснодарский край. Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске. 5-й этап. Верхняя база» стоимостью 2 250 814,6 тыс. рублей, подрядной организацией являлось общество с ограниченной ответственностью «ЭлинАльфа» (далее – ООО «ЭлинАльфа») (ОГРН 1057812713090, ИНН 7802336417), заказчиком – Минспорт России в лице федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта», осуществляющего полномочия заказчика.</p> <p>Анализ товарно-денежных потоков ООО «ЭлинАльфа» показал, что финансово-хозяйственные операции по реализации товаров (работ, услуг) в адрес Минспорта России по указанным выше государственным контрактам, отраженные в первоначальных налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС, налог), в ряде случаев были исключены в уточненных налоговых декларациях по НДС, представленных</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>ООО «ЭлинАльфа» в налоговый орган. Так, в уточненных налоговых декларациях по НДС за периоды III и IV кварталы 2018 года, I и II кварталы 2019 года ООО «ЭлинАльфа» исключены счета-фактуры на реализацию товаров (работ, услуг), которые были отражены в первоначальных декларациях на общую сумму 1 797 110,9 тыс. рублей. При этом соответствующие суммы реализации товаров (работ, услуг), в том числе НДС, в сопоставимых объемах в уточненных налоговых декларациях за соответствующие периоды отражены ООО «ЭлинАльфа» с указанием в упомянутых налоговых декларациях в качестве контрагентов организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность. Далее информация о хозяйственных операциях по реализации товаров (работ, услуг) и суммах налогового вычета через технические организации были ретранслированы организациям, не имеющим отношение к совершению хозяйственных операций по указанным выше государственным контрактам. На запрос Счетной палаты Российской Федерации Минспортом России представлены счета-фактуры, полученные от ООО «ЭлинАльфа» за выполненные работы по указанным выше государственным контрактам, которые были исключены из уточненных налоговых деклараций ООО «ЭлинАльфа», как подтверждение стоимости произведенных работ. Исключение счетов-фактур с отражением в них операций по реализации товаров (работ, услуг) по государственным контрактам с Минспортом России из уточненных налоговых деклараций по НДС, представленных ООО «ЭлинАльфа»,</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>также подтверждено на основании информации, предоставленной ФНС России по запросу Счетной палаты Российской Федерации (письмо ФНС России от 3 июня 2025 г. № ЕА-18-15/248ДСП на запрос Счетной палаты Российской Федерации от 28 мая 2025 г. № ЗИ 02-02/3285/02-02).</p> <p>Таким образом, указанные действия ООО «ЭлинАльфа» привели к недополучению доходов федерального бюджета в размере 282 355,1 тыс. рублей (расчетно).</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	<p>2506233273. Установлен факт расходования средств федерального бюджета на доработку подсистемы ФГИС «Спорт» для присвоения спортивных разрядов и званий, которая фактически не эксплуатируется. Так, в рамках государственного контракта № 013/2021 разработана и введена в эксплуатацию в 2022 году подсистема «Звания и разряды», которая в 2023 году в соответствии с государственными контрактами от 13 декабря 2022 г. № 0173100014422000058 (далее – государственный контракт № 058/2022) и № 001/2023, а также в 2024 году в соответствии с государственным контрактом от 2 ноября 2024 г. № 0173100014424000027 (далее – государственный контракт № 027/2024) была доработана. Указанная подсистема введена в эксплуатацию в составе ФГИС «Спорт» в октябре 2022 года. При этом фактически на протяжении более 2,5 лет подсистема «Звания и разряды» не используется, так как в соответствии с действующими нормативными правовыми актами деятельность по присвоению спортивных званий и спортивных разрядов осуществляется исключительно в бумажном виде. Внесение изменений в</p>	109 500,0	

				<p>законодательство Российской Федерации для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов в электронной форме посредством ФГИС «Спорт» на протяжении более 3 лет Минспортом России не обеспечено.</p> <p>Вместе с тем Минспорт России ввел в эксплуатацию ФГИС «Спорт» с неработоспособной подсистемой «Звания и разряды». Несмотря на то что подсистема «Звания и разряды» фактически не функционирует, Минспортом России в рамках государственных контрактов № 058/2022, № 001/2023 и № 027/2024 заказаны и оплачены работы по ее доработке. Всего на развитие подсистемы «Звания и разряды», не используемой в ФГИС «Спорт» с 2022 года по настоящее время, затрачено 109 500,0 тыс. рублей (расчетно), в том числе на развитие в рамках государственного контракта № 058/2022 – 15 300,0 тыс. рублей, государственного контракта № 001/2023 – 55 600,0 тыс. рублей (расчетно) и государственного контракта № 027/2024 – 38 600,0 тыс. рублей (расчетно), что может свидетельствовать о причинении ущерба экономическим интересам государства Российской Федерации в указанном размере.</p> <p>Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что при осуществлении полномочий государственного заказчика по государственным контрактам № 013/2021, № 058/2022, № 001/2023 и № 027/2024 должностными лицами Минспорта России, ответственными за осуществление соответствующих процедур по заключению и исполнению названных государственных контрактов, не было</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>обеспечено соблюдение пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 720 и пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющих взаимные обязанности заказчика и подрядчика по исполнению установленных договором обязательств, включая надлежащую приемку выполненных работ (оказанных услуг). Кроме того, названными должностными лицами нарушены требования части 1 статьи 94 и части 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требования пунктов 5.1, 4.2, 3.2 указанных соответствующих государственных контрактов в части реализации комплекса мер, направленных на достижение целей осуществления закупки и контроля за исполнением поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Помимо изложенного лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, являющейся исполнителем работ по государственным контрактам № 013/2021, № 058/2022, № 001/2023 и № 027/2024, не было обеспечено соблюдение пункта 1 статьи 721 и пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющих обязанности подрядчика по исполнению установленных договором обязательств, включая обеспечение надлежащего качества выполнения работ (оказания услуг), также подрядчиком нарушены часть 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пункты 6.2, 10.7, 4.3, 3.1 государственных контрактов № 013/2021, № 058/2022, № 001/2023 и № 027/2024, содержащие обязанности в части своевременного предоставления</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				достоверной информации о ходе исполнения своих обязательств, а также результатов выполнения работы или оказания услуги, предусмотренных контрактом.		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2591721231. В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 и впоследствии в рамках выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществлялось финансирование строительства объекта «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Ярославская область, проспект Фрунзе» (далее – объект, волейбольный центр). Непосредственное финансовое обеспечение строительства волейбольного центра осуществлялось на основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 777-09-2021-019, заключенного между Минспортом России и Правительством Ярославской области (далее – соглашение), при этом общий объем финансирования (с учетом дополнительных соглашений от 25 декабря 2021 г. № 777-09-2021-019/2, от 28 июля	1 358 534,5	

				<p>2022 г. № 777-09-2021-019/4, от 23 декабря 2022 г. № 777-09-2021-019/5, от 26 мая 2023 г. № 777-09-2021-019/7) составил 3 654,3 млн рублей, из них 2 536,0 млн рублей за счет федерального бюджета и 1 118,3 млн рублей за счет бюджета Ярославской области (увеличение на 992,4 млн рублей от первоначальной сметной стоимости). Сроки ввода объекта в эксплуатацию с первоначально установленного 25 декабря 2023 года перенесены на 2024 год (с учетом дополнительного соглашения от 25 декабря 2023 г. № 777-09-2021-019/10 предусмотрен уровень технической готовности объекта 100 % в 2024 году). Вместе с тем уровень технической готовности объекта по состоянию на 31 декабря 2024 года оставил 56,8 % (соотношение оплаченных расходов на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 и стоимости работ по государственному контракту). Целевое значение результата «техническая готовность объекта» на 2024 год – 100% не достигнуто. Согласно отчетам о расходах за 2021–2023 годы по соглашению кассовые расходы по объекту формально составляют 100 %, вместе с тем согласно оборотной ведомости по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» государственного заказчика 1 444,3 млн рублей перечислены на банковский и казначейский счета генеральной подрядной организации в виде аванса. В целях строительства объекта государственным казенным учреждением Ярославской области «Единая служба заказчика» (далее – ГКУ ЯО «ЕСЗ») (ОГРН 1137604005923, ИНН 7604241932) и акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС»</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>(далее – АО «ГК «ЕКС», генеральная подрядная организация) (ОГРН 1025001549286, ИНН 5012000639) заключен государственный контракт от 9 июня 2021 г. № 43/21-ЕСЗ (далее – государственный контракт № 43/21-ЕСЗ) на сумму 3 343,3 млн рублей. В рамках реализации государственного контракта по строительству объекта АО «ГК «ЕКС» являлось одновременно проектировщиком, генеральной подрядной организацией, организацией по осуществлению авторского надзора, а также обладало устойчивыми хозяйственными связями с акционерным обществом «Финансовая группа «Эверест» (далее – АО «ФГ «Эверест») (ОГРН 1077746296231, ИНН 7718625040), осуществлявшим строительный контроль на основании заключенного с заказчиком государственного контракта. Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют, что по состоянию на 23 сентября 2025 года исполнение государственного контракта не завершено (ГКУ ЯО «ЕСЗ» приняты и оплачены работы на общую сумму 1 984,8 млн рублей, или 59,4 %). При этом общий размер аванса, предоставленного генеральной подрядной организации по государственному контракту, составил 1 671,6 млн рублей (платежные поручения: от 20 мая 2022 г. № 3316 – в размере 547,9 млн рублей, от 5 декабря 2022 г. № 3917 – в размере 290,0 млн рублей, от 28 июня 2023 г. № 2140 – в размере 761,7 млн рублей, от 1 декабря 2023 г. № 2581 – в размере 72,0 млн рублей). По состоянию на 23 сентября 2025 года с учетом зачета по выполненным работам остаток неотработанного АО «ГК «ЕКС»</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>аванса составил 1 358,5 млн рублей, из которых 1 012,9 млн рублей – средства федерального бюджета и 345,6 млн рублей средства бюджета Ярославской области. Последние зачеты аванса произведены на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 27 февраля 2024 г. № 41 на сумму 16,9 млн рублей, а также на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 28 февраля 2025 г. № 42.</p> <p>В период с 1 марта 2025 года по 23 сентября 2025 года взаиморасчеты по объекту не осуществлялись. Установлены факты нарушений ГКУ ЯО «ЕСЗ» Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и условий государственного контракта на выполнение работ по объекту, которые повлекли излишнее перечисление заказчиком генеральной подрядной организации бюджетных средств за выполненные работы в сумме 716,7 млн рублей, в том числе:</p> <p>ГКУ ЯО «ЕСЗ» в нарушение требований части 651 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ при отсутствии соответствующего решения Правительства Ярославской области на основании дополнительного соглашения от 22 ноября 2022 г. № 3 изменены существенные условия государственного контракта, предусматривающие предоставление дополнительного авансирования в размере 290,0 млн рублей, в результате общая сумма аванса в 2022 году составила 837,9 млн рублей или 69,8 % лимитов</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета на 2022 год (1 201,2 млн рублей), а также изменение порядка оплаты выполненных работ в части снижения зачета аванса с 50 % до 30 %, в результате допущено неправомерное снижение зачета аванса повлекло излишнее перечисление оплаты за выполненные работы в размере 278,6 млн рублей;</p> <p>в нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому исполнение контракта включает в себя оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, пункта 3.5 государственного контракта, согласно которому сумма выданного аванса удерживается государственным заказчиком пропорционально из сумм платежей за выполненные и принятые заказчиком объемы работ в размере 50 % (в редакции дополнительного соглашения от 26 апреля 2022 г. № 1) 30 % (в редакции дополнительного соглашения от 22 ноября 2022 г. № 3), ГКУ ЯО «ЕСЗ» оплата выполненных и принятых работ произведена без пропорционального удержания (вычета) из сумм платежей соответствующей части предоставленного аванса, что привело к излишней оплате в результате незачета аванса в общей сумме 438,1 млн рублей, на основании актов выполненных работ.</p> <p>Вследствие неправомерного изменения сторонами существенных условий государственного контракта АО «ГК «ЕКС» получило возможность распоряжения бюджетными средствами в размере 716,7 млн рублей, которые были перечислены с казначейского счета на</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>основании предоставленных генеральной подрядной организацией договоров субподряда, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ организациями, фактически не осуществлявшими работы на объекте, то есть генеральная подрядная организация в отсутствие контроля за осуществлением финансовых операций со стороны Федерального казначейства распорядилась бюджетными средствами по своему усмотрению. Согласно проектной документации, разработанной АО «ГК «ЕКС», получившей положительное заключение по результатам экспертизы в государственном автономном учреждении Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» (далее – ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»), включая заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, от 23 ноября 2020 г. № 76-1-1-2-059161-2020, сметная стоимость строительства объекта изначально составляла 2 661,8 млн рублей. Строительство объекта осуществлялось с существенными отклонениями от проектной документации (техническая часть), что потребовало необходимость подготовки ГКУ ЯО «ЕСЗ» Технических заданий № 2 и № 3, а также изменение отдельных разделов проектной документации по объекту, получивших положительное заключение ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» от 5 июля 2024 г. № 0016-2024 по результатам их оценки в рамках экспертного сопровождения. При этом заключение об определении достоверной стоимости строительства объекта на откорректированную проектную документацию по состоянию на</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>1 сентября 2025 года отсутствует. Фактически ГКУ ЯО «ЕСЗ» приемка работ не осуществляется, акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) не сформирован. Помимо этого внесение изменений в Техническое задание фактически является изменением существенных условий государственного контракта вместе с тем дополнительные соглашения к государственному контракту № 13 от 28 июня 2024 г. и № 14 от 28 июня 2024 г. заключены сторонами в отсутствии решений Комиссии по государственной поддержке инвестиционной деятельности при Правительстве Ярославской области. В ходе проведения проверки на объекте в декабре 2024 года АО «ГК «ЕКС» представлено Техническое задание № 4, подписанное АО «ГК «ЕКС» и директором ГКУ ЯО «ЕСЗ», и дополнительное соглашение от 15 июля 2024 г. № 15, которое заключено сторонами так же в отсутствии решения Комиссии по государственной поддержке инвестиционной деятельности при Правительстве Ярославской области. Следует отметить, что по состоянию на 16 декабря 2024 года в Федеральном казначействе отсутствовали дополнительные соглашения к государственному контракту от 28 июня 2024 г. №13, от 28 июня 2024 г. № 14 и от 15 июля 2024 г. № 15 к государственному контракту.</p> <p>По результатам контрольного мероприятия установлено, что АО «ГК «ЕКС» не может в настоящее время подтвердить первичными финансовыми документами и актами выполненных работ ранее предоставленное в виде авансирования</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>финансовое обеспечение строительства.</p> <p>Так, например, в рамках реализации государственного контракта АО «ГК «ЕКС» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1219» обратилось к ГКУ ЯО «ЕСЗ» (письмо от 1 сентября 2021 г. № 22-ДСЯр-16 284) по вопросу увеличения цены контракта на основании существенного удорожания стоимости строительных материалов.</p> <p>Впоследствии ГКУ ЯО «ЕСЗ» заключено с генеральной подрядной организацией дополнительное соглашение от 27 декабря 2022 г. № 5 об увеличении цены государственного контракта на 734,2 млн рублей, то есть до 3 199,2 млн рублей.</p> <p>В период с 27 декабря 2022 года по 27 февраля 2024 года АО «ГК «ЕКС» представлена с учетом удорожания строительных материалов исполнительная документация на общую сумму 397,2 млн рублей, а ГКУ ЯО «ЕСЗ» приняты и оплачены работы на указанную сумму.</p> <p>На момент оплаты ГКУ ЯО «ЕСЗ» расходов, подтвержденных справками о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 на общую сумму 397,2 млн рублей, повторная государственная экспертиза проектной документации объекта в части проверки достоверности определения сметной стоимости на всю сумму увеличения сметной стоимости строительства отсутствовала и до настоящего времени не получена.</p> <p>Положительное заключение государственной экспертизы (повторное) на проектную документацию на</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>строительство объекта в части проверки достоверности определения сметной стоимости от 3 февраля 2022 г. № 76-1-1-2-005658-202 получено до принятия решения об увеличении цены государственного контракта на 734,2 млн рублей (дополнительное соглашение от 27 декабря 2022 г. № 5).</p> <p>В связи с не предоставлением АО «ГК «ЕКС» документов, свидетельствующих об удорожании строительных материалов, сумма непринятого ГКУ ЯО «ЕСЗ» по актам выполненных работ формы № КС-2 удорожания в рамках государственного контракта в размере 337,0 млн рублей признана заказчиком оспоримой и в этой связи ГКУ ЯО «ЕСЗ» в Арбитражный суд Ярославской области направлено исковое заявление от 20 июня 2025 г. № 1166 о взыскании с АО «ГК «ЕКС» суммы неосновательно полученных денежных средств в размере 337,0 млн рублей. Кроме того, по результатам проверки Управления Федерального казначейства по Ярославской области (акт выездной проверки от 3 февраля 2025 года) ГКУ ЯО «ЕСЗ» внесено представление с требованием принять меры по возмещению в доход федерального бюджета сумм оплаты невыполненных работ в размере 27,0 млн рублей, на основании которого ГКУ ЯО «ЕСЗ» в Арбитражный суд Ярославской области направлено исковое заявление от 30 мая 2025 г. № 1011 о взыскании с АО «ГК «ЕКС» в судебном порядке суммы неосновательно полученных денежных средств в размере 27,0 млн рублей.</p> <p>Всего за период с 2021 по 2023 годы государственным заказчиком на счета генеральной подрядной организации,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>открытые в ПАО «Сбербанк России» и Федеральном казначействе, было перечислено бюджетных средств в размере 3 343,3 млн рублей (из 3 343 289 411,14 рубля перечислено 3 343 286 093,06 рубля, что составляет 99,99 % цены государственного контракта), в том числе средства федерального бюджета перечислены в размере 2 459,5 млн рублей и средства бюджета Ярославской области – в размере 883,8 млн рублей. Установлено, что в целях санкционирования расходов через личный кабинет АО «ГК «ЕКС» представлены в Федеральное казначейство договоры субподряда на выполнение работ по государственному контракту, заключенные с АО «ФГ «Эверест» (от 16 декабря 2022 г. № ГК-431-020/3-22, от 27 января 2023 г. № ГК-431-001/2-9-23, от 13 марта 2023 г. № ГК-431-001/4-23, от 23 мая 2023 г. № ГК-431-004/1-2-23) и договоры на поставку товаров с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Энергетические технологии» (далее – ООО «ИК «Энергетические технологии»)) (от 7 октября 2022 г. № ГК-410-015/1-22, от 26 октября 2022 г. № ГК-410-015/2-1-22, от 15 декабря 2022 г. № ГК-410-016/4-22), на общую сумму 3 032,5 млн рублей с приложением к ним актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, а также универсальных передаточных документов на общую сумму 2 567,8 млн рублей. При этом к договорам, заключенным с АО «ФГ «Эверест» (от 16 декабря 2022 г. № ГК-431-020/3-22, от 27 января 2023 г. № ГК-431-001/2-9-23, от 13 марта 2023 г. № ГК-431-001/4-23, от 23 мая 2023 г. № ГК-431-004/1-2-23) приложены реестры</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>подтверждающие затраты подрядчика по договору, заключенному в рамках исполнения государственного контракта, предметом которого является строительство объекта капитального строительства в целях выполнения работ (оказания услуг), в которых работы на Объекте выполнялись силами ООО «ИК «Энергетические технологии» по договорам подряда от 11 января 2023 г. № ГК-639, от 20 января 2023 г. № ГК-620, от 19 апреля 2023 г. № ГК-50, от 25 мая 2023 г. № ГК-65 и от 30 мая 2023 г. № ГК-689. На основании представленных договоров субподряда, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ в период с 14 декабря 2022 года по 4 декабря 2023 года Федеральным казначейством произведена оплата с казначейского счета АО «ГК «ЕКС» в размере 2 567,8 млн рублей, что превышает на 955,5 млн рублей стоимость подтвержденных государственным заказчиком объемов работ актами о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 (1 899,0 млн рублей за вычетом 286,7 млн рублей – сумм, переведенных в счет оплаты выполненных работ в 2021–2022 годах на расчетный счет генеральной подрядной организации в ПАО «Сбербанк России»). При этом государственный заказчик не был проинформирован АО «ГК «ЕКС» о наличии субподрядчиков в лице АО «ФГ «Эверест», ООО «ИК «Энергетические технологии» (ОГРН 1195081099157, ИНН 5047236995) при том, что такая обязанность предусмотрена условиями государственного контракта, а также не подтвердил их нахождение на объекте за</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>весь период строительства. Анализ семи договоров, представленных АО «ГК «ЕКС» в Федеральное казначейство, и 123 субподрядных договоров, представленных АО «ГК «ЕКС» государственному заказчику и Счетной палате Российской Федерации (письмо АО «ГК «ЕКС» от 26 декабря 2024 г. № 22-ДеЯр-46808 с приложением перечня субподрядных организаций, привлеченных для строительства объекта, в котором АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии» отсутствуют), показал, что наименования (виды) и объемы работ, указанные в субподрядных договорах, заключенных АО «ГК «ЕКС» с АО ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии», фактически выполнялись иными субподрядными организациями по договорам, представленным государственному заказчику.</p> <p>Так, например, заявленные АО «ГК «ЕКС» работы по договору от 13 марта 2023 г. № ГК-431-001/4-23, заключенному генеральной подрядной организацией с АО «ФГ «Эверест» на сумму 366,0 млн рублей, в том числе по работам: «Архитектурные решения. Основное здание.» – 180,3 млн рублей, «Вентиляция основной корпус» – 129,5 млн рублей, «Благоустройство территории» – 56,3 млн рублей, фактически выполнялись в рамках иных четырех договоров субподряда на общую сумму 324,6 млн рублей, заключенных генеральной подрядной организацией, а именно с: обществом с ограниченной ответственностью «ДС-ГРУПП» (ОГРН 1185050002488, ИНН 5050136856) – договор от 6 апреля 2023 г. № СУ-0020/51 на выполнение работ по устройству: «Вентиляция основной корпус»</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>стоимостью 43,0 млн рублей, обществом с ограниченной ответственностью «СТАТУС СТРОЙ СЕРВИС» (ОГРН 1207700309475, ИНН 9728011117) – договор от 10 августа 2023 г. № СУ-0020/77 на выполнение работ: «Архитектурные решения. Основное здание» стоимостью 168,7 млн рублей, обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОРЕСУРС» (ОГРН 1199112005091, ИНН 9102253656) – договор от 24 августа 2023 г. № СУ-0020/79 на выполнение работ: «Архитектурные решения. Основное здание» стоимостью 68,6 млн рублей, обществом с ограниченной ответственностью «МОСДОМСТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 1217700294151, ИНН 7751200221) – договор от 3 ноября 2023 г. № СУ-0020/87 на выполнение работ: «Благоустройство территории» стоимостью 44,3 млн рублей.</p> <p>При этом по данным, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном ресурсе «Система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК)» (далее – СПАРК), АО «ГК «ЕКС», АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии» имеют устойчивые связи по руководителям указанных юридических лиц. С учетом изложенного вследствие представления в Федеральное казначейство генеральной подрядной организацией подложных субподрядных договоров, заключенных с двумя организациями, с которыми АО «ГК «ЕКС» имеет устойчивые связи, перечисление на счета АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии» в 2022–2023 годах 2 567,8 млн рублей, может указывать на факты неправомерного распоряжения</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>АО «ГК «ЕКС» бюджетными средствами по своему усмотрению в отсутствии контроля за осуществлением финансовых операций со стороны Федерального казначейства, не исключая хищение указанных средств.</p> <p>По информации Банка России (представленной письмом от 11 апреля 2025 г. № 07-32/3507 на запрос Счетной палаты Российской Федерации от 25 марта 2025 г. № ЗИ02/1913/02-02ДСП) на основании анализа платежных цепочек АО «ГК «ЕКС», АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии» выявлено, что в 2021–2025 годах со счетов АО «ГК «ЕКС», АО «ФГ «Эверест» были переведены денежные средства в общей сумме 3 млрд рублей в пользу 58 хозяйствующих субъектов, отнесенных в Платформе «Знай своего клиента» (далее – Платформа ЗСК) к высокому уровню риска в связи с отсутствием признаков реальной хозяйственной деятельности и проведением подозрительных операций, преимущественно направленных на обналичивание денежных средств.</p> <p>По результатам анализа платежных цепочек юридических лиц АО «ГК «ЕКС», АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии» выявлено 1 192 контрагента указанных лиц, которые в рассматриваемом периоде получили от них денежные средства в объеме более 10 млн рублей (каждый из указанных контрагентов) по различным основаниям и перевели часть оборотных средств в пользу 6 131 хозяйствующего субъекта, отнесенного в Платформе ЗСК к высокому уровню риска в связи с отсутствием признаков реальной хозяйственной деятельности и проведением</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>подозрительных операций, преимущественно направленных на обналичивание денежных средств. Объем указанных переводов составил около 45,4 млрд рублей. Кроме того, установлено значительное снижение (на 99,5 %) начальной максимальной цены контракта при проведении электронного аукциона на осуществление строительного контроля на объекте с 5,6 млн рублей до 28,0 тыс. рублей, по результатам которого между ГКУ ЯО «ЕСЗ» и АО «ФГ «Эверест» был заключен государственный контракт от 23 сентября 2021 г. № 85/21-ЕСЗ на осуществление строительного контроля. При этом в течение трех лет строительный контроль на объекте осуществлялся АО «ФГ «Эверест» в нарушение пункта 14 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, силами одного специалиста, то есть численностью работников в 15 раз меньше нормативно определенной, что может свидетельствовать об отсутствии надлежащего контроля за качеством выполнения работ при строительстве объекта и их соответствии требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. Аналогичные примеры демпинга</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>стоимости услуг по осуществлению строительного контроля АО «ФГ «Эверест» установлены на объектах, строительство которых осуществлялось АО «ГК «ЕКС», в том числе: выполнение работ по объекту «Строительство котельной по адресу: Рузский г.о., п. Тучково, ул. Лебедеико» – снижение стоимости услуг по строительному контролю с 2,6 млн рублей до 100,0 рублей; строительство муниципального образовательного учреждения Вошажниковская средняя общеобразовательная школа, Борисоглебский МР с инженерными коммуникациями, Ярославская область, Борисоглебский района, Вошажниковский сельского округа, с. Вошажниково – снижение стоимости услуг по строительному контролю с 6,3 млн рублей до 890,5 тыс. рублей; выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через железнодорожные пути по улице Добрынина в г. Ярославле. 2 этап – снижение стоимости услуг по строительному контролю с 3,4 млн рублей до 0 рублей; выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Архивный комплекс федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» в г. Обнинске (Калужская область) – снижение стоимости услуг по строительному контролю с 146,6 млн рублей до 14,6 тыс. рублей; выполнение подрядных работ по объекту: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар» (3-й пусковой комплекс «Плавательный бассейн» – снижение стоимости услуг по строительному контролю с 15,0 млн рублей</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>до 500,0 рублей. Согласно указанным данным снижение стоимости услуг по строительному контролю от начальной максимальной цены контракта составило от 100 % до 85,9 %.</p> <p>Анализ запрошенной в ходе контрольного мероприятия проектной документации, рабочей документации, копии обращения с перечнем прилагаемой документации на получение заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и копии обращения с перечнем прилагаемой документации на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию показал, что объект принят в эксплуатацию на основании разрешения на ввод в эксплуатацию, выданного Департаментом строительства Ярославской области от 26 июля 2024 г. № 76-23-086-2024, с нарушением норм действующего градостроительного законодательства Российской Федерации. Фактически Инспекцией государственного строительного надзора Ярославской области Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации по объекту капитального строительства «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Ярославская область, проспект Фрунзе» от 26 июля 2024 г. № 42 (далее – ЗОС), выдано на основании положительных заключений государственной экспертизы проектной документации ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» от 24 декабря</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>2019 г. № 76-1-1-3-037711-2019 и от 23 ноября 2020 №76-1-1-2-059161-2020, а также положительных заключений по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения от 23 декабря 2021 г. №0015-2021 и от 5 июля 2024 г. № 0016-2024, проведенного также ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». При этом положительные заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения от 23 декабря 2021 г. №0015-2021 и от 5 июля 2024 г. № 0016-2024, содержащие указанные в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации выводы в отношении изменений, внесенных в проектную документацию являются фактически предварительными заключениями, поскольку сведения о них не были включены в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее – ЕГРЗ), как это предусмотрено пунктами 1 и 3 части 1 статьи 50.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае внесения в ходе экспертного сопровождения изменений в проектную документацию, требующих проведения экспертизы, в целях получения указанного в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации выдается заключение повторной государственной экспертизы проектной документации, сведения о котором подлежат включению в</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>ЕГРЗ.</p> <p>Вместе с тем в отсутствие итогового (включающего оценку всех изменений проектной документации) заключения повторной государственной экспертизы проектной документации Инспекцией государственного строительного надзора Ярославской области выдано Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации по объекту от 26 июля 2024 г. № 42.</p> <p>Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано Департаментом строительства Ярославской области от 26 июля 2024 г. № 76-23-086-2024 на основании Заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации по объекту от 26 июля 2024 г. № 42.</p> <p>Кроме того, на момент выдачи ЗОС полный комплект рабочей документации по объекту, приведенной в соответствие к технической документации, отсутствовал, в связи с чем в указанных действиях также содержится несоответствие требованиям статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>Таким образом, совокупность приведенных обстоятельств, связанных с исполнением государственного контракта, может свидетельствовать о том, что лицами, выполняющими управленческие функции в АО «ГК «ЕКС», АО «ФГ «Эверест» и ООО «ИК «Энергетические технологии», вследствие неправомерного распоряжения средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации экономическим интересам государства мог быть причинен ущерб на сумму 955,5 млн рублей (расчетно).</p> <p>Помимо изложенного совокупность</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>приведенных обстоятельств, связанных с ненадлежащей реализацией должностными лицами ГКУ ЯО «ЕСЗ» полномочий государственного заказчика, вследствие которых не были выполнены требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе, и которые в условиях фактической полной оплаты заказчиком стоимости строительства объекта при отсутствии подтверждения выполнения подрядчиком требуемого объема строительных и иных видов работ на сумму 1 358,5 млн рублей повлекли вред охраняемым законом интересам государства в виде формирования у АО «ГК «ЕКС» за счет средств бюджета экономически неоправданной прибыли вследствие неправомерного пользования чужими денежными средствами, а также предпосылок причинения материального ущерба, что может свидетельствовать о наличии в действиях соответствующих должностных лиц признаков злоупотребления должностными полномочиями.</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	<p>2534890202. В целях приобретения комплектов спортивного оборудования в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» по рекомендации Минспорта России (письма Минспорта России от 26 ноября 2019 г. № ПК-07-10/107785, от 3 февраля 2021 г. № АК-07-07/799, от 5 марта 2021 г. № АК-00-10/1684, от 16 февраля 2022 г. № АК-07-05/1196, от 23 января 2023 г. № АК-07-10/789, от 2 февраля 2023 г. № АК-07-05/1490, от 17 февраля 2023 г. № АК-07-10/2441) практиковался механизм проведения совместных закупок. Установлено, что подвидом контроля должностными лицами</p>	0,0	

				<p>Минспорта России осуществлялась фактическая координация совместных закупок спортивного оборудования (тренажеров) в субъектах Российской Федерации. В результате указанных совместных закупок в связи с укрупнением и объединением среди различных субъектов Российской Федерации закупки в один лот значительных объемов спортивного оборудования, связанных с необходимостью наличия больших площадей складских помещений в целях сборки комплектов оборудования и его хранения (складирования), сложностью логистики по поставке одновременно во множество субъектов Российской Федерации в сжатые сроки привели к существенным ограничениям конкуренции, в связи с чем отмечается низкая эффективность указанных совместных закупок. Результаты оценки реализации мероприятий по закупке спортивно-технологического оборудования в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в соответствии с решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 26 сентября 2024 г. № 68К (1752) включены в отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» от 16 ноября 2024 г. № ОМ-70/02-02, а также соответствующие материалы по результатам проведения названного экспертно-аналитического мероприятия направлены в ФСБ России (обращение Счетной палаты Российской Федерации от 20 ноября 2024 г. № 01/2285/02-02). По результатам проведенного в 2024 2025 годах контрольного мероприятия установлено,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>что от Минспорта России в соответствии с письмами от 8 июля 2022 г. № АК-07-10/10554, от 26 августа 2022 г. № АК-07-05-13517 в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», от 2 сентября 2024 г. № МГ-07-05/14239 в рамках федерального проекта «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)» и от 8 ноября 2024 г. № МГ-07-07/18258 в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», направленными в адрес органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и на основании соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) от 30 апреля 2021 года с дополнительным соглашением от 28 июня 2022 г. № 1 техническое и информационное сопровождение при проведении в регионах закупок на приобретение «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений осуществляла Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Российская ассоциация спортивных сооружений» (далее – ОФСОО «РАСС») (ОГРН 1057860000076, ИНН 7839005683). Минспортом России (пункт 4 протокола совещания от 6 августа 2024 года по вопросу реализации мероприятий федерального проекта «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)», связанных с созданием в субъектах Российской Федерации модульных спортивных залов и фиджитал-центров в 2025 году, ряду субъектов Российской Федерации поручено обеспечить представление в Минспорт России полного комплекта документов, указанных в письме Минспорта России от 1 июля 2024 г. № ОБ-07-05/10566, предварительно согласовав его с ОФСОО «РАСС». В свою очередь, под видом</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>технического и информационного сопровождения ОФСОО «РАСС» фактически осуществляла разработку и согласование технического задания (письмо от 22 марта 2023 г. № 57-01), сопровождала закупочную процедуру на приобретение комплектов спортивно-технологического оборудования для модульных спортивных сооружений, в большинстве случаев посредством совместной закупки. Анализ закупочной документации показал, что при описании объекта закупки установлены требования с избыточной детализацией к закупаемым товарам.</p> <p>Так, например, в соответствии с согласованным с ОФСОО «РАСС» Техническим заданием на закупку спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок (комплект № 4 «Модульное спортивное сооружение») (ИКЗ 0321300078624999991 от 19 марта 2024 года) установлены следующие требования: «настенный поручень из нержавеющей стали (габаритные размеры наружные от 700 мм x 400 мм, диаметр поручня 32 мм), противовес для ворот гандбольных и минифутбольных для алюминиевых ворот (длина: 3000 мм, высота: 80 мм, ширина: 112 мм, стойка ресепшн прямая 1250 мм x 775 мм x 1200 мм, цвет дуб шамони светлый.</p> <p>Кроме того, ОФСОО «РАСС» доводилось до регионов (письма от 14 февраля 2023 г. № 28-01, от 21 марта 2023 г. № 1160/02, от 22 марта 2023 г. № 57-01, от 20 сентября 2024 г. № 649-04), что исчерпывающим перечнем разрешительной документации обладает ООО «Проммодульизготовление»,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>представлялся паспорт модульного спортивного зала, разработанный ООО «Проммодульизготовление» (письма от 14 февраля 2023 г. № 28-01, от 21 марта 2023 г. № 1160/02, от 22 марта 2023 г. № 57-01, от 20 сентября 2024 г. № 649-04) по заказу ООО «Группа компаний Мегаполис», а также перечень успешно реализованных в регионах мероприятий компаниями: ООО «Проммодульизготовление» и ООО «Группа компаний Мегаполис» (письмо от 30 января 2024 г. № 41-01).</p> <p>В результате с указанными юридическими лицами, имеющими устойчивые связи, заключено 52 контракта на поставку и монтаж комплектов оборудования для создания «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений на общую сумму 6 739,2 млн рублей, в том числе:</p> <p>с ООО «Проммодульизготовление» – 35 контрактов на сумму 5 309,1 млн рублей за 2023–2025 годы, с ООО «Группа компаний Мегаполис» – 17 контрактов на сумму 1 430,1 млн рублей за 2022–2024 годы.</p> <p>По данным, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном ресурсе СПАРК, представители руководства ОФСО «РАСС» Первый вице-президент ОФСО «РАСС» Жестяников Л.В. (ИНН 782600314330) и вице-президент ОФСО «РАСС», председатель подкомитета «Бассейны для плавания» Технического комитета по стандартизации (ранее, до июля 2025 года председатель модульного комитета ОФСО «РАСС») Мяконьков В.Б. (ИНН 781006497366), член президиума ОФСО «РАСС» Кошуба К.Ю. (ИНН</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>616113196809) имеют устойчивые связи с основными поставщиками комплектов оборудования для создания «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений – ООО «Проммодульизготовление» и ООО «Группа компаний Мегаполис», что указывает на высокую вероятность наличия коррупционных рисков при реализации полномочий ОФСОО «РАСС» по соглашению о сотрудничестве (взаимодействии) с Минспортом России от 30 апреля 2021 года по техническому и информационному сопровождению при проведении в регионах закупок на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений.</p> <p>Кроме того, Жестянников Л.В. является действующим генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «ГРЕВС» (ОГРН 1097847228247, ИНН 7839408749) с долей в уставном капитале 55 %, являющегося поставщиком спортивного оборудования и инвентаря для нужд подведомственных Минспорту России федеральных учреждений и региональных учреждений в сфере физической культуры и спорта. С момента регистрации компании (2011 год) по настоящее время всего заключено 114 контрактов на общую сумму 1 025,9 млн рублей.</p> <p>Следует отметить, что у ООО «Проммодульизготовление» по итогам 2024 года имеются признаки отсутствия собственного производства: среднесписочная численность 16 человек, незначительные объемы основных средств – по данным СПАРК в 2024 году у</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>компании числились основные средства стоимостью 466,0 тыс. рублей.</p> <p>При этом по итогам 2024 года у ООО «Проммодульизготовление» отмечается: чистая норма прибыли превышает среднеотраслевое значение на 544,88 %; рентабельность продаж превышает среднеотраслевой уровень на 517,23 %; валовая рентабельность выше среднеотраслевого значения на 138,57 %; коммерческие и управленческие расходы к выручке ниже среднерегionalного уровня на 20,2 %.</p> <p>Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что допущенные нарушения антимонопольных требований к торгам, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», могли повлечь причинение ущерба экономическим интересам государства, а также другим публично-правовым образованиям.</p>		
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Концессионное соглашение от 31 марта 2022 г. № 46-П о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в г. Нижний Новгород, заключенного Правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной	XXX	2589601699. В нарушение пункта 5.9 Приложения 11 «Разрешение споров, ответственность и требования третьих лиц» Концессионного соглашения от 31 марта 2022 г. № 46-П о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в г. Нижний Новгород (далее – Комплекс с искусственным льдом, Объект), заключенного Правительством Нижегородской области (Концедент) и обществом с ограниченной ответственностью «Ледовый дворец» (далее – ООО «Ледовый дворец») (Концессионер) (далее – Концессионное соглашение № 46-П), Правительством Нижегородской области не направлялись	126,0	

		ответственностью «Ледовый дворец»		<p>ООО «Ледовый дворец» требования об уплате неустойки за нарушение Концессионером срока создания Объекта в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки (просрочка – 126 дней, размер неустойки за период с 3 апреля по 6 августа 2025 года – 126 тыс. рублей (расчетно).</p> <p>Так, в соответствии с пунктом «а» подраздела 2.2 раздела 2 Концессионного соглашения № 46-П Комплекс с искусственным льдом должен был быть создан в срок - не более 33 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка (заключен 2 июня 2022 г. № 18-6321с*о), то есть не позднее 2 апреля 2025 года. По состоянию на 6 августа 2025 года строительство Объекта не завершено, что подтверждается объемом принятых и оплаченных строительных работ по годам строительства (на основании форм КС-2, КС-3), который составляет 8 082 884,21 тыс. рублей из 15 557 828,39 тыс. рублей (подтверждающие документы от 4 февраля 2025 года № 1 на сумму 7 362 873,36 тыс. рублей, от 14 июля 2025 года № 2 на сумму 91 737,12 тыс. рублей, от 4 августа 2025 года № 3 на сумму 628 273,74 тыс. рублей).</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2573158774. В соответствии частью 2 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» Всероссийский реестр объектов спорта (далее – ВРОС), должен содержать перечень объектов спорта с указанием в том числе адреса (места нахождения) объекта спорта. В ходе контрольного мероприятия установлено, что во ВРОС адрес отдельных объектов спорта по состоянию на 10 июня 2025 года не содержал наименование субъекта	0,0	

				<p>Российской Федерации, на территории которого расположены объекты спорта, в том числе не были указаны наименования субъектов Российской Федерации по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс», расположенному по адресу: 1, поселок Зеркальный, Россия, 199155 и объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Факел», расположенному по адресу: 1, в 1,5 км севернее д. Пещеры, Россия, 153518. Указанный недостаток устранен в ходе контрольного мероприятия.</p>		
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	часть 2 статьи 37.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»	XXX	<p>2582818977. В нарушение части 2 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» Всероссийский реестр объектов спорта (далее – ВРОС), размещенный в соответствии с пунктом 22 Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений, утвержденного приказом Минспорта России от 12 сентября 2014 г. № 766, на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по состоянию на 10 июня 2025 г. не содержал сведения об отдельных объектах спорта: «Манеж», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, город Кохма, улица 1-я Шуйская, дом 4А, «Футбольное поле с искусственным покрытием - стадион «Локомотив», расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Спортивная, дом 19/2». В ходе контрольного мероприятия данное нарушение устранено.</p>	0,0	

Всего по разделу 2 (тыс. рублей):					4 399 345,2	
3. Неэффективное использование федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты						
3.1. Неэффективное использование средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов						
3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных ресурсов						
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2509695139. В период 2022-2025 годов на территории Нижегородской области созданы объекты спортивной инфраструктуры, софинансирование которых осуществлялось за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Нижегородской области в рамках соглашений от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136, от 29 декабря 2019 г. № 777-09-2020-079. Согласно пункту 6.1. указанных соглашений уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который со стороны субъекта Российской Федерации возлагались функции по исполнению (координации исполнения) соглашений, являлось Министерство спорта Нижегородской области. В ходе контрольного мероприятия при выезде на построенные объекты спорта выявлены факты неэффективного использования балансодержателями объектов спортивно-технологического оборудования, мебели, приобретенных за счет бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета. В 2022 году введен в эксплуатацию объект «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки р.п. Ковернино, ул. Школьная, д.28б» (далее – Каток в р.п. Ковернино), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20 июля 2022 г. № 52-гу-52523101-49-2020. Построенный объект «Каток в р.п. Ковернино» передан в оперативное	2 554,9	XXX

				<p>управление государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Нижегородской области «Спортивная школа «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Городец Нижегородской области» (далее – Спортивная школа в г. Городец). При осмотре объекта «Каток в р.п. Ковернино» установлено, что часть закупленного оборудования не используется и находилась на складах: станок для заточки коньков (стоимостью 370,0 тыс. рублей), 12 блоков бесперебойного питания (общей стоимостью 120 тыс. рублей), кофемашина (стоимостью 185,0 тыс. рублей), комбайн барный (стоимостью 101,9 тыс. рублей), водонагреватель гейзерный (стоимостью 45 тыс. рублей) и другие. Кроме того, на указанном объекте выявлено отсутствие закупленных за счет бюджетных средств четырех станков для заточки коньков на общую сумму 1 480 тыс. рублей. Согласно накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов от 4 сентября 2023 г. №0000-000067 указанное имущество было передано на другой объект Спортивной школы в г. Городец. Также было выявлено оборудование, находящееся в Спортивной школе в г. Городец и не учтенное на балансе: машина посудомоечная купольная электрическая МПК-700К-01 (237 тыс. рублей), мультимедийный проектор Projector PRO.09 (16 тыс. рублей). Вышеуказанные факты свидетельствуют о неэффективном использовании имущества, приобретенного за счет бюджетных средств.</p>		
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	.	XXX	2555861290. В период 2022-2025 годов на территории Нижегородской области	1 217,8	XXX

	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			<p>созданы объекты спортивной инфраструктуры, софинансирование которых осуществлялось за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Нижегородской области в рамках соглашений от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136, от 29 декабря 2019 г. № 777-09-2020-079. Согласно пункту 6.1. указанных соглашений уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который со стороны субъекта Российской Федерации возлагались функции по исполнению (координации исполнения) соглашений, являлось Министерство спорта Нижегородской области.</p> <p>В ходе контрольного мероприятия при выезде на построенные объекты спорта выявлены факты неэффективного использования балансодержателями объектов спортивно-технологического оборудования, мебели, приобретенных за счет бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета.</p> <p>В 2023 году введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в г. Бор, Нижегородской области (далее – Футбольный манеж), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29 декабря 2023 г. № 52-20-50-2023. В июле 2024 года Футбольный манеж передан в оперативное управление государственному автономному учреждению Нижегородской области «Центр спортивной подготовки» (далее – ГАУ НО «ЦСП»). При осмотре Футбольного манежа выявлено отсутствие 4 систем сушилок и дезинфекции обуви, приобретенных за счет бюджетных средств на сумму 1 217,8 тыс. рублей. Данное имущество размещалось в помещении Спортивного центра «Академия 52», по</p>		
--	-------------------------	--	--	--	--	--

				адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Красногорка, д. 120 (на складе). Вышеуказанные факты свидетельствуют о неэффективном использовании имущества, приобретенного за счет бюджетных средств.		
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	.	XXX	2597885986. В период 2022-2025 годов на территории Нижегородской области созданы объекты спортивной инфраструктуры, софинансирование которых осуществлялось за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Нижегородской области в рамках соглашений от 24 декабря 2019 г. № 777-09-2020-136, от 29 декабря 2019 г. № 777-09-2020-079. Согласно пункту 6.1. указанных соглашений уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который со стороны субъекта Российской Федерации возлагались функции по исполнению (координации исполнения) соглашений, являлось Министерство спорта Нижегородской области. В ходе контрольного мероприятия при выезде на построенные объекты спорта выявлены факты неэффективного использования балансодержателями объектов спортивно-технологического оборудования, мебели, приобретенных за счет бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета. В 2024 году создан региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске (далее – Адаптивный центр), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 9 сентября 2024 г. № 52-21-06/18/446-2024. Балансодержателем указанного объекта является государственное автономное образовательное учреждение	16 307,7	XXX

				<p>дополнительного образования Нижегородской области «Спортивная школа «Региональный центр адаптивных видов спорта» (далее – ГАОУ ДО НО «СШ «РЦАВС»).</p> <p>При осмотре Адаптивного центра было выявлено неиспользуемое медицинское оборудование массажного и процедурного кабинетов, приобретенное на общую сумму 2 445,1 тыс. рублей, мобильные пункты досмотра МПД «Рубеж» 6046 (стоимостью 4 791,2 тыс. рублей) и МПД «Рубеж» 858 (стоимостью 5 810,6 тыс. рублей). Новые шкафы, закупленные для раздевалок спортсменов с ограниченными возможностями, в количестве 130 штук на общую сумму 3 260,8 тыс. рублей подлежали замене в связи с невозможностью их использования посетителями Адаптивного центра. Вышеуказанные факты свидетельствуют о неэффективном использовании имущества, приобретенного за счет бюджетных средств</p>		
				Всего по разделу 3 (тыс. рублей):	20 080,4	

ПЕРЕЧЕНЬ

законодательных и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Трудовой кодекс Российской Федерации;
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 год и на перспективу до 2036 года»;
7. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
8. Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 231 «О создании развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех»;
9. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
11. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
12. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
13. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
14. Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
15. Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
16. Федеральный закон от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

17. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
18. постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве спорта Российской Федерации»;
19. постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2023 г. № 348 «О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта «а» и подпункта «б» пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2023 году»;
20. постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1114 «О проведении эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных органов, органов публичной власти федеральной территории «Сириус», государственных учреждений, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению доступа к коммуникационным сервисам автоматизированного рабочего места органам государственной власти, государственным органам, органам публичной власти федеральной территории «Сириус», государственным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, и автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением о проведении эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных органов, органов публичной власти федеральной территории «Сириус», государственных учреждений, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению доступа к коммуникационным сервисам автоматизированного рабочего места органам государственной власти, государственным органам, органам публичной власти федеральной территории «Сириус», государственным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, и автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»);

21. постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;
22. постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»;
23. постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;
24. постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
25. постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»;
26. постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году»;
27. постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
28. постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»;
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
30. постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2460 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

31. постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2369 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;
32. приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
33. приказ Министерства спорта Российской Федерации от 23 июня 2022 г. № 533 «Об утверждении перечня базовых видов спорта»;
34. постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2024 г. № 996 «Об утверждении перечня базовых видов спорта»;
35. приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
36. приказ Министерства спорта Российской Федерации и от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
37. приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
38. приказ Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
39. Закон Ивановской области от 15 декабря 2021 г. № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
40. постановление Правительства Ивановской области от 8 мая 2008 г. № 98-п «О создании областного государственного учреждения «Агентство капитального строительства Ивановской области»;

41. постановление Правительства Ивановской области от 18 февраля 2016 г. № 43-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»;
42. постановление Правительства Ивановской области от 7 марта 2018 г. № 57-п «Об утверждении положения о департаменте спорта Ивановской области»;
43. закон Нижегородской области от 19 декабря 2019 г. № 165-3 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
44. закон Нижегородской области от 21 декабря 2020 г. № 155-3 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
45. закон Нижегородской области от 23 декабря 2021 г. № 151-3 «Об областном бюджете на 2022 год и плановый и период 2023 и 2024 годов»;
46. закон Нижегородской области от 20 декабря 2022 г. № 197-3 «Об областном бюджете на 2023 год и плановый и период 2024 и 2025 годов»;
47. закон Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. № 165-3 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;
48. постановление Правительства Нижегородской области от 29 ноября 2010 г. № 844 «Об утверждении перечня государственных казенных учреждений Нижегородской области, создаваемых путем изменения типа существующих государственных бюджетных учреждений Нижегородской области»;
49. постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 285 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие физической культуры и спорта в Нижегородской области»;
50. постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Нижегородской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Нижегородской области»;
51. постановление Правительства Нижегородской области от 6 июля 2020 г. № 548 «О пользовании объектами спорта, находящимися в государственной собственности Нижегородской области» (вместе с «Порядком пользования спортивными сооружениями, находящимися в государственной собственности Нижегородской области, для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе»);

52. постановление Правительства Нижегородской области от 15 апреля 2015 г. № 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Нижегородской области»;
53. постановление Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2014 г. № 805 «Об утверждении Положения о министерстве спорта Нижегородской области»;
54. постановление Правительства Нижегородской области от 31 августа 2015 г. № 543 «Об утверждении Положения о министерстве строительства Нижегородской области»;
55. постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области»;
56. постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года»;
57. постановление Правительства Ярославской области от 14 сентября 2021 г. № 632-п «Об изменении государственных контрактов»;
58. постановление Правительства Ярославской области от 30 марта 2020 г. № 279-п «О региональной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в Ярославской области» на 2020-2025 годы»;
59. постановление Правительства Ярославской области от 27 марта 2024 г. № 400-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области»;
60. постановление Правительства Ярославской области от 6 марта 2013 г. № 203-п «О создании казенного учреждения Ярославской области».

ПЕРЕЧЕНЬ

актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия
«Проверка эффективности расходования бюджетных средств, направленных
в 2023 – 2025 годах на развитие спортивной инфраструктуры, разработку и
содержание государственных информационных ресурсов в сфере физической
культуры и спорта»

1. от 2 декабря 2024 г. № КМ-357/02-02 в отношении бюджетного государственного учреждения «Агентство капитального строительства Ивановской области» (г. Иваново)
2. от 2 декабря 2024 г. № КМ-358/02-02 в отношении Правительства Ивановской области (г. Иваново)
3. от 2 декабря 2024 г. № КМ-363/02-02 в отношении ООО «Философия.ИТ» (г. Москва)
4. от 27 декабря 2024 г. № КМ-387/02-02 в отношении государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» (г. Нижний Новгород)
5. от 27 декабря 2024 г. № КМ-389/02-02 в отношении Правительства Нижегородской области (г. Нижний Новгород)
6. от 10 января 2025 г. № КМ-02/02-02 в отношении государственного казенного учреждения Ярославской области «Единая служба заказчика» (г. Ярославль)
7. от 10 января 2025 г. № КМ-03/02-02 в отношении Правительства Ярославской области (г. Ярославль)
8. от 17 июня 2025 г. № КМ-268/02-02 в отношении Министерства спорта Российской Федерации (г. Москва)