

**Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа**

Вопросы мероприятия	Методы	Ограничения
<b>Цель 1. Оценить эффективность (экономность) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта) (аудит эффективности)</b>		
<p>1. Оценить достижение запланированных результатов реализации мероприятий по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию Объекта за счет использования бюджетных средств.</p>	<p>1. Документальный и сравнительный анализ. На основании информации, полученной из разных источников (Минстрой России, электронный бюджет (РОКС)) проводилось сравнение плановых величин и фактически достигнутых. На основании утвержденных нормативных-правовых и правовых актов ГРБС определена потребность в финансировании, проведен сравнительный анализ с фактическими данными (проектная документация, локальные сметы, акты выполненных работ, исполнительная документация). 2. Анализ данных, опубликованных в электронном бюджете (РОКС) и в ЕИС в сфере закупок.</p>	<p>В соответствии со стандартом внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 «Аудит эффективности» аудит эффективности является последующим аудитом, что подразумевает в том числе оценку достигнутых непосредственных и конечных результатов, а также затраченных на их достижение ресурсов.</p>
<p>2. Оценить использование бюджетных средств, направленных на строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию Объекта, включая экономность.</p>	<p>1. Документальный и сравнительный анализ, логический метод. Обследование. Проведено сравнение первоначальных объемов, выделенных на строительство Объекта и итоговых значений. Проведен анализ цен на оборудование в проектной и сметной документации. 2. Запросы объектам контрольного мероприятия. 3. Проведено обследование на предмет соответствия актов выполненных работ по форме № КС-2 исполнительной документации.</p>	<p>С учетом того, что срок ввода в эксплуатацию Объекта предусмотрен на 2030 год, проведен аудит эффективности с позиции оценки экономности использования ресурсов для достижения заданных промежуточных непосредственных результатов (проведенных (завершенных) строительно-монтажных работ по состоянию на 01.04.2025).</p>
<b>Цель 2. Оценить соответствие деятельности федерального государственного казенного учреждения «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГКУ «СТЗ») и акционерного общества «Внешнеэкономическое</b>		

Вопросы мероприятия	Методы	Ограничения
<b><i>объединение «Тяжпромэкспорт» (далее - АО «Тяжпромэкспорт»), направленной на строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым (г. Ялта), в том числе на осуществление закупок работ, нормативным правовым актам и иным документам в сфере строительства и закупок, а также поручениям Президента Российской Федерации по строительству Объекта (аудит соответствия)</i></b>		
1. Проанализировать соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки и проектно-сметной документации для строительства Объекта требованиям земельного и градостроительного законодательства.	Документальный анализ. Анализовались правоустанавливающие документы на соответствие их Градостроительному и Земельному кодексу. Проведен анализ соответствия внесенных изменений в проектно-сметную документацию требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.	Не установлены
2. Проверить соответствие выполненных работ разработанной проектно-сметной документации.	Документальный и сравнительный анализ. Проведен анализ соответствия выполненных работ, указанных в актах по форме № КС-2, исполнительной документации и проектно-сметной документации.	Не установлены
3. Проверить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации закупок по строительству Объекта.	Документальный и сравнительный анализ. Проведен анализ соответствия закупочной деятельности объектов контрольного мероприятия о контрактной системе в сфере закупок, на основании портала ЕИС в сфере закупок проанализированы регламентные сроки направления документов.	Отсутствие в ЕИС в сфере закупок отдельных документов, подтверждающих выполнение работ